

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 20.05.2020

г. Новосибирск

№ 977

Об отчете о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей в 2019 году

В соответствии с Положением о наказах избирателей в городе Новосибирске, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2009 № 1490, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей в 2019 году (приложение).

2. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей и постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Д. В. Асанцев

Отчет о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей в 2019 году

№ п.	Номер наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2016 – 2020 годы, тыс. рублей	Объем финансирования реализации наказа избирателей в 2019 году, тыс. рублей		Сроки реализации наказа избирателей с разбивкой по годам	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении
					План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дзержинский район, избирательный округ № 1, депутат Митряшина Екатерина Николаевна									
1	01-004	Выполнить обустройство пешеходного перехода через ул. Гоголя в районе домов №№ 203а, 204/1 по ул. Гоголя	Обустройство пешеходного перехода	40,0	20,0	–	2017, 2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
2	01-005	Снести (обрезать) аварийные деревья на придомовых территориях домов: № 215 по ул. Гоголя, №№ 15, 17 по ул. Королева	Снос (обрезка) аварийных деревьев	195,0	165,0	86,6	2018, 2019	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 116,6 тыс. рублей
3	01-006	Снести (обрезать) аварийные деревья на придомовой территории дома № 219 по ул. Гоголя (с выкорчевыванием пней)	Снос (обрезка) аварийных деревьев	250,0	220,0	242,4	2018, 2019	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 272,4 тыс. рублей
4	01-013	Снести (обрезать) аварийные деревья во дворе дома № 233/1 по ул. Гоголя	Снос (обрезка) аварийных деревьев	250,0	215,4	70,7	2018, 2019	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 105,3 тыс. рублей
5	01-016	Завершить комплексное благоустройство двора домов № 229/1 по ул. Гоголя, №№ 28, 28а по пр. Дзержинского с устройством парковочных карманов, тротуаров и пешеходных дорожек	Комплексное благоустройство двора	2500,0	–	1516,9	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Произведены работы по обустройству парковок (уширений) (890,7 кв. м), ремонту (обустройству) тротуара (191,1 кв. м)
6	01-025	Оборудовать детскую спортивную площадку с ограждением во дворе домов №№ 22, 22/1, 22/2, 24, 24/1 по пр. Дзержинского	Оборудование детской спортивной площадки с ограждением	2500,0	2500,0	2500,0	2019	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлена спортивная площадка с ограждением
7	01-026	Установить футбольную площадку во дворе дома № 32/1 по пр. Дзержинского	Установка футбольной площадки	2500,0	2500,0	2500,0	2019	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлена спортивная площадка
8	01-028	Установить скамейки возле 1-го и 4-го подъездов дома № 32/1 по пр. Дзержинского	Установка скамейки	12,0	–	24,5	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен ¹ . ДЭЖКХ установлены скамейки
9	01-034	Выполнить ограждение детской площадки по адресу: Гусинобродское шоссе, 19/1	Работы по ограждению детской площадки	150,0	–	63,6	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен ¹ . Установлено ограждение детской площадки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	01-036	Установить скамейки (8 шт.) у подъездов дома № 19/1 по Гусинобродскому шоссе	Установка 8 скамеек	48,0	–	48,6	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен ¹ . Установлены скамейки
11	01-038	Снести аварийные деревья (либо выполнить санитарную обрезку) за домом № 29 по Гусинобродскому шоссе	Снос (обрезка) аварийных деревьев	150,0	100,0	92,2	2018, 2019	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 142,2 тыс. рублей
12	01-046	Установить скамейки у подъездов №№ 3, 5, 6 дома № 15/1 по Гусинобродскому шоссе	Установка скамейки	18,0	–	29,6	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен ¹ . Установлены скамейки
13	01-048	Выполнить ремонт дорог щебеночно-песчаной смесью по улицам частного сектора: Лирическая, Мелодичная и Благодатная	Ремонт дорог ЩПС	2698,1	99,0	–	2017 - 2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
14	01-050	Установить детскую игровую площадку напротив дома № 13 по ул. Амбулаторная	Выполнить обустройство площадки и установку игровых и спортивных элементов	200,0	200,0	–	2019	Администрация Дзержинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
15	01-053	Произвести ремонт проезжей части Гусинобродского шоссе от ул. Волочаевская до ул. Полякова	Ремонт участка Гусинобродского шоссе	30000,0	15000,0	–	2017, 2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
16	01-054	Установить детскую игровую площадку у дома № 70 по ул. Поселковая	Выполнить обустройство площадки и установку игровых и спортивных элементов	300,0	300,0	–	2019	Администрация Дзержинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
17	01-055	Произвести ремонт проезжей части по ул. Шишкина	Ремонт проезжей части улицы	5100,0	2100,0	2100,0	2019, 2020	ДТиДБК	Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по устройству асфальтобетонного покрытия по ул. Шишкина
18	01-056	Оборудовать пешеходный переход на перекрестке улиц Трикотажная и Сурикова с установкой искусственных неровностей на проезжей части ул. Сурикова с нанесением разметки «зебра»	Оборудование пешеходного перехода с установкой искусственных неровностей и нанесением разметки	20,0	16,4	–	2016, 2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
19	01-064	Отремонтировать ограждение спортивной площадки, расположенной во дворе дома № 11 по Гусинобродскому шоссе	Ремонт ограждения спортивной площадки	400,0	–	348,5	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен ¹ . Произведены работы по ремонту ограждения спортивной площадки
20	01-065	Асфальтировка дорожки к школе № 87	Асфальтирование пешеходной дорожки к зданию МБОУ СОШ № 87 на придомовых территориях донов № 33/3, 35/2, 37/1 по ул. Доватора	360,0	360,0	297,7	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству пешеходных дорожек
Дзержинский район, избирательный округ № 2, депутат Лебедев Евгений Владимирович									
21	02-001	Выполнить благоустройство придомовой территории дома № 23 по ул. Республиканской	Благоустройство придомовой территории	500,0	500,0	–	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. В 2017 году произведены работы по благоустройству внутриквартальной территории

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	02-004	Проведение ремонта тротуара вдоль муниципальной территории от дома № 23 по ул. Республиканской к дому № 4а по ул. Театральной	Ремонт тротуара	500,0	500,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
23	02-016	Отремонтировать дорогу от угла дома № 74 по ул. Чкалова до ул. Костонаева	Ремонт внутриквартальной дороги	1200,0	1200,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
24	02-018	Установить новые элементы на детской площадке за домом № 72 по ул. Чкалова	Оснащение новыми элементами детской площадки	300,0	300,0	300,0	2019	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
25	02-021	Произвести ямочный ремонт проезжей части дороги вдоль капитальных гаражей, граничащих с придомовой территорией дома № 14 по ул. Авиастроителей	Ямочный ремонт внутриквартальной дороги	2000,0	2000,0	–	2019	ДТиДБК	Выполнен. В 2018 году произведен ямочный ремонт внутриквартальной дороги
26	02-025	Произвести ремонт дорог ЩПС по улицам: 2-й Рабочий пер., 5-я Рабочая ул., 4-я Рабочая ул.	Ремонт дорог ЩПС	1800,0	1800,0	2167,0	2019	ДТиДБК	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту ул. 5-ая Рабочая, пер. 2-й Рабочий. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
27	02-027	Отремонтировать тротуар вдоль ул. Трикотажная от дома № 13 по ул. Республиканской до дома № 60/3 по ул. Трикотажная	Ремонт тротуара	880,0	880,0	895,5	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара
28	02-029	Выполнить ремонт моста через р. Ельцовка и установить лестничный спуск к нему	Работы по ремонту моста через р. Ельцовка с установкой лестничного спуска	2200,0	2200,0	337,5	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту моста
29	02-042	Обустроить зеленую зону на муниципальной территории, прилегающей к дому № 14 по ул. Авиастроителей, с обустройством пешеходной дорожки, уличного освещения и демонтажом бесхозяйных строений	Оформление документов для приобретения прав муниципальной собственности на бесхозяйные строения	3100,0	–	–	2020	ДЗиИО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
			Проведение работ по обустройству зеленой зоны с обустройством пешеходной дорожки, уличного освещения и демонтажом бесхозяйных строений	3100,0	–	–	2019	Администрация Дзержинского района	
30	02-043	Спилить тополя за домом № 34 по ул. Лазарева	Работы по сносу тополей	150,0	–	–	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен ¹ . В 2016 году произведены работы по сносу аварийных деревьев
31	02-048	Выполнить ремонт тротуара по ул. Авиастроителей от дома № 2 до дома № 12 по ул. Авиастроителей	Ремонт тротуара	1500,0	1500,0	1894,8	2019	ДТиДБК	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту тротуара. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
Дзержинский район, избирательный округ № 3, депутат Андрей Георгиевич									
32	03-002	Установка новых элементов спортивной площадки во дворе дома № 6 по ул. Куприна	Установка новых элементов спортивной площадки	100,0	100,0	100,0	2019	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование
33	03-003	Установка новых элементов детской площадки для детей до 5-ти лет во дворе дома № 6 по ул. Куприна	Установка новых элементов детской площадки	120,0	120,0	120,0	2019	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
34	03-004	Установка новых элементов детской площадки во дворе дома № 14 по ул. Куприна	Установка новых элементов детской площадки	100,0	100,0	100,0	2019	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	03-005	Установка новых элементов спортивной площадки во дворе дома № 14 по ул. Куприна	Установка новых элементов спортивной площадки	150,0	150,0	150,0	2019	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование
36	03-016	Установка новых элементов спортивной площадки во дворе дома № 27/2 по ул. Толбухина	Установка новых элементов спортивной площадки	100,0	100,0	100,0	2019	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование
37	03-018	Установка новых элементов детской площадки во дворе дома № 35/3 по ул. Толбухина	Установка новых элементов детской площадки	100,0	100,0	100,0	2019	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
38	03-023	Установка новых элементов спортивной площадки во дворе дома № 41 по ул. Толбухина	Установка новых элементов спортивной площадки	100,0	100,0	100,0	2019	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование
39	03-024	Установка новых элементов детской площадки во дворе дома № 37 по ул. Толбухина	Установка новых элементов детской площадки	150,0	150,0	150,0	2019	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
40	03-025	Установка ограждения спортивной площадки у дома № 35 по ул. Толбухина	Работы по ограждению забором спортивной площадки	300,0	–	300,0	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен ¹ . Установлено ограждение спортивной площадки
41	03-026	Установка новых элементов детской площадки во дворе дома № 35 по ул. Толбухина	Установка новых элементов детской площадки	100,0	–	100,0	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен ¹ . Установлено игровое оборудование
42	03-028	Установка новых элементов детской площадки во дворе дома № 29 по ул. Толбухина	Установка новых элементов детской площадки	100,0	–	99,1	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен ¹ . Установлено игровое оборудование
43	03-029	Установка новых элементов спортивной площадки во дворе дома № 29 по ул. Толбухина	Установка новых элементов спортивной площадки	100,0	–	100,0	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен ¹ . Установлено спортивное оборудование
44	03-032	Установка новых элементов детской площадки во дворе дома № 25 по ул. Толбухина	Установка новых элементов детской площадки	100,0	–	100,0	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен ¹ . Установлено игровое оборудование
45	03-033	Установка новых элементов спортивной площадки во дворе дома № 25 по ул. Толбухина	Установка новых элементов спортивной площадки	100,0	–	100,0	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен ¹ . Установлено спортивное оборудование
46	03-034	Выполнить устройство и ремонт тротуара вдоль внутриквартального проезда у фитнес-центра «Гальвего» на участке от ул. Толбухина до дома № 41 по ул. Толбухина со стороны МБОУ СОИШ № 87 по ул. Доватора, 33/4	Устройство и ремонт тротуара	1800,0	1800,0	1521,5	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара
47	03-038	Выполнить благоустройство придомовой территории дома № 21 по ул. Толбухина	Благоустройство придомовой территории	1650,0	–	2028,6	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Произведены работы по благоустройству внутриквартальной территории (1448,1 кв. м)
48	03-041	Установить новые элементы детской площадки во дворе дома № 49 по ул. Кошурикова	Установка новых элементов детской площадки	150,0	–	150,0	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен ¹ . Установлено игровое оборудование
49	03-042	Выполнить благоустройство придомовой территории дома № 49 по ул. Кошурикова	Благоустройство придомовой территории	670,0	670,0	–	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по благоустройству внутриквартальной территории (финансирование в рамках наказа избирателей № 03-223)
50	03-052	Установка новых элементов спортивной площадки во дворе дома № 31 по ул. Доватора	Установка новых элементов спортивной площадки	100,0	–	100,0	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен ¹ . Установлено спортивное оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	03-063	Установить 2 урны у подъездов дома № 19/4 по ул. Доватора	Установка урн	6,0	6,0	6,0	2019	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлены урны
52	03-066	Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома № 29/2 по ул. Доватора	Установка новых элементов спортивной площадки	150,0	150,0	150,0	2019	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование
53	03-067	Установить новые элементы детской площадки во дворе дома № 13 по ул. Доватора	Установка новых элементов детской площадки	120,0	120,0	120,0	2019	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
54	03-071	Установить новые элементы детской площадки во дворе дома № 33 по ул. Доватора	Установка новых элементов детской площадки	150,0	150,0	150,0	2019	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
55	03-086	Выполнить благоустройство придомовой территории домов №№ 10, 12 по ул. Есенина	Благоустройство придомовой территории	2100,0	1050,0	3763,4	2019, 2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Произведены работы по ремонту внутриквартального проезда (2630,0 кв. м)
56	03-090	Установить новые элементы детской площадки во дворе дома № 61 по ул. Есенина	Установка новых элементов детской площадки	100,0	100,0	200,0	2019	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
57	03-093	Строительство дороги от ул. Есенина до дома № 26 по ул. Куприна	Строительство дороги	800,0	–	–	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . В 2017 году произведены работы по ремонту внутриквартального проезда, тротуаров, автомобильной парковки
58	03-096	Выполнить благоустройство придомовой территории дома № 55/1 по ул. Есенина и домов №№ 20, 24 по ул. Куприна	Благоустройство придомовой территории	500,0	–	–	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . В 2017 году произведены работы по ремонту внутриквартального проезда, тротуаров, автомобильной парковки
59	03-097	Выполнить благоустройство придомовой территории дома № 55 по ул. Есенина	Работы по восстановлению тротуара	500,0	500,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
60	03-102	Установить новые элементы детской площадки во дворе дома № 55/1 по ул. Есенина	Установка новых элементов детской площадки	100,0	–	100,0	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен ¹ . Установлено игровое оборудование
61	03-110	Установить новые элементы детской площадки во дворе дома № 27 по ул. Есенина	Установка новых элементов детской площадки	100,0	–	189,6	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен ¹ . Установлено игровое и спортивное оборудование
62	03-111	Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома № 27 по ул. Есенина	Установка новых элементов спортивной площадки	100,0	–	–	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен ¹ . Установлено игровое и спортивное оборудование (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 03-110)
63	03-112	Установить новые элементы детской площадки во дворе дома № 51/1 по ул. Есенина	Установка новых элементов детской площадки	120,0	–	120,0	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен ¹ . Установлено игровое оборудование
64	03-118	Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома № 49 по ул. Есенина	Установка новых элементов спортивной площадки	100,0	–	100,0	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен ¹ . Установлено спортивное оборудование
65	03-120	Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома № 39 по ул. Есенина	Установка новых элементов спортивной площадки	100,0	–	100,0	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен ¹ . Установлено спортивное оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	03-121	Выполнить благоустройство придомовой территории дома № 39 по ул. Есенина	Благоустройство придомовой территории	1050,0	1050,0	–	2019	ДЭЖКХ	Не выполнен. Постоянной комиссией Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей принято решение (от 13.03.2020 № 129) об исключении наказа избирателей из плана мероприятий по реализации наказов избирателей на 2016 – 2020 годы
67	03-123	Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома № 51 по ул. Есенина	Установка новых элементов спортивной площадки	100,0	–	100,0	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен ¹ . Установлено спортивное оборудование
68	03-125	Заасфальтировать пешеходную дорогу вдоль ул. Куприна от дома № 12 по ул. Куприна до дома № 14 по ул. Куприна	Асфальтирование пешеходной дороги	1000,0	1000,0	–	2019	ДТИДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
69	03-133	Выполнить благоустройство придомовой территории дома № 12 по ул. Есенина (со стороны 8-го и 9-го подъездов)	Благоустройство придомовой территории	240,0	–	–	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Произведены работы по благоустройству внутриквартальной территории (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 03-086)
70	03-148	Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома № 15 по ул. Есенина	Установка новых элементов спортивной площадки	150,0	150,0	149,3	2019	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование
71	03-173	Установить новые элементы детской площадки у дома № 29 по ул. Доватора	Установка новых элементов детской площадки	150,0	–	150,0	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен ¹ . Установлено игровое оборудование
72	03-179	Установить новые элементы детской площадки во дворе дома № 30 по ул. Адриена Лежена	Установка новых элементов детской площадки	150,0	–	100,0	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен ¹ . Установлено игровое оборудование
73	03-195	Выполнить благоустройство придомовой территории дома № 262 по ул. Бориса Богаткова	Благоустройство придомовой территории	750,0	750,0	1766,4	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (916,4 кв. м), обустройству парковок (уширений) (267,8 кв. м) и пешеходной дорожки (180,5 кв. м)
74	03-205	Строительство лестницы от пешеходной дороги по ул. Бориса Богаткова до дома № 39/1 по ул. Есенина	Строительство лестницы	400,0	400,0	–	2019	Администрация Дзержинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
75	03-208	Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома № 18 по ул. Куприна	Установка новых элементов спортивной площадки	200,0	200,0	199,2	2019	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование
76	03-210	Благоустройство придомовой территории дома № 2 по ул. Национальная	Благоустройство придомовой территории	880,0	880,0	–	2019	ДЭЖКХ	Не выполнен. Постоянной комиссией Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей принято решение (от 13.03.2020 № 129) об исключении наказа избирателей из плана мероприятий по реализации наказов избирателей на 2016 – 2020 годы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	03-216	Установка новых элементов детской площадки во дворе дома № 41/2 по ул. Толбухина	Установка новых элементов детской площадки	100,0	100,0	99,1	2019	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
78	03-217	Установка новых элементов спортивной площадки во дворе дома № 41/2 по ул. Толбухина	Установка новых элементов спортивной площадки	100,0	100,0	100,0	2019	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование
79	03-219	Выполнить благоустройство придомовой территории дома № 23 по ул. Толбухина	Благоустройство придомовой территории	1100,0	1100,0	1381,9	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (528,0 кв. м), обустройству парковок (уширений) (348,4 кв. м), ремонту тротуара (96,1 кв. м)
80	03-223	Выполнить благоустройство придомовой территории домов № 51 и № 53 по ул. Кошурикова	Благоустройство придомовой территории	3600,0	3600,0	1519,6	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (1227,6 кв. м)
Дзержинский район, избирательный округ № 4, депутат Салов Игорь Дмитриевич									
81	04-006	Установить детскую площадку на территории дома № 30 по ул. Королева	Установка детской площадки	100,0	100,0	–	2019	Администрация Дзержинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
82	04-007	Установить многофункциональную спортивную игровую площадку на территории дома № 7 по пр. Дзержинского	Установка многофункциональной спортивной игровой площадки	400,0	400,0	400,0	2019	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование
83	04-008	Установить ограждение детской площадки во дворе дома № 29/1 по ул. Кошурикова	Установка ограждения детской площадки	120,0	120,0	–	2019	Администрация Дзержинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
84	04-009	Дополнить детскую площадку дома № 29/1 по ул. Кошурикова малыми формами: установить горку, качели, скамейки	Установка дополнительных малых форм на детскую площадку	150,0	150,0	175,0	2019	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
85	04-010	Выворачивать территорию детской площадки дома № 29/1 по ул. Кошурикова, отсыпать песчано-гравийной смесью	Выворачивание территории детской площадки, отсыпка ПГС	30,0	30,0	–	2019	Администрация Дзержинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
86	04-013	Произвести ремонт фасада здания 2-го корпуса МКДОУ д/с № 110 по адресу: пр. Дзержинского, 25	Ремонт фасада здания	1750,0	1750,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
87	04-014	Установить на территории МКДОУ д/с № 110 по адресу: пр. Дзержинского, 25 малые игровые формы	Установка малых игровых форм	400,0	200,0	200,0	2016, 2019	ДО	Выполнен. Установлены малые игровые формы. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 387,0 тыс. рублей
88	04-015	Произвести ремонт внутриквартальной дороги от дома № 17 по пр. Дзержинского до дома № 6 по ул. Промышленная	Ремонт внутриквартальной дороги	650,0	650,0	–	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. В 2016 году произведены работы по ремонту внутриквартальной дороги
89	04-018	Провести капитальный ремонт туалетов на 1-м и 2-м этажах МБОУ СОШ № 178	Капитальный ремонт туалетов	890,0	17,3	423,6	2017, 2019	ДО	Выполнен. Произведен ремонт туалетов. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1296,3 тыс. рублей

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90	04-020	Установить наружное наблюдение на территории МБОУ СОШ № 178	Установка наружного наблюдения	400,0	209,0	210,0	2017, 2019	ДО	Выполнен. Установлено видеонаблюдение. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 401,0 тыс. рублей
91	04-021	Провести ремонт столовой МБОУ СОШ № 178	Ремонт столовой	3000,0	2813,2	–	2017, 2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
92	04-023	Установить спортивную площадку с уличными тренажерами на муниципальной территории между домом № 23 по пр. Дзержинского и домами №№ 3, 5 по ул. Индустриальная	Установка спортивной площадки с уличными тренажерами	300,0	300,0	–	2019	Администрация Дзержинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
93	04-026	Установить уличные спортивные тренажеры на территории дома № 3 по ул. Промышленная	Установка уличных спортивных тренажеров	300,0	300,0	–	2019	Администрация Дзержинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
94	04-027	Обрезать аварийные деревья около 3-го подъезда дома № 17 по пр. Дзержинского	Обрезка аварийных деревьев	100,0	–	100,0	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен ¹ . Произведены работы по обрезке деревьев
95	04-036	Установить ограждение детской площадки возле дома № 243 по ул. Бориса Богаткова	Установка ограждения детской площадки	180,0	–	180,0	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен ¹ . Установлено ограждение детской площадки
96	04-038	Установить детскую площадку на территории дома № 10/1 по ул. Адриена Лежена	Установка детской площадки	300,0	–	300,0	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен ¹ . Установлено игровое оборудование
97	04-045	Отремонтировать поручни и ступеньки лестницы от дома № 6/1 к дому № 8/1 по ул. Адриена Лежена	Ремонт поручней и ступеней лестницы	200,0	200,0	329,0	2018, 2019	ДЭЖКХ, Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по ремонту ступеней и поручней лестницы, обустройству пешеходной дорожки (111,7 кв. м). Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 329,0 тыс. рублей
98	04-047	Установить ливневую канализацию вдоль дома № 8/1 по ул. Адриена Лежена со стороны домов № 6/1 и № 6/2 по ул. Адриена Лежена	Установка ливневой канализации	350,0	350,0	360,1	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по устройству водоотводного лотка
99	04-050	Заасфальтировать пешеходную дорожку между домами № 6 и № 6/1 по ул. Адриена Лежена	Асфальтирование пешеходной дорожки	80,0	–	–	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Произведены работы по обустройству пешеходной дорожки (финансирование в рамках наказа избирателей № 04-045)
100	04-051	Установить поручни на лестницу, находящуюся на тротуаре между домами № 6 и № 8 по ул. Адриена Лежена	Установка поручней на лестницу	30,0	30,0	30,0	2019	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по установке поручней на лестницу
101	04-052	Благоустроить зеленую зону на территории общего пользования у дома № 8/1 по ул. Адриена Лежена, площадью 5442 кв. м	Благоустройство зеленой зоны	5000,0	4800,0	–	2018, 2019	Администрация Дзержинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102	04-055	Реконструировать пешеходную лестницу, соединяющую ул. Королева с ул. Адриена Лежена	Реконструкция пешеходной лестницы	500,0	500,0	–	2019	Администрация Дзержинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
103	04-056	Отремонтировать лестницу возле дома по адресу: ул. Адриена Лежена, 16	Ремонт лестницы	30,0	30,0	24,6	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту лестничного марша
104	04-057	Установить на территории дома № 241 по ул. Бориса Богаткова современную детскую игровую площадку с ограждением	Установка детской игровой площадки с ограждением	650,0	650,0	648,6	2019	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование и ограждение
105	04-060	Установить ограждение детской площадки у домов №№ 192, 194 по ул. Гоголя	Установка ограждения детской площадки	160,0	160,0	–	2019	Администрация Дзержинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
106	04-067	Благоустройство придомовой территории дома № 4 по ул. Кошурикова	Благоустройство придомовой территории	350,0	350,0	5952,4	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда, оборудование парковок и пешеходных дорожек
107	04-068	Произвести отсыпку детской площадки перед домом № 59 по ул. Фрунзе отсевом или ПГС	Отсыпка детской площадки	20,0	20,0	–	2019	Администрация Дзержинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
108	04-069	Установить на детской площадке дома № 59 по ул. Фрунзе уличные тренажеры	Установка уличных тренажеров на детской площадке	200,0	200,0	200,0	2019	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлены уличные тренажеры
109	04-070	Установить спортивный игровой комплекс для детей на территории дома № 67 по ул. Фрунзе (возле магазина «Новый»)	Установка спортивного игрового комплекса для детей	400,0	400,0	400,0	2019	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование
110	04-071	Укрепить и произвести отсыпку подпорной стены вдоль дома № 67 по ул. Фрунзе	Укрепление и отсыпка подпорной стены	850,0	850,0	–	2019	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
111	04-075	Благоустройство придомовой территории дома № 4 по ул. Кошурикова и парковки	Благоустройство придомовой территории (с парковкой)	500,0	–	–	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Произведены работы по ремонту проезда, оборудование парковок и пешеходных дорожек (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 04-067)
112	04-089	Произвести ремонт фасада МАОУ Гимназия № 15 «Содружество»	Ремонт фасада здания	7300,0	7300,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
113	04-090	Реконструировать помещения МАОУ Гимназия № 15 «Содружество», занимаемые МКУДПО ГЦИ «Эгида» под учебные классы	Реконструкция учебных помещений	5000,0	–	8167,5	2020*	ДО	Выполнен ¹ . Произведены работы по реконструкции помещений под учебные классы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
114	04-093	Перевести МКУДПО ГЦИ «Эгида» из помещений МАОУ Гимназия № 15 «Содружество»	Подбор помещения МКУДПО ГЦИ «Эгида»	20000,0	–	19770,6	2018	ДЗнИО	Выполнен ¹ . Проведены работы по ремонту помещений по адресу ул. Ватутина, 17/1, для размещения МКУДПО ГЦИ «Эгида»
			Подготовка помещения для эксплуатации в соответствии с уставной деятельностью МКУДПО ГЦИ «Эгида»		–			2020	
115	04-094	Произвести обрезку аварийных деревьев на территории МБОУ Лицей № 113 и МБОУ СОШ № 178	Обрезка аварийных деревьев	450,0	100,0	100,0	2017, 2019, 2020	ДО	Выполнен ¹ . Произведена работа по обрезке деревьев. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 200,0 тыс. рублей
116	04-096	Установить цветочные вазоны (10 шт.) у дома № 7 по пр. Дзержинского	Установка вазонов	120,0	120,0	–	2019	Администрация Дзержинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
117	04-097	Демонтировать старую и установить новую детскую спортивно-игровую площадку у дома № 37 по ул. Трикотажная со стороны ул. Промышленной	Демонтаж старых конструкций и установка новой детской спортивно-игровой площадки	800,0	800,0	–	2019	Администрация Дзержинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
118	04-098	Заасфальтировать муниципальную территорию рядом с домами по ул. Фрунзе, 59/1, 61 и тепловым пунктом	Асфальтирование территории	320,0	320,0	320,0	2019	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по асфальтированию территории
119	04-109	Провести реконструкцию МКДОУ д/с № 32 с надстройкой 3-го этажа по ул. Кошурикова, 29/2	Реконструкция здания с надстройкой 3-го этажа	257600,0	–	136285,7	2020*	ДСиА	Выполнен ¹ . Детский сад-ясли по ул. Кошурикова, 29/2 на 80 мест введен в эксплуатацию 19.12.2019
120	04-113	Установить на территории МУП ПКиО «Березовая роща» спортивную площадку с уличными тренажерами	Установка спортивной площадки с уличными тренажерами	300,0	300,0	300,0	2019	ДКСиМП	Выполнен. Установлены уличные тренажеры
121	04-125	Отремонтировать футбольное поле МБОУ Лицей № 113 с обустройством беговой дорожки	Ремонт футбольного поля с обустройством беговой дорожки	4500,0	4500,0	1400,0	2019	ДО	Выполнен. Произведен ремонт футбольного поля с обустройством беговой дорожки
Железнодорожный район, избирательный округ № 5, депутат Сухоруков Сергей Владимирович									
122	05-002	Установить детский городок на придомовой территории дома № 25 по ул. Щеткина	Установка детского городка	200,0	200,0	109,5	2019	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено игровое оборудование
123	05-008	Благоустройство внутриквартальной территории дома № 18 по ул. Ленина (двор, проезд к дому со стороны ул. Урицкого)	Благоустройство внутриквартальной территории	1600,0	1600,0	2401,1	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (1962,8 кв. м), обустройству парковок (уширений) (141,2 кв. м)
124	05-011	Установить 2 теневого навеса и малые формы на прогулочных площадках МКДОУ д/с № 164	Приобретение и установка малых форм для оборудования детской спортивной площадки	450,0	150,0	–	2017, 2019	ДО	Выполнен. В 2017 году установлены малые формы. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 300,0 тыс. рублей
125	05-013	Заменить аварийные окна в двух группах МКДОУ д/с № 164	Замена аварийных окон	300,0	300,0	300,0	2019	ДО	Выполнен. Произведена замена оконных блоков

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126	05-014	Выполнить асфальтирование территории МКДОУ д/с № 414 по адресу: ул. Челоскинцев, 18а	Асфальтирование территории	600,0	600,0	397,1	2019	ДО	Выполнен. Произведены работы по асфальтированию территории
127	05-018	Обустройство пешеходной дорожки от ул. Сибирской до МКДОУ д/с № 163	Обустройство пешеходной дорожки	330,0	330,0	–	2019	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
128	05-021	Замена окон малого спортивного зала в количестве 16 штук в МБОУ СОШ № 168 (ул. Сибирская, 30)	Замена окон малого спортивного зала	700,0	–	–	2020	ДО	Выполнен ¹ . В 2017 и 2018 годах произведены работы по замене оконных блоков
129	05-038	Ремонт асфальтового покрытия пешеходной дорожки по Вокзальной магистрали (участок напротив торгового центра «Флагман»)	Ремонт асфальтового покрытия участка пешеходной дорожки	520,0	520,0	1267,9	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара
130	05-040	Установка игровых элементов (качелей, горки) на детской площадке во дворе дома по адресу: ул. Ленина, 55. Напротив подъездов №№ 3 - 5 установить на детской площадке следующие элементы: горка детская 1 шт., песочница 1 шт., карусель 1 шт., качели-качалка 1 шт., качалка на пружине 2 шт.	Установка игровых элементов на детской площадке	150,0	150,0	150,0	2019	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено игровое оборудование
131	05-041	Дополнить детскую площадку во дворе дома по ул. Ленина, 53 спортивными элементами. Напротив подъездов №№ 1 - 3 дома по ул. Ленина, 53 установить общественные уличные тренажеры: «шаговой» тренажер, тренажер «жим к груди», тренажер для жима ногами, тренажер «гребля», маятниковый тренажер, 2 скамьи	Установка спортивных тренажеров и скамеек на детской площадке	150,0	–	150,0	2020	Администрация Центрального округа	Выполнен ¹ . Установлены уличные тренажеры и скамейки
132	05-043	Установка мусорных контейнеров на ул. Кубановская и ул. Светофорная	Установка мусорных контейнеров	99,8	–	–	2020	Администрация Центрального округа	Выполнен ¹ . Региональным оператором ООО «Экология-Новосибирск» установлен перехватывающий бункер для сбора отходов
133	05-047	Дополнение детской площадки во дворе дома по адресу: ул. Нарымская, 9 игровыми элементами («шаговой» тренажер, тренажер «жим к груди», тренажер для жима ногами, тренажер «гребля», маятниковый тренажер)	Установка спортивных тренажеров на детской площадке	150,0	–	147,2	2020	Администрация Центрального округа	Выполнен ¹ . Установлено спортивное оборудование
134	05-053	Установка детских и спортивных элементов на детской площадке дома № 18 по ул. Челоскинцев (качели, горка, песочница, спортивные тренажеры и гимнастические снаряды)	Установка детских и спортивных элементов на детской площадке	200,0	–	196,5	2020	Администрация Центрального округа	Выполнен ¹ . Установлено игровое и спортивное оборудование
135	05-055	Дополнить детские площадки игровыми и спортивными элементами во дворе домов № 6, № 8, № 10, № 12 по ул. Челоскинцев	Установка дополнительных игровых и спортивных элементов на детские площадки	150,0	–	144,2	2020	Администрация Центрального округа	Выполнен ¹ . Установлено игровое и спортивное оборудование
136	05-058	Устройство детской площадки во дворе дома № 11/1 по Вокзальной магистрали	Устройство детской площадки	150,0	150,0	–	2019	Администрация Центрального округа	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
137	05-063	Произвести устройство технологической бетонной дороги от поворота с ул. Фабричной между домами № 19а и № 236 по ул. Фабричной до дома № 21а по ул. Фабричной	Асфальтирование дороги с устройством тротуара	640,0	640,0	914,3	2019	ДТиДБК	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту ул. Фабричная. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
138	05-064	Установка детских и спортивных элементов во дворе дома № 13 по ул. Владимировская	Установка детских и спортивных элементов	250,0	250,0	–	2019	Администрация Центрального округа	Не выполнен. В постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей поступило предложение об исключении наказа избирателей из плана мероприятий по реализации наказов избирателей на 2016 – 2020 годы (в связи с отсутствием придомовой территории и отказом жителей)
139	05-065	Организация учреждений для досуга детей в помещениях МКУ Новосибирский городской дом учителя (ул. Владимировская, 17)	Организация учреждений для досуга детей	10,0	10,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
140	05-066	Благоустройство дворовой территории по ул. Чаплыгина, 39	Благоустройство дворовой территории	550,0	550,0	513,6	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (419,5 кв. м) и тротуара (26,7 кв. м)
141	05-069	Ремонт тротуара со стороны ул. Чаплыгина (от ул. Революции до ул. Советская)	Ремонт тротуара	1760,0	1760,0	1139,3	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара
142	05-071	Обустройство детской площадки между домами №№ 9/1 и 11 по ул. Владимировской спуск	Установка детской площадки	250,0	250,0	248,6	2019	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено игровое оборудование
143	05-077	Благоустройство придомовой территории дома № 26а по ул. Депутатская	Благоустройство придомовой территории	1035,0	1035,0	–	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. В 2018 году произведены работы по благоустройству территории многоквартирных домов № 26, 28 по ул. Депутатская
144	05-086	Во дворе дома № 11 по Вокзальной магистрали установить детский городок	Установка детской площадки	150,0	150,0	149,3	2019	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено игровое оборудование
145	05-0006	Содействовать строительству спортивного комплекса на территории МБОУ Гимназия № 10 по ул. Революции, 31	Разработка концепции строительства, подготовка проектной документации	–	–	–	2020*	ДО	Выполнен ¹ . Установлена многофункциональная спортивная площадка за счет привлеченных средств
Железнодорожный район, Засельцовский район, избирательный округ № 6, депутат Тьртышный Антон Григорьевич									
Железнодорожный район									
146	06-004	Установить три скамейки по нечётной стороне ул. 1905 года, от ул. Дмитрия Шамшурина до ул. Советской	Установка скамеек	50,0	–	–	2020	Администрация Центрального округа	Выполнен ¹ . Установлены скамейки за счет привлеченных средств

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
147	06-007	Произвести установку дополнительных элементов детской площадки и лавочек во дворе дома № 99 по ул. Советской	Установка элементов детского городка и лавочек	100,0	100,0	100,0	2019	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлены лавочки и игровое оборудование
148	06-008	Включить дома по ул. Обдорской, 73, 75, 75а, 77, по ул. Нарымской, 78, 80 в городскую программу переселения или в городскую программу развития застраиваемых территорий	Определение схемы границ застроенной территории, а также перечня расположенных объектов капитального строительства в границах территории	-	-	-	2019	ДСиА	Не выполнен в части 2019 года. Многоквартирные дома № 73 по ул. Обдорской, № 78 по ул. Нарымской признаны аварийными и подлежащими сносу. Многоквартирные дома № 75, № 75а, № 77 по ул. Обдорской не признаны аварийными и подлежащими сносу. Комиссией по организации работы в целях привлечения застройщиков (инвесторов) к освоению территорий города Новосибирска, занимаемых ветхим и аварийным жилищным фондом, заседание которой состоялось 10.09.2019, принято решение о развитии застроенной территории общей площадью 0,4053 га в границах улиц Нарымской, Обдорской в Железнодорожном районе с расселением многоквартирных домов № 73 по ул. Обдорской, № 78, № 80 по ул. Нарымской. Железнодорожным районным судом города Новосибирска были обжалованы заключение и постановление мэрии города Новосибирска о признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома № 80 по ул. Нарымской. В связи с данными обстоятельствами решением комиссии от 17.12.2019 № 53 принято решение о развитии вышеуказанной застроенной территории с исключением из ее границ многоквартирного дома № 80 по ул. Нарымской (площадь территории 0,367 га). Заключение о развитии застроенной территории направлено в адрес ДЗиИО для подготовки к проведению аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории
			Признание многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу	-	-	2019	ДЭЖКХ		
			Проведения аукциона. По итогам проведенного аукциона заключение договора о развитии застраиваемых территорий	-	-	2020	ДЗиИО		
149	06-013	Произвести устройство детского городка для общедоступного пользования на территории Нарымского сквера	Установка детского игрового городка на территории сквера	1000,0	1000,0	-	2019	ДТнДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
150	06-018	Произвести косметический ремонт овощехранилища МКДОУ д/с № 429, расположенного по адресу: Вокзальная магистраль, 7	Косметический ремонт овощехранилища	100,0	100,0	-	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
151	06-021	Произвести реконструкцию проезда между домами по ул. Нарымской 17/1, 17/2 и 19 с целью предотвращения скопления воды во время дождя	Внутриквартальное благоустройство	1600,0	1100,0	545,8	2019	ДЭЖКХ	Выполнен частично. ДЭЖКХ произведены работы по ремонту проезда (600,0 кв. м) и тротуара (37,5 кв. м)
			Строительство ливневой канализации		500,0			2019	
152	06-022	Произвести благоустройство территории (сквер) между домом по ул. Челюскинцев, 17 и площадью Лунинцев, включая ремонт лестницы и парапетов	Благоустройство муниципальной территории	950,0	500,0	-	2019	Администрация Центрального округа	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
			Ремонт лестницы и парапетов		450,0			2019	
153	06-028	Установить детскую площадку между домами № 4 и № 6 по ул. Железнодорожной	Установка детской площадки	100,0	100,0	3136,8	2019	Администрация Центрального округа	Выполнен. ДЭЖКХ произведены работы по установке детской и спортивных площадок
154	06-032	Установить дополнительные элементы на детской площадке для самых маленьких во дворе между домами № 8 и № 8/2 по ул. Железнодорожной	Установка дополнительных элементов на детской площадке	100,0	100,0	-	2019	Администрация Центрального округа	Выполнен. В 2018 году установлено игровое оборудование
155	06-049	Строительство на территории МБОУ СОШ № 137 многофункционального спортивного комплекса	Строительство многофункционального спортивного комплекса	4000,0	4000,0	-	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
156	06-058	Произвести укрепление стены и фундамента дома № 47 по ул. Дмитрия Шамшурина для предотвращения увеличения трещины в торце здания (заделка трещины)	Оказать содействие в предотвращении обрушения стены	-	-	-	2019, 2020	ДЭЖКХ	Не выполнен в части 2019 года. Дом включен в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014 - 2043 годы, в соответствии с которой планируется осуществление необходимых работ
157	06-063	Произвести на площади Гарина-Михайловского ремонт заглубленных контейнеров для мусора, убрать из зоны видимости мусорные контейнеры	Перенос мусорных контейнеров, ремонт заглубленных мусорных контейнеров	100,0	100,0	-	2018, 2019	Администрация Центрального округа, ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
158	06-070	Построить тротуар на нечётной стороне ул. Железнодорожной от остановки общественного транспорта «Восточная кухня» до пл. Трубникова	Строительство тротуара	2860,0	2860,0	-	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
159	06-079	Произвести устройство искусственной неровности на ул. 2-я Владимировская на пересечении с пер. Ногина	Установка искусственных неровностей на дороге	40,0	40,0	-	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
160	06-086	Замена окон в музыкальном зале на пластиковые в МКДОУ д/с № 423 (ул. 1905 года, 26)	Замена окон	210,0	210,0	100,0	2019	ДО	Выполнен. Произведена замена оконных блоков
161	06-087	Произвести ремонт асфальтового покрытия на территории МКДОУ д/с № 423 (ул. 1905 года, 26)	Ремонт асфальтового покрытия	2000,0	2000,0	592,6	2019	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по благоустройству территории детского сада. Продолжение работ будет запланирована на 2020 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162	06-088	Замена технологического оборудования в столовой МБОУ СОШ № 137 (ул. 1905 года, 39)	Замена технологического оборудования в столовой	400,0	400,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
Засльцовский район									
163	06-105	Установить детскую площадку во дворе дома № 6 по ул. Ельцовской	Установка детской площадки	80,0	80,0	80,0	2019	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено игровое оборудование
164	06-106	Установить детские игровые элементы во дворе дома № 7 по ул. Ельцовская	Установка детских игровых элементов	80,0	80,0	80,0	2019	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено игровое оборудование
165	06-115	Разработать проект транспортной развязки на пересечении улиц Сухарная и Владимировская	Разработка эскизного проекта	200,0	200,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
			Разработка проекта транспортной развязки	–	–	2020	ДТиДБК		
166	06-116	Оборудовать уличное освещение по улицам: Сухарная, 2-я Сухарная, 1-я Сухарная и 2-я Сухарная Береговая	Оборудование уличного освещения	5180,0	4599,6	–	2016, 2018, 2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
167	06-128	Произвести ремонт придомового проезда вдоль дома № 78 по ул. Сухарной с выделением парковочных карманов на придомовой территории	Ремонт придомового проезда с обустройством парковочных карманов	2686,0	2686,0	3164,5	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (2536,4 кв. м)
168	06-130	Произвести отсыпку мелким щебнем дороги по ул. Сухарной от ул. Сухарная, 80 до ул. 2-я Сухарная	Отсыпка дороги мелким щебнем	1700,0	350,0	–	2016, 2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
169	06-134	Произвести установку детской площадки во дворе домов по ул. Военного санатория «Ельцовка» территория	Установка детского городка	100,0	100,0	100,0	2019	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено игровое оборудование
170	06-136	Произвести установку детской площадки между домами № 68 и № 68/1 по ул. Сухарной	Установка детской площадки	200,0	–	194,4	2020	Администрация Центрального округа	Выполнен ¹ . Установлено игровое оборудование
171	06-137	Устройство теплоснабжения и вентиляции в овощехранилище МКДОУ д/с № 10	Устройство теплоснабжения и вентиляции в овощехранилище	150,0	150,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
172	06-140	Произвести установку детской площадки во дворе дома № 15 по ул. Кожзавода территория	Установка детского городка	80,0	80,0	–	2019	Администрация Центрального округа	Не выполнен. В постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей поступило предложение об исключении наказа избирателей из плана мероприятий по реализации наказов избирателей на 2016 – 2020 годы (в связи с отсутствием придомовой территории)
173	06-143	Организация уличного освещения от пересечения ул. Шорной и ул. Кожзавода территория до дома № 49 по ул. Шорной	Организация уличного освещения	640,0	630,0	–	2016, 2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
174	06-144	Произвести ремонт тротуара по ул. Дуси Ковальчук напротив дома № 16	Ремонт тротуара	400,0	400,0	96,9	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара
175	06-157	Произвести ремонт дороги между домами по ул. Ельцовская, 2, 2/3, 4, 4/1	Ремонт дороги	4070,0	–	507,9	2020	ДЭЖКХ	Выполнен в части 2019 года ¹ . Произведены работы по ремонту внутриквартального проезда на территории многоквартирного дома по адресу ул. Ельцовская, 2
176	06-158	Оборудовать спортивные элементы на территории детской площадки во дворе дома по ул. Ельцовская, 4/1	Оборудование спортивных элементов на территории детской площадки	100,0	100,0	100,0	2019	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено спортивное оборудование
177	06-163	Капитальный ремонт открытой спортивной площадки МБОУ СОШ № 43 (ул. Ельцовская, 31)	Капитальный ремонт открытой спортивной площадки	4500,0	–	–	2020	ДО	Выполнен ¹ . Произведены работы по ремонту спортивной площадки за счет привлеченных средств
178	06-164	Оборудовать освещение спортивной площадки МБОУ СОШ № 43 по ул. Ельцовская, 31	Оборудование освещения спортивной площадки	600,0	–	–	2020	ДО	Выполнен ¹ . Произведены работы по освещению спортивной площадки за счет привлеченных средств
179	06-165	Произвести установку спортивных элементов на территории многоквартирного дома по ул. Сухарная, 96	Установка спортивных элементов на территории многоквартирного дома	100,0	–	100,0	2020	Администрация Центрального округа	Выполнен ¹ . Установлено игровое оборудование
Заельцовский район, избирательный округ № 7, депутат Конобеев Иван Сергеевич									
180	07-004	Ремонт лестницы между домами по Красному проспекту, 92, 94 и лестницы между домами по Красному проспекту, 94, 96	Ремонт лестниц между домами	3500,0	3207,7	298,0	2018, 2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту лестницы. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 590,3 тыс. рублей
181	07-010	Перепланировка гардероба на 1-м этаже МБОУ СОШ № 17 (ул. Кропоткина, 126/2)	Перепланировка школьного гардероба	350,0	350,0	350,0	2019	ДО	Выполнен. Произведены работы по перепланировке школьного гардероба
182	07-016	Установка пластиковых окон в количестве 10 шт. и видеонаблюдения в МБОУ СОШ № 17 (ул. Кропоткина, 126/2)	Установка пластиковых окон и видеонаблюдения	1635,0	765,0	–	2017, 2019	ДО	Выполнен. В 2017 году установлены оконные блоки и видеонаблюдение. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 796,2 тыс. рублей
183	07-020	Освещение дороги вдоль МБОУ СОШ № 17 (ул. Кропоткина, 126/2) - подъездные пути между МБОУ СОШ № 17 и МКДОУ д/с № 460	Организация освещения	600,0	–	181,2	2020	ДТиДБК	Выполнен ¹ . Произведены строительно-монтажные работы
184	07-028	Организация освещения внутри квартала (ул. Овражная, 5, 6, 10, ул. Дуси Ковальчук, 272/4, 270/3) по дороге к МБОУ Лицей № 159	Организация внутриквартального освещения	1100,0	1066,9	239,9	2018, 2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 231,1 тыс. рублей
185	07-029	Установка детского городка на территории дома по ул. Овражная, 14	Установка детского городка	200,0	200,0	200,0	2019	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено игровое оборудование
186	07-030	Установка детского городка на территории дома по Красному проспекту, 100/1	Установка детского городка	150,0	150,0	150,0	2019	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено игровое оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
187	07-043	Ремонт асфальтового покрытия на территории МКДОУ д/с № 343 по ул. Танковая, 7/2	Частичный ремонт асфальтового покрытия (400 кв. м)	500,0	500,0	536,0	2019	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту асфальтового покрытия
188	07-045	Замена малых игровых форм на территории МКДОУ д/с № 343 по ул. Танковая, 7/2 на новые и современные	Установка малых игровых форм	200,0	-	-	2020	ДО	Выполнен ¹ . В 2016 году установлены малые игровые формы
189	07-046	Ремонт цоколя и отмостки здания МКДОУ д/с № 343 по ул. Танковая, 7/2	Ремонт цоколя здания (210 кв. м)	800,0	300,0	336,0	2019	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту цоколя и отмостки здания
			Ремонт отмостки (150 кв. м)		500,0			ДО	
190	07-047	Ремонт кровли здания МБОУ СОШ № 158 по ул. Танковая, 9/1	Частичный ремонт кровли здания (850 кв. м)	1500,0	1500,0	1000,0	2019	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту кровли. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
191	07-049	Ремонт ограждения территории МБОУ СОШ № 158 по ул. Танковая, 9/1 с установкой калиток и шлагбаума	Частичный ремонт ограждения (60 п. м) с установкой ворот и калиток	450,0	450,0	550,0	2019	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту ограждения
Заельцовский район, избирательный округ № 8, депутат Шило Ростислав Александрович (Люмин Владислав Игоревич)									
192	08-004	Организовать освещение по ул. Стасова, ул. Тимирязева, заменить электрические столбы	Обустройство уличного освещения, замена электрических столбов	1250,0	500,0	-	2016, 2018 - 2020	ДТиДБК	Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
193	08-009	Установка детских игровых и спортивных элементов по адресу: ул. Галуцака, 11	Установка детских игровых и спортивных элементов	100,0	100,0	100,0	2019	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено спортивное и игровое оборудование
194	08-011	Благоустройство придомовой территории по ул. Кропоткина, 100	Благоустройство придомовой территории	710,0	710,0	891,7	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по благоустройству парковок (уширений) (642,6 кв.м)
195	08-017	Ремонт лестницы между домами № 83 и № 85 по Красному проспекту	Ремонт лестницы	700,0	700,0	257,9	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту лестничного марша
196	08-027	Установить детскую площадку во дворе дома по ул. Тимирязева, 73	Установка детской площадки	100,0	100,0	100,0	2019	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено игровое оборудование
197	08-032	Установить систему фильтрации воды в бассейне в МКДОУ д/с № 467	Установка системы фильтрации	400,0	400,0	-	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
198	08-035	Профинансировать замену отслужившей свой срок детской мебели в группах МКДОУ д/с № 467: 20 кабинок в ясельную, 31 кабинки в подготовительную группу, 8 регулирующих столов в младшую группу, 25 кроватей в ясельную группу	Замена мебели	170,0	170,0	170,0	2019	ДО	Выполнен. Заменена детская мебель в группах
199	08-036	Отремонтировать отмостки здания МКДОУ д/с № 467	Ремонт отмостки здания	300,0	300,0	298,4	2019	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту отмостки здания
200	08-040	Асфальтирование внутреннего двора территории МБОУ Гимназия № 9	Асфальтирование внутреннего двора территории гимназии	1420,0	710,0	516,7	2018, 2019	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту асфальтового покрытия территории. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1226,7 тыс. рублей

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
201	08-041	Замена аварийных окон в МКДОУ д/с № 420 (7 окон и 1 балконная дверь в детских группах)	Замена окон	214,0	214,0	214,0	2019	ДО	Выполнен. Заменены оконные блоки
202	08-042	Заменить асфальтовое покрытие на территории МКДОУ д/с № 420	Замена асфальта	1282,0	1282,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
203	08-046	Строительство школьного стадиона в МБОУ СОШ № 131 по адресу: ул. Союза Молодежи, 10	Строительство стадиона	4500,0	4500,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
204	08-050	Установка детской горки по ул. Тимирязева, 58	Установка малых форм на детской площадке	50,0	–	39,6	2020	Администрация Центрального округа	Выполнен ¹ . Установлено игровое оборудование
205	08-051	Обустройство дворовой территории (ограждение детской площадки) по ул. Жуковского, 111	Обустройство дворовой территории	250,0	250,0	250,0	2019	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено ограждение детской площадки
206	08-057	Строительство перпендикулярного перекрестка на пересечении ул. Дуси Ковальчук, ул. Переездная и внутриквартальный въезд к дому 22 ул. Дуси Ковальчук и установка ограждений пешеходных тротуаров	Строительство перекрестка и установка ограждений пешеходных тротуаров	300,0	–	–	2018, 2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
207	08-060	Демонтаж металлических гаражей между домами (ул. Дуси Ковальчук, 28/1)	Демонтаж металлических гаражей	200,0	–	107,3	2020	Администрация Центрального округа	Выполнен ¹ . Произведены работы по демонтажу гаражей
208	08-061	Строительство в сквере «Радужный» пешеходного тротуара в сторону торгового центра по ул. Нарымская, 37 и освещение сквера	Строительство в сквере «Радужный» пешеходного тротуара в сторону торгового центра по ул. Нарымская, 37 и освещение сквера	850,0	768,3	–	2018, 2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
209	08-064	Установка знака пешеходного перехода на перекрестке Тимирязева-Переездная	Установка дорожных знаков	20,0	–	–	2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
Заяльповский район, избирательный округ № 9, депутат Науменко Валерий Владимирович									
210	09-005	Организация освещения вдоль дороги от дома по ул. Гастелло, 15 до МКДОУ д/с № 272 (ул. Ереванская, 4)	Организация уличного освещения	240,0	240,0	141,5	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительные-монтажные работы
211	09-008	Обустройство сквера на территории между домами по ул. Перевозчикова, 7 и ул. Дачная, 36	Обустройство сквера	2210,0	2210,0	–	2019	ДТиДБК, Администрация Центрального округа	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
212	09-011	Благоустройство территории (установка ограждения и асфальтирование территории) МБУДО ДЮСШ № 1 «ЛИГР» (ул. Дмитрия Донского, 6а)	Установка ограждения	2210,0	–	–	2016	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
			Асфальтирование территории		1310,0		2019	ДО	
213	09-012	Проведение ремонтно-восстановительных работ по фасаду здания (ремонт центрального входа и балкона, ремонт отделки стен) МБУДО ДЮСШ № 1 «ЛИГР» (ул. Дмитрия Донского, 6а)	Ремонт аварийных выходов	2000,0	–	–	2016	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
			Замена окон и ремонт фасада		1483,2		2017, 2019	ДО	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
214	09-023	Установка детской площадки на территории домов по ул. Дуся Ковальчук, 185а, 185б	Установка детской площадки	200,0	200,0	–	2019	Администрация Центрального округа	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
215	09-025	Ремонт дороги по ул. Овражная (от ул. Дуся Ковальчук до дома по ул. Овражная, 10). Организация пешеходной дорожки от дома по ул. Овражная, 10 до МБОУ Лицей № 159 по ул. Дуся Ковальчук, 270/2	Ремонт участка дороги. Организация пешеходной дорожки	600,0	–	3165,1	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Произведены работы по ремонту проезда (2277,1 кв. м), обустройству тротуара (201,6 кв. м)
216	09-027	Установка дорожного знака ограничения скорости движения и организация «лежачих полицейских» по ул. Овражная в районе дома № 10	Установка дорожного знака, организация «лежачих полицейских»	90,0	80,0	–	2016, 2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
217	09-040	Ремонт дороги по ул. 1-я Пестеля от дома № 1 до дома № 53	Ремонт дороги	1000,0	1000,0	1287,0	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту покрытия ул. 1-я Пестеля из щебеночно-песчаной смеси
218	09-048	Организация освещения ул. Гастелло от дома № 1 до дома № 13	Организация уличного освещения	150,0	150,0	88,6	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы
219	09-050	Благоустройство придомовой территории по адресу: ул. Дачная, 37	Благоустройство придомовой территории	1380,0	1380,0	884,8	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (785,3 кв. м), обустройству парковок (уширений) (41,2 кв. м), ремонту тротуара (31,4 кв. м)
220	09-051	Благоустройство сквера имени Чаплыгина	Благоустройство сквера	1200,0	1200,0	1684,0	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по благоустройству сквера
221	09-052	Благоустройство придомовой территории по ул. Ботаническая, 29	Благоустройство придомовой территории	360,0	–	456,1	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Произведены работы по ремонту проезда (327,0 кв. м)
222	09-054	Обустроить парковку для жителей дома ул. Дуся Ковальчук, 394	Обустройство парковки	160,0	–	–	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Парковка обустроена за счет средств собственников многоквартирного дома
223	07-0044	Выполнить капитальный ремонт фасада здания МБОУ СОШ № 159 (ул. Дуся Ковальчук, 270/2)	Ремонт фасада	15000,0	15000,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
Заельцовский район, избирательный округ № 10, депутат Шестаков Олег Александрович									
224	10-004	Установить детскую площадку возле дома по Красному проспекту, 163	Установка детской площадки	250,0	250,0	250,0	2019	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено игровое оборудование
225	10-005	Провести благоустройство внутриквартальной территории по адресу: Красный проспект, 171а	Благоустройство внутриквартальной территории	1955,0	1955,0	1656,8	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (1123,8 кв. м), обустройству парковок (уширений) (244,1 кв. м)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
226	10-008	Установить детскую площадку возле дома по Красному проспекту, 171/3	Установка детской площадки	150,0	–	150,0	2020	Администрация Центрального округа	Выполнен ¹ . Установлено игровое оборудование
227	10-010	Выполнить ливневую канализацию или водоотводы для домов по Красному проспекту, 179, ул. Весенняя, 18 и ул. Весенняя, 16	Выполнить ливневую канализацию (водоотводы)	2000,0	2000,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
228	10-013	Установить универсальную спортивную площадку возле дома по ул. Весенняя, 16	Подготовка земельного участка для установки универсальной спортивной площадки (снос деревьев и погребов, вывоз гаражей)	3600,0	–	600,0	2020	Администрация Центрального округа	Выполнен в части 2019 года ¹ . Администрацией Центрального округа произведены работы по подготовке земельного участка для установки универсальной спортивной площадки
			Установка универсальной спортивной площадки		–			2020	
229	10-017	Установить детскую площадку возле дома по ул. Дмитрия Донского, 8	Установка детской площадки	100,0	–	100,0	2020	Администрация Центрального округа	Выполнен ¹ . Установлено игровое оборудование
230	10-019	Провести благоустройство внутриквартальной территории с обустройством парковочных карманов возле домов по ул. Дмитрия Донского, 19 и по Красному проспекту, 171/1	Благоустройство внутриквартальной территории с обустройством парковочных карманов	1806,0	1806,0	2325,7	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (871,2 кв. м), обустройству парковок (уширений) (731,5 кв. м), ремонту тротуара (55,8 кв.м)
231	10-021	Благоустройство проезжей части от ул. Даргомыжского, 1 до ул. Залесского, 16 (восстановление асфальтового покрытия)	Благоустройство проезжей части (восстановление асфальтового покрытия)	700,0	700,0	–	2019	ДЭЖКХ	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту внутриквартального проезда по адресу ул. Даргомыжского, 1 (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 10-033). Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
232	10-023	Устройство спортивной площадки на муниципальной территории, расположенной по адресу: ул. Каунасская, 4а (установка спортивных снарядов, спил и обрезка аварийных деревьев)	Спил и обрезка аварийных деревьев на муниципальной территории, расположенной по адресу: ул. Каунасская, 4а	130,0	130,0	78,0	2019	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по спилу и обрезке деревьев
233	10-027	Восстановление асфальтового покрытия внутриквартального проезда по ул. Каунасская, от дома № 2 по ул. Даргомыжского до дома № 2 по ул. Каунасская	Восстановление асфальтового покрытия	4970,0	–	–	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Произведены работы по ремонту внутриквартального проезда (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 10-033)
234	10-028	Добавить спортивные элементы на детскую площадку по адресу: ул. Каунасская, 5/2	Установка дополнительных спортивных элементов на детскую площадку	130,0	130,0	129,2	2019	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено спортивное оборудование
235	10-033	Выполнить благоустройство внутриквартальных территорий с устройством парковочных карманов по адресам: ул. Каунасская, 2, 4, 4а, 6; по ул. Даргомыжского, 1, 2. Ремонт проездов от ул. Каунасская, 4 до ул. Залесского, 14, от ул. Каунасская, 6 до ул. Залесского, 12	Благоустройство внутриквартальных территорий с устройством парковочных карманов, ремонт проездов	1472,0	1472,0	3531,0	2019	ДЭЖКХ	Выполнен частично. Произведены работы по благоустройству внутриквартальных территорий по адресам: ул. Каунасская, 2, 4, 4а, 6; по ул. Даргомыжского, 1, 2 (ремонт проезда (2189,2 кв. м), обустройство парковок (уширений) (580,1 кв. м)). Продолжение работ будет запланировано на 2020 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
236	10-036	Провести благоустройство внутриквартальной территории дома по ул. Лебедевского, 16 с организацией парковочных карманов	Благоустройство внутриквартальной территории с организацией парковочных карманов	1650,0	1650,0	390,2	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (126,1 кв. м), обустройству парковок (уширений) (142,7 кв. м)
237	10-039	Установить спортивные элементы на существующей детской площадке перед домом по ул. Лебедевского, 2/2	Установка спортивных элементов на детской площадке	100,0	–	100,0	2020	Администрация Центрального округа	Выполнен ¹ . Установлено спортивное оборудование
238	10-040	Установить детскую площадку со спортивными элементами возле дома по ул. Лебедевского, 4	Установка детской площадки со спортивными элементами	300,0	–	300,0	2020	Администрация Центрального округа	Выполнен ¹ . Установлено спортивное оборудование
239	10-043	Отремонтировать ул. Ляпидевского	Ремонт улицы	600,0	600,0	565,5	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по грейдированию ул. Ляпидевского
240	10-045	Отремонтировать ул. Зареченская	Ремонт улицы	800,0	800,0	536,3	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту покрытия ул. Зареченской из щебеночно-песчаной смеси
241	10-055	Провести благоустройство внутриквартальных территорий по адресам: ул. Кузьмы Минина, 20, 20/2, 22, 24, ул. Магаданская, 1, ул. Бардина, 3, 10	Благоустройство внутриквартальных территорий	4800,0	3800,0	4922,5	2019, 2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Произведены работы по ремонту проезда (3619,8 кв. м), обустройству парковок (уширений) (141,0 кв. м), ремонту тротуара (63,6 кв. м)
242	10-060	Установить новый забор для МКДОУ д/с № 306	Обновление ограждения	1250,0	1250,0	–	2019	ДО	Выполнен. В 2016 году произведены работы по замене ограждения
243	10-067	Добавить спортивные элементы на детскую площадку возле дома по ул. Аэропорт, 55	Установка дополнительных спортивных элементов на детской площадке	60,0	60,0	60,0	2019	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено спортивное оборудование
244	10-070	Установить детскую площадку возле дома по ул. Горбольницы территория, 2	Устройство ограждения детской площадки	200,0	200,0	200,0	2019	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено ограждение детской площадки
245	10-075	Благоустройство тротуаров: вырубка кустов, мешающих проходу и проезду, восстановление асфальтового покрытия от дома № 1а до дома № 94 по ул. Кубовая	Благоустройство тротуаров (вырубка кустов, восстановление асфальтового покрытия)	500,0	500,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
246	10-077	Благоустройство территории остановок общественного транспорта «Объединение № 4» и «Завод ЖБК» (установка павильона)	Благоустройство территории остановки	300,0	300,0	–	2018, 2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
247	10-079	Благоустройство внутриквартального проезда от дома № 105 до дома № 107/1 по ул. Кубовая (укладка асфальтового покрытия, установка опор освещения и тротуара для пешеходов)	Благоустройство внутриквартальной территории	1380,0	–	3623,3	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Произведены работы по ремонту проезда (2870,6 кв. м) и тротуара (38,0 кв. м)
248	10-082	Сделать благоустройство с водоотводящими каналами по ул. Полетная	Благоустройство водоотводящих каналов (2500 кв. м)	1500,0	1500,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
249	10-092	Провести освещение от остановки общественного транспорта «Объединение № 4» по улицам Чусовская, Балхашская, Клязьминская	Устройство уличного освещения	1212,0	942,1	–	2018, 2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
250	10-094	Установка павильона на остановке общественного транспорта «Павлова» (с обеих сторон)	Размещение остановочного павильона	600,0	600,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
251	10-096	Грейдеровка и щебенение ул. Мартена	Грейдеровка и щебенение дороги	1400,0	1400,0	1677,0	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту покрытия ул. Мартена из щебеночно-песчаной смеси
252	10-097	Грейдеровка дорожного покрытия по ул. Аренского	Грейдеровка дорожного покрытия	600,0	600,0	784,9	2019	Администрация Центрального округа	Выполнен. ДТиДБК произведены работы по ремонту покрытия ул. Аренского из щебеночно-песчаной смеси
253	10-098	Ремонт актового зала и входной зоны МБОУ СОШ № 51	Ремонт актового зала и входной зоны школы	2500,0	2500,0	–	2019	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту актового зала и входной зоны школы в рамках капитального ремонта здания школы
254	10-102	Установить 3 теневого навеса на территории МКДОУ д/с № 46 по адресу: ул. Кубовая, 102а	Установка теневого навесов	450,0	300,0	–	2016, 2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
255	10-0003	Завершить реконструкцию и благоустройство сквера им. Гагарина (ул. Чаплыгина)	Завершение реконструкции и благоустройства сквера	Финансирование в рамках наказа № 09-051	–	–	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по благоустройству сквера
Калининский район, избирательный округ № 11, депутат Константинова Ирина Игоревна									
256	11-014	Заменить остановочный павильон на остановке общественного транспорта «Ул. Войкова» и выполнить работы по обустройству водоотведения	Ремонт остановки общественного транспорта с заменой автопавильона и ремонтом заездного кармана с обустройством водоотведения	180,0	180,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
257	11-017	На остановке «Олеко Дундича» по ул. Учительская произвести замену светофора из-за его постоянной неисправности	Замена светофора на новый	1200,0	1200,0	–	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведена модернизация светофорного объекта за счет средств областного бюджета (светофорный объект находится на балансе государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение»)
258	11-020	Асфальтировать тротуары по четной и нечетной сторонам ул. 25 лет Октября от ул. Народная до ул. Авиастроителей	Ремонт тротуаров по ул. 25 лет Октября (1620 кв. м)	1620,0	–	575,1	2018, 2019	ДТиДБК	Выполнен частично. Произведены работы по устройству тротуара. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
259	11-039	Установить детский городок по ул. Олеко Дундича, 21/2	Установка детского городка и спортивных элементов	250,0	250,0	250,0	2019	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование
260	11-040	Произвести ремонт дороги от дома № 23 по ул. Олеко Дундича к ул. Учительская	Ремонт дороги	100,0	–	–	2020	ДТиДБК	Выполнен ¹ . Произведены работы по ремонту дороги за счет привлеченных средств
261	11-041	Обустроить пешеходный тротуар от ул. Олеко Дундича, 27/1 вдоль МКДОУ д/с № 430	Обустройство пешеходного тротуара от 1-го подъезда дома по ул. Олеко Дундича, 27/1 вдоль ограждения МКДОУ д/с № 430 (80 кв. м)	100,0	–	438,2	2020	ДЭЖСХ	Выполнен ¹ . Произведены работы по ремонту тротуара

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
262	11-057	Произвести замену окон на пластиковые в зданиях МБОУ СОШ № 26	Частичная замена оконных блоков в здании МБОУ СОШ № 26 по ул. Олеко Дундича, 1/1 (24 окна)	2000,0	1000,0	1800,0	2019	ДО	Выполнен ¹ . Произведены работы по замене оконных блоков в здании школы и в здании дошкольного отделения школы
			Частичная замена оконных блоков в здании дошкольного отделения МБОУ СОШ № 26 по ул. 25 лет Октября, 11/1 (23 окна)		-			2020	
263	11-060	Заменить линолеум в местах общего пользования в МБОУ СОШ № 26 (дошкольное отделение) по ул. 25 лет Октября, 11/1	Замена линолеума в группах дошкольного отделения	300,0	300,0	269,8	2019	ДО	Выполнен. Заменен линолеум в группах дошкольного отделения
264	11-061	Оборудовать площадку для прогулок песочницами с навесами, малыми игровыми формами в МКДОУ д/с № 491	Оборудование 12 площадок песочницами с крышками	660,0	360,0	-	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
			Установка малых игровых форм на прогулочных площадках		300,0			2019	
265	11-062	Восстановить асфальтовое покрытие у центрального входа в МКДОУ д/с № 491	Ремонт асфальтового покрытия (1200 кв. м)	1500,0	1500,0	-	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
266	11-063	Уложить мягкое уличное покрытие на спортивной площадке МКДОУ д/с № 450 по ул. Учительская, 17а	Обустройство мягкого покрытия на спортивной площадке (600 кв. м)	2000,0	2000,0	-	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
267	11-066	Произвести ремонт системы вентиляции в МБОУ СОШ № 122	Ремонт системы приточной вентиляции	2000,0	1000,0	-	2019, 2020	ДО	Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
268	11-069	Произвести ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации в МБОУ СОШ № 122	Частичный ремонт систем отопления, водоснабжения и канализования	300,0	300,0	300,0	2019	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту систем отопления, водоснабжения и канализования
269	11-070	Произвести капитальный ремонт 4-х санузлов в МБОУ СОШ № 122	Ремонт санузлов	1000,0	600,0	600,0	2018, 2019	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту санузлов. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1000,0 тыс. рублей
270	11-071	Произвести капитальный ремонт кровли здания МБОУ Лицей № 28	Ремонт кровли здания (980 кв. м)	1000,0	1000,0	1100,0	2019	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту кровли
271	11-073	Произвести ремонт отмостки по периметру здания МБУ ЦРиТМ «Содружество» по ул. 25 лет Октября, 16	Ремонт отмостки здания (90 м)	220,0	220,0	-	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
272	11-0019	Произвести ремонт трамвайных путей по ул. Учительской	Ремонт трамвайных путей	47700,0	43870,0	–	2018, 2019	ДТиДБК	Не выполнен. В 2019 году МКП города Новосибирска «Горэлектротранспорт» проведен ремонт трамвайных путей по ул. Учительская в объеме 470 м о.п. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
273	11-0031	Выполнить планировку (грейдование) и отсыпку гравием проезжей части дорог по ул. Хоккейной, ул. Малой Кавалерийской, ул. Кавалерийской, 221 - 323, ул. Славянской, 1 - 53, ул. Свободы, 313 - 413, ул. Осоавиахима, 41 - 138, ул. МОПРа Большая, 57 - 73, ул. Двинской, ул. Ружейной, ул. Войкова, ул. Светлой, ул. Побежимова, ул. Советской Сибири, ул. Малой Плеханова, ул. 1-й Газовой, ул. 2-й Газовой	Грейдование и отсыпка гравием проезжей части дорог по ул. Войкова, ул. Советской Сибири	15000,0	–	841,3	2020	ДТиДБК	Выполнен в части 2019 года ¹ . Произведены работы по устройству покрытия ул. Светлая на участке от ул. Кропоткина до ул. Свободы из органоминеральной смеси
Калининский район, избирательный округ № 12, депутат Прибаловец Дмитрий Валерьевич (Чернышев Павел Андреевич)									
274	12-008	Выполнить ремонт декоративного ограждения, примыкающего к лестнице около дома по ул. Богдана Хмельницкого, 38	Ремонт декоративного ограждения	1500,0	500,0	500,0	2018, 2019	ДКСиМП	Выполнен. Произведены работы по ремонту декоративного ограждения. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1500 тыс. рублей
275	12-012	Реконструировать остановку общественного транспорта «ДК им. Горького» (поднять и выровнять остановочную платформу)	Реконструкция остановки общественного транспорта (подъем и выравнивание остановочной платформы, ремонт асфальтового покрытия заездного кармана)	200,0	–	–	2018, 2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
276	12-014	Выполнить асфальтированную дорожку между МКДОУ д/с № 25 и МКДОУ д/с № 13 по ул. Александра Невского, 33, 35 до моста к МБУК ПКиО «Сосновый бор»	Выполнить обустройство дорожки в границах территории парка «Сосновый бор» из песочно-гравийной смеси, по технологии, минимально травмирующей лес	500,0	–	–	2018, 2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
277	12-017	Устроить остановочные платформы остановок общественного транспорта по ул. Александра Невского	Обустройство остановки общественного транспорта по ул. Бардина (ул. Александра Невского, 2): установить 2 остановочных платформы, 1 автопавильон, обустроить пешеходный переход, подходы к остановкам и пешеходному переходу	500,0	500,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
278	12-019	Выполнить благоустройство остановки общественного транспорта «Магазин «Юбилейный» (рядом с универсамом «Юбилейный»)	Выполнить работы по подъему и обустройству посадочной платформы, установке автопавильона	220,0	220,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
279	12-020	Выполнить отсыпку отсевам пешеходных дорожек в Павловском сквере (верхняя зона)	Отсыпка отсевам пешеходных дорожек	400,0	–	–	2018, 2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
280	12-022	Завершить реконструкцию сквера по ул. Учительская, 48, 50, 52 (включая работы по стационарному освещению и демонтажу аварийных световых опор)	Выполнение работ по реконструкции зеленых насаждений, обустройству освещения	3500,0	3500,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
281	12-026	Дооборудовать детские площадки по адресам: ул. Объединения, 74, 68, 60; ул. Макаренко, 22, 4; ул. Богдана Хмельницкого, 66, 46, 26, 16/1,12/1, 8/2, 6/1, 2/2; ул. Народная, 1/1	Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Объединения, 68; ул. Объединения, 60	1320,0	-	208,9	2016	Администрация Калининского района	Выполнен в части 2019 года. Установлено игровое и спортивное оборудование по ул. Богдана Хмельницкого, 26, ул. Объединения, 74	
			Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Макаренко, 4; ул. Макаренко, 22; ул. Богдана Хмельницкого, 16/1, 46		-			2017		Администрация Калининского района
			Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Богдана Хмельницкого, 12/1; ул. Богдана Хмельницкого, 6/1; ул. Богдана Хмельницкого, 2/2; ул. Народная, 1/1		-			2016, 2018		Администрация Калининского района
			Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Объединения, 74; ул. Богдана Хмельницкого, 8/2; ул. Богдана Хмельницкого, 66; ул. Богдана Хмельницкого, 26		70,0			2019, 2020		Администрация Калининского района
282	12-028	Оборудовать дворы спортивными уличными тренажерами по адресам: ул. Богдана Хмельницкого, 14/2, 14/1; ул. Народная, 9/1, 32/1, 34, 44; ул. Александра Невского, 6, 34; 2-й Краснодарский пер., 1	Установка спортивных элементов	750,0	180,0	769,2	2019, 2020	Администрация Калининского района	Выполнен ¹ . Установлено спортивное оборудование по ул. Богдана Хмельницкого, 14/1; ул. Народная, 9/1, 32/1, 34, 44; ул. Александра Невского, 6, 34; 2-й Краснодарский пер., 1. Жители дома по ул. Богдана Хмельницкого, 14/2 от установки спортивного оборудования отказались	
283	12-029	Выполнить ремонт тротуаров по адресам: от ул. Объединения, 66 до ул. Объединения, 42; от ул. Объединения, 27 до ул. Объединения, 19; ул. Объединения, 11, 13, 15, 17, 19, 23	Ремонт тротуара от ул. Объединения, 66 до ул. Объединения, 42 (380 кв. м), от ул. Объединения, 27 до ул. Объединения, 19 (200 кв. м), ул. Объединения, 11, 13, 15, 17, 19, 23 (250 кв. м)	2000,0	388,1	394,9	2018, 2019	ДТиДБК	Выполнен частично. Произведены работы по устройству тротуара по ул. Объединения (390 кв. м). Продолжение работ будет запланировано на 2020 год	
284	12-030	Выполнить ремонт тротуаров по адресам: ул. Народная, 1, от ул. Народная, 3 до конца дома по ул. Богдана Хмельницкого, 2/2; 2-й Краснодарский пер., 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; ул. Театральная, 35, 37, 39	Ремонт тротуара по ул. Народная, 1 (240 кв. м), от ул. Народная, 3 до конца дома по ул. Богдана Хмельницкого, 2/2 (380 кв. м), 2-й Краснодарский пер., 1, 3, 5 - 10, 12 (1400 кв. м), ул. Театральная, 35, 37, 39 (700 кв. м)	5000,0	3000,0	1169,7	2019, 2020	ДТиДБК	Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по устройству тротуара по ул. Театральная, пер. 2-й Краснодарский	
285	12-031	Выполнить расширение на 1 м внутриквартального проезда по ул. Объединения, 74, 60	Расширение на 1 м проезжей части внутриквартальной дороги (462 кв. м)	554,0	554,0	1470,8	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (645,6 кв. м), уширению проезда (118,4 кв. м), ремонту тротуара (161,0 кв. м)	
286	12-034	Выполнить устройство асфальтированного тротуара по адресам: от ул. Макаренко, 6 до ул. Макаренко, 10; ул. Учительская, 39	Ремонт тротуара по ул. Учительская, 39 (150 кв. м)	740,0	180,0	-	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год	
			Ремонт тротуаров от ул. Макаренко, 6 до ул. Макаренко, 10 (280 кв. м)		-			2018		ДТиДБК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
287	12-036	Установить детские городки по адресам: ул. Народная, 43, ул. Александра Невского, 2, 4	Установка детских городков и спортивных элементов	450,0	300,0	300,0	2018, 2019	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование ул. Александра Невского, 2, 4. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 450,0 тыс. рублей
288	12-039	Снос аварийных деревьев по: ул. Объединения, 19/1, 11; ул. Богдана Хмельницкого, 61/1, 61, 59, 54, 44, 38, 30, 26, 26/1, 24, 4/1, 14, 11/1, 11/2, 8/3, 6/1, 2/2; ул. Народная, 5/1, 9/1, 12/1, 14/1, 16/1, 27/1, 32, 32/1, 34, 36; ул. 25 лет Октября, 25/1; ул. Учительская, 37, 50, 52; ул. Новая Заря, 43, 49	Снос и обрезка аварийных деревьев после проведения обследования	750,0	150,0	127,9	2016 - 2019	Администрация Калининского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев по ул. Учительская, 50, 52, ул. Новая Заря, 49. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1367,4 тыс. рублей
289	12-046	Провести ремонт фасада и кровли здания МБОУ Лицей № 126 по ул. Народной, 37 и здания мастерских с заменой окон; замена электропроводки в здании лицея	Ремонт фасада здания (площадь 3500 кв. м)	9200,0	3000,0	-	2019	ДО	Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
			Ремонт кровли здания		-		2017	ДО	
			Ремонт фасада здания мастерских (площадь фасада 277,5 кв. м)		-		2018	ДО	
			Замена окон в здании мастерских (24 шт.)		-		2018	ДО	
			Замена электропроводки в здании лицея и мастерских		-		2020	ДО	
290	12-047	В МКДОУ д/с № 25 по ул. Александра Невского, 31, 33 выполнить ремонт фасада здания (по ул. Александра Невского, 33); выполнить ремонт отмостки и асфальтового покрытия	Ремонт фасада здания по ул. Александра Невского, 33	2300,0	700,0	-	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
			Ремонт отмостки зданий по ул. Александра Невского, 31, 33 (500 кв. м)		600,0		2019	ДО	
			Частичный ремонт асфальтового покрытия по ул. Александра Невского, 31, 33 (800 кв. м)		1000,0		2019	ДО	
291	12-049	В МКДОУ д/с № 499 по ул. Народная, 29, 39 выполнить ремонт фасада здания; асфальтирование территории; ремонт уличных веранд; дооборудовать детский городок	Ремонт фасада здания корпуса № 2 по ул. Народная, 29	4140,0	2500,0	1225,0	2019	ДО	Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по ремонту фасада здания и замене веранды. Продолжение работ по ремонту веранд будет запланировано на 2020 год
			Частичный ремонт асфальтового покрытия (800 кв. м)		-		2020	ДО	
			Ремонт 8 теневого навесов (корпус № 1 - 5 веранд; корпус № 2 - 3 веранды)		200,0		2019	ДО	
			Установка песочниц с крышками (8 шт.) и малых игровых форм		-		2020	ДО	
292	12-050	В МКДОУ д/с № 20 «Сказка» по ул. Александра Невского, 1 выполнить капитальный ремонт кровли; установить прогулочные веранды; выполнить ремонт ограждения территории; ремонт канализации; ремонт асфальтового покрытия территории	Ремонт кровли	3850,0	2500,0	1942,0	2019	ДО	Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по ремонту кровли. Работы по ремонту сети канализации и ремонту отмостки будут запланированы на 2020 год
			Установка 2-х теневого навесов		-		2017	ДО	
			Ремонт ограждения территории		-		2017	ДО	
			Ремонт сети канализации от здания по ул. Александра Невского, 1 до колодца		150,0		2019	ДО	
			Ремонт отмостки (130 кв. м)		300,0		2019	ДО	
			Частичный ремонт асфальтового покрытия (400 кв. м)		-		2020	ДО	
293	12-052	Выполнить устройство «лежачего полицейского» устройство парковочного кармана возле МБОУ СОШ № 23 по ул. Народная, 67 с установкой поребрика до ул. Народная, 65	Устройство парковочного кармана по ул. Народная, 67 (120 кв. м) с установкой бордюрного камня до дома по ул. Народная, 65	300,0	300,0	30,5	2019	ДТиДБК	Выполнен частично. Произведены работы по устройству «лежачего полицейского» возле МБОУ СОШ № 23 по ул. Народная, 67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
294	12-053	В МКДОУ д/с № 325 по ул. Народная, 16, 18 выполнить ремонт кровли; ремонт 3-х тентовых навесов и установку 2-х тентовых навесов; установку пластиковых окон в помещениях; ремонт кровли овощехранилища	Ремонт кровли корпуса № 2 по ул. Народная, 18 (350 кв. м)	2930,0	1200,0	2789,1	2019	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту кровли здания и овощехранилища, установлены оконные блоки, один тентовый навес и отремонтировано 2 тентовых навеса. Продолжение работ по ремонту тентовых навесов будет запланировано на 2020 год	
			Ремонт 3-х тентовых навесов и установка 2-х тентовых навесов по ул. Народная, 16		530,0		2019	ДО		
			Установка пластиковых оконных блоков (50 шт.)		1000,0		2019	ДО		
			Ремонт кровли овощехранилища (45 кв. м)		200,0		2019	ДО		
295	12-055	В МКДОУ д/с № 13 по ул. Александра Невского, 35, 41 выполнить ремонт кровли здания по ул. Александра Невского, 41; ремонт санузлов; ремонт цоколя и отмостков здания по ул. Александра Невского, 41; асфальтирование территории по ул. Александра Невского, 41	Ремонт кровли здания по ул. Александра Невского, 41	5100,0	2500,0	1537,0	2019	ДО	Выполнен в части 2019 года. В 2017 и 2018 годах произведены работы по ремонту санузлов. В 2019 году произведен ремонт кровли. Работы по ремонту отмостки и цоколя здания будут запланированы на 2020 год	
			Ремонт 2-х санузлов в здании по ул. Александра Невского, 41				260,1	2018, 2019		ДО
			Ремонт отмостков здания по ул. Александра Невского, 41 (250 кв. м)				600,0	2019		ДО
			Частичное асфальтирование территории по ул. Александра Невского, 41 (800 кв. м)				-	2020		ДО
			Ремонт цоколя здания по ул. Александра Невского, 41 (300 кв. м)				500,0	2019		ДО
296	12-056	В МКДОУ д/с № 13 по ул. Александра Невского, 35, 41 выполнить ремонт помещений овощехранилища по ул. Александра Невского, 35; установить игровые формы, спортивное оборудование	Ремонт овощехранилища по ул. Александра Невского, 35	800,0	300,0	-	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год	
			Установка игровых форм и спортивного оборудования				500,0	2019		ДО
297	12-057	В МКДОУ д/с № 388 по ул. Макаренко, 8 установить пластиковые окна; выполнить ремонт системы отопления; ремонт пищеблока; ремонт отмостки и асфальтового покрытия	Установка пластиковых окон (15 шт.)	6850,0	-	-	2017	ДО	Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год	
			Ремонт системы отопления				500,0	2019		ДО
			Подготовка проектно-сметной документации на ремонт пищеблока				250,0	2019		ДО
			Ремонт пищеблока				-	2020		ДО
			Ремонт отмостки здания (450 кв. м)				-	2018, 2019		ДО
			Частичный ремонт асфальтового покрытия (665 кв. м)				-	2020		ДО
298	12-060	Выполнить ремонт спортивного зала в МБОУ СОШ № 78 по ул. Макаренко, 28	Проведение технической экспертизы спортивного зала	3350,0	350,0	-	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год	
			Ремонт спортивного зала				3000,0	2019		ДО
299	12-061	Устройство искусственного покрытия на спортивной площадке МАОУ Гимназия № 12 по ул. Богдана Хмельницкого, 37	Устройство искусственного покрытия на спортивной площадке (размер 30 x 30 кв. м)	1500,0	1500,0	-	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
300	12-062	В МКДОУ д/с № 5 по ул. Объединения, 72/1 выполнить установку пластиковых окон; ремонт санузла в группе № 4; ремонт навеса, крыльца у входа в группу № 2; ремонт прачечной с заменой оборудования; асфальтирование территории; ремонт прогулочных веранд	Ремонт санузла в группе № 4	4500,0	–	420,9	2016	ДО	Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по частичной установке пластиковых окон. Работы по ремонту прачечной, ремонту навеса и крыльца будут запланированы на 2020 год
			Ремонт прачечной с заменой оборудования		900,0		2019	ДО	
			Частичная установка пластиковых окон (10 шт.)		1000,0		2019	ДО	
			Ремонт навеса, крыльца у входа в группу № 2		500,0		2019	ДО	
			Ремонт прогулочных веранд		–		2017	ДО	
			Ремонт отмостки (450 кв. м)		–		2020	ДО	
			Частичное асфальтирование территории (665 кв. м)		–		2020	ДО	
301	12-063	В МКДОУ д/с № 8 по ул. Александра Невского, 25, 27 выполнить установку пластиковых окон; асфальтирование территории; ремонт фасада (2-й корпус)	Установка оконных блоков в двух зданиях по ул. Александра Невского, 25, 27 (46 шт.)	5000,0	–	631,8	2018	ДО	Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по ремонту фасада здания. Работы по ремонту отмостки зданий будут запланированы на 2020 год
			Ремонт отмостки двух зданий по ул. Александра Невского, 25, 27 (700 кв. м)		700,0		2019	ДО	
			Частичный ремонт асфальтного покрытия по ул. Александра Невского, 25, 27 (800 кв. м)		–		2020	ДО	
			Ремонт фасада здания по ул. Александра Невского, 25 (2-й корпус)		2000,0		2019	ДО	
302	12-0039	Произвести комплексное благоустройство лесопарковой зоны МБУК ПККО «Сосновый бор»	Установка парковой мебели, разбивка цветников, формирование цветочных клумб	500,0	100,0	100,0	2016 - 2020	ДКСиМП	Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по разбивке клумб, посажены деревья, проведен ремонт дорожно-тропиночной сети, устройство уличного освещения
303	12-0045	Реконструировать зеленую зону по ул. Учительской, 48, 50, 52	Благоустройство зеленой зоны	Финансирование в рамках наказа № 12-022	–	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
Калининский район, избирательный округ № 12, депутат Прибаловец Дмитрий Валерьевич (Чернышев Павел Андреевич); избирательный округ № 13, депутат Дебов Глеб Валерьевич									
304	12-065	Выполнить благоустройство территории у кинотеатра «Современник»	Обустройство зеленой зоны вдоль тротуара по ул. Объединения от дома № 23 до дома № 27	5600,0	5500,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
			Установка урн и декоративного металлического ограждения газона от ул. Объединения, 27/1 до ул. Объединения, 23/2 к. 1		100,0				
Калининский район, избирательный округ № 13, депутат Дебов Глеб Валерьевич									
305	13-002	Ремонт отмостки вокруг здания СП ДДТ им. А. Гайдара МБУДО Детский (подростковый) центр «Юность» Калининского района	Ремонт отмостки здания (площадью 60 кв. м) по ул. Объединения, 23/2	100,0	100,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
306	13-004	Асфальтирование территории СП ДДТ им. А. Гайдара МБУДО Детский (подростковый) центр «Юность» Калининского района по ул. Объединения, 23/2	Ремонт тротуара по ул. Объединения со стороны клуба	200,0	200,0	–	2019	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
307	13-005	Капитальный ремонт системы вентиляции СП ДДК «Романтика» МБУДО Детский (подростковый) центр «Ононь» Калининского района	Ремонт системы вентиляции здания по ул. Красных Зорь, 1	317,0	317,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
308	13-006	Замена окон СП ДДК «Романтика» МБУДО ДПЦ «Ононь»	Замена оконных блоков ДДК «Романтика» МБУДО Центра «Ононь» по ул. Красных Зорь, 1 (22 окна)	500,0	–	130,0	2020	ДО	Выполнен в части 2019 года ¹ . Установлены оконные блоки
309	13-007	Асфальтирование и ремонт отмостки вокруг здания СП ДДК «Романтика» МБУДО ДПЦ «Ононь»	Ремонт отмостки здания ДДК «Романтика» МБУДО Центра «Ононь» по ул. Красных Зорь, (площадью 41 кв. м)	600,0	100,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
			Асфальтирование территории возле здания ДДК «Романтика» МБУДО Центра «Ононь» по ул. Красных Зорь, площадью 300 кв. м		500,0		2019	ДО	
310	13-010	Ремонт санузлов в 4-х группах МКДОУ д/с № 30	Ремонт туалетных комнат в 4-х группах детского сада	1000,0	700,0	–	2018, 2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
311	13-011	Ремонт кровли МКДОУ д/с № 30	Ремонт кровли детского сада (площадь 1354 кв. м)	3000,0	3000,0	–	2019	ДО	Выполнен. В 2017 году произведены работы по ремонту кровли
312	13-013	Установка детских игровых малых форм на территории МКДОУ д/с № 30	Установка детских игровых малых форм на территории детского сада	150,0	150,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
313	13-014	Ремонт пищеблока в МКДОУ д/с № 38	Ремонт пищеблока в здании детского сада	2000,0	2000,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
314	13-016	Ремонт санузлов в туалетных комнатах МКДОУ д/с № 38	Ремонт санузлов в группах № 2 и № 6 детского сада	700,0	700,0	258,4	2019	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту санузлов. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
315	13-018	Благоустройство территории, ремонт отмостки МКДОУ д/с № 38	Ремонт отмостки здания детского сада (400 кв. м)	700,0	500,0	334,0	2019	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту отмостки здания. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
			Частичный ремонт асфальтового покрытия территории детского сада (160 кв. м)		200,0		2019	ДО	
316	13-019	Благоустройство территории, ремонт отмостки и 2-х крылец возле корпуса по ул. Макаренко, 46, МАДОУ д/с № 72	Ремонт 2 крылец здания детского сада	1500,0	400,0	–	2019	ДО	Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Ремонт отмостки здания детского сада (58 кв.м)		100,0		2019	ДО	
			Частичный ремонт асфальтового покрытия (500 кв. м)		–		2020	ДО	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
317	13-020	Благоустройство территории, ремонт отмостки МКДОУ д/с № 388	Ремонт отмостки здания детского сада (450 кв. м)	1600,0	600,0	–	2019	ДО	Выполнен частично. В 2018 году произведены работы по ремонту отмостки здания. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
			Частичный ремонт асфальтового покрытия территории детского сада (665 кв. м)		1000,0		2019	ДО	
318	13-021	Замена окон МКДОУ д/с № 388	Установка пластиковых окон в здании детского сада (17 оконных блоков)	2000,0	1000,0	–	2017, 2019	ДО	Выполнен. В 2017 году установлены оконные блоки в полном объеме (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 12-057)
319	13-022	Ремонт пищеблока МКДОУ д/с № 478	Ремонт пищеблока в здании детского сада	2000,0	2000,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
320	13-023	Замена окон в МКДОУ д/с № 478	Замена оконных блоков в здании детского сада (15 оконных блоков)	850,0	–	1400,0	2018, 2020	ДО	Выполнен в части 2019 года ¹ . Установлены оконные блоки
321	13-024	Замена окон МКДОУ д/с № 496	Замена оконных блоков в здании детского сада (18 оконных блоков)	1000,0	–	1400,0	2018, 2019	ДО	Выполнен. Установлены оконные блоки. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 2400,0 тыс. рублей
322	13-025	Оснастить детские площадки на территории МКДОУ д/с № 496 малыми формами и установить 3 теневых навеса	Установка трех теневых навесов	600,0	–	150,0	2017	ДО	Выполнен. Установлены малые формы. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 600,0 тыс. рублей
			Оснащение малыми формами		150,0		2019	ДО	
323	13-027	Замена электрической проводки МКДОУ д/с № 510 «Калинка»	Частичная замена электрической проводки	500,0	500,0	500,0	2019	ДО	Выполнен. Произведены работы по замене электрической проводки
324	13-029	Оснастить площадки на территории МКДОУ д/с № 510 «Калинка» современным игровым оборудованием	Установка игрового оборудования	200,0	200,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
325	13-030	Ремонт санузлов в МКДОУ д/с № 510 «Калинка»	Ремонт санузлов в группах №№ 3, 9	500,0	500,0	500,0	2019	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту санузлов
326	13-032	Ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 78	Проведение технической экспертизы	3350,0	350,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
			Ремонт спортивного зала		3000,0		2019	ДО	
327	13-034	Ремонт кровли МБОУ СОШ № 103	Ремонт кровли здания школы (1300 кв. м)	1300,0	1300,0	1300,0	2019	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту кровли
328	13-038	Ремонт кровли в МБОУ СОШ № 105	Ремонт кровли здания школы с заменой световых фонарей (1740 кв. м)	15200,0	9000,0	–	2018 - 2020	ДО	Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
329	13-040	Оборудование и обустройство спортивной площадки турниками и тренажерами в МБОУ СОШ № 105	Разработка проектно-сметной документации	100,0	-	-	2016	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
			Устройство многофункциональной спортивной площадки на территории школы (800 кв. м) с резиновым покрытием	-	-	2019	ДО		
330	13-042	Ремонт кровли в МБОУ СОШ № 151	Ремонт кровли здания школы (680 кв.м)	2000,0	1000,0	-	2018, 2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
331	13-043	Замена окон в МБОУ СОШ № 151	Частичная замена оконных блоков (20 оконных блоков)	1700,0	500,0	1500,0	2017 - 2020	ДО	Выполнен в части 2019 года. Установлены оконные блоки
332	13-045	Замена окон в МБОУ СОШ № 173	Замена оконных блоков	2374,7	500,0	1500,0	2016, 2017, 2019	ДО	Выполнен частично. Установлены оконные блоки. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
333	13-048	Замена пластиковых окон МБОУ СОШ № 184	Замена оконных блоков (37 оконных блоков)	1500,0	1000,0	1600,0	2019, 2020	ДО	Выполнен ¹ . Установлены оконные блоки
334	13-051	Ремонт ограждения площадки для игровых видов спорта МБОУ СОШ № 184	Ремонт ограждения спортивной площадки	250,0	250,0	200,0	2019	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту ограждения. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
335	13-052	Выполнить ремонт отмостки СП Детский клуб «Элерон» МБОУДОД «Содружество» по адресу: ул. Рассветная, 2а	Ремонт отмостки	60,0	60,0	100,0	2019	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту отмостки здания
336	13-058	Ремонт проезда от ул. Столетова между МБОУ СОШ № 78 и ул. Объединения, 27, 25, 23/2	Провести ремонт проезда (850,0 кв. м)	600,0	600,0	-	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
337	13-060	Ремонт тротуара по ул. Курчатова (от ул. Курчатова, 3 до ул. Рассветной)	Выполнить ремонт тротуара по ул. Курчатова (от ул. Курчатова, 3 до ул. Рассветной) (1700 кв. м)	2000,0	592,1	774,8	2018, 2019	ДТиДБК	Выполнен частично. Произведен ремонт тротуара. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
338	13-061	Ремонт тротуара вдоль магистрали от ул. Объединения до ул. Курчатова	Выполнить ремонт тротуара от ул. Объединения до ул. Курчатова (1350 кв. м)	1620,0	1620,0	-	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
339	13-063	Обустройство тротуара по ул. Фадеева	Выполнить обустройство тротуара по ул. Фадеева (825 кв. м)	1650,0	1650,0	-	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
340	13-065	Обустройство тротуара по пер. Рекордный	Выполнить обустройство тротуара по пер. Рекордный (750 кв. м)	1500,0	1500,0	-	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
341	13-068	Выполнить ремонт тротуара от дома № 22 до дома № 26 по ул. Тайгинской	Частичный ремонт тротуара от дома № 22 до дома № 26 по ул. Тайгинской	353,5	50,0	–	2017, 2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
342	13-071	Установить светофорный объект по ул. Объединения в районе остановки общественного транспорта «Школа № 31»	Установка светофорного объекта по ул. Объединения в районе остановки общественного транспорта «Школа № 31»	1500,0	–	–	2020	ДТиДБК	Выполнен ¹ . В 2018 году установлен светофорный объект тип Т. 1
343	13-074	Ремонт остановочных платформ на остановках общественного транспорта: «Поликлиника», «Торговый центр», «Рассветная», «Курчатова», «Макаренко», «Завод ПО Север», «Магазин Юбилейный», «Школа № 31»	Ремонт остановочных платформ на остановках общественного транспорта: «Магазин Юбилейный» - 1 шт.	870,0	–	–	2016	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
			Ремонт остановочных платформ на остановках общественного транспорта: «Поликлиника» - 1 шт.; «Торговый центр» - 1 шт.; «Рассветная» - 1 шт.; «Курчатова» - 1 шт.; «Школа № 31» - 1 шт.; «Макаренко» - 2 шт.	–	–	2017, 2019	ДТиДБК		
			Обустройство посадочной платформы на остановке общественного транспорта «Завод ПО Север» - 2 шт.	130,0	–	2019	ДТиДБК		
			Обустройство заездных карманов на остановке общественного транспорта «Завод ПО Север»	250,0	–	2019	ДТиДБК		
344	13-080	Установить светофор: ул. Рассветная на пересечении с ул. Курчатова	Включить в Программу по безопасности дорожного движения на 2019 год установку светофорного объекта на перекрестке ул. Рассветная - ул. Курчатова	1700,0	1700,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
345	13-083	Оборудовать пешеходный переход в районе кольца по ул. Мясниковой; от ул. Макаренко, 29 к ул. Макаренко, 52	Обустройство подходов к пешеходному переходу в районе кольца по ул. Мясниковой	90,0	40,0	–	2019	Администрация Калининского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
			Установка дорожных знаков «Пешеходный переход»	–	30,0	–	2018, 2019	ДТиДБК	
346	13-086	Оборудовать тротуар от остановки общественного транспорта «Ул. Игарская» в сторону торгового центра «Лента»	Оборудовать тротуар от остановки общественного транспорта «Ул. Игарская» в сторону торгового центра «Лента» в границах ул. Фадеева (540 кв. м)	1000,0	1000,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
347	13-088	Оборудовать остановку общественного транспорта и пешеходный переход на пересечении улиц Фадеева – Декоративная	Оборудовать остановку общественного транспорта и пешеходный переход на пересечении улиц Фадеева – Декоративная	700,0	700,0	630,0	2019	ДТиДБК	Не выполнен. Произведены работы по обустройству карманов, платформы, площадки, установлены павильоны. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
348	13-089	Выполнить ремонт участка дороги и пешеходного спуска по ул. Саянской вдоль дома № 2а	Ремонт участка дороги и пешеходного спуска по ул. Саянской вдоль дома № 2а	300,0	300,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
349	13-090	Модернизация светофора на ул. Фадеева, в районе остановки общественного транспорта «Магазин Маяк»	Включить в Программу по безопасности дорожного движения на 2019 год реконструкцию светофорного объекта на ул. Фадеева в районе остановки общественного транспорта «Магазин Маяк»	1200,0	1200,0	1000,0	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по модернизации светофорного объекта
350	13-094	Устройство уличного освещения по ул. Дунаевского	Проектирование наружного освещения	1395,0	–	–	2018	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
			Обустройство наружного освещения (750 м)		1124,4		2018, 2019	ДТиДБК	
351	13-095	Обустройство нового тротуара от ул. Макаренко, вдоль домов по ул. Макаренко, 19, 19/1, ул. Столетова, 17/1 со стороны внутриквартального проезда	Обустройство пешеходного тротуара от ул. Макаренко, вдоль домов по ул. Макаренко, 19, 19/1, ул. Столетова, 17/1 (300 кв.м)	360,0	–	425,1	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Произведены работы по обустройству тротуара (205,3 кв. м)
352	13-097	Ремонт пешеходных дорожек на придомовой территории домов по ул. Столетова, 21/1, 21/2	Ремонт дворовых территорий по ул. Столетова, 21/1, 21/2 с проездом к ул. Столетова, 21/3 (1700 кв. м)	2040,0	–	1773,7	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Произведены работы по ремонту проезда (865,9 кв. м), обустройству парковок (уширений) (213,4 кв. м), обустройству (ремонту) тротуара (232,8 кв. м)
353	13-098	Ремонт лестничных спусков с обустройством тротуара по адресам: ул. Столетова, 20 (1-й, 8-й подъезды), 20/2 (1-й, 4-й подъезды); ул. Столетова, 28 (1-й, 4-й подъезды) в сторону ГСК «Юбилейный»	Обустройство тротуаров: от дома по ул. Столетова, 20, (подъезд № 1) до ул. Столетова, протяженностью 50 м; от дома по ул. Столетова, 20, (подъезд № 8) до ул. Столетова, протяженностью 60 м	510,0	–	312,7	2018	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту лестничных маршей по ул. Столетова, 20/2, 28. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 873,8 тыс. рублей
			Ремонт 2-х лестничных спусков на придомовой территории по ул. Столетова, 20/2		180,0		2019	ДЭЖКХ	
			Ремонт 2-х лестничных спусков на придомовой территории по ул. Столетова, 28		80,0		2019	ДЭЖКХ	
354	13-109	Оборудовать дворы микрорайона Северный новыми детскими игровыми площадками, малыми формами, спортивными тренажерами и турниками по адресам: ул. Тамбовская, 43 (с горкой), ул. Фадеева, 85, 91 (спортивная площадка), ул. Оптическая, 42, ул. Сельскохозяйственная, 1	Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Тамбовская, 43 (горка), ул. Оптическая, 42, ул. Сельскохозяйственная, 1, ул. Фадеева, 85, 91 (тренажеры)	1486,2	200,0	200,0	2018 - 2020	Администрация Калининского района, ДЭЖКХ	Выполнен в части 2019 года. Установлено игровое и спортивное оборудование по ул. Фадеева, 85, ул. Тамбовская, 43
355	13-117	Оборудовать уличное освещение по ул. Сухановская вдоль МБОУ СОШ № 103 в сторону МКДОУ д/с № 510 «Калинка» и общежития по ул. Сухановская, 6	Обустройство наружного освещения улицы Сухановская (300 м)	619,0	529,0	123,5	2016, 2018, 2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительные- монтажные работы. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 177,5 тыс. рублей
356	13-118	Оборудовать освещение и благоустроить пешеходный проход от ул. Сухановская, 6 к заводу ФГУП ПО «Север»	Обустройство пешеходного тротуара от дома № 6 по ул. Сухановская до ул. Объединения (протяженность 400 м)	700,0	700,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
357	13-119	Ремонт пола в пищеблоке МКДОУ д/с № 30	Ремонт пола в пищеблоке	500,0	500,0	–	2019	ДО	Выполнен. В 2017 и 2018 годах произведены работы по ремонту пола

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
358	13-123	Благоустройство территории с торца дома по ул. Фадеева, 22	Благоустройство территории (ремонт тротуара)	220,0	200,0	386,3	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (74,2 кв. м), обустройству парковок (уширений) (202,2 кв. м), ремонту тротуара (9,9 кв. м). Установлено ограждение (73,5 п. м)
			Установка ограждения		20,0	85,0	2019	Администрация Калининского района	
359	13-125	Установка ограждения спортивной площадки по ул. Макаренко, 21	Ремонт ограждения и установка покрытия спортивной площадки по адресу: ул. Макаренко, 21	375,0	–	–	2018, 2019	ДКСиМП	Выполнен. В 2018 году площадка отсыпана отсевом, установлено ограждение по периметру площадки 21 м х 9 м с калиткой, установлены ворота для футбола, окрашены щиты для баскетбола, установлены сетки в кольца. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 375,0 тыс. рублей
360	13-126	Построить спортивное сооружение со стадионом между 4-м и 5-м микрорайонами	Построить спортивное сооружение со стадионом между 4-м и 5-м микрорайонами	1000,0	1000,0	–	2019, 2020	ДКСиМП	Не выполнен в части 2019 года. Земельный участок находится в аренде общества с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж»
Калининский район, избирательный округ № 14, депутат Каличенко Андрей Владимирович (Атякшев Игорь Александрович)									
361	14-003	Выполнить обустройство тротуара и освещения проезда, соединяющего ул. Мясниковой и ул. Михаила Немыткина	Обустройство тротуара и освещения проезда, соединяющего ул. Мясниковой и ул. Михаила Немыткина (560 кв. м)	1100,0	539,6	–	2018, 2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
362	14-012	Выполнить ремонт внутриквартальной проезжей части и тротуара от дома по ул. Курчатова, 37 к МБОУ СОШ № 8 (со стороны дома по ул. Курчатова, 37/2)	Выполнить ремонт участка внутриквартального проезда с тротуаром от дома по ул. Курчатова, 37 до школы по ул. Курчатова, 37/1 (300 кв. м)	350,0	–	399,4	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Произведены работы по ремонту проезда (82,8 кв. м) и тротуара (293,9 кв. м)
363	14-014	Выполнить реконструкцию лестниц с обустройством пандусов для спуска колясок по адресам: ул. Кочубея, 1, 5, 9/1, 11; ул. Земнухова, 5/1, 7/1; ул. Рассветная, 5 (от 4-го подъезда к ул. Курчатова, 11/3); ул. Курчатова, 7/3 (в сторону ул. Курчатова, 7/6)	Выполнить обустройство пандусов по адресам: ул. Кочубея, 1 (5 м); ул. Кочубея, 5 (5 м); ул. Кочубея, 9/1 (5 м); ул. Кочубея, 11 (10 м); ул. Земнухова, 5/1 (5 м); ул. Земнухова, 7/1 (5 м)	530,0	38,0	489,8	2017, 2019	ДЭЖКХ	Не выполнен. Произведены работы по ремонту лестниц по адресам ул. Рассветная, 5 и ул. Курчатова, 11/3. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
			Ремонт лестницы от подъезда № 4 дома по ул. Рассветная, 5 к дому по ул. Курчатова, 11/3; ремонт лестницы от дома по ул. Курчатова, 7/3 в направлении к дому по ул. Курчатова, 7/6		412,0				
364	14-017	Провести ремонт лестницы со строительством пандуса от дома по ул. Курчатова, 7/7 к ГБУЗ НСО Городская поликлиника № 29 (ул. Рассветная, 1, 5/1)	Ремонт лестницы со строительством пандуса	90,0	15,0	–	2017, 2019	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
365	14-021	Выполнить обустройство пешеходных тротуаров по адресам: от дома № 5 по ул. Тюленина к дому № 5 по ул. Земнухова (вдоль проезжей части ул. Земнухова); по обеим сторонам ул. Земнухова от пересечения с ул. Краузе до домов № 12 и № 11 по ул. Земнухова	Выполнить обустройство пешеходного тротуара по адресу: по ул. Земнухова от пересечения с ул. Краузе до дома № 12 по ул. Земнухова	1060,0	–	–	2020	ДТиДБК	Выполнен в части 2019 года. В 2017 году произведены работы по обустройству тротуара за счет застройщика
			Выполнить обустройство пешеходного тротуара по адресу: по ул. Земнухова от пересечения с ул. Краузе до дома № 11 по ул. Земнухова		–				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
366	14-022	Оборудовать дворы новыми детскими игровыми площадками и малыми формами по адресам: ул. Курчатова, 3, 3/2, 3/3, 7/6, 11/4, 37; ул. Свечникова, 9; ул. Тюленина, 1/2, 15; ул. Земнухова, 6, 7, 7/1, 8, 11; ул. Родники, 1, 6/1, 10; ул. Краузе, 13	Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Тюленина, 1/2, ул. Тюленина, 15, ул. Земнухова, 6	2400,0	-	1517,2	2016	Администрация Калининского района	Выполнен ¹ . Установлено игровое и спортивное оборудование по ул. Земнухова, 8, 11, ул. Курчатова, 37, ул. Краузе, 13, ул. Родники, 6/1, 10. По ул. Родники, 1 произведены работы по установке детской площадки. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 2847,6 тыс. рублей
			Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Курчатова, 3, ул. Курчатова, 3/2, ул. Земнухова, 7					Администрация Калининского района	
			Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Курчатова, 7/6, ул. Курчатова, 11/4, ул. Свечникова, 9					Администрация Калининского района	
			Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Земнухова, 7/1, 11, ул. Курчатова, 3/3					Администрация Калининского района	
			Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Курчатова, 37, ул. Родники, 1, ул. Родники, 6/1, ул. Родники, 10, ул. Краузе, 13, ул. Земнухова, 8					Администрация Калининского района	
367	14-023	Выполнить обустройство пешеходных тротуаров по адресам: ул. Земнухова, 11, 13 (к остановке общественного транспорта «Школа» по ул. Земнухова); от ул. Курчатова, 37а (автостоянка) к ул. Красных зорь, 1/2, к. 3 (строящийся торговый центр) (подход к перекрестку)	Обустроить пешеходные тротуары по ул. Земнухова, 11, 13 (к остановке общественного транспорта «Школа» по ул. Земнухова) (75 кв. м). Обустроить пешеходные тротуары от ул. Курчатова, 37а (автостоянка) к ул. Красных зорь, 1/2, к. 3 (строящийся ТЦ) (подход к перекрестку) (110 кв. м)	300,0	-	-	2018, 2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
368	14-024	Выполнить обустройство пешеходных тротуаров по адресам: от дома № 11 по ул. Кочубея к пересечению ул. Кочубея - ул. Краузе; от ул. Курчатова, 37 (лестница у светофора) к ГБУЗ НСО Городская поликлиника № 29 (ул. Рассветная, 1), вдоль проезжей части	Ремонт и обустройство пешеходных тротуаров от дома № 11 по ул. Кочубея к пересечению ул. Кочубея - ул. Краузе (150 кв. м), от ул. Курчатова, 37 к ГБУЗ НСО Городская поликлиника № 29 (ул. Рассветная, 1) вдоль проезжей части (300 кв. м)	400,0	400,0	252,7	2019	ДТиДБК	Выполнен частично. Произведены работы по устройству тротуара от ул. Курчатова, 37 к ГБУЗ НСО Городская поликлиника № 29. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
369	14-025	Установить лавочки вдоль пешеходных тротуаров по улицам: Тюленина (от дома по ул. Тюленина, 1 до дома по ул. Тюленина, 19), Гребенщикова (на отрезке от пересечения с ул. Тюленина до ул. Краузе), Кочубея, Курчатова	Установить вдоль тротуаров по улицам Тюленина, Гребенщикова, Кочубея, Курчатова скамейки (12 шт.)	130,0	70,0	74,5	2018, 2019	Администрация Калининского района	Выполнен частично. Установлены 4 скамейки. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
370	14-026	Выполнить ремонт пешеходных тротуаров по адресам: по ул. Земнухова со стороны МКДОУ д/с № 3 (ул. Земнухова, 10); частичный ремонт тротуара на дамбе по ул. Краузе; по ул. Мясниковой до автомобильного кольца 4-го - 5-го - 6-го микрорайонов (ул. Курчатова, 3, к. 1)	Выполнить ремонт пешеходного тротуара по ул. Земнухова со стороны МКДОУ д/с № 3 (ул. Земнухова, 10) (200 кв. м). Частичный ремонт тротуара на дамбе по ул. Краузе (50 кв. м). Частичный ремонт тротуара по нечетной стороне ул. Мясниковой до автомобильного кольца 4-го - 5-го - 6-го микрорайонов (100,0 кв. м)	400,0	400,0	-	2018, 2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
371	14-029	Выполнить ремонт пешеходных тротуаров по адресам: по ул. Курчатова (от остановки общественного транспорта «Ул. Курчатова») до дома по ул. Курчатова, 13; от ГБУЗ НСО Городская поликлиника № 29 (ул. Рассветная, 1) до остановки общественного транспорта «Торговый центр» (ул. Рассветная)	Ремонт пешеходного тротуара от ГБУЗ НСО Городская поликлиника № 29 (ул. Рассветная, 1) до остановки общественного транспорта «Торговый центр» (ул. Рассветная) (150 кв. м), от ул. Курчатова, 13 до остановки общественного транспорта «Ул. Курчатова». Ремонт пешеходного тротуара по ул. Курчатова (от остановки общественного транспорта «Ул. Курчатова») до дома по ул. Курчатова, 13 (990 кв. м)	1330,0	-	-	2018, 2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
372	14-033	Обустройство остановок общественного транспорта, установка остановочных павильонов: остановка общественного транспорта «Детский сад» по ул. Земнухова; остановка общественного транспорта «Земнухова» по ул. Земнухова (со стороны ул. Земнухова, 4); остановка общественного транспорта «Свечникова» по ул. Свечникова (со стороны ул. Тюленина, 14)	Обустройство посадочной платформы на остановке общественного транспорта «Свечникова»	860,0	-	557,0	2017	ДТиДБК	Выполнен частично. Остановка общественного транспорта «Детский сад» ликвидирована. Обустроена посадочная платформа на остановке общественного транспорта «Земнухова», установлен павильон по четной стороне. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
			Обустройство посадочных платформ (2 шт.) на остановке общественного транспорта «Детский сад» (обе стороны)		140,0		2019	ДТиДБК	
			Обустройство посадочной платформы на остановке общественного транспорта «Земнухова»		70,0		2019	ДТиДБК	
			Установка автопавильонов на остановках общественного транспорта «Свечникова» (1 шт.), «Детский сад» (2 шт.)		580,0		2019	ДТиДБК	
373	14-034	Обустройство пешеходных переходов и подходов к ним с установкой дорожных знаков по адресам: по ул. Кочубея в месте начала тротуара через лог между микрорайонами Родники и Снегири (ул. Кочубея, 4); по ул. Мясниковой, на автомобильном кольце 4-го - 5-го - 6-го микрорайонов (у АГЭС)	Обустройство пешеходных переходов с установкой дорожных знаков «Пешеходный переход» и с благоустройством подходов к ним: по ул. Кочубея, 4, к. 3, по ул. Мясниковой в районе кольцевой развязки	40,0	40,0	-	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
374	14-035	Обустройство остановок общественного транспорта, установка остановочных павильонов: остановка общественного транспорта «Краузе» по ул. Краузе; остановка общественного транспорта «Магазин Радуга» по ул. Краузе; остановка общественного транспорта «Жилмассив Родники» по ул. Краузе	Установка автопавильонов (3 шт.) на остановках общественного транспорта: «Краузе» - «Жилмассив Родники» - «Магазин Радуга»	320,0	160,0	-	2016, 2019	ДТиДБК	Выполнен. В 2018 году установлен автопавильон. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 183,6 тыс. рублей
375	14-041	Выполнить строительство новой школы (рассчитанной на посещение в одну смену не менее одной тысячи учеников) на территории микрорайона «Родники»	Проектирование строительства школы	620000,0	-	432595,2	2020*	ДСиА	Выполнен в части 2019 года ¹ . Осуществляется строительство школы на 1100 мест по ул. Тюленина
			Строительство школы по ул. Михаила Немыткина		-		2020*	ДСиА	
376	14-043	Строительство полосы препятствий на территории МБОУ СОШ № 207	Строительство полосы препятствий	1000,0	1000,0	-	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
377	14-045	Выполнить полную замену деревянных окон на пластиковые в МБОУ СОШ № 207	Частичная замена оконных блоков (120 кв. м - 30 оконных блоков)	1000,0	1000,0	1500,0	2019	ДО	Выполнен. Установлены оконные блоки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
378	14-046	Провести ремонт прилегающей к МБОУ СОШ № 207 территории, ступеней, ведущих к крыльцу, и подпорной стены	Ремонт части ступеней на территории школы	100,0	-	-	2016, 2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
379	14-049	Провести ремонт вентиляции с заменой моторов в МБОУ СОШ № 207	Ремонт приточной вентиляции	1000,0	1000,0	250,0	2019	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту вентиляции. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
380	14-050	Выполнить ремонт межпанельных швов с покраской фасада в МБОУ СОШ № 207	Ремонт межпанельных швов (300 п. м)	400,0	300,0	400,0	2017, 2019	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту межпанельных швов. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
381	14-053	Провести ремонт межпанельных швов МБОУ СОШ № 203	Ремонт межпанельных швов (300 п. м)	600,0	600,0	-	2019	ДО	Выполнен. В 2018 году проведены работы по ремонту межпанельных швов
382	14-055	Выполнить ремонт лестниц, ведущих к школе от домов №№ 11, 9/1 по ул. Кочубея, и лестниц, находящихся на территории МБОУ СОШ № 203	Ремонт лестниц на территории школы	200,0	200,0	-	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
383	14-056	Выполнить частичный ремонт актового зала МБОУ СОШ № 203	Ремонт потолка и системы освещения	500,0	500,0	-	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
384	14-058	Строительство полосы препятствий на территории МБОУ СОШ № 203	Строительство полосы препятствий	1000,0	1000,0	-	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
385	14-059	Выполнить ремонт санузлов в МБОУ СОШ № 8	Ремонт 4-х санитарных узлов	1400,0	1400,0	636,0	2019	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту санузлов. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
386	14-060	Выполнить замену деревянных окон на пластиковые в МБОУ СОШ № 8	Замена оконных блоков (200 кв. м - 20 оконных блоков)	5363,5	-	-	2016 - 2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
387	14-061	Провести капитальный ремонт пищеблока МБОУ СОШ № 8	Капитальный ремонт пищеблока	3600,0	3600,0	-	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
388	14-063	Выполнить частичный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 8	Ремонт стен зала, замена ламп освещения	300,0	300,0	-	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
389	14-064	Выполнить восстановление тира в МБОУ СОШ № 8	Ремонт тира	150,0	150,0	90,0	2019	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту тира. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
390	14-065	Провести ремонт прилегающей территории и лестниц, расположенных на территории МБОУ СОШ № 8	Ремонт подпорных стен и лестниц	200,0	200,0	200,5	2019	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по благоустройству территории школы. Продолжение работ будет запланирована на 2020 год
391	14-069	Выполнить строительство на центральном входе в МАДОУ д/с № 85 пандуса для граждан с ограниченными возможностями и для детских колясок	Разработка проекта	750,0	150,0	200,0	2019	ДО	Выполнен. Проведены работы по приобретению и установке подъемника для маломобильных групп населения
			Обустройство пандуса		600,0		2019	ДО	
392	14-074	Выполнить полную замену деревянных окон на пластиковые в МКДОУ д/с № 36 «Поиск»	Установка пластиковых окон (118 кв. м - 42 оконных блока)	1000,0	–	–	2017 - 2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
393	14-076	Выполнить капитальный ремонт пищеблока МКДОУ д/с № 36 «Поиск»	Ремонт пищеблока	2000,0	2000,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
394	14-077	Выполнить приобретение и установку двух электродвигателей в МКДОУ д/с № 36 «Поиск»	Приобретение и установка 2-х электродвигателей	200,0	71,0	–	2018, 2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
395	14-081	Провести ремонт отмостки вокруг здания МКДОУ д/с № 14	Ремонт отмостки здания детского сада площадью 245 кв. м	600,0	600,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
396	14-082	Выполнить ремонт межпанельных швов МКДОУ д/с № 14	Ремонт межпанельных швов (400 м.п.)	500,0	500,0	274,5	2019	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту межпанельных швов здания. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
397	14-087	Выполнить установку детских игровых малых форм на территории МКДОУ д/с № 122	Установка малых игровых форм	500,0	200,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
			Установка песочниц (11 штук)		300,0		2019	ДО	
398	14-088	Провести ремонт отмостки здания в МКДОУ д/с № 122	Ремонт отмостки здания детского сада (310 кв. м)	400,0	400,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
399	14-089	Выполнить строительство пандуса для спуска колясок (инвалидных) на входе МБОУ ДОД ДООФСЦ «Лидер» (ул. Курчатова, 3/4)	Ремонт крыльца с установкой пандуса для подъема и спуска колясок (инвалидных)	150,0	150,0	–	2019	ДО	Выполнен. В 2017 году произведены работы по обустройству пандуса
400	14-090	Выполнить строительство санузла для инвалидов на первом этаже МБОУ ДОД ДООФСЦ «Лидер» (ул. Курчатова, 3/4)	Ремонт и обустройство санузла на 1-м этаже для инвалидов-колясочников	300,0	300,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401	14-092	Провести капитальный ремонт лестничной клетки (совместной с отделением «Почта России») МБОУ ДОД ДООФССЦ «Лидер» (ул. Курчатова, 3/4)	Текущий ремонт лестничных пролетов (эвакуационный выход)	100,0	100,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
402	14-093	Выполнить капитальный ремонт кровли СП МПК «Ритм» МБУДО ДПЦ «Юность» по ул. Кочубея, 9/1	Ремонт кровли (700 кв. м)	2500,0	2500,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
403	14-096	Выполнить приобретение новой офисной мебели для СП МПК «Ритм» МБУДО ДПЦ «Юность» по ул. Кочубея, 9/1	Приобретение новой офисной мебели	200,0	–	20,0	2020	ДО	Выполнен в части 2019 года ¹ . Приобретена офисная мебель
404	14-097	Приобретение 2-х компьютеров и одного ноутбука в административное помещение МБУДО Детский (подростковый) центр «Юность» по ул. Курчатова, 3	Приобретение 2-х компьютеров и одного ноутбука	60,0	60,0	80,0	2019	ДО	Выполнен частично. Приобретено 2 компьютера. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
405	14-098	Провести текущий ремонт помещений библиотеки им. Братьев Гримм МКУК ЦБС Калининского района по ул. Курчатова, 37 с заменой окон на пластиковые	Текущий ремонт с заменой окон	700,0	–	–	2018, 2019	ДКСиМП	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
406	14-100	Выполнить обустройство искусственных неровностей по ул. Свечникова, на пешеходных переходах по обеим сторонам дома по ул. Свечникова, 4, между домами Свечникова 2 – 4 и Свечникова 4 – 6	Обустройство двух искусственных неровностей по ул. Свечникова между домами №№ 2 – 4 и домами №№ 4 – 6	140,0	140,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
407	14-103	Выполнить строительство тротуара от дома Михаила Немыткина, 5 к ул. Гребенщикова	Устройство тротуара по нечетной стороне ул. Михаила Немыткина от дома № 5 по ул. Михаила Немыткина до дома № 10 по ул. Гребенщикова	200,0	200,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
408	6д	Построить спортивный комплекс в микрорайоне «Родники»	Ремонт хоккейной коробки на территории МБОУ СОШ № 8	1200,0	1200,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
Калининский район, избирательный округ № 15, депутат Илюхин Вячеслав Викторович									
409	15-001	Осуществить благоустройство территории подразделения «Гвардейский» МБУДО «ЦВР «Пашинский» (ул. Солидарности, 716)	Благоустройство территории, при условии передачи земельных участков в муниципальную собственность	5200,0	5200,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
410	15-002	Продолжить ремонт здания подразделения «Гвардейский» МБУДО «ЦВР «Пашинский» (ул. Солидарности, 716)	Ремонт помещений здания подразделения «Гвардейский» МБУДО «ЦВР «Пашинский» по ул. Солидарности, 716	5000,0	3000,0	2807,3	2019, 2020	ДО	Выполнен ¹ . Произведены работы по ремонту помещений
411	15-003	Отремонтировать бассейн в МКДОУ д/с № 229, ул. Солидарности, 70а	Подготовка проектно-сметной документации	3400,0	400,0	–	2019	ДО	Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Ремонт бассейна МКДОУ д/с № 229 по ул. Солидарности, 70а	–	–	–	2020	ДО	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
412	15-004	Провести ремонт межпанельных швов и покраску здания МКДОУ д/с № 475 «Антошка» по ул. Новоуральской, 1/2	Ремонт межпанельных швов и покраска здания МКДОУ д/с № 475 «Антошка» по ул. Новоуральской, 1/2	2000,0	1000,0	500,0	2019, 2020	ДО	Выполнен ¹ . Произведены работы по ремонту межпанельных швов
413	15-005	Отремонтировать фасад здания МКДОУ д/с № 229 (ул. Новоуральская, 4а)	Ремонт фасада здания МКДОУ д/с № 229 по ул. Новоуральской, 4а	2000,0	2000,0	1200,0	2019	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту фасада здания
414	15-006	Установить стационарные антивандальные скамейки для зрителей к уличной сцене в сквере «Пашинский» (ул. Новоуральская, 21)	Установить скамейки	70,0	70,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
415	15-011	Отремонтировать кровлю на зданиях МКДОУ д/с № 249 (ул. Солидарности, 81а, ул. Солидарности, 71а)	Ремонт кровли зданий МКДОУ д/с № 249 по адресам: ул. Солидарности, 81а (площадь кровли – 1730,8 кв. м); ул. Солидарности, 71а (площадь кровли – 610,5 кв. м)	2830,0	2830,0	1250,0	2019	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту кровли здания по адресу ул. Солидарности, 71а. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
416	15-012	Установить ограждение подразделения «Центр» МБУДО «ЦВР «Пашинский» по ул. Новоуральской, 21	Установка ограждения подразделения СП «Центр» МБУДО «ЦВР «Пашинский» по ул. Новоуральская, 21 (протяженность 720 м)	2200,0	2200,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
417	15-013	Установить новое ограждение высотой 2 метра территории МКДОУ д/с № 475 «Антошка» по ул. Новоуральская, 1/2	Установка ограждения территории МКДОУ д/с № 475 «Антошка» по ул. Новоуральской, 1/2 (площадью 520,0 кв. м)	2000,0	2000,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
418	15-014	Установить новое ограждение двух территорий МКДОУ д/с № 249 (ул. Солидарности, 81а, ул. Солидарности, 71а)	Установка нового ограждения территории 2-х зданий МКДОУ д/с № 249 по адресам: ул. Солидарности, 81а, ул. Солидарности, 71а	6000,0	3000,0	–	2019, 2020	ДО	Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
419	15-015	Выполнить частичную замену оконных блоков, ремонт системы холодного и горячего водоснабжения, ремонт отмостки здания МКДОУ д/с № 353 по ул. Новоуральской, 27/3	Ремонт отмостки в здании МКДОУ д/с № 353 по ул. Новоуральской, 27/3	2200,0	700,0	500,0	2019	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту системы холодного и горячего водоснабжения. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
			Выполнить частичную замену оконных блоков в здании МКДОУ д/с № 353 по ул. Новоуральской, 27/3	–		2017	ДО		
			Выполнить ремонт системы холодного и горячего водоснабжения в здании МКДОУ д/с № 353 по ул. Новоуральской, 27/3	500,0		2019	ДО		
420	15-018	Построить новую хоккейную коробку у МБОУ Лицей № 81	Строительство хоккейной коробки	1200,0	1200,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
421	15-019	Выполнить частичную замену оконных блоков, выполнить ремонт крыльца, ремонт 3-х туалетных комнат, ремонт отмостки в здании МБОУ СОШ № 46 по ул. Магистральной, 16	Ремонт отмостки	3300,0	–	308,9	2017	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту туалетной комнаты, частично заменены оконные блоки. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
			Частичная замена оконных блоков		1000,0		2019	ДО	
			Ремонт 3-х туалетных комнат		680,0		2018, 2019	ДО	
			Ремонт крыльца		500,0		2019	ДО	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
422	15-020	Сделать капитальный ремонт кровли на зданиях подразделений МБУДО «ЦВР «Пашинский»: «Парус» (ул. Флотская, 8), «Зал бокса» (ул. Магистральная, 516), «Спортивное» (ул. Новоуральская, 15/5)	Ремонт кровли здания подразделения МБУДО «ЦВР «Пашинский» по адресу: ул. Магистральная, 516 (площадь кровли 401 кв. м)	7200,0	1800,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
			Ремонт кровли здания подразделения МБУДО «ЦВР «Пашинский» по адресу: ул. Новоуральская, 15/5 (площадь кровли 855 кв. м)		4500,0		2019	ДО	
			Ремонт кровли здания подразделения МБУДО «ЦВР «Пашинский» по адресу: ул. Флотская, 8 (площадь кровли 458 кв. м)		–		2017	ДО	
423	15-024	Заменить старые окна на ПВХ-окна в МКДОУ д/с № 229 (ул. Новоуральская, 4а)	Замена оконных блоков в зданиях МКДОУ д/с № 229	800,0	620,0	–	2017, 2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
424	15-025	Заменить старые окна на ПВХ-окна в МКДОУ д/с № 249 (ул. Ордынская, 10)	Замена оконных блоков (34 шт.) в здании МКДОУ д/с № 249	800,0	800,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
425	15-027	Провести капитальный ремонт освещения хоккейной коробки по адресу: ул. Флотская, 28	Ремонт освещения хоккейной коробки по ул. Флотской, 28	300,0	300,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
426	15-030	Заасфальтировать территорию МБОУ СОШ № 46 (ул. Магистральная, 16)	Асфальтирование территории МБОУ СОШ № 46 по ул. Магистральная, 16 (450 кв. м)	800,0	800,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
427	15-033	Заасфальтировать центральный въезд в МКДОУ д/с № 475 «Антошка» (ул. Новоуральская, 1/2)	Ремонт асфальтового покрытия центрального въезда в МКДОУ д/с № 475 «Антошка» по ул. Новоуральской, 1/2 (506 кв. м)	700,0	700,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
428	15-035	Установить детский игровой комплекс в структурное подразделение «Парус» МБУДО «ЦВР «Пашинский» (ул. Флотская, 8)	Установка детского игрового комплекса на территории структурного подразделения МБУДО «ЦВР «Пашинский» по ул. Флотская, 8	350,0	350,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
429	15-036	Построить многофункциональную спортивную площадку размером 40 x 20 кв. м в МБОУ Лицей № 81	Строительство многофункциональной спортивной площадки размером 40 x 20 кв. м в МБОУ Лицей № 81	3500,0	3500,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
430	15-038	Установить новые игровые малые формы в МКДОУ д/с № 475 «Антошка» (ул. Новоуральская, 1/2)	Установить малые игровые формы	300,0	300,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
431	15-040	Установить новые малые игровые уличные формы в МКДОУ д/с № 249 (ул. Ордынская, 10)	Установить игровые формы	200,0	200,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
432	15-043	Устранить затопление пешеходного перехода у ТЦ «Район» (ул. Новоуральская, 17 – ул. Новоуральская, 12)	Поднять уровень дорожного покрытия на пешеходном переходе (100 кв. м)	200,0	200,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
433	15-045	Благоустроить сквер у здания по адресу: ул. Объединения, 42	Выполнить работы: снос и обрезка зеленых насаждений; благоустройство (отсыпка) пешеходных дорожек; установка малых форм (скамейки, урны); восстановление освещения	1600,0	1600,0	137,1	2019	ДТиДБК	Не выполнен. Произведены строительно-монтажные работы по освещению территории. Продолжение работ будет запланированы на 2020 год
434	15-046	Сделать еще одну промежуточную остановку общественного транспорта между остановками общественного транспорта «Отделение связи № 13» и «Северное кладбище»	Обустроить промежуточную остановку общественного транспорта между остановками общественного транспорта «Отделение связи № 13» и «Северное кладбище»	300,0	300,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
435	15-060	Сделать тротуар от спорткомплекса до центральной магистрали по ул. Новоуральской	Выполнить работы по строительству тротуара от спорткомплекса (ул. Новоуральская, 15/5) до Пашинского сквера (320 кв. м)	640,0	640,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
436	15-061	Закончить ремонт и строительство тротуара по ул. Новоуральской (по четной и нечетной стороне)	Ремонт тротуаров по ул. Новоуральской (по четной стороне от дома № 2 до дома № 36, по нечетной стороне от дома № 23 до дома № 33) (2600 кв. м)	3000,0	2000,0	–	2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
437	15-069	Отремонтировать и достроить тротуар от остановки общественного транспорта «Чекалина» - Угольный склад до остановки общественного транспорта «Ателье № 18» (Пошивочная)	Отремонтировать тротуар от остановки общественного транспорта «Чекалина» - Угольный склад до остановки общественного транспорта «Ателье № 18» (Пошивочная) (3450 кв. м)	5000,0	3000,0	–	2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
438	15-075	Отсыпать дорогу по ул. Александра Освальда от общества СНТ «Восход»	Выполнить работы по обустройству дороги по ул. Александра Освальда (4020 кв. м)	2400,0	–	1170,0	2020	ДТиДБК	Выполнен в части 2019 года ¹ . Произведены работы по устройству покрытия ул. Александра Освальда из щебеночно-песчаной смеси
439	15-076	Построить дороги на улицах: Сидорова, Николая Захарова, Ратная, Шелохвостова, Дергунова, Кудрина, Бориса Полевого, от ул. Солидарности до стелы на ул. Сергея Никифорова	Выполнить работы по обустройству дорог: по ул. Дергунова (1620 кв. м), ул. Шелохвостова (3960 кв. м), ул. Кудрина (1050 кв. м), ул. Бориса Полевого (780 кв. м), ул. Сидорова (3600 кв. м), ул. Николая Захарова (3780 кв. м), ул. Ратная (2400 кв. м), проезд от ул. Солидарности до ул. Сергея Никифорова вдоль СНТ «Восход» (4150 кв. м)	12500,0	4927,5	2808,0	2018 - 2020	ДТиДБК	Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по устройству покрытия из щебеночно-песчаной смеси по ул. Ратная, ул. Шелохвостова и ул. Дергунова
440	15-079	Отремонтировать участок дороги по ул. Турухановской от дома № 95/6 до дома № 77 по ул. Лейтенанта Амосова	Ремонт участка дороги по ул. Турухановской от дома № 95/6 до железнодорожного переезда (1680 кв. м) и ремонт участка дороги от железнодорожного переезда до дома № 77 по ул. Лейтенанта Амосова (1320 кв. м)	2000,0	2000,0	2816,5	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту дороги ул. Турухановская

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441	15-092	Сделать освещение по улицам: Сидорова, Николая Захарова, Ратная, Шелохостова, Дергунова, Геннадия Заволокина, Кудрина, Бориса Полевого, от ул. Солидарности до стелы на ул. Сергея Никифорова	Проектирование и обустройство наружного освещения улиц: ул. Ратная протяженностью 350 м; ул. Шелохостова протяженностью 300 м; ул. Кудрина протяженностью 200 м; ул. Бориса Полевого протяженностью 120 м; ул. Геннадия Заволокина протяженностью 220 м; ул. Николая Захарова протяженностью 400 м; ул. Сидорова протяженностью 450 м; участок ул. Магистральная (въезд в жилой район Пашино) протяженностью 400 м; ул. Дергунова протяженностью 300 м; от ул. Солидарности до стелы на ул. Сергея Никифорова	1751,0	600,0	107,6	2017 - 2020	ДТиДБК	Выполнен в части 2019 года. Произведены строительные-монтажные работы по установке освещения на участке ул. Магистральная до стелы «Пашино»
442	15-094	Устройство пешеходной дорожки от дома № 19/7 по ул. Новоуральская к МБОУ СОШ № 34	Устройство пешеходной дорожки от дома № 19/7 по ул. Новоуральская к МБОУ СОШ № 34	70,0	-	2414,2	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (1326,2 кв. м), обустройству парковок (уширений) (142,3 кв. м), ремонту тротуара (118,7 кв. м)
443	15-095	Построить тротуар от ул. Новоуральская, 13/4 до МБОУ СОШ № 34	Строительство тротуара от ул. Новоуральская, 13/4 до МБОУ СОШ № 34	90,0	90,0	-	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. В 2018 году произведены работы по ремонту тротуара
444	15-097	Устройство пешеходной дорожки с торца дома по ул. Новоуральская, 13/1	Устройство пешеходной дорожки с торца дома по ул. Новоуральская, 13/1	36,0	-	702,1	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (411,0 кв. м) и тротуара (78,0 кв. м)
445	15-099	Обустройство пешеходных дорожек между домами по ул. Новоуральская, 31а и ул. Новоуральская, 33а	Обустройство пешеходных дорожек между домами по ул. Новоуральская, 31а и по ул. Новоуральская, 33а	190,0	190,0	917,9	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (249,0 кв. м), обустройству парковок (уширений) (141,0 кв. м), ремонту тротуара (177,0 кв. м)
446	15-100	Устранить провал асфальта у дома по адресу: ул. Новоуральская, 13/1	Ремонт внутриквартальной дороги	50,0	-	-	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 15-097)
447	15-101	Построить тротуарную дорожку по диагонали от угла дома по ул. Новоуральская, 15/4 до угла дома по ул. Новоуральская, 15/2	Строительство тротуарной дорожки по диагонали от угла дома по ул. Новоуральская, 15/4 до угла дома по ул. Новоуральская, 15/2	360,0	360,0	453,4	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству тротуара (пешеходной дорожки) (257,1 кв. м)
448	15-102	Выполнить ямочный ремонт внутриквартального проезда между домами по ул. Новоуральская, 16/3 и ул. Новоуральская, 13/4	Выполнить выборочный ремонт внутриквартального проезда между домами по адресам: ул. Новоуральская, 16/3 и ул. Новоуральская, 13/4	300,0	300,0	-	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. В 2018 году произведены работы по ремонту проезда

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
449	15-103	Благоустроить внутриквартальные и придомовые территории в микрорайоне «Гвардейский»	Благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий жилых домов: по ул. Солидарности, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 93а, 95, 95а, 97, 97а, 98, 99, 99а (17439,3 кв. м); по ул. Солидарности, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96 (17205,0 кв. м); по ул. Лейтенанта Амосова, 53, 58, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 73, 75, 77, 77/1, 79/1, ул. Солидарности, 57, 59, 61, 61а, 63, 63а, 65, 71, 79, 81, 103а (35302,0 кв. м)	80439,0	35498,0	16401,1	2016 - 2020	ДЭЖКХ	Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по внутриквартальному благоустройству по адресам: ул. Солидарности, 63а, 72, 74, 76, 85, 87, 88, 90, 92, 93, 97, ул. Лейтенанта Амосова, 58
450	15-110	Дооборудовать детскую площадку, расположенную у дома по ул. Новоуральская, 27	Установка игровых и спортивных элементов по ул. Новоуральская, 27	80,0	–	80,0	2020	Администрация Калининского района	Выполнен ¹ . Установлено игровое и спортивное оборудование
451	15-114	Установить качели по ул. Флотская, 21	Установка качелей по ул. Флотская, 21	40,0	40,0	40,0	2019	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
452	15-127	Установить детский городок по ул. Лейтенанта Амосова, 68	Установка игрового и спортивного оборудования	200,0	200,0	200,0	2019	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование
453	15-0001	Осуществить передачу земли, сетей, имущества микрорайона «Клюквенный» из федеральной собственности в муниципальную	Оформление документов для передачи земли, сетей, имущества микрорайона «Клюквенный» из федеральной собственности в муниципальную собственность города Новосибирска	–	–	–	2016 - 2020	ДЗнИО	Выполнен ¹ . Завершена процедура передачи из федеральной собственности в муниципальную собственность города Новосибирска объектов недвижимого имущества, земельных участков и объектов инженерной инфраструктуры микрорайона «Клюквенный»
454	15-0022	Выполнить строительство водовода верхней зоны в Калининском районе	Учет необходимости строительства водовода при планировании развития систем коммунальной инфраструктуры территории города Новосибирска, разработка соответствующих технических заданий. Строительство за счет привлеченных средств	–	–	–	2016, 2018, 2019	ДЭЖКХ	Выполнен частично. В рамках реализации инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2015 - 2019 годы» МУП г. Новосибирска «Горводоканал» выполнено строительство линейной части водовода, протяженностью 0,9 км., приобретена запорная арматура и полный комплект трубопровода. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
Кировский район, избирательный округ № 16, депутат Тарасов Александр Валерьевич									
455	16-003	Установить дополнительные элементы детского игрового оборудования и спортивные тренажеры после демонтажа хоккейной коробки (на коммуникации) по ул. Бетонная, 33а, 29а, ул. Мира, 46, 48, 50	Установка элементов детского игрового оборудования и спортивных тренажеров	450,0	450,0	–	2019	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
456	16-004	Установить детскую игровую площадку во дворе домов по ул. Бебеля, 36, 38, ул. 2-я Бурденко, 14, 16	Установка детской игровой площадки	250,0	250,0	250,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование
457	16-005	Установить детскую игровую площадку во дворе дома № 9 по ул. 2-я Ольховская	Установка детской игровой площадки	250,0	250,0	–	2019	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
458	16-006	Установить детскую площадку во дворе домов по ул. 2-я Ольховская, 2, 4, 3-му пер. Бурденко, 9, 11	Установка детской игровой площадки	250,0	250,0	–	2019	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
459	16-008	Добавить детский игровой комплекс во дворе домов №№ 12, 14 по ул. Бурденко	Установка элементов детского игрового оборудования	250,0	250,0	250,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
460	16-009	Установить детскую площадку во дворе домов №№ 21, 23, 25 по ул. Бурденко	Установка детской игровой площадки	250,0	250,0	250,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование
461	16-010	Во дворе домов №№ 11, 13 по ул. Бетонная установить детскую игровую площадку с искусственным покрытием	Установка детской игровой площадки с искусственным покрытием	500,0	500,0	500,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование
462	16-011	Во дворе домов №№ 24, 26, 28, по ул. Мира установить детскую игровую площадку с искусственным покрытием и установить спортивные тренажеры	Установка детской игровой площадки и спортивных тренажеров	500,0	500,0	–	2019	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
463	16-012	Во дворе домов по ул. Бетонная, 5 и ул. Мира, 10, 12 установить детскую игровую площадку и установить спортивные тренажеры	Установка детской игровой площадки и спортивных тренажеров	350,0	350,0	–	2019	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
464	16-013	Во дворе домов №№ 4, 6 по 1-му пер. Мира установить детскую игровую площадку	Установка детской игровой площадки	200,0	200,0	–	2019	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
465	16-014	Во дворе дома № 9 по ул. Бурденко добавить элементы детского игрового оборудования	Установка элементов детского игрового оборудования	150,0	150,0	–	2019	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
466	16-015	Во дворе домов №№ 44/5, 44/6 по ул. Сибиряков-Гвардейцев установить детский игровой комплекс	Установка детского игрового комплекса	500,0	500,0	–	2019	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
467	16-017	Добавить детский игровой комплекс и спортивные тренажеры во дворах домов №№ 8, 10, 12 по ул. Беловежская	Установка элементов детского игрового оборудования	350,0	350,0	–	2019	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
468	16-019	Провести реконструкцию спортивной площадки по адресу: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/6. Заменить ограждение, настелить искусственное покрытие, установить освещение	Передача спортивной площадки на баланс МАУ «Стадион». Реконструкция спортивной площадки	1200,0	1200,0	–	2019	Администрация Кировского района, ДКСИМП	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
469	16-022	Асфальтирование проездов по ул. Горбаня от ул. Мира, до ул. Бебеля, в обоих направлениях	Асфальтирование проездов	2500,0	1510,0	1550,3	2018, 2019	ДТиДБК	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту дороги (2114,3 кв. м). Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
470	16-037	Выполнить капитальный ремонт пешеходного тротуара от дома № 48 до дома № 44/4 по ул. Сибиряков-Гвардейцев	Капитальный ремонт пешеходного тротуара	400,0	400,0	232,7	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара
471	16-040	Выполнить строительство парковочных карманов возле МБОУ СОШ № 91 по ул. 2-я Бурденко	Строительство парковочных карманов (200 кв. м)	700,0	700,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
472	16-041	Обустроить парковочные карманы возле дома № 16 по ул. Мира	Строительство парковочных карманов (250 кв. м)	300,0	300,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
473	16-042	Выполнить строительство освещения ул. 2-я Бурденко от ул. Бурденко до ул. Бебеля	Строительство линии наружного освещения	225,0	225,0	92,6	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы
474	16-043	Выполнить строительство освещения ул. 2-я Ольховская от ул. Бурденко до ул. Бебеля	Строительство линии наружного освещения	225,0	225,0	116,2	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы
475	16-058	Установить детские игровые формы в виде качелей, песочницы, балансира на месте заброшенных погребов напротив несённого жилого дома по ул. Горбаня, 15	Установка детских игровых форм по адресу: ул. Мира, 31, 33	250,0	250,0	250,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование
476	16-066	Установить детскую игровую площадку на ул. 3-я Ольховская между домами № 7 и № 15 с искусственным покрытием и ограждением	Установка детской площадки	200,0	200,0	–	2019	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
477	16-068	Установить уличные тренажёры на ул. 3-я Ольховская между домами № 7 и № 15 в количестве 4 штук	Установка спортивных тренажеров	140,0	140,0	–	2019	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
478	16-070	Выполнить ремонт дороги по пер. 1-й Мира с устройством покрытия из органоминеральной смеси на участке от ул. Бурденко до пер. 3-й Мира	Ремонт дороги ШПС	900,0	900,0	1279,8	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту дороги
479	16-071	Выполнить ремонт дорог с устройством покрытия из органоминеральной смеси по улицам: Симферопольская, Тубинская, Азербайджанская	Ремонт дорог ШПС	1200,0	1200,0	1086,0	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту дороги
480	16-078	Провести ремонт и чистку ливневого стока от 2-го пер. Мира, на пересечении с ул. Ольховская, вдоль 3-го пер. Ольховский и гаражного общества «Волга»	Ремонт и чистка ливневого стока	150,0	150,0	–	2019	ДТиДБК	Выполнен. МУП «УЗСПГС» произведены работы по расчистке лотка и вырубка поросли для обеспечения нормального водоотвода
481	16-083	Провести освещение спортивной и детской площадки по адресу: ул. Горбаня, 2	Установка освещения	50,0	50,0	43,2	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
482	16-085	Провести укрепление берега р. Тула возле дома № 13 по 5-му пер. Мира и ул. 6-я Ольховская	Оказать содействие в проведении берегоукрепительных мероприятий	-	-	-	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
483	16-086	Установить дополнительные игровые формы на детскую площадку между домами по адресам: 3-й Черкасский переулок, 15 и 1-й Чукотский переулок, 16 с искусственным покрытием	Установка игровых форм на детскую площадку	200,0	200,0	-	2019	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
484	16-100	Провести освещение спортивной и детской площадки по адресам: 3-й Черкасский пер., 15 и 1-й Чукотский пер., 16	Установка освещения	50,0	50,0	26,5	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительные-монтажные работы
485	16-101	Организация физкультурно-оздоровительного центра по работе с населением по адресу: 1-й Чукотский пер., 8	Организация физкультурно-оздоровительного центра	3000,0	483,0	483,0	2019, 2020	ДКСиМП	Выполнен в части 2019 года. Имущество закреплено за МБУ «Спортивный город» на праве оперативного управления. Подготовлена проектно-сметная документация. Установлены оконные блоки
486	16-103	Выполнить ремонт кабинетов технологии для мальчиков и девочек и оснастить их современным оборудованием (МБОУ СОШ № 91)	Ремонт кабинетов. Оснащение оборудованием в МБОУ СОШ № 91	2500,0	2500,0	-	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
487	16-106	Заменить старые деревянные окна, на окна ПВХ в МБОУ СОШ № 198 по ул. Палласа, 28	Установка окон ПВХ	7000,0	3500,0	693,4	2019, 2020	ДО	Выполнен ¹ . Установлены оконные блоки
488	16-107	Сделать капитальный ремонт в бассейне МБОУ СОШ № 198 по ул. Палласа, 28	Капитальный ремонт бассейна	4000,0	4000,0	-	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
489	16-111	Асфальтирование территории МБОУ СОШ № 91 по адресу: ул. Бурденко, 55	Асфальтирование территории школы	1500,0	1500,0	-	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
490	16-112	Провести замену асфальтного покрытия на территории МКДОУ д/с № 286 по адресу: 1-й Телевизионный пер., 4/1	Замена асфальтного покрытия	2500,0	2500,0	-	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
491	16-114	Провести асфальтирование территории МКДОУ д/с № 317	Асфальтирование территории детского сада	1250,0	1250,0	-	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
492	16-117	Провести ремонт фасада здания МКДОУ д/с № 86, по адресу: ул. Мира, 25а	Обшивка фасада детского сада металлосайдингом с утеплителем	1000,0	1000,0	-	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
493	16-121	Ремонт фасада МБОУ СОШ № 109. Оснащение оргтехникой компьютерных классов МБОУ СОШ № 109. Ремонт санузлов МБОУ СОШ № 109	Ремонт фасада. Оснащение оргтехникой компьютерных классов. Ремонт санузлов.	4500,0	4500,0	-	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
494	16-124	Провести капитальный ремонт здания МКДОУ д/с № 233 по адресу: ул. Вертковская, 4 и заасфальтировать территорию вокруг здания	Капитальный ремонт. Асфальтирование территории	6200,0	6200,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
495	16-125	Установить во дворе дома № 23 по ул. Вертковская детские игровые формы, добавить элементы детского игрового оборудования во дворе домов по ул. Вертковская, 19 - 21	Установка детских игровых форм	400,0	200,0	–	2016, 2019	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
496	16-127	Выполнить ремонт тротуара по ул. Вертковская от ул. Телевизионная до территории дома № 21 по ул. Вертковская (между трамвайными путями и многофункциональным спортивным комплексом)	Ремонт тротуара	500,0	500,0	1480,5	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара
497	16-128	Выполнить ремонт пешеходной зоны, проходящей по территории дома № 21 по ул. Вертковская (между трамвайными путями и домом № 21 по ул. Вертковская)	Ремонт пешеходных дорожек	400,0	400,0	455,0	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (206,0 кв. м), обустройству парковок (уширений) (85,0 кв. м), ремонту тротуара (71,0 кв. м)
498	16-138	Построить парковочные карманы вдоль ул. Вертковская напротив ГБУЗ НСО Детская городская клиническая больница № 1	Строительство парковочных карманов	750,0	750,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
499	16-140	Выполнить ремонт тротуара, расположенного по ул. Вертковская вдоль ограждения ГБУЗ НСО Детская городская клиническая больница № 1	Ремонт асфальтового покрытия	350,0	350,0	–	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 16-127)
500	16-141	Выполнить ремонт тротуара, расположенного по ул. Вертковская вдоль домов №№ 5/1, 5/2	Ремонт асфальтового покрытия	350,0	350,0	–	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара (финансирование в рамках наказа избирателей № 16-127)
501	16-142	Ремонт асфальтового покрытия во дворе дома № 5/2 по ул. Вертковская, возле 2-го подъезда	Ремонт асфальтового покрытия	150,0	150,0	176,4	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (198,0 кв. м)
502	16-144	Установить детскую площадку во дворе дома по ул. Телевизионная, 15	Установка детской площадки	250,0	250,0	–	2019	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
503	16-145	Дополнить игровую детскую площадку по адресам: ул. Вертковская, 12/1 и 14/2 детским балансиrom и песочницей	Установка игровых форм	100,0	100,0	–	2019	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
504	16-148	Установить детские спортивно-игровые формы во дворе дома по ул. Вертковская, 14	Установка спортивно-игровых форм	250,0	250,0	–	2019	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
505	16-149	Добавить игровые элементы на детскую площадку во дворе дома по ул. Вертковская, 6	Установка игровых элементов	150,0	150,0	–	2019	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
506	16-156	Установить спортивно-игровую площадку во дворе дома по ул. Станиславского, 29	Установка спортивно-игровой площадки	250,0	250,0	250,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование
507	16-158	Построить парковочные карманы с торца дома № 29/1 по ул. Станиславского (со стороны трамвайных путей)	Строительство парковочных карманов	200,0	200,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
508	16-160	Выполнить обрезку 20 деревьев, 10 кустарников со стороны проезжей части ул. Станиславского у домов №№ 31, 33, 35 по ул. Станиславского: у дома № 31 по ул. Станиславского – снос 2 и обрезка 5 деревьев, у дома № 33 по ул. Станиславского - снос 2 и обрезка 7 деревьев, у дома № 35 по ул. Станиславского - снос 4-х деревьев	Снос аварийных деревьев	225,0	225,0	225,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев и кустарников
509	16-161	Организовать движение транспортного маршрута от жилмассива Станиславский до жилмассива Затулинский по ул. Немировича-Данченко	Продлить маршрут № 40 «Ого - Западный жилмассив - Матрешкин двор» до Затулинского жилмассива после ввода в эксплуатацию продолжения ул. Петухова	–	–	–	2018, 2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
510	16-163	Обустройство тактильными указателями пешеходных зон вдоль дома № 91 по ул. Немировича-Данченко и дома № 39/1 по ул. Вертковская	Обустройство тактильными указателями пешеходных зон	150,0	150,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
511	16-168	Выполнить ремонт существующего тротуара и строительство недостающей части пешеходного тротуара по ул. Вертковская на участке от ул. Станиславского до ул. Римского-Корсакова	Ремонт и строительство пешеходного тротуара	800,0	800,0	–	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 16-127)
512	16-171	Произвести капитальный ремонт улиц с покрытием асфальта: ул. Успенского, от ул. Телевизионной до ул. Костычева; 1-й пер. Немировича-Данченко, от ул. Костычева до ул. Телевизионная; ул. Костычева, от ул. Немировича-Данченко до ул. Вертковская	Устройство асфальтобетонного покрытия по ул. Костычева от ул. Немировича-Данченко до ул. Вертковская	2000,0	2000,0	1400,0	2019	ДТиДБК	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту дороги по ул. Костычева (2373, 0 кв. м). Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
513	16-182	Установка детских площадок по ул. Костычева, 75, ул. Тульская, 217 - 220. Добавить детские спортивно-игровые формы по ул. Серафимовича, 62, ул. Блока, 16	Установка детской площадки и спортивно-игровых форм	200,0	200,0	200,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование по адресу ул. Серафимовича, 62
514	16-189	Установить спортивные снаряды и тренажёры во дворе домов №№ 1 - 3 по ул. Палласа	Установка спортивных снарядов и уличных тренажеров	100,0	100,0	100,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование
515	16-195	Строительство ливневой системы отвода дождевых и талых вод на ул. Палласа, 6, 6/1	Строительство ливневой канализации	2000,0	2000,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
516	16-206	Провести отсыпку и установить ограждение детской площадки у дома № 26 по ул. Палласа	Установка ограждения	300,0	300,0	–	2019	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
517	16-211	Организовать детскую игровую площадку для дошкольников на территории МБУДО ДДТ им. А. И. Ефремова (3 корпус) по адресу: ул. Мира, 40	Установка детской игровой площадки	500,0	500,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
518	16-217	Укладка искусственного покрытия вокруг всех элементов игровых форм на детских площадках по следующим адресам: ул. Римского-Корсакова, 11, 26; ул. Вертковская, 6, 8, 12/2, 14/1, 19, 21, 31, 39/1	Укладка искусственного покрытия	5000,0	5000,0	–	2019	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
519	16-218	Укладка искусственного покрытия вокруг всех элементов игровых форм на детских площадках по следующим адресам: ул. Палласа, 1, 3, 6, 8, 23, 26, 33; ул. Сибиряков-Гвардейцев, 24, 28, 44/6; ул. Римского-Корсакова, 28/2	Укладка искусственного покрытия	5500,0	5500,0	–	2019	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
520	16-0019	Выполнить капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 47 им. М. Ф. Михина	Ремонт ограждения школы	1300,0	1300,0	980,1	2019	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту ограждения. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
Кировский район, Ленинский район, избирательный округ № 17, депутат Кудин Игорь Валерьевич									
Кировский район									
521	17-007	Выполнение комплексного благоустройства внутриквартальной территории домов №№ 8, 10, 12 по ул. XX Партсъезда и дома № 4 по ул. Оловозаводская с асфальтированием внутриквартального пространства, межквартальных проездов, заменой бордюрного камня, формированием парковочных карманов, пешеходных дорожек	Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий	3600,0	3600,0	4689,3	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по комплексному благоустройству внутриквартальных территорий (2971,6 кв.м)
522	17-008	Выполнение комплексного благоустройства внутриквартальной территории с асфальтированием проезда, заменой бордюрного камня, формированием парковочных карманов, пешеходных дорожек по адресам: ул. XX Партсъезда, 2, 3, 5, 7, 9	Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий	5000,0	5000,0	2812,6	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по комплексному благоустройству внутриквартальных территорий (1816,0 кв.м)
523	17-010	Обустройство спортивной площадки для проведения уроков физической культуры на территории МБОУ СОШ № 170 (ул. Новогодняя, 14/1): беговая дорожка, прыжковая яма, полоса препятствий, гимнастический городок	Обустройство спортивной площадки для проведения уроков физической культуры (беговая дорожка, прыжковая яма, полоса препятствий, гимнастический городок)	1000,0	1000,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
524	17-015	Реконструкция действующей системы электроснабжения. Выполнение уличного освещения по ул. Красный Восток, ул. Магнитогорская, ул. Сочинская, ул. Тракторная, ул. Западная и пер. Ремесленный	Реконструкция действующей системы электроснабжения. Выполнение уличного освещения по ул. Красный Восток, ул. Магнитогорская, ул. Сочинская, ул. Тракторная, ул. Западная и пер. Ремесленный	1702,0	1702,0	206,8	2019	ДТиДБК	Выполнен частично. Произведены строительно-монтажные работы по устройству наружного освещения по улицам: ул. Красный Восток, ул. Магнитогорская, ул. Тракторная и пер. Ремесленный Продолжение работ будет запланировано на 2020 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
525	17-025	Установить игровую площадку, ориентированную на разные возрастные категории (горка); установить лавочки	Установка детской многофункциональной площадки, ориентированной на различные возрастные категории по адресу: ул. Ватутина, д. 55	300,0	300,0	300,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование
526	17-026	Обустройство на придомовой территории дома № 39 по ул. Ватутина многофункциональной игровой площадки, включающей в себя: поле для мини-футбола, волейбольную зону, сектор уличных тренажеров, с ограждением периметра площадки	Установка спортивной площадки	300,0	–	850,0	2020	Администрация Кировского района	Выполнен ¹ . Установлено игровое и спортивное оборудование
527	17-030	Построить сквер на муниципальной территории от ул. Ватутина до ул. Таймырская (вдоль домов №№ 49, 49/1, 51, 53 по ул. Ватутина)	Благоустройство территории от ул. Ватутина до ул. Таймырская (вдоль домов №№ 49, 49/1, 51, 53 по ул. Ватутина)	3500,0	200,0	5000,0	2018, 2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по благоустройству территории. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 8300,0 тыс. рублей
528	17-040	Выполнить уличное освещение на участке от перекрестка ул. Немировича-Данченко - ул. Тульская (дом № 122/1) вдоль жилого многоквартирного дома № 84 по ул. Тульская до здания ГБУЗ НСО Новосибирская областная психиатрическая больница № 6 специализированного типа по ул. Тульская, 83	Обустройство наружного освещения	840,0	840,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
529	17-042	Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, обустроить парковочные зоны, заменить поребрики, сформировать пешеходные дорожки, оборудовать водоотвод по адресу: ул. Новогодняя, 32/1	Комплексное благоустройство придомовых территорий с обустройством водоотвода	1200,0	–	186,2	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . В 2017 году произведены работы по благоустройству придомовой территории. В 2019 году произведены работы по устройству водоотводного лотка. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 186,2 тыс. рублей
530	17-043	Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, обустроить парковочные зоны, заменить поребрики, сформировать пешеходные дорожки, оборудовать водоотвод по адресу: ул. Новогодняя, 34/1	Комплексное благоустройство придомовых территорий	1271,0	106,6	256,8	2016, 2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по устройству водоотводного лотка. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1421,2 тыс. рублей
531	17-048	Произвести комплексное благоустройство территории, примыкающей к остановочному павильону «Советская Сибирь» (ул. Немировича-Данченко, 106): спил деревьев, вырубка поросли, бетонирование скосов, установка лестницы с перилами и формирование пешеходной дорожки от склона до жилых домов	Бетонирование скосов, установка лестницы с перилами и формирование пешеходной дорожки от склона до жилых домов	500,0	300,0	200,0	2019	ДТиДБК	Выполнен частично. Администрацией Кировского района произведены работы по сносу деревьев и вырубке поросли. Работы в компетенции ДТиДБК будут запланированы на 2020 год
			Снос аварийных деревьев и вырубка поросли			200,0		2019	
532	17-051	Обустройство многофункциональной игровой площадки и тренажеров для детей и взрослых по адресу: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 9	Установка детской многофункциональной площадки, ориентированной на различные возрастные категории	300,0	300,0	405,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование
533	17-055	Обустройство придомовой территории спортивной площадкой, включающей в себя: турники, лазалки, кольца для стритбола и площадку для игры в волейбол, футбол, по адресу: ул. Немировича-Данченко, 135а	Установка спортивной площадки	300,0	300,0	300,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
534	17-056	Установка детской многофункциональной игровой площадки, ориентированной на различные возрастные категории, по адресу: ул. Немировича-Данченко, 135	Установка детской многофункциональной площадки, ориентированной на различные возрастные категории	300,0	300,0	300,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование
535	17-057	Установить малые игровые формы (качели – 2 шт., песочница, карусель); выполнить строительство пешеходных дорожек с твердым покрытием на придомовой территории по адресу: ул. Ватутина, 53	Демонтаж пришедших в негодность старых конструкций. Установка детской многофункциональной площадки, ориентированной на различные возрастные категории. Обустройство пешеходных дорожек	300,0	300,0	300,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
536	17-059	Обустройство придомовой территории малыми игровыми формами для детей по адресу: ул. Немировича-Данченко, 139/3	Установка детской многофункциональной площадки, ориентированной на различные возрастные категории	300,0	300,0	300,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование
537	17-060	Выполнить обустройство 2-х лестничных спусков с перилами и пандусом для колясок: на участке склона от дома № 118/1 по ул. Немировича-Данченко до дома № 150 по ул. Тульская между 5-м и 6-м подъездами; на участке склона от дома № 118 по ул. Немировича-Данченко до игровой площадки дома № 152 по ул. Тульская	Обустройство двух лестничных спусков с перилами и пандусом для колясок	1000,0	–	85,0	2020	ДЭЖСХ	Выполнен в части 2019 года ¹ . Разработана проектно-сметная документация
538	17-063	Обустроить освещение межквартальной дороги от ул. Немировича-Данченко, 147/3 до территории МБОУ Лицей № 176 (ул. Новогодняя, 20/2)	Обустройство линий наружного освещения	787,0	787,0	152,9	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы
539	17-064	Выполнить ремонт дороги по ул. Обогатительная (от ул. Аникина до пер. Оловозаводской)	Ремонт дороги	50000,0	–	742,5	2020*	ДТиДБК	Выполнен ¹ . Произведены работы по ремонту дороги ул. Обогатительная
540	17-065	Установить спортивную площадку по адресу: ул. Урманова, 1/1	Установка многофункциональной спортивной площадки	400,0	400,0	2400,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование
Ленинский район									
541	17-066	Выполнить комплексное благоустройство аллеи им. Шукшина: произвести спил и раскорчевку аварийных деревьев, осуществить подсадку молодых зелёных насаждений, выполнить наружное освещение, заасфальтировать пешеходные дорожки, сформировать клумбы, высадить газон по ул. Геодезическая вдоль домов №№ 13 – 21/1	Благоустройство и озеленение территории	1600,0	1254,6	–	2018, 2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
542	17-072	Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, обустроить парковочные зоны, заменить поребрики, сформировать пешеходные дорожки по адресу: ул. Новогодняя, 35	Благоустройство внутриквартальной территории	2700,0	–	–	2020	ДЭЖСХ	Выполнен ¹ . В 2017 году произведены работы по благоустройству внутриквартальной территории
543	17-081	Установка детской многофункциональной игровой площадки, ориентированной на различные возрастные категории, по адресу: пр. Карла Маркса, 45	Установка детской многофункциональной игровой площадки	300,0	–	2008,5	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен ¹ . Установлена детская многофункциональная игровая площадка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
544	17-088	Капитальный ремонт фасадов зданий МБОУ Гимназия № 14 «Университетская» по адресу: пр. Карла Маркса, 31 в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями	Проведение ремонтных работ	2500,0	2500,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
Кировский район, избирательный округ № 18, депутат Асанцев Дмитрий Владимирович									
545	18-001	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных коммуникаций в подвальном помещении СП «Орион» МБУ «Центр Молодежный» (горячее и холодное водоснабжение, отопление, канализация) по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 9/1	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных коммуникаций	100,0	100,0	90,0	2019	ДКСиМП	Выполнен. Разработана проектно-сметная документация
546	18-003	Разработка проекта на установку приборов учета тепловой энергии СП «Орион» МБУ «Центр Молодежный» по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 9/1	Разработка проекта на установку приборов учета тепловой энергии	100,0	100,0	44,0	2019	ДКСиМП	Выполнен. Разработана проектно-сметная документация
547	18-005	Монтаж системы водоотведения талых вод с хоккейной коробки по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 3	Разработка проектной документации, монтаж системы водоотведения	5202,0	4952,0	4738,0	2018, 2019	ДКСиМП	Выполнен. Произведены работы по установке системы водоотведения с хоккейной коробки по всему периметру площадки. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 4988,0 тыс. рублей
548	18-006	Бетонирование дорожки на катке между бортом и фундаментом конструкции по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 3	Бетонирование дорожки	350,0	350,0	350,0	2019	ДКСиМП	Выполнен. Произведены работы по бетонированию дорожки между бортом и фундаментом конструкции
549	18-008	Ремонт отмостки здания МКДОУ д/с № 507 по адресу: ул. Герцена, 14 (в объеме 195,11 кв. м)	Ремонт отмостки	800,0	800,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
550	18-009	Асфальтирование территории здания МКДОУ д/с № 507 по адресу: ул. Герцена, 14 (в объеме 2377,95 кв. м)	Асфальтирование территории	7000,0	7000,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
551	18-010	Устройство соляной пещеры в МКДОУ д/с № 54 по адресу: ул. Герцена, 10/1 и оснащение её оборудованием	Разработка проектно-сметной документации, устройство соляной пещеры, приобретение оборудования	650,0	650,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
552	18-012	Асфальтирование территории МКДОУ д/с № 275 по адресу: ул. Комсомольская, 17	Асфальтирование территории детского сада	3700,0	3700,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
553	18-013	Ремонт ограждения МКДОУ д/с № 275 по адресу: ул. Комсомольская, 17	Ремонт ограждения	500,0	122,6	623,5	2017, 2019	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту ограждения. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
554	18-014	Ремонт фасада здания МКДОУ д/с № 275 по адресу ул. Комсомольская, 17	Разработка проектно-сметной документации, ремонт фасада	1500,0	582,9	1417,0	2017 - 2019	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту фасада. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
555	18-016	Установка 83 окон ПВХ в МКДОУ д/с № 444 по адресу: ул. Чигорина, 12а	Установка окон ПВХ	2300,0	1600,0	_	2018, 2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
556	18-018	Установка 108 окон ПВХ в МКДОУ д/с № 455 по адресу: ул. Чигорина, 8а	Установка окон ПВХ	2200,0	674,7	1300,0	2018, 2019	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по замене 35 оконных блоков. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
557	18-021	Ремонт пищеблока и вентиляции пищеблока в МКДОУ д/с № 494 по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 13/1	Ремонт пищеблока и вентиляции пищеблока	1500,0	1500,0	1500,0	2019	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту пищеблока и вентиляции пищеблока
558	18-022	Установка 32 окон ПВХ в здании МКДОУ д/с № 494 по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 13/1	Установка окон ПВХ	650,0	200,0	_	2018, 2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
559	18-024	Капитальный ремонт, реконструкция пищеблока, с заменой оборудования в МБОУ СОШ № 64 по адресу: ул. Чемская, 38	Капитальный ремонт пищеблока	4500,0	4300,0	7721,5	2017, 2019	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту пищеблока, приобретено оборудование. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 7921,5 тыс. рублей
560	18-026	Ремонт спортивного зала блока «Б» МБОУ СОШ № 196 по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 21	Ремонт спортивного зала	2800,0	2800,0	2757,8	2019	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту спортивного зала
561	18-031	Реконструкция школьного стадиона МБОУ СОШ № 192 по адресу: ул. Чигорина, 8	Реконструкция школьного стадиона	2700,0	2700,0	_	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
562	18-032	Выполнить снос 64-х и обрезку 62-х деревьев на территории МБОУ СОШ № 192 по ул. Чигорина, 8	Снос и обрезка аварийных деревьев	700,0	100,0	100,0	2016, 2017, 2019, 2020	ДО	Выполнен в части 2019 года. Произведена работа по обрезке деревьев
563	18-033	Установка 46 окон ПВХ в МБОУДОД ДШИ № 20 по адресу: ул. Герцена, 12	Установка окон ПВХ	810,0	160,0	150,0	2018, 2019	ДКСиМП	Выполнен. Установлены оконные блоки. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 800,0 тыс. рублей
564	18-036	Выполнить ремонт дороги с устройством покрытия из органо-минеральной смеси всей ул. Пионерской	Ремонт дороги в ЦПС	2400,0	1201,5	1086,0	2018, 2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту ул. Пионерская. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 2284,5 тыс. рублей
565	18-037	Выполнить ремонт дороги с устройством покрытия из органо-минеральной смеси по ул. Мурманская, ул. Тянь-Шаньская	Ремонт дороги ул. Тянь-Шаньская в ЦПС	2200,0	2200,0	905,0	2019	ДТиДБК	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту дороги ул. Мурманская. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
566	18-038	Установить детский городок на ул. Тянь-Шаньской	Установка детского городка	200,0	200,0	200,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
567	18-039	Установить на детской площадке горку, песочницу с укрытием от солнечных лучей, лавочки (6 шт.), урны (6 шт.), качели (3 шт.) по адресу: ул. Чемская, 20	Установка дополнительных игровых элементов	150,0	150,0	250,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
568	18-040	Благоустройство территории между домами по ул. Герцена, 6/1 и Саввы Кожевникова, 19. Организовать зону отдыха	Разработка проектной документации. Выполнение работ по благоустройству в соответствии с проектом	2000,0	2000,0	2971,4	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (466,3 кв. м), обустройству парковок (уширений) (1549,9 кв. м), ремонту тротуара (393,7 кв. м)
569	18-042	Установить детский городок и теннисный стол по адресу: ул. Комсомольская, 25	Установка детского городка	200,0	200,0	200,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование
570	18-043	На детской площадке по адресу: ул. Чигорина, 16 установить дополнительные элементы детского городка и уличные тренажеры с устройством ограждения от дороги	Установка дополнительных игровых элементов и уличных тренажеров	350,0	350,0	260,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен частично. Установлено игровое и спортивное оборудование. Работы по установке ограждения будут запланированы на 2020 год
571	18-046	Установить малые архитектурные формы для детей по ул. Чигорина, 2	Установка малых форм для детей	250,0	250,0	200,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование
572	18-047	Построить тротуар от ул. Плавильщиков вдоль дома №2 по ул. Чигорина и дома №1/2 по ул. Оловозаводская до остановки общественного транспорта «Бугринская роща»	Строительство пешеходной дорожки	700,0	700,0	169,2	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара
573	18-050	Установить детский спортивный комплекс по адресу: ул. Комсомольская, 1 для игровых видов спорта	Установка детского спортивного комплекса	700,0	-	650,0	2020	Администрация Кировского района	Выполнен ¹ . Установлено игровое и спортивное оборудование
574	18-053	Ремонт крыльца 1-го подъезда дома №14/1 по ул. Чигорина и установка пандуса для инвалидов колясок	Ремонт крыльца, установка пандуса	70,0	70,0	-	2019	ДЭЖКХ	Не выполнен. Дом включен в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014 - 2043 годы, в соответствии с которой планируется осуществление необходимых работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
575	18-055	Строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов в Кировском районе	Открытие современного отделения социальной реабилитации инвалидов в МБУ города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» Кировского района	25000,0	-	29794,1	2020*	ДСП	Выполнен ¹ . На условиях безвозмездного пользования МБУ города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» Кировского района передано помещение по адресу ул. Палласа, 28, в котором с 07.08.2018 располагается отделение социальной реабилитации. В январе 2019 года состоялось открытие «Службы социальной реабилитации и досуговой деятельности «СО-ПРИКОСНОВЕНИЕ» по адресу ул. Телевизионная, 13
576	18-061	Установить «лежачих полицейских» по адресу: ул. Чемская, 36а	Установка искусственных неровностей	5,0	5,0	-	2019	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
577	18-064	Установить «лежачих полицейских» по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 3	Установка искусственных неровностей	5,0	5,0	-	2019	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
578	18-069	Установить детский многофункциональный городок, турники, лавочки, урны по адресу: ул. Герцена, 6	Установка детского городка	1000,0	1000,0	250,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование
579	18-074	Организовать постоянно действующую социальную продовольственную ярмарку на Северо-Чемском жилмассиве	Организация социальной продовольственной ярмарки	7000,0	7000,0	-	2019	ДПИиП	Выполнен. В целях создания условий для реализации излишков сельскохозяйственной продукции гражданам, имеющим садовые, огородные, дачные и личные приусадебные участки, в Кировском районе по ул. Комсомольская, 16 установлены 12 лотков-навесов на 24 торговых места
580	18-075	Ремонт внутриквартального проезда с расширением по адресу: ул. Комсомольская, 4 с 1-го по 8-й подъезд	Ремонт внутриквартальной территории	2500,0	2500,0	2871,0	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (1270,0 кв. м), обустройству парковок (уширений) (670,0 кв. м), ремонту тротуара (265,2 кв. м)
581	18-077	Заасфальтировать пешеходную дорожку от второй арки дома № 4 по ул. Комсомольская до магазина «Магеллан»	Строительство пешеходной дорожки	300,0	-	-	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 18-075)
582	18-079	Строительство велосипедных дорожек на Северо-Чемском жилмассиве	Строительство велосипедных дорожек	6000,0	3000,0	-	2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
583	18-084	Выполнить ремонт тротуара вдоль ул. Саввы Кожевникова (со стороны р. Обь), установить вдоль тротуара скамейки с урнами, построить вдоль тротуара освещение	Ремонт тротуара с установкой скамеек с урнами. Строительство освещения	2800,0	2800,0	987,0	2019	ДТиДБК	Выполнен частично. Произведены работы по устройству тротуара. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
584	18-100	Дополнить детский городок по адресу: ул. Чигорина, 20 игровыми формами	Установка игровых форм детского городка	150,0	150,0	150,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование
585	18-106	Дополнить детский городок по адресу: ул. Чемская, 2 игровыми формами	Установка игровых форм детского городка	150,0	150,0	–	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 18-050)
586	18-110	Установка спортивно-игровой площадки по адресу: ул. Чемская, 4	Установка спортивно-игровой площадки	500,0	–	–	2018, 2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 18-050). Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 631,0 тыс. рублей
587	18-113	Выполнить снос 11-ти деревьев на придомовой территории домов №№ 7, 9 по ул. Оловозаводская, выполнить омолаживающую обрезку 6-ти деревьев на придомовой территории дома № 5 по ул. Оловозаводская, выполнить обрезку 44-х деревьев на территории общего пользования возле домов №№ 5, 7, 9, 14, 18 по ул. Оловозаводская	Снос и обрезка деревьев	340,0	340,0	340,0	2019	Администрация Кировского района	Не выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев на территории общего пользования возле домов по адресам ул. Оловозаводская 5, 7, 9, 14, 18. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
588	18-116	Выполнить снос 5-ти и обрезку 6-ти деревьев на придомовой территории за домом № 14 по ул. Чигорина	Обрезка, снос аварийных деревьев	60,0	60,0	–	2019	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
589	18-123	Установить детский городок по адресу: пер. 1-й Гранатовый, 15	Установка детского городка	150,0	150,0	200,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование
590	18-124	Установить ограждение детской площадки по адресу: ул. Чемская, 40	Установка ограждения	150,0	150,0	–	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено ограждение детской площадки (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 18-146)
591	18-126	Установить знаки «Осторожно дети», «Школа» на территории МБОУ СОШ № 64	Установка знака	50,0	50,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
592	18-127	Ремонт дороги от ул. Комсомольской, 25 к ул. Комсомольской, 23	Ремонт внутриквартальной дороги	900,0	–	898,3	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Произведены работы по ремонту проезда (772,2 кв. м)
593	18-132	Дополнить детский городок по адресу: ул. Обогащительная, 4 песочницей, 2-мя качелями, теннисным столом и 4-мя уличными тренажерами	Установка игровых и спортивных форм	500,0	500,0	–	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. В 2018 году установлено игровое оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
594	18-133	Выполнить строительство пешеходного тротуара вдоль ул. Федора Горячева от границы района до остановки общественного транспорта «Белые росы»	Строительство пешеходного тротуара	900,0	900,0	754,4	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара
595	18-138	Дополнить детский городок по адресу: ул. Оловозаводская, 9 спортивными развивающими формами для детей старшего школьного возраста	Установка дополнительных спортивных форм	150,0	150,0	–	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. В 2018 году установлено игровое оборудование
596	18-141	Установка «лежачих полицейских» между 2-м и 7-м подъездами дома по ул. Герцена, 8	Установка искусственных неровностей	5,0	5,0	–	2019	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
597	18-146	Дополнить игровыми формами и теннисным столом детскую площадку по адресу: ул. Чемская, 24	Установка дополнительных спортивно-игровых форм	150,0	150,0	500,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование, ограждение, скамейки с урнами
598	18-147	Установить ограждение детской площадки по адресу: ул. Чемская, 24	Установка ограждения детской площадки	200,0	–	–	2020	Администрация Кировского района	Выполнен ¹ . Установлено ограждение детской площадки (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 18-146)
599	18-148	По адресу: ул. Чемская, 24 установить скамейку с навесом и урнами	Установка скамейки с навесом и урнами	70,0	70,0	–	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлены скамейки и урны (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 18-146)
600	18-152	Обустроить парковочные карманы у домов № 7, № 8 по ул. Водозабор	Ремонт внутриквартальной территории	600,0	600,0	534,9	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (12,0 кв. м), обустройству парковок (уширений) (400,0 кв. м)
601	18-154	Выполнить ремонт внутриквартальной дороги у домов № 6, № 7 по ул. Водозабор	Ремонт внутриквартальной территории	2700,0	–	–	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Произведены работы по ремонту проезда (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 18-152)
602	18-155	Дополнить игровыми формами и уличными тренажерами площадку по адресу: ул. Водозабор, 7	Установка дополнительных игровых и спортивных форм	250,0	250,0	250,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование
603	18-156	Установить светофорный объект на пересечении улиц Бронная и Прокопьевская	Установка светофора	2000,0	2000,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
604	18-157	Дополнить детскую площадку по адресу: ул. Чемская, 12 игровыми формами	Установка дополнительных игровых форм	150,0	150,0	280,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование, ограждение
605	18-158	Установить ограждение детской площадки по адресу: ул. Чемская, 12	Установка ограждения детской площадки	100,0	100,0	–	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено ограждение детской площадки (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 18-157)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
606	18-159	Установить «лежачих полицейских» по адресу: ул. Чемская, 12	Установка искусственных неровностей	5,0	5,0	–	2019	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
607	18-161	Установить светофор с таймером обратного отсчета времени на остановке общественного транспорта «Комсомольская»	Установка светофора	2000,0	2000,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
608	18-165	Установить детский городок по адресу: ул. Оловозаводская, 14	Установка детского городка	250,0	250,0	250,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование
609	18-168	Установить уличные тренажеры по адресу: ул. Чигорина, 6	Установка уличных тренажеров	150,0	150,0	150,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование
610	18-177	Выполнить снос 6-ти и обрезку 20-ти деревьев на придомовой территории дома № 41 по ул. Оловозаводская	Снос и обрезка аварийных деревьев	145,0	145,0	145,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев
611	18-179	Установить «лежачих полицейских» по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 11	Установка искусственных неровностей	5,0	5,0	5,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлены искусственные неровности
612	18-180	Выполнить внутриквартальное благоустройство по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 11	Внутриквартальное благоустройство	900,0	900,0	6248,3	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по внутриквартальному благоустройству (3515,5 кв. м)
613	18-183	Строительство наружного освещения по ул. Герцена	Строительство наружного освещения	1114,0	1048,0	615,5	2017, 2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 615,5 тыс. рублей
614	18-189	Выполнить работы по восстановлению ливневой канализации по ул. Чигорина	Восстановление ливневой канализации	200,0	200,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
615	18-194	Выполнить строительство газона на территории общего пользования между территорией домов № 65 по ул. Чигорина и № 66 по ул. Плавильщиков и пешеходным тротуаром от ул. Комсомольская до ул. Чигорина	Высадка газона, строительство пешеходной дорожки на территории общего пользования между территорией домов № 65 по ул. Чигорина и № 66 по ул. Плавильщиков и пешеходным тротуаром от ул. Комсомольской до ул. Чигорина	800,0	–	672,6	2018, 2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по обустройству газона. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 912,3 тыс. рублей
616	18-199	Благоустройство территории на месте котлована по адресу: ул. Комсомольская, 3	Благоустройство территории	1100,0	1100,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
Кировский район, избирательный округ № 19, депутат Бестужев Александр Владимирович									
617	19-001	Сделать дренажную систему с 1-го по 18-й пер. Бронный для отвода грунтовых вод	Выполнение проектно-исследовательских работ	30000,0	–	–	2017, 2019 2019, 2020*	ДТиДБК	Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Выполнение строительно-монтажных работ		–	ДТиДБК			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
618	19-008	Построить тротуар вдоль ул. Бронная от пер. 2-й Бронный до остановки общественного транспорта «Путепровод»	Строительство тротуара	3600,0	1600,0	1106,9	2017, 2019	ДТиДБК	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту тротуара. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
619	19-009	Выполнить благоустройство детской площадки на 3-м пер. Бронный (установить ограждение, песочницу, качели, урну, лавочки)	Установка дополнительных игровых форм и элементов благоустройства	300,0	300,0	300,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Произведены работы по обустройству детской площадки
620	19-012	Выполнить ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси: пер. 6-й Бронный от дома № 2 до дома № 56; пер. 7-й Бронный от дома № 1 до дома № 52а; пер. 9-й Бронный от дома № 32 до дома № 60; пер. 10-й Бронный от дома № 1 до дома № 57	Ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси / ЩПС	5500,0	5500,0	3194,7	2019	ДТиДБК	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту дороги по пер. 9-й Бронный от дома № 29 до дома № 60. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
621	19-014	Выполнить ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси: пер. 15-й Бронный от ул. Бронная до ул. Петухова; пер. 16-й Бронный от ул. Бронная до ул. Петухова; пер. 17-й Бронный от дома № 16 до ул. Петухова; пер. 18-й Бронный от дома № 1 до ул. Бронная	Ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси / ЩПС	4800,0	4800,0	–	2019	ДТиДБК	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту дороги по пер. 15-й Бронный от ул. Бронной до ул. Петухова и по пер. 18-й Бронный от дома № 1 до ул. Бронная (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 19-012). Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
622	19-015	Выполнить ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси: проезд от дома № 1 по пер. 18-й Бронный до дома № 1 по пер. 7-й Бронный; проезд от дома № 2 по пер. 6-й Бронный до дома № 1 по пер. 4-й Бронный; проезд от дома № 2 по пер. 3-й Бронный до дома № 2 по пер. 1-й Бронный	Ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси / ЩПС	2700,0	2700,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
623	19-016	Выполнить ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси: проезд от дома № 15 по пер. 18-й Бронный до дома № 16 по пер. 17-й Бронный; проезд от дома № 15 по пер. 14-й Бронный до дома № 16 по пер. 10-й Бронный; проезд от дома № 16 по пер. 9-й Бронный до дома № 15 по пер. 5-й Бронный	Ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси / ЩПС	2400,0	2400,0	–	2019	ДТиДБК	Выполнен. В 2016 году произведены работы по ремонту проезда от дома № 15 по пер. 18-й Бронный до дома № 16 по пер. 17-й Бронный. В 2019 выполнен ремонт дороги на участке между домами № 16 по пер. 9-й Бронный и № 15 по пер. 5-й Бронный (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 19-012)
624	19-018	Выполнить ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси: проезд от дома № 43 по пер. 15-й Бронный до дома № 46 по пер. 9-й Бронный; проезд от дома № 43 по пер. 5-й Бронный до дома № 40 по пер. 3-й Бронный; проезд от дома № 46 по пер. 15-й Бронный до дома № 55 по пер. 13-й Бронный	Ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси / ЩПС	1200,0	1200,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
625	19-020	Выполнить ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси: проезд от дома № 61 по пер. 15-й Бронный до дома № 59 по пер. 14-й Бронный; проезд от пер. 18-й Бронный до дома № 60 по пер. 16-й Бронный; проезд от пер. 18-й Бронный до дома № 95 по пер. 13-й Бронный	Ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси / ЩПС	2400,0	2400,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
626	19-022	Установить большой спортивно-игровой детский комплекс между 16-м пер. Бронный, дом № 68 и 17-м пер. Бронный, дом № 65	Установка спортивно-игрового детского комплекса	1200,0	48,2	–	2018, 2019	Администрация Кировского района	Выполнен. В 2018 году установлено игровое и спортивное оборудование, ограждение территории площадки. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1151,8 тыс. рублей
627	19-023	Капитальный ремонт придомовой дороги с оборудованием парковочных карманов по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 55	Внутриквартальное благоустройство	3000,0	3000,0	2824,1	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по внутриквартальному благоустройству (2525,0 кв. м)
628	19-029	Установить multifunctional спортивный комплекс по адресу: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 59/2	Установка multifunctional спортивного комплекса	300,0	300,0	310,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование
629	19-034	Установить детский игровой комплекс со специализированным покрытием во дворе домов № 64/2 и № 64/3 по ул. Сибиряков-Гвардейцев	Установка детского комплекса	350,0	350,0	–	2019	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
630	19-035	Установить уличные тренажеры со специализированным покрытием во дворе домов № 64/2 и № 64/3 по ул. Сибиряков-Гвардейцев	Установка уличных тренажеров	200,0	200,0	–	2019	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
631	19-039	Построить пешеходный тротуар между домом № 7 по ул. Громова и домом № 74 по ул. Петухова	Строительство пешеходного тротуара	100,0	–	775,2	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Произведены работы по ремонту тротуара (48,7 кв. м), обустройству парковок (уширений) (488,0 кв. м)
632	19-040	Установить спортивно-игровой детский комплекс во дворе дома № 10 по ул. Громова	Установка спортивно-игрового детского комплекса	300,0	300,0	300,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование
633	19-041	Установить спортивно-игровой детский комплекс во дворе домов № 1, № 3, № 15, № 17 по ул. Зорге	Установка спортивно-игрового детского комплекса	300,0	300,0	300,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
634	19-043	Снос 2 деревьев на придомовой территории по адресу: ул. Зорге, 5, обрезка 1 дерева на придомовой территории по ул. Зорге, 7. Обрезка 7 деревьев на муниципальной территории, прилегающей к домам №№ 5, 7 по ул. Зорге	Снос и обрезка аварийных деревьев	56,0	56,0	56,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев
635	19-046	Выполнить капитальный ремонт пешеходной дорожки от дома по ул. Зорге, 1 до дома по ул. Зорге, 45	Капитальный ремонт пешеходной дорожки	300,0	300,0	1524,3	2019	ДТиДБК	Выполнен частично. Произведены работы по устройству тротуара. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
636	19-048	Установить спортивно-игровой детский комплекс (качели балансир, карусель, песочницу, детский игровой комплекс «Дельфин», детская скамейка «касатка», детская скамейка «собачка», скамейки 2 шт.) во дворе дома № 33 по ул. Зорге	Установка спортивно-игрового детского комплекса	300,0	300,0	300,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
637	19-049	Установить специализированное безопасное покрытие на детской игровой площадке, расположенной во дворе домов № 43 и № 45 по ул. Зорге	Установка безопасного покрытия	500,0	500,0	500,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено безопасное покрытие
638	19-050	Установить уличные тренажеры во дворе домов № 43, № 45 по ул. Зорге	Установка уличных тренажеров	200,0	200,0	200,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
639	19-051	Выполнить снос 8 шт. деревьев на придомовой территории по адресу: ул. Зорге, 75	Снос аварийных деревьев	45,0	45,0	45,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Произведены работы по сносу аварийных деревьев
640	19-064	Установить спортивно-игровой детский комплекс с 2 лавочками во дворе дома № 117/1 по ул. Зорге	Установка спортивно-игрового комплекса	300,0	300,0	330,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
641	19-065	Покрыть специальным безопасным покрытием детскую игровую площадку во дворе дома № 129/2 по ул. Зорге	Установка специального покрытия детской площадки	500,0	500,0	–	2019	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
642	19-067	Оборудовать футбольное поле, расположенное по адресу: ул. Зорге, 129/2, специальным безопасным покрытием	Установка специального покрытия	350,0	350,0	–	2019	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
643	19-068	Установить спортивно-игровой детский комплекс во дворе дома № 131 по ул. Зорге	Установка спортивно-игрового детского комплекса	350,0	350,0	350,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
644	19-069	Расширить парковочный карман вдоль дома со стороны подъездов дома № 133 по ул. Зорге. Расширить парковочный карман с торца дома со стороны 4-го подъезда дома № 133 по ул. Зорге	Строительство парковочных карманов	200,0	200,0	1532,2	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству парковок (уширений) (1196,0 кв. м)
645	19-070	Установить спортивно-игровые малые формы на придомовой территории дома № 133 по ул. Зорге	Установка спортивно-игровых малых форм	300,0	300,0	300,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование
646	19-074	Установить спортивно-игровой детский комплекс во дворе дома № 153 по ул. Зорге со специализированным безопасным покрытием	Установка спортивно-игрового детского комплекса	300,0	300,0	–	2019	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
647	19-076	Выполнить капитальный ремонт межквартальной дороги вокруг дома № 151 по ул. Зорге с расширением парковочного кармана от 8-го подъезда до дома № 129/1 по ул. Зорге и парковочных карманов с торцов дома, с выходами из подъездов и заменой бордюров	Внутриквартальное благоустройство	1650,0	1650,0	1838,6	2018, 2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (956,0 кв. м), обустройству парковок (уширений) (172,0 кв. м), ремонту тротуара (242,0 кв. м). Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1838,6 тыс. рублей
648	19-077	Построить пешеходную дорожку между домами №№ 151 и 133 по ул. Зорге (от торгового павильона до магазина по адресу: ул. Зорге, 151а)	Строительство пешеходной дорожки	225,0	225,0	–	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту (обустройству) тротуара (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 19-076)
649	19-078	Выполнить капитальный ремонт проезжей части ул. Зорге вдоль дома № 151 по ул. Зорге до МБОУ СОШ № 65	Капитальный ремонт проезжей части	3000,0	3000,0	–	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 19-076)
650	19-080	Установить детскую игровую площадку (качели, карусели, качели-балансир, песочница, «Кораблик») и уличные тренажеры во дворе дома по ул. Зорге, 155	Установка спортивно-игрового детского комплекса	300,0	300,0	300,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
651	19-081	Огородить детскую площадку по адресу ул. Зорге, 155 забором высотой 60 - 70 см	Установка ограждения детской площадки	350,0	350,0	–	2019	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
652	19-082	Установить на придомовой территории дома по ул. Зорге, 155 спортивные элементы	Установка спортивных элементов	250,0	250,0	–	2019	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
653	19-089	Установить спортивно-игровой детский комплекс во дворе дома № 40 по ул. Петухова	Установка спортивно-игрового детского комплекса	300,0	300,0	340,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
654	19-094	Капитальный ремонт внутриквартальной дороги, проходящей вдоль дома № 66 по ул. Петухова, со стороны подъездов с расширением парковочного кармана	Внутриквартальное благоустройство	1350,0	1350,0	705,2	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (508,0 кв. м), обустройству парковок (уширений) (98,0 кв. м)
655	19-098	Оборудовать парковочные карманы за домом № 74 по ул. Петухова	Обустройство парковочных карманов	350,0	–	–	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Произведены работы по обустройству парковок (уширений) (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 19-039)
656	19-105	Капитальный ремонт с водоотведением межквартальной дороги у домов № 78 и № 80 по ул. Петухова	Ремонт внутриквартальной дороги	2500,0	–	–	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Произведены работы по ремонту проезда (финансирование в рамках наказа избирателей № 19-111)
657	19-106	Установить спортивно-игровой детский комплекс, тренажеры, спортивные элементы с торца дома № 82/2 по ул. Петухова, со специализированным покрытием, выложить тротуарной плиткой пешеходные дорожки во дворе дома № 82/2 по ул. Петухова	Установка спортивно-игрового детского комплекса, обустройство дорожек	400,0	400,0	–	2019	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
658	19-110	Выполнить капитальный ремонт внутриквартальной дороги у дома № 84 по ул. Петухова с оборудованием парковочных карманов	Ремонт внутриквартальной дороги с обустройством парковочных мест	1800,0	1800,0	795,6	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (150,0 кв. м), обустройству парковок (уширений) (337,0 кв. м), ремонту тротуара (87,0 кв. м)
659	19-111	Выполнить капитальный ремонт дороги с торцов домов №№ 84, 80, 78 по ул. Петухова вдоль МКДОУ д/с № 9 в сторону ул. Громова	Капитальный ремонт дороги	1300,0	1300,0	5176,0	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по внутриквартальному благоустройству (1392,1 кв. м)
660	19-113	Установить детскую игровую площадку во дворе дома № 84 по ул. Петухова	Установка детской площадки	300,0	300,0	1874,8	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. ДЭЖКХ оборудована детская площадка
661	19-117	Установить ограждение детской площадки дома по ул. Петухова, 88 со стороны парковки	Установка ограждения детской площадки	200,0	200,0	–	2019	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
662	19-120	Строительство пешеходной дорожки от ул. Петухова, 95 до торгового комплекса «Лента» по адресу: ул. Петухова, 73	Строительство пешеходной дорожки	4600,0	4600,0	–	2018, 2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
663	19-125	Установить спортивно-игровой детский комплекс во дворе дома № 104 по ул. Петухова	Установка спортивно-игрового детского комплекса	300,0	300,0	337,3	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование, ограждение
664	19-126	Установить спортивно-игровой детский комплекс с ограждением с торца дома № 106 у подъезда № 6 по ул. Петухова	Установка спортивно-игрового детского комплекса	300,0	300,0	300,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование
665	19-138	Установить уличные тренажеры 3 - 4 шт. на придомовой территории дома по ул. Петухова, 122. Оборудовать площадку для игры в теннис-«сквош»	Установка спортивных элементов	500,0	500,0	2140,1	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. ДЭЖКХ оборудована детская и спортивная площадка
666	19-139	Выполнить ремонт внутриквартальной дороги с устройством пешеходной дорожки и оборудованием парковочных мест по ул. Петухова, 122	Внутриквартальное благоустройство	1800,0	–	3072,5	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Произведены работы по ремонту проезда (734,6 кв. м), обустройству уширений проезда (387,1 кв. м), оборудованию тротуаров (448,8 кв. м)
667	19-142	Установить спортивно-игровой детский комплекс во дворе дома № 122/1 по ул. Петухова	Установка спортивно-игрового детского комплекса	300,0	300,0	300,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
668	19-146	Установить детскую площадку во дворе дома № 124 по ул. Петухова	Установка детской площадки	300,0	300,0	300,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование
669	19-152	Огородить под детскую площадку территорию у дома № 124 по ул. Петухова перед 1-м подъездом	Установка ограждения	150,0	150,0	–	2019	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
670	19-153	Установить спортивную площадку со скамейкой во дворе дома № 124 по ул. Петухова	Установка спортивной площадки	300,0	300,0	300,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование
671	19-154	Установить уличные тренажеры во дворе дома № 126 по ул. Петухова	Установка уличных тренажеров	600,0	600,0	600,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование
672	19-157	Во дворе дома № 128 по ул. Петухова установить спортивную площадку со специализированным покрытием	Установка спортивной площадки	1500,0	1500,0	–	2019	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
673	19-158	Засыпать детскую площадку мелким отсевом. Установить гимнастический комплекс, карусель, качели во дворе дома № 128 по ул. Петухова	Установка спортивно-игровых форм, благоустройство	300,0	300,0	–	2019	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
674	19-162	Установить спортивно-игровой детский комплекс по адресу: ул. Петухова, 128/1	Установка спортивно-игрового детского комплекса	300,0	300,0	300,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
675	19-167	Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда по ул. Петухова, 134	Капитальный ремонт внутриквартального проезда	300,0	-	3020,5	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Произведены работы по внутриквартальному благоустройству (2661,0 кв. м)
676	19-168	Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Петухова, 138	Внутриквартальное благоустройство	300,0	-	-	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Произведены работы по внутриквартальному благоустройству (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 19-167)
677	19-169	Установить 10 уличных тренажеров по адресу: ул. Петухова, 138	Установка уличных тренажеров (10 шт.)	300,0	300,0	300,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование
678	19-170	Установить спортивно-игровой детский комплекс во дворе дома по ул. Петухова, 142	Установка спортивно-игрового детского комплекса	400,0	400,0	400,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование
679	19-173	Установить многофункциональную детскую площадку во дворе дома № 146 по ул. Петухова	Установка многофункциональной детской площадки	400,0	400,0	400,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
680	19-174	С торца дома № 148 по ул. Петухова установить 4 - 6 штук уличных тренажеров	Установка уличных тренажеров	300,0	300,0	300,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование
681	19-178	Осветить и произвести капитальный ремонт пешеходной дорожки от остановки общественного транспорта «Петухова» до дома № 122/1 по ул. Петухова, проходящей за аптекой по адресу: ул. Петухова, 122/3	Ремонт пешеходной дорожки	660,0	660,0	137,4	2019	ДТиДБК	Выполнен частично. Произведены строительно-монтажные работы по установке линии наружного освещения. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
682	19-179	Выполнить капитальный ремонт дороги и прочистить ливневые колодцы за домами №№ 148, 150, 152 по ул. Петухова	Капитальный ремонт дороги	1000,0	1000,0	182,0	2019	ДТиДБК	Выполнен частично. Произведены работы по промывке ливневой канализации с очисткой 2 смотровых и 2 дождеприемных колодцев. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
683	19-180	Убрать бытовой мусор и произвести вырубку деревьев на территории МБОУ СОШ № 65	Снос деревьев	50,0	50,0	-	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
684	19-183	Выполнить капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 135	Замена пола на площади 180 кв. м, ремонт потолка - 12 кв. м, замена окон - 6 шт., покраска и штукатурка стен	3500,0	3500,0	-	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
685	19-186	Произвести обрезку 80 деревьев и вырубку 70 деревьев на пришкольном участке МБОУ СОШ № 65	Обрезка деревьев	600,0	300,0	300,0	2017 - 2019	ДО	Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 600,0 тыс. рублей
686	19-189	Ремонт межпанельных швов здания МБОУ СОШ № 134	Ремонт межпанельных швов	800,0	400,0	-	2018, 2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
687	19-190	Ремонт пищеблока МБОУ СОШ № 134	Ремонт пищеблока	4000,0	4000,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
688	19-194	Установить спортивно-игровой детский комплекс за домами №№ 50, 52 по ул. Петухова	Установка спортивно-игрового детского комплекса	250,0	250,0	250,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование
689	19-195	Заменить 105 оконных блоков на пластиковые в здании МБОУ СОШ № 182	Демонтаж деревянных оконных блоков и установка окон ПВХ	2250,0	–	1786,4	2016 - 2019	ДО	Выполнен. Установлены оконные блоки. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 6584,0 тыс. рублей
690	19-196	Выполнить ремонт фасада здания МБОУ СОШ № 182	Ремонт фасада здания	4500,0	4500,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
691	19-197	Выполнить капитальный ремонт кабинета химии, учебных мастерских обслуживающего и технического труда МБОУ СОШ № 182	Капитальный ремонт кабинета химии с заменой оконных блоков, ремонт пола с укладкой линолеума, установка сантехники с подводкой, общестроительные работы с установкой оборудования (90 кв. м). Капитальный ремонт мастерских (52,8 кв. м) с заменой оконных блоков, ремонт пола с укладкой линолеума, общестроительные работы с установкой оборудования. Капитальный ремонт кабинета обслуживающего труда (90,6 кв. м) с заменой оконных блоков, ремонт пола с укладкой линолеума, установка сантехники с подводкой, общестроительные работы с установкой оборудования	2500,0	1500,0	–	2019, 2020	ДО	Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
692	19-199	Выполнить капитальный ремонт школьной библиотеки и хранилища МБОУ СОШ № 182	Ремонт пола с укладкой линолеума, замена дверей, общестроительные работы, замена оконных блоков (2 кабинета, 94,8 кв. м)	1000,0	1000,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
693	19-207	Выполнить капитальный ремонт кровли здания МКДОУ д/с № 158	Капитальный ремонт кровли здания	5500,0	2500,0	–	2018, 2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
694	19-209	Заменить оконные блоки на пластиковые в группах №№ 6, 8, 10 МКДОУ д/с № 158	Установка окон ПВХ	400,0	400,0	400,0	2019, 2020	ДО	Выполнен в части 2019 года. Установлены оконные блоки
695	19-210	Заменить 71 оконный блок на пластиковые окна в группах, музыкальном зале, прачечной, коридорах здания МКДОУ д/с № 172	Демонтаж деревянных оконных блоков и установка окон ПВХ	2000,0	1000,0	–	2017, 2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
696	19-211	Заменить старые веранды на новые на пяти прогулочных площадках МКДОУ д/с № 172	Замена прогулочных веранд	750,0	300,0	–	2016, 2019	ДО	Выполнен. В 2016 и 2018 годах заменены 5 теневых навесов. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 404,7 тыс. рублей
697	19-212	Заасфальтировать территорию МКДОУ д/с № 172	Ремонт асфальтового покрытия	3000,0	3000,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
698	19-214	Капитальный ремонт кровли здания МКДОУ д/с № 402	Капитальный ремонт кровли	6000,0	3000,0	–	2019, 2020	ДО	Выполнен ¹ . В 2017 году произведены работы по ремонту кровли здания
699	19-217	Заменить недостающие оконные блоки в здании МКДОУ д/с № 402	Демонтаж деревянных оконных блоков и установка окон ПВХ	1900,0	–	300,0	2016, 2020	ДО	Выполнен в части 2019 года ¹ . Установлены 6 оконных блоков
700	19-219	Заменить полностью старое ограждение территории МКДОУ д/с № 505 на новое	Замена ограждения территории детского сада	2000,0	2000,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
701	19-220	Заменить оконные блоки на пластиковые в здании МКДОУ д/с № 505	Демонтаж деревянных оконных блоков и установка окон ПВХ	450,0	450,0	467,6	2019, 2020	ДО	Выполнен в части 2019 года. Установлены 15 оконных блоков
702	19-221	Отремонтировать асфальтовое покрытие на территории МКДОУ д/с № 505 и при въезде на территорию детского сада	Ремонт асфальтового покрытия	3000,0	1500,0	–	2019, 2020	ДО	Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
703	19-222	Реконструкция спортивной площадки с добавлением спортивных элементов в МКДОУ д/с № 485	Реконструкция спортивной площадки	2000,0	2000,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
704	19-224	Восстановление асфальтового покрытия на территории МКДОУ д/с № 485	Ремонт асфальтового покрытия	1000,0	1000,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
705	19-227	Благоустроить детскую площадку во дворе дома № 157 по ул. Зорге (ограждение, укладка специализированного покрытия, отсыпка пешеходных дорожек, ведущих к детской площадке)	Благоустройство детской площадки	800,0	800,0	–	2019	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
706	19-228	Установить спортивно-игровой комплекс во дворе дома по адресу: ул. Зорге, 157	Установка спортивно-игрового комплекса	300,0	300,0	300,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
707	19-231	Установить ограждение футбольного поля во дворе дома № 20 по ул. Петухова	Ограждение футбольного поля	300,0	300,0	–	2019	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
708	19-236	Построить тротуар вдоль ул. Бронная от дома № 30 по пер. 3-й Бронный до остановки общественного транспорта «Школа № 135» (пер. 15-й Бронный, 33)	Строительство тротуара	4000,0	4000,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
709	19-238	Строительство средней общеобразовательной школы на Южно-Чемском жилмассиве	Строительство средней общеобразовательной школы	750000,0	–	688383,6	2020*	ДСиА	Выполнен ¹ . Построена школа на 1100 мест по ул. Виктора Шевелева
710	19-239	Построить детский сад на Южно-Чемском жилмассиве	Строительство детского сада	185000,0	–	147231,5	2020*	ДО	Выполнен ¹ . ДСиА построено и введено в эксплуатацию здание детского сада по ул. Петухова, 160/2 на 220 мест
Кировский район, избирательный округ № 20, депутат Колпаков Дмитрий Викторович									
711	20-002	Установить детский игровой комплекс во дворе дома № 8 по ул. Зорге	Установка детской игровой площадки	250,0	250,0	250,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
712	20-003	Устроить детскую игровую огражденную площадку возле дома № 62 по ул. Зорге	Установка детской игровой площадки	350,0	350,0	–	2019	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
713	20-004	Провести капитальный ремонт внутриквартальной дороги с обустройством парковочных карманов по ул. Зорге, 64	Комплексное благоустройство внутриквартальной территории	1350,0	–	3618,4	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Произведены работы по ремонту внутриквартальной территории (3036,0 кв. м), в том числе обустройство парковки
714	20-005	Установить детскую площадку со спортивными элементами по ул. Зорге, 64	Установка детской спортивно-игровой площадки	250,0	250,0	350,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование
715	20-019	Восстановить пешеходную дорожку за домами по ул. Зорге, 259, 257/1, 259, 229, 227, 221, 219	Ремонт пешеходной дорожки	1500,0	1500,0	–	2017, 2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
716	20-022	Во дворе дома № 42 по ул. Зорге добавить элементы на детской площадке и отсыпать мелким отсевом	Установка детского игрового комплекса	150,0	150,0	–	2019	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
717	20-023	Сделать капитальный ремонт внутриквартальной дороги с размещением парковочных карманов по адресу: ул. Зорге, 46	Внутриквартальное благоустройство	700,0	700,0	–	2019	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
718	20-025	Во дворе дома № 63 по ул. Сибиряков-Гвардейцев установить детскую площадку	Установка детской площадки	200,0	200,0	200,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование
719	20-033	Выполнить ремонт тротуара от дома № 267 до дома № 271 по ул. Зорге	Ремонт тротуара	220,0	220,0	–	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 20-052)
720	20-047	Во дворе дома по ул. Зорге, 227 установить дополнительно спортивные элементы для маленьких детей	Установка дополнительных спортивных элементов	150,0	150,0	150,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721	20-052	Отремонтировать дорогу по ул. Зорге, 269 (Сбербанк и почта), сделать тротуарную дорожку для пешеходов от ул. Зорге, 269 к ул. Зорге, 267	Ремонт внутриквартальной дороги, обустройство тротуарной дорожки	1500,0	–	467,9	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Произведены работы по обустройству пешеходной дорожки (271,0 кв. м)
722	20-055	Установить спортивные тренажеры во дворе домов № 68 и № 70 по ул. Зорге	Установка спортивных тренажеров	200,0	200,0	–	2019	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
723	20-056	Расширить дорогу по ул. Зорге, 68 с организацией парковочных карманов	Внутриквартальное благоустройство	1200,0	–	–	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Произведены работы по ремонту внутриквартальной территории (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 20-004)
724	20-057	Асфальтировать проезжую часть с организацией парковочных карманов и тротуарной дорожки по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 63	Внутриквартальное благоустройство	2250,0	2250,0	–	2019	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
725	20-058	На придомовой территории установить спортивные уличные тренажеры по адресу: ул. Зорге, 66	Установка уличных тренажеров	200,0	200,0	200,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование
726	20-059	Детскую площадку на территории домов № 72 и № 74 по ул. Зорге дополнить игровыми формами и установить комплекс спортивных тренажеров	Установка спортивно-игровых форм	300,0	300,0	–	2019	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
727	20-064	Во дворе дома № 76 по ул. Зорге установить детскую игровую площадку	Установка детской площадки	150,0	150,0	–	2019	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
728	20-065	Установить спортивную площадку по адресу: ул. Зорге, 76	Установка спортивной площадки	150,0	150,0	250,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование
729	20-068	Построить тротуар вдоль дороги между детской площадкой «Кремль» и домом № 197 по ул. Зорге	Строительство тротуара	660,0	660,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
730	20-070	Установить вазоны для ограничения въезда транспорта на территорию сквера «Союз Кировчан» со стороны ул. Зорге, 197	Установка вазонов	50,0	50,0	50,0	2019	ДКСиМП	Выполнен. Установлены вазоны
731	20-071	Во дворе домов № № 18, 20 по ул. Зорге установить детскую горку и 2 качели, уличные тренажеры и 3 скамейки	Установка спортивных и игровых элементов, объектов благоустройства	300,0	300,0	300,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование
732	20-075	Сделать тротуарную дорожку от угла дома № 269 по ул. Зорге (подъезд № 3) до угла дома № 267 по ул. Зорге и далее до аптеки № 220	Строительство тротуарной дорожки	340,0	340,0	–	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству пешеходной дорожки (финансирование в рамках наказа избирателей № 20-052)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
733	20-076	Сделать тротуарную дорожку к Сбербанку и почте от угла 3-го подъезда за домом по ул. Зорге, 269	Строительство тротуарной дорожки	180,0	180,0	–	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству пешеходной дорожки (финансирование в рамках наказа избирателей № 20-052)
734	20-077	Установить детский городок по адресу: ул. Петухова, 12/2, с ограждением от дороги (взамен существующего старого)	Установка детского городка	500,0	500,0	–	2019	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
735	20-078	Почистить пройму реки, расположенную по адресу: ул. Петухова 12/3, для обеспечения оттока воды	Уборка территории	2600,0	2600,0	–	2019	ДТиДБК	Выполнен. МУП «УЗСПТС» проведены работы по расчистке трех водопроводных труб и грунтовых лотков от жилого дома № 12/3 до жилого дома № 14а по ул. Петухова
736	20-087	Отремонтировать пешеходную дорожку от ул. Сибиряков-Гвардейцев, 60 до ул. Петухова, 14/1	Ремонт пешеходной дорожки	450,0	450,0	225,6	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара
737	20-103	Восстановить тротуарную дорожку от остановки общественного транспорта «Жилмассив Затулинский» в сторону МБОУ СОШ № 41 и сделать освещение	Ремонт тротуарной дорожки	1229,0	600,0	–	2019	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
			Обустройство наружного освещения		629,0			ДТиДБК	
738	20-106	Во дворе по ул. Громова, 17 установить дополнительные игровые формы	Установка игровых форм	100,0	–	350,0	2020	Администрация Кировского района	Выполнен ¹ . Установлено игровое оборудование
739	20-109	Выполнить обустройство двух искусственных дорожных неровностей по ул. Громова (от ул. Зорге до конца дома № 76 по ул. Зорге)	Обустройство искусственных неровностей	80,0	80,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
740	20-117	Напротив подъезда № 1 по ул. Зорге, 213 сделать лестницу с поручнями и далее заасфальтировать тротуарную дорожку в сторону МБОУ СОШ № 108. Сделать освещение	Строительство лестничного спуска	800,0	800,0	118,1	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по оборудованию лестничного марша
741	20-119	Установить скамейки на детской площадке по адресу: ул. Зорге, 215	Установка скамеек на детской площадке	50,0	50,0	–	2019	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
742	20-122	Отремонтировать тротуарную дорожку от магазина «Монетка» на ул. Зорге, 261 до остановки общественного транспорта «Жилмассив Затулинский»	Ремонт тротуарной дорожки	550,0	550,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
743	20-127	Благоустроить аллею от ул. Зорге, 179/1 до магазина «Династия» и сделать тротуарную дорожку от ул. Зорге, 179/1 (в районе кафе «Киплинг»), ведущую до остановки общественного транспорта «Мебельный магазин»	Благоустройство аллеи и тротуара	1700,0	1700,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
744	20-130	Во дворе дома № 32 по ул. Зорге установить детскую площадку на месте старой; установить спортивные тренажеры	Установка детской площадки с тренажерами	400,0	400,0	400,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование
745	20-131	Благоустройство внутриквартальных проездов вдоль домов №№ 44, 46, 48, 50, 52 по ул. Зорге	Благоустройство внутриквартальных проездов	5200,0	5200,0	–	2019	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
746	20-132	Благоустройство внутриквартальных проездов вдоль домов №№ 249, 259, 261 по ул. Зорге с устройством тротуаров	Благоустройство внутриквартальных проездов и тротуаров	500,0	–	1455,7	2017, 2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по благоустройству внутриквартальной территории (940,0 кв. м). Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 3481,3 тыс. рублей
747	20-133	Установить детский городок для детей от 0 до 14 лет во дворе дома № 249 по ул. Зорге	Установка детского городка	250,0	250,0	–	2019	Администрация Кировского района	Не выполнен. В постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей поступило предложение об исключении наказа избирателей из плана мероприятий по реализации наказов избирателей на 2016 – 2020 годы (по причине отсутствия свободной территории, не обремененной подземными инженерными коммуникациями)
748	20-136	Сделать дорогу и тротуарную дорожку между домами по ул. Зорге, 209/1 и ул. Зорге, 219	Благоустройство внутриквартальных проездов	850,0	850,0	102,2	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству тротуара (32,0 кв. м)
749	20-138	Выполнить обрезку 180 шт. деревьев на муниципальной территории, прилегающей к домам №№ 237, 241 по ул. Зорге	Обрезка деревьев	950,0	–	760,0	2020	Администрация Кировского района	Выполнен ¹ . Произведены работы по сносу и обрезке деревьев
750	20-140	Отремонтировать участок тротуарной дорожки от дома по ул. Зорге, 181 до дома по ул. Зорге, 243, ведущей по направлению к МБОУ СОШ № 41	Ремонт тротуарной дорожки	270,0	270,0	299,5	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству тротуара (140,0 кв. м)
751	20-142	Отремонтировать тротуарную дорожку за домами по ул. Зорге, 219, 221 до ул. Зорге, 227	Ремонт тротуарной дорожки	1250,0	1250,0	–	2019	ДЭЖКХ	Не выполнен. Произведены работы по обустройству тротуарной дорожки (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 20-136). Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
752	20-157	Выполнить проектирование тёплого вентилируемого фасада здания МКДОУ д/с № 424	Разработка проектной документации	600,0	600,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
753	20-158	Устройство тёплого вентилируемого фасада здания МКДОУ д/с № 424	Устройство вентилируемого фасада	5000,0	3000,0	–	2019, 2020	ДО	Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
754	20-159	Спилить аварийные деревья, сделать обрезку зеленых насаждений на территории МКДОУ д/с № 424	Снос и обрезка аварийных деревьев	70,0	70,0	70,0	2019	ДО	Выполнен. Произведены работы по сносу аварийных деревьев

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755	20-162	Установить 103 пластиковых окна в МКДОУ д/с № 191	Демонтаж деревянных оконных блоков и установка окон ПВХ	3000,0	3000,0	1000,0	2019	ДО	Выполнен. Установлены оконные блоки
756	20-163	Замена 93 аварийных деревянных окон на пластиковые в МКДОУ д/с № 192	Демонтаж деревянных оконных блоков и установка окон ПВХ	1800,0	1800,0	900,0	2019	ДО	Выполнен. Установлены оконные блоки
757	20-166	Установка ограждения восьми прогулочных площадок в МКДОУ д/с № 192	Установка ограждения	800,0	400,0	400,0	2018, 2019	ДО	Выполнен. Установлено ограждение прогулочных площадок. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 800,0 тыс. рублей
758	20-167	Установка 11 качелей, 11 горок, 11 песочниц, 11 машинок-паровозиков на территории МКДОУ д/с № 192	Установка малых игровых форм	1000,0	200,0	200,0	2016 - 2020	ДО	Выполнен в части 2019 года. Установлены 5 малых игровых форм
759	20-168	Замена 8 деревянных окон на пластиковые в МКДОУ д/с № 195	Демонтаж деревянных оконных блоков и установка окон ПВХ	200,0	13,8	–	2017, 2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
760	20-171	Оборудовать волейбольную площадку на территории стадиона «Фламинго» МАУ НЦВСМ (ул. Зорге, 82/2)	Оборудование волейбольной площадки	1114,0	614,0	515,0	2018, 2019	ДКСиМП	Выполнен. Площадка отсыпана отсевом, установлены ограждение, «калитка» и технические ворота. Сторона смежная с мини-футбольным полем усилена металлом, проведена покраска. Установлены стойки под волейбол, приобретена волейбольная сетка. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1015,0 тыс. рублей
761	20-172	Замена 127 деревянных окон на пластиковые в МБОУ СОШ № 108	Демонтаж деревянных оконных блоков и установка окон ПВХ	3300,0	970,0	970,0	2016, 2019	ДО	Выполнен частично. Установлены оконные блоки. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
762	20-178	Выполнить проектирование и капитальный ремонт пищеблока школьной столовой МБОУ СОШ № 41	Общестроительные работы с реконструкцией помещений (включая электро- и сантехнические работы)	4000,0	4000,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
763	20-180	Ремонт межквартальных дорог по ул. Бородина, 1, 3, 7, 9, 11, 15, 16, 18 и по ул. Петровского 5, 10, 7, 11 (тротуар)	Ремонт внутриквартальных дорог	6000,0	6000,0	–	2019	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
764	20-181	Ремонт тротуара от ул. Бородина, 14 до ул. Петровского	Ремонт тротуара	440,0	440,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
765	20-182	Установить тренажеры на площадке по ул. Бородина, 14	Установка уличных тренажеров	200,0	200,0	–	2019	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
766	20-183	Добавить малые формы на ул. Бородина, 15 и ул. Бородина, 14; на детской площадке сделать безопасное покрытие	Установка игровых форм и устройство покрытия	200,0	200,0	200,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование
767	20-184	Комплексное благоустройство с парковочными карманами по адресам: ул. Бородина, 15, ул. Петровского, 7	Внутриквартальное благоустройство	1500,0	1500,0	–	2019	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
768	20-185	Выполнить снос 20 шт. и обрезку 50 шт. деревьев на муниципальных территориях по адресам: ул. Бородина, 4, 6, 8, 9, ул. Петровского, 7, ул. Бородина, 2	Снос и обрезка деревьев	400,0	–	400,0	2020	Администрация Кировского района	Выполнен ¹ . Произведены работы по сносу и обрезке деревьев
769	20-186	Огородить остановочный павильон у дороги на ул. Бородина, сделать ограждение с 3-х сторон сплошным (остановка общественного транспорта «Радиостанция № 5»)	Обустройство остановочного павильона	350,0	350,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
770	20-188	Выполнить ремонт тротуара вдоль ул. Бородина от остановки общественного транспорта «Палласа» до ул. Бородина, 43	Ремонт тротуара	2600,0	2600,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
771	20-190	Устройство санитарного узла с комнатой матери и ребенка на территории городка аттракционов «Затулинский» по ул. Зорге, 47	Устройство санитарного узла	1800,0	900,0	900,0	2018, 2019	ДКСиМП	Выполнен. Произведены работы по устройству санитарного узла. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1800,0 тыс. рублей
772	20-193	Устройство безопасного покрытия на детской площадке на территории городка аттракционов «Затулинский» по ул. Зорге, 47	Устройство безопасного покрытия	100,0	100,0	100,0	2019	ДКСиМП	Выполнен. Произведены работы по устройству безопасного покрытия
773	20-196	Устройство лавочек перед сценой и вдоль дорожек на территории сквера «Союз Кировчан»	Установка лавочек	80,0	80,0	80,0	2019	ДКСиМП	Выполнен. Установлены лавочки
774	20-200	Устройство двух столов для настольного тенниса, площадки с уличными спортивными тренажерами, площадки с комплексом детских турников и спортивных элементов между кинотеатром «Рассвет» и игровой площадкой «Кремль»	Установка спортивных элементов	300,0	300,0	300,0	2019	ДКСиМП	Выполнен. Установлены столы для настольного тенниса
775	20-201	Ремонт потолков, стен, пола, замена электропроводки и освещения, замена деревянных дверных блоков на противопожарные. Ремонт балкона. Проектирование и монтаж приточно-вытяжной системы вентиляции. Оборудование душевых комнат и раздевалок для мальчиков и девочек в МБУДО ДДТ «Кировский» по ул. Зорге, 78/1	Капитальный ремонт спортивного зала МБУДО ДДТ «Кировский»	7200,0	7200,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
776	20-203	Приобретение мебели в стоматологический кабинет МБОУ СОШ № 41	Приобретение мебели	50,0	50,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
777	20-204	Установить детскую площадку по ул. Зорге, 56	Установка детской площадки	100,0	100,0	350,0	2019	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
778	20-205	Строительство спортивной площадки с ограждением и специализированным покрытием на территории МБОУ СОШ № 108	Строительство спортивной площадки	3000,0	3000,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
779	20-206	Установить игровые и спортивно-силовые формы, обустроить яму с песком на территории МБОУ СОШ № 108	Установка игровых и спортивно-силовых форм, обустройство ямы с песком	1000,0	1000,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
780	20-207	Ремонт футбольного поля МБОУ СОШ № 108	Ремонт футбольного поля	3500,0	3500,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
781	20-208	Ремонт фасада здания МБОУ СОШ № 108 с ремонтом межпанельных швов	Ремонт фасада здания	3000,0	3000,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
782	20-209	Капитальный ремонт большого спортивного зала МАОУ Гимназия № 7 «Сибирская» с заменой оборудования	Капитальный ремонт спортивного зала	3800,0	3800,0	5299,0	2019	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту спортивного зала
783	20-210	Замена оконных блоков на пластиковые 2-го и 3-го этажей здания МАОУ Гимназия № 7 «Сибирская»	Демонтаж деревянных оконных блоков и установка окон ПВХ	1000,0	292,0	–	2018, 2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
784	20-212	Сделать капитальный ремонт дороги от ул. Сибиряков-Гвардейцев, 63 вдоль домов №№ 78, 68 до гаражного общества, с выездом к ул. Виктора Уса, 11	Ремонт дороги	3000,0	3000,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
785	20-213	Установить детский городок с ограждением по адресу: ул. Петухова, 16	Установка детского городка	500,0	500,0	–	2019	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
786	20-0001	Выполнить ремонт спортзала МБОУ СОШ № 108	Ремонт спортзала	3200,0	3200,0	–	2018, 2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
Кировский район, избирательный округ № 20, депутат Колпаков Дмитрий Викторович; единый избирательный округ, депутат Савельев Александр Геннадьевич									
787	20-214	Построить детский сад на жилмассиве «Акатуйский»	Строительство детского сада	142000,0	–	125391,0	2020*	ДСиА	Выполнен в части 2019 года ¹ . Осуществляется строительство детского сада-яслей по ул. Виктора Уса, 13/1
Ленинский район, избирательный округ № 21, депутат Моисев Сергей Николаевич									
788	21-004	Выполнить санитарную обрезку деревьев для обеспечения безопасного движения по ул. Большая от ТЭЦ-3 до пересечения с ул. 2-я Станционная	Санитарная обрезка зеленых насаждений	1050,0	1050,0	30,5	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
789	21-005	Выполнить строительство пешеходного тротуара за железнодорожными путями от дома № 312 по ул. Большая до остановки общественного транспорта «ПМК»	Строительство пешеходного тротуара	3400,0	3400,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
790	21-006	Ликвидировать несанкционированную свалку бытового и строительного мусора на ул. Большая между домами № 422 и № 424	Ликвидация несанкционированной свалки мусора	530,0	530,0	–	2019	Администрация Ленинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
791	21-009	Выполнить ремонт дороги по ул. Балластная от дома № 1а до дома № 41, от дома № 1 до дома № 50, от дома № 8а до дома № 20, от дома № 10 до дома № 22	Отсыпка дорог щебнем	6300,0	2700,0	1376,8	2016, 2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведена работа по устройству щебеночно-песчаного слоя покрытия на проезжей части по ул. Балластная. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 4976,8 тыс. рублей
792	21-012	Выполнить асфальтирование площадки остановки общественного транспорта «Криводановский карьер»	Асфальтирование площадки	100,0	100,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
793	21-022	Выполнить ямочный ремонт дорог в жилом комплексе «Левобережный» с устройством искусственной дорожной неровности на пер. Рионском, 21/1 и 2-ом пер. Рионском	Ямочный ремонт дорог с устройством искусственных неровностей	100,0	100,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
794	21-023	Выполнить освещение улиц: Рионская, Хинганская, переулков Рионский, Хинганский, 2-й Рионский, ул. Ромашковая, ул. Вербная, ул. Левобережная, ул. Соловьиная	Проектирование и строительство линии уличного освещения	2210,0	2210,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
795	21-024	Выполнить устройство тротуара, установить опоры и провести освещение по ул. Дукача в жилом комплексе «Левобережный» до остановки общественного транспорта «Завод медпрепаратов»	Выполнить устройство тротуара, установить опоры и провести освещение	3919,0	3919,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
796	21-025	Выполнить асфальтирование участка дороги протяженностью 350 м от места пересечения ул. Дукача и пер. Рионский до ул. Соловьиная	Асфальтирование дороги	1600,0	1600,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
797	21-028	Выполнить замену водопроводных труб, поврежденных коррозией, на полиэтиленовые (ПНД) на улицах: Рионская, Хинганская, переулках Рионский, Хинганский, 2-й Рионский, ул. Ромашковая, ул. Вербная, ул. Левобережная, ул. Соловьиная	Замена водопроводных труб	9600,0	6400,0	–	2019, 2020	ДЭЖСХ	Выполнен ¹ . В 2017 году по программе реконструкции водопроводов частного сектора силами МУП г. Новосибирска «Горводоканал» проведена реконструкция водопровода по переулку Рионский, который является магистральным для микрорайона, ограниченного улицами Хинганская, Левобережная, Ромашковая и Хинганский переулок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
798	21-036	Установить освещение на ул. Клубная от остановки общественного транспорта «Мехколонна» до остановки общественного транспорта «Криводановский карьер», на ул. Клубная от дома № 2 до дома № 50	Проектирование и строительство линии уличного освещения	3020,0	2678,7	–	2018, 2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
799	21-038	Выполнить ремонт дороги (отсыпка, грейдирование): переулка от ул. Эскаваторной, 48 до 3-го пер. Эскаваторного, 2; 2-й пер. Эскаваторный от дома № 1 до дома № 29; 3-й пер. Эскаваторный от дома № 26 до дома № 27	Отсыпка щебнем	2300,0	2300,0	4205,3	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного слоя покрытия проезжей части по ул. пер. 2-й, 3-й, 4-й Эскаваторный
800	21-039	Выполнить устройство выезда в асфальтобетонном покрытии с улиц 1-го пер. Эскаваторного (в том числе нумерация домов с дробями и с буквами) на Криводановское шоссе	Отсыпка щебнем	3400,0	3400,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
801	21-040	Выполнить ремонт участка дороги 1-го пер. Эскаваторного от дома № 15/5 до 2-й ул. Эскаваторной, 18/1	Отсыпка щебнем	1200,0	1200,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
802	21-050	Выполнить устройство дороги в твердом покрытии по пер. Эскаваторному, от ул. Эскаваторной до дома № 42 по 4-му пер. Эскаваторному	Отсыпка щебнем	1200,0	1200,0	–	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного слоя покрытия проезжей части по ул. пер. 2-й, 3-й, 4-й Эскаваторный (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 21-038)
803	21-055	Выполнить ремонт дороги по ул. Эскаваторной, а также переулка пер. Эскаваторного от дома № 24 до ул. Клубной, 66	Отсыпка щебнем ул. Эскаваторной, участка 4-го пер. Эскаваторного и проезда по направлению к дому по ул. Клубная, 66 от дома по ул. Эскаваторной, 22	1800,0	1800,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
804	21-057	Установить освещение на ул. Ягодинской от дома № 12а до дома № 59, от дома № 1 до дома № 37, от дома № 9 до дома № 42г, от дома № 7 до дома № 45, от дома № 21 до дома № 32, от дома № 7 до дома № 55	Проектирование и строительство линии уличного освещения	1360,0	1360,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
805	21-058	Выполнить ремонт дороги от остановки общественного транспорта «Ягодинская», на ул. Ягодинской от дома № 12а до дома № 59, от дома № 1 до дома № 37, от дома № 9 до дома № 42г, от дома № 7 до дома № 45, от дома № 21 до дома № 32, от дома № 7 до дома № 55	Отсыпка щебнем	7000,0	2840,9	–	2016, 2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
806	21-059	Выполнить ремонт дороги вдоль озера Медвежье	Отсыпка щебнем	600,0	600,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
807	21-062	Комплексное благоустройство территории дороги к ул. Горский микрорайон, 2, 3, 4, 5 от остановки трамвая «Блюхера» и пешеходного перехода в районе ул. Горский микрорайон, 3 с установкой ограждения до перехода по ул. Горский микрорайон, 3 и установкой пешеходного перехода через дорогу к МБОУ СОШ № 210	Ремонт дороги, обустройство пешеходного перехода	2000,0	2000,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
808	21-066	Выполнить благоустройство придомовой территории домов: №№ 39, 40, 40/1, 41, 40/2, 50 микрорайона Горский	Благоустройство придомовой территории	1600,0	1600,0	5032,3	2019	ДЭЖКХ	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту проезда (3675,0 кв. м), обустройству парковок (уширений) (734,0 кв. м), ремонту тротуаров (366,5 кв. м) на придомовых территориях многоквартирных домов № 39, 40, 40/1, 40/2 микрорайона Горский. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
809	21-073	Провести мероприятия по укреплению берега вдоль ул. Заобской от дома № 6 до дома № 71	Оказать содействие в проведении берегоукрепительных мероприятий	-	-	-	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
810	21-076	Выполнить асфальтирование дороги по ул. Штурвальная от дома № 6 до дома № 91	Ремонт участка дороги	3400,0	3400,0	-	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
811	21-080	Произвести замену аварийных оконных блоков в МКДОУ д/с № 196	Замена окон	300,0	47,0	-	2017, 2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
812	21-082	Произвести расселение и снос домов по адресам: ул. Полярная, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 19, 21, 23, 34, 72, 66; ул. Портовая, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22/1; ул. 1-я Портовая, 6, 10, 12, 14, 16, 24; ул. 2-я Портовая, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	Признание многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу	1001850,0	-	-	2020*	Администрация Ленинского района	Выполнен в части 2019 года ¹ . Дома признаны аварийными
			Расселение граждан и снос жилых домов в соответствии с действующим законодательством		-	2020*	УЖВ		
813	21-083	Выполнить благоустройство придомовых территорий ветхих домов по адресам: ул. Полярная, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 19, 21, 23, 34, 72, 66; ул. Портовая, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22/1; ул. 1-я Портовая, 6, 10, 12, 14, 16, 24; ул. 2-я Портовая, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20-32	Выполнить благоустройство придомовых территорий ветхих домов	20600,0	5900,0	-	2017 - 2020	ДЭЖКХ	Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
814	21-085	Выполнить асфальтирование ул. 2-я Портовая от дома № 38 до дома № 84 с ремонтом переулка у дома № 55	Ремонт участка дороги	2200,0	2200,0	-	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
815	21-091	Выполнить асфальтирование дороги на участке: ул. 2-я Шоссейная, от дома № 276 до дома № 574, ул. 3-я Шоссейная, от дома № 15 до дома № 63	Отсыпка щебнем ул. 3-я Шоссейная	1200,0	1200,0	-	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
816	21-094	Провести берегоукрепительные мероприятия по ул. 3-я Шоссейная, 24, 34, 53, 55	Оказать содействие в проведении берегоукрепительных мероприятий	-	-	-	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
817	21-095	Выполнить замену аварийного водопровода по ул. 2-я Шоссейная от дома № 272 до дома № 206	Выполнить замену аварийного водопровода	4896,0	3264,0	7808,1	2019, 2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . МУП г. Новосибирска «Горводоканал» произвело реконструкцию водопровода от жилого дома № 57 по ул. 3-я Шоссейная до жилого дома № 225 по ул. 2-я Шоссейная
818	21-097	Завершить строительство бани по ул. Полярная, 15а	Завершить строительство бани	30000,0	-	-	2016, 2019, 2020*	ДСиА	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
819	21-098	Провести берегоукрепительные мероприятия у дома по адресу: ул. 2-я Портовая, 2	Оказать содействие в проведении берегоукрепительных мероприятий	-	-	-	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
820	21-100	Произвести спил аварийных деревьев по ул. 2-я Портовая: дом № 6 (1 шт.), дом № 30 (6 шт.), дом № 28 (2 шт.), дом № 20 (6 шт.), дом № 18 (1 шт.), дом № 16 (10 шт.), дом № 16 (3 шт.), дом № 14 (3 шт.), дом № 15 (10 шт.), дом № 17 (6 шт.), дом № 23 (1 шт.)	Произвести снос аварийных деревьев	250,0	118,7	19,7	2016, 2018, 2019	Администрация Ленинского района	Выполнен частично. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
821	21-104	Выполнить асфальтирование участка дороги между улицами Капитанская, Судоремонтная, Заобская: переулки у домов по ул. Капитанская, 1а, ул. Судоремонтная, 8, ул. Судоремонтная, 31	Отсыпка дорог щебнем	1700,0	1700,0	-	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
822	21-110	Выполнить ремонт дороги по ул. Белостокская от дома № 1 до дома № 34	Отсыпка щебнем дороги	1200,0	1200,0	-	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
823	21-112	Произвести снос аварийных деревьев по ул. Портовая, дом № 8 (9 шт.), дом № 10 (13 шт.), дом № 12 (14 шт.), дом № 14 (10 шт.), дом № 16 (2 шт.), дом № 18 (3 шт.), дом № 20 (9 шт.), дом № 22 (6 шт.), дом № 4 (3 шт.), дом № 2 (3 шт.)	Снос аварийных деревьев	360,0	360,0	274,9	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен частично. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
824	21-113	Произвести снос аварийных деревьев по ул. Полярная дом № 7 (4 шт.), дом № 9 (6 шт.), дом № 16 (3 шт.), дом № 62 (3 шт.), дом № 19 (10 шт.), дом № 21 (1 шт.), дом № 68 (2 шт.), дом № 72 (6 шт.), дом № 23 (3 шт.)	Снос аварийных деревьев	175,0	156,0	102,4	2018, 2019	Администрация Ленинского района	Выполнен частично. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
825	21-118	Установить детскую игровую площадку по адресу: ул. Полярная, 21	Установить детскую игровую площадку	200,0	200,0	200,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
826	21-119	Установить детскую игровую площадку по адресу: ул. 2-я Портовая, 18	Установить детскую игровую площадку	200,0	200,0	200,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
827	21-126	Произвести снос 76 аварийных деревьев от ул. Междуреченской, 1 до МБОУ СОШ № 69 по ул. 2-я Портовая, 36	Снос аварийных деревьев	500,0	500,0	164,7	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев
828	21-129	Замена оконных блоков в МБОУ СОШ № 69	Замена аварийных окон	500,0	15,9	2000,0	2017, 2019	ДО	Выполнен частично. Установлены оконные блоки. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
829	21-130	Устройство парковочной площадки около МБОУ СОШ № 69	Устройство парковочной площадки	200,0	200,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
830	21-133	Выполнить ремонт дороги по ул. Проточная от дома № 56 до дома № 102	Отсыпка щебнем	3400,0	3400,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
831	21-135	Установить освещение на ул. 1-я Чулымская от дома № 6/1 до дома № 120; от дома № 86 до дома № 16/3	Проектирование и строительство линии уличного освещения	1173,0	908,2	–	2018, 2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
832	21-138	Выполнить устройство пешеходного тротуара по ул. 1-я Чулымская до здания МКДОУ д/с № 66 и отделения общеврачебной практики ГБУЗ НСО Городская поликлиника № 26	Строительство тротуара	1200,0	1200,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
833	21-146	Установить освещение на улицах: 2-я Чулымская от дома № 20 до дома № 113 (кабинет общеврачебной практики); 3-я Чулымская от дома № 54 до дома № 191	Проектирование и строительство линии уличного освещения	1150,0	781,1	–	2018, 2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
834	21-148	Выполнить ремонт участка дороги от дома № 177 до дома № 185 по ул. 3-я Чулымская	Отсыпка дороги щебнем	1200,0	1200,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
835	21-151	Организовать автопарковку у производственного корпуса (кочегарка) для временного пребывания автомобилей посетителей МКДОУ д/с № 66 и отделения общеврачебной практики ГБУЗ НСО Городская поликлиника № 26	Отсыпка щебнем	230,0	230,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
836	21-152	Выполнить ремонт дороги по улицам: 1-я Ракитная от дома № 4 до дома № 182; 2-я Ракитная от дома № 2 до дома № 132; от дома № 83 до дома № 117	Отсыпка щебнем ул. 2-й Ракитной; работы по ул. 1-й Ракитной выполнены	3600,0	3600,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
837	21-154	Установить освещение на улицах: 1-я Ракитная от дома № 4 до дома № 182; 2-я Ракитная от дома № 2 до дома № 132; от дома № 83 до дома № 117	Проектирование и строительство линии уличного освещения	1920,0	1920,0	–	2018, 2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
838	21-155	Выполнить санитарную обрезку аварийных деревьев по ул. 1-я Ракитная у домов №№ 14, 16, 22, 28/1, 40, 52, 76	Санитарная обрезка в пределах муниципальной территории	500,0	500,0	95,3	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен частично. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
839	21-158	Выполнить ремонт участка дороги от дома № 113 по ул. 2-я Ракитная до дома № 115 по ул. Таежная	Отсыпка щебнем дороги	1500,0	1500,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
840	21-159	Установить освещение на ул. Таежная от дома № 1 до дома № 101; от дома № 89 до дома № 117	Проектирование и строительство линии уличного освещения	1200,0	600,0	–	2018, 2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
841	21-160	Установить освещение на ул. Щукина от дома № 4 до дома № 11	Проектирование и строительство линии уличного освещения	161,0	80,0	–	2018, 2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
842	21-161	Установить освещение на участке дороги от дома № 41/1 по ул. Болотная до дома № 102 по ул. Таежная	Проектирование и строительство линии уличного освещения	414,0	174,0	–	2018, 2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
843	21-162	Установить освещение на улицах Дальняя, 2-я Дальняя	Проектирование и строительство линии уличного освещения	989,0	400,0	–	2018 - 2020	ДТиДБК	Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
844	21-165	Выполнить ремонт участка дороги от дома № 208 до дома № 228 по ул. Большая	Отсыпка щебнем	600,0	600,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
845	21-166	Выполнить санитарную обрезку аварийных кленов вдоль коллектора от дома № 148 до дома № 228 по ул. Большая	Содержание зеленых насаждений	1000,0	1000,0	396,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев
846	21-170	Выполнить благоустройство муниципальной территории между домами №№ 12, 12/1, 14 по ул. Котовского и трамвайными путями, вдоль дороги по ул. Ватутина напротив МБУК КДЦ им. К. С. Станиславского по ул. Котовского, 2	Содержание зеленых насаждений	500,0	500,0	–	2019	Администрация Ленинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
847	21-172	Произвести снос аварийных деревьев у домов № 10, № 12/1 по ул. Котовского в количестве 5 штук	Снос аварийных деревьев	100,0	100,0	30,5	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев
848	21-173	Выполнить асфальтирование внутриквартальных территорий у домов №№ 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 47/1, 51, 56, 54, 52, 50, 48, 46, 44, 42, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18 по ул. Планировочная	Асфальтирование внутриквартальных проездов	3600,0	2900,0	3765,6	2018, 2019	ДЭЖКХ	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту проезда (1855,2 кв. м), обустройству парковок (уширений) (654,0 кв. м), ремонту тротуаров (219,7 кв. м) по адресам ул. Планировочная, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 49, 51. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
849	21-176	Выполнить благоустройство придомовой территории жилых домов №№ 47, 47/1, 49, 54, 56 по ул. Планировочная	Выполнить благоустройство придомовой территории	4200,0	–	–	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Произведены работы по благоустройству территории (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 21-173)
850	21-177	Выполнить благоустройство придомовой территории жилого дома № 51 по ул. Планировочная	Выполнить благоустройство придомовой территории	1500,0	–	–	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Произведены работы по благоустройству территории (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 21-173)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	21-178	Установить детскую игровую площадку по адресу: ул. Планировочная, 47/1	Установить детскую игровую площадку	200,0	-	-	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен ¹ . В 2018 году установлено игровое оборудование
852	21-182	Произвести санитарную обрезку аварийных деревьев вдоль дороги по ул. Планировочная от дома № 11 до дома № 56	Содержание зеленых насаждений	500,0	500,0	67,9	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен частично. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
853	21-190	Выполнить благоустройство муниципальной территории вдоль железной дороги по ул. Путевой от дома № 2 до дома № 11 и содержать её в надлежащем состоянии	Оказать содействие в благоустройстве территории вдоль железной дороги	-	-	-	2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
854	21-193	Выполнить ремонт приточной вентиляции в подвальном помещении МБОУ СОШ № 56	Ремонт вентиляции	970,0	970,0	-	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
855	21-195	Выполнить ремонт ограждения по периметру здания школы и спортивного стадиона МБОУ СОШ № 56	Ремонт ограждения	1930,0	1930,0	-	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
856	21-197	Заменить поребрики вдоль газона в количестве 300 штук на территории МБОУ СОШ № 56	Выполнение работ по замене поребриков вдоль газона	290,0	290,0	240,0	2019	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по замене поребриков вдоль газона. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
Ленинский район, избирательный округ № 22, депутат Червов Дмитрий Валериевич									
857	22-001	Осуществить замену окон в МБУК Детская библиотека им. А. И. Герцена (ул. Римского-Корсакова, 12)	Замена окон	350,0	350,0	350,0	2019	ДКСиМП	Выполнен. Установлены оконные блоки.
858	22-005	Осуществить замену асфальтового покрытия МКДОУ д/с № 242 (ул. Плахотного, 15а и ул. Титова, 24)	Замена асфальтового покрытия	1000,0	1000,0	590,0	2019	ДО	Выполнен. Произведены работы по замене асфальтового покрытия
859	22-006	Осуществить ремонт фасада здания МКДОУ д/с № 242 по ул. Титова, 24	Ремонт фасада здания	1300,0	1300,0	200,0	2019	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту фасада здания
860	22-011	Установить игровое уличное оборудование на прогулочных участках МКДОУ д/с № 347 в виде малых форм (качалки, балансиры, горки, домики) и спортивных элементов (спортивная резиновая дорожка, кольцебросы, ворота, лабиринт)	Установка игрового оборудования	500,0	300,0	-	2019, 2020	ДО	Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
861	22-013	Произвести санитарную обрезку аварийных деревьев на всей территории МКДОУ д/с № 347 по ул. Выставочная, 22 и ул. Выставочная, 28	Обрезка аварийных деревьев	150,0	100,0	-	2016, 2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
862	22-014	Произвести ремонт отмостков вокруг двух зданий МКДОУ д/с № 347 по ул. Выставочная, 22 и ул. Выставочная, 28	Ремонт отмостков	800,0	800,0	-	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
863	22-015	Выполнить капитальный ремонт здания, включая капитальный ремонт крыши и всей системы обеспечения деятельности здания: водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции в МКДОУ д/с № 15 по пер. 4-му Римского-Корсакова, 14	Капитальный ремонт здания	63650,0	63650,0	2100,0	2019	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту кровли. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
864	22-017	Произвести замену асфальтового покрытия в МКДОУ д/с № 322 по ул. Блюхера, 11	Замена асфальтового покрытия	1000,0	1000,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
865	22-020	Установить игровое уличное оборудование на прогулочных участках в виде малых форм (качалки, балансиры, горки, домики) и спортивных элементов(спортивная резиновая дорожка, кольцебросы, ворота, лабиринт) на территории МКДОУ д/с № 322 по ул. Блюхера, 11	Установка игрового оборудования	200,0	200,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
866	22-024	Установить на пешеходном переходе по ул. Степная от МКДОУ д/с № 331 до МБОУ СОШ № 94 «лежачего полицейского»	Обустройство искусственной дорожной неровности	60,0	60,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
867	22-025	Установить игровое уличное оборудование на прогулочных участках в виде малых форм (качалки, балансиры, горки, домики) и спортивных элементов (спортивная резиновая дорожка, кольцебросы, ворота, лабиринт) на территории МКДОУ д/с № 311	Установка игрового оборудования	400,0	400,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
868	22-029	Установить на территории МБОУ «Инженерный лицей НГТУ» современный спортивный комплекс: с футбольным полем и баскетбольной площадкой, с искусственным покрытием и установкой ограждения спортивного комплекса	Установить современный спортивный комплекс	3000,0	3000,0	5146,1	2019	ДО	Выполнен частично. Установлен спортивный комплекс с футбольным полем и с баскетбольной площадкой, установлено ограждение. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
869	22-030	Установить на территории МБОУ «Инженерный лицей НГТУ» уличные спортивные тренажеры для развития разных групп мышц и полосу препятствий для военно-спортивной подготовки учащихся	Установка тренажеров на территории	300,0	300,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
870	22-031	Осуществить ремонт актового зала: укрепление пола, перенос сцены, реконструкция освещения, ремонт стен, потолка, затемнение оконных стекол, установка кондиционирования и т.д.) в МБОУ СОШ № 160	Капитальный ремонт актового зала	2000,0	1000,0	–	2018, 2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
871	22-032	Осуществить ремонт фасада, ремонт отмостки здания МБОУ СОШ № 160	Проведение работ по усилению основания фундамента здания школы	5700,0	–	–	2016	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
			Ремонт фасада и отмостки		3600,0			2018, 2019	
872	22-033	Произвести капитальный ремонт кровли здания МБОУ СОШ № 160	Подготовка проектно-сметной документации на ремонт кровли	1300,0	–	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
			Ремонт кровли		1300,0			2019	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
873	22-034	Осуществить ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 160	Ремонт спортивного зала	2200,0	2200,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год		
874	22-035	Произвести благоустройство (замена асфальтового покрытия с установкой новых бордюров) пришкольной территории МБОУ СОШ № 160	Благоустройство пришкольной территории	3600,0	3600,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год		
875	22-036	Произвести ремонт кровли и фасада здания МБОУ СОШ № 27	Произвести ремонт кровли и фасада здания	8000,0	5000,0	–	2017, 2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год		
876	22-037	Установить новое ограждение территории МБОУ СОШ № 27	Установка ограждения	2000,0	2000,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год		
877	22-039	Восстановить освещение внутриквартальной дороги от ул. Ватутина до дома ул. Ватутина, 17 (между торцов многоквартирных домов ул. Ватутина, 19 и ул. Ватутина, 17/1)	Восстановление освещения дороги	500,0	500,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год		
878	22-041	Увеличить высоту ограждений конструкции (сетки) и сделать искусственное покрытие на хоккейной площадке (спортивное сооружение), расположенной на прилегающей территории дома по ул. Ватутина, 12	Увеличить высоту ограждений конструкции (сетки) и сделать искусственное покрытие на хоккейной площадке (спортивное сооружение)	2950,0	2950,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год		
879	22-043	Произвести модернизацию хоккейной площадки, расположенной по адресу: ул. Костычева, 6	Ремонт спортивной раздевалки	6700,0	–	2159,7	2017	ДКСиМП	Выполнен. Произведены работы по устройству искусственного покрытия на хоккейной коробке, засыпке песком и резиновой крошкой. Выполнена разметка площадки под мини-футбол для занятий в летний период. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 5115,9 тыс. рублей		
			Установка новых бортов хоккейной площадки, монтаж освещения		–					2018	ДКСиМП
			Установка искусственного покрытия для эксплуатации в теплый сезон		2500,0					2019	ДКСиМП
880	22-047	Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Блюхера, 1	Снос и санитарная обрезка деревьев	1700,0	50,0	53,3	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по благоустройству внутриквартальной территории (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 22-050) и по сносу и обрезке деревьев		
			Благоустройство придомовой территории		1650,0					–	2019
881	22-049	Установить детскую площадку на придомовой территории дома по адресу: ул. Блюхера, 5	Установка детской площадки	250,0	250,0	250,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование		
882	22-050	Выполнить капитальный ремонт внутриквартальной дороги между домами № 1 по ул. Блюхера и № 7 по ул. Блюхера	Капитальный ремонт внутриквартальной дороги	600,0	600,0	1301,8	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (1090,8 кв. м), обустройству парковок (уширений) (2,8 кв. м)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
883	22-054	Установить спортивный комплекс на придомовой территории дома по адресу: ул. Блюхера, 17/2	Установка спортивного комплекса	250,0	250,0	250,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование
884	22-059	Провести снос и санитарную обрезку деревьев по адресу: ул. Блюхера, 37	Снос и санитарная обрезка деревьев	50,0	50,0	–	2019	Администрация Ленинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
885	22-060	Провести благоустройство пешеходных тротуаров по ул. Блюхера (нечетная сторона): от ул. Блюхера, 13 до ул. Ватутина и от ул. Блюхера, 31 до ул. Блюхера, 61	Ремонт тротуаров	2000,0	2000,0	524,4	2019	ДТиДБК	Выполнен частично. Произведены работы по устройству тротуара. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
886	22-066	Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Блюхера, 61, ул. Блюхера, 63, ул. Блюхера, 65	Благоустройство придомовой территории	4950,0	4800,0	3434,7	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (1014,0 кв. м), обустройству парковок (уширений) (695,0 кв. м), ремонту тротуаров (36,0 кв. м). Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 3584,7 тыс. рублей
			Снос и санитарная обрезка деревьев		–				
887	22-067	Провести благоустройство пешеходных тротуаров по ул. Ватутина (четная и нечетная сторона): от ул. Ватутина, 24 до ул. Блюхера; от ул. Ватутина, 1 до ул. Ватутина, 7; от ул. Ватутина, 15 (в районе ул. Выставочная) до ул. Блюхера	Ремонт тротуара	2400,0	2400,0	846,0	2019	ДТиДБК	Выполнен частично. Произведены работы по устройству тротуара. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
888	22-069	Выполнить снос и санитарную обрезку деревьев на придомовой территории по адресу: ул. Ватутина, 5	Снос и санитарная обрезка деревьев	50,0	50,0	–	2019	Администрация Ленинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
889	22-072	Произвести санитарную обрезку деревьев, растущих параллельно фасадам домов, по адресам: ул. Пермитина, 1/1, 3/1, с торца дома по ул. Пермитина, 3/2, вдоль забора административного здания по ул. Котовского, 7/3 на муниципальной территории	Санитарная обрезка деревьев	250,0	250,0	250,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев
890	22-083	Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Ватутина, 20	Санитарная обрезка деревьев	100,0	100,0	34,1	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен частично. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
891	22-086	Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Ватутина, 24	Снос и санитарная обрезка деревьев	50,0	50,0	–	2019	Администрация Ленинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
892	22-090	Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, обустройством пешеходных дорожек по адресу: ул. Вертковская, 24	Благоустройство придомовой территории	1100,0	–	3319,5	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Произведены работы по благоустройству придомовой территории (1142,3 кв. м)
893	22-096	Установить детскую игровую площадку между домами по адресам: ул. Выставочная, 14, ул. Выставочная, 16	Установить детскую игровую площадку	300,0	300,0	300,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
894	22-103	Установить детскую игровую площадку (после сноса металлических гаражей) на придомовой территории по адресу: ул. Выставочная, 34	Установить детскую игровую площадку	200,0	200,0	250,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен частично. Установлено игровое оборудование. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
895	22-106	Выполнить благоустройство придомовой территории с проведением благоустройства пешеходной дорожки от дома до контейнерной площадки для мусора, с обустройством парковочных карманов на придомовой территории дома и около контейнерной площадки для мусора, произвести снос и санитарную обрезку деревьев у дома по ул. Выставочная, 38	Снос и санитарная обрезка деревьев	2650,0	50,0	60,8	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев
			Благоустройство придомовой территории	-	-	2020	ДЭЖКХ		
896	22-107	Выполнить благоустройство пешеходного тротуара по ул. Котовского от ул. Котовского, 1 до ул. Котовского, 5/3	Ремонт тротуара	2000,0	2000,0	846,0	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара
897	22-108	Установить детскую игровую площадку на придомовой территории дома по адресу: ул. Котовского, 1	Установить детскую игровую площадку	200,0	200,0	200,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
898	22-110	Установить детскую игровую площадку и спортивный комплекс на придомовой территории дома по адресу: ул. Котовского, 5/1	Установить детскую игровую площадку и спортивный комплекс	200,0	200,0	200,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование
899	22-111	Установить детскую площадку на придомовой территории дома по адресу: ул. Котовского, 7	Установить детскую площадку	200,0	200,0	-	2019	Администрация Ленинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
900	22-114	Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Костычева, 2	Благоустройство придомовой территории	2200,0	2150,0	1681,8	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (763,7 кв. м), обустройству парковок (уширений) (155,2 кв. м), ремонту тротуара (212,4 кв. м). Произведены работы по сносу и обрезке деревьев
			Снос и санитарная обрезка деревьев		50,0				
901	22-115	Провести благоустройство пешеходного тротуара по ул. Костычева от ул. Плахотного, 27/1 (офисное здание) до ул. Титова (нечетная сторона)	Ремонт тротуаров	2700,0	2700,0	1512,4	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара
902	22-116	Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по адресу: ул. Костычева, 4	Снос и санитарная обрезка деревьев	50,0	50,0	50,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев
903	22-120	Установить дополнительные детские игровые формы и спортивный комплекс на детскую площадку по адресу: ул. Костычева, 11	Установить дополнительные детские игровые формы и спортивный комплекс на детскую площадку	100,0	100,0	-	2019	Администрация Ленинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
904	22-126	Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Крашенинникова, 2	Благоустройство придомовой территории	1550,0	-	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
			Снос и санитарная обрезка деревьев		50,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
905	22-128	Установить детскую игровую площадку и спортивные тренажеры по адресам: ул. Крашенинникова, 2, ул. Крашенинникова, 3, ул. Крашенинникова, 5	Установить детскую игровую площадку и спортивные тренажеры	500,0	500,0	–	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен частично. В 2018 году ДЭЖКХ установлена спортивная площадка по ул. Крашенинникова, 3. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
906	22-134	Установить детскую игровую площадку по адресу: ул. Пермитина, 5	Установить детскую игровую площадку	150,0	150,0	150,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
907	22-139	Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Пермитина, 14	Благоустройство придомовой территории	1100,0	–	50,1	2020	ДЭЖКХ	Выполнен в части 2019 года. Произведена работа по сносу и обрезке аварийных деревьев
			Снос и санитарная обрезка деревьев		100,0				
908	22-152	Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Плеханова, 29	Благоустройство придомовой территории	1050,0	1000,0	–	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по благоустройству внутриквартальной территории (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 22-114) и работы по сносу и обрезке аварийных деревьев
			Снос и санитарная обрезка деревьев		50,0	50,0			
909	22-153	Установить дополнительные малые формы на детскую игровую площадку по адресу: ул. Плеханова, 43	Установить дополнительные малые формы на детскую игровую площадку	100,0	100,0	100,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
910	22-157	Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Римского-Корсакова, 2	Снос и санитарная обрезка деревьев	2050,0	50,0	47,6	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев
			Благоустройство придомовой территории		–				
911	22-158	Установить спортивные элементы и хоккейную коробку по адресу: ул. Римского-Корсакова, 2	Установить спортивные элементы	300,0	300,0	300,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование
912	22-159	Выполнить благоустройство дополнительных парковочных карманов, сносом и санитарную обрезку деревьев по адресу: ул. Римского-Корсакова, 4а	Снос и санитарная обрезка деревьев	250,0	50,0	50,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев
			Благоустройство дополнительных парковочных карманов		–				
913	22-160	Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по адресу: ул. Римского-Корсакова, 5/1	Снос и санитарная обрезка деревьев	50,0	50,0	74,2	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев
914	22-161	Установить детскую игровую площадку по адресу: ул. Римского-Корсакова, 5/1	Установить детскую игровую площадку	200,0	200,0	200,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
915	22-162	Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по адресам: ул. Римского-Корсакова, 7/2, 7/3, ул. Титова, 5	Снос и санитарная обрезка деревьев	150,0	150,0	–	2019	Администрация Ленинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
916	22-165	Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Серафимовича, 1/2	Снос и санитарная обрезка деревьев	2050,0	50,0	5,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен частично. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
			Благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов		–				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
917	22-166	Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Серафимовича, 14	Снос и санитарная обрезка деревьев	3050,0	50,0	–	2019	Администрация Ленинского района	Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
			Благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов		–	–	2020	ДЭЖКХ	
918	22-169	Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Серафимовича, 30	Снос и санитарная обрезка деревьев	3050,0	50,0	12,8	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 665,3 тыс. рублей
			Благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов		–		–	2018	
919	22-171	Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 8	Снос и санитарная обрезка деревьев	150,0	150,0	150,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев
920	22-172	Установить детскую игровую площадку по адресу: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 8	Установить детскую игровую площадку	200,0	200,0	200,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
921	22-176	Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по адресам: ул. Станиславского, 13, ул. Станиславского, 13а, ул. Станиславского, 15	Снос и санитарная обрезка деревьев	200,0	–	98,6	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен в части 2019 года ¹ . Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев по ул. Станиславского, 15
922	22-182	Выполнить благоустройство пешеходного тротуара по ул. Покрышкина, возле дома по ул. Титова, 1	Ремонт тротуара	2160,0	2160,0	–	2019	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
923	22-196	Установить внутриквартальное освещение по 4-му пер. Римского-Корсакова и 5-му пер. Римского-Корсакова	Организация освещения	600,0	600,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
Ленинский район, избирательный округ № 23, депутат Бурмистров Александр Сергеевич									
924	23-004	Выполнить ремонт уличного освещения ул. Южная	Проектирование и строительство линии уличного освещения	805,0	400,0	118,8	2019, 2020	ДТиДБК	Выполнен ¹ . Произведены строительные-монтажные работы
925	23-007	Восстановить систему канализования грунтовых и дождевых вод по ул. Володарского	Восстановление системы канализования грунтовых и дождевых вод	150,0	–	1386,0	2018, 2019	ДТиДБК	Выполнен. Построен участок ливневой канализации Д327 от ул. Озерной и до ул. Пархоменко с подключением в него водоотводного лотка с ул. Озерной и ул. Володарского. Дополнительно восстановлен аварийный дренаж Д400 из лотка по ул. Володарского в построенную ливневую канализацию. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1536,0 тыс. руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	23-008	Восстановить систему отвода воды от дома № 36 по ул. Озерная до ул. Пархоменко	Восстановление водоотвода	600,0	-	-	2020	ДТиДБК	Выполнен ¹ . Произведены работы по строительству участка ливневой канализации Д327 от ул. Озерной до ул. Пархоменко с подключением в него водоотводного лотка с ул. Озерной (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 23-007)
927	23-010	Закончить замену водопровода от дома № 15 до дома № 35 по ул. Володарского	Замена водопровода	2000,0	-	1700,0	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Произведены работы по ремонту водопровода
928	23-011	Выполнить ремонт дорожного покрытия ул. Пермской в пределах ул. Пархоменко и Титова	Ремонт дороги	6900,0	4900,0	-	2016, 2019	ДТиДБК	Выполнен. В 2016 году произведен ремонт ул. Пермская. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 5637,2 тыс. рублей
929	23-012	Заменить асфальтовое покрытие во дворе дома № 9 по ул. Киевской	Замена асфальтового покрытия	1000,0	-	2824,5	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Произведены работы по ремонту проезда (746,6 кв. м), обустройству парковок (уширений) (1048,1 кв. м), ремонту тротуара (385,0 кв. м).
930	23-014	Выполнить благоустройство территории вокруг дома № 15 по ул. Киевская	Благоустройство территории	1500,0	-	5394,6	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Произведены работы по благоустройству территории (732,5 кв. м)
931	23-016	Установить детскую площадку во дворе дома № 13 по ул. Киевской	Установить детскую площадку	200,0	-	401,9	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен ¹ . ДЭЖКХ произведены работы по оборудованию детской площадки
932	23-023	Установить детскую площадку во дворе дома № 8 по ул. Пархоменко	Установить детскую площадку	200,0	-	350,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен ¹ . Установлено игровое оборудование
933	23-024	Установить спортивную площадку с ограждением для игровых видов спорта во дворе дома № 8 по ул. Пархоменко	Установить спортивную площадку с ограждением	350,0	350,0	350,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование
934	23-025	Отремонтировать запорную арматуру, расположенную в колодце между домом № 6 в 1-м пер. Пархоменко и въездными воротами двора дома № 7 по ул. Станиславского, во избежание подтопления дворовой территории	Оказать содействие в ремонте запорной арматуры	-	-	-	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . МУП г. Новосибирска «Горводоканал» произведены работы по ремонту запорной арматуры
935	23-029	Благоустроить двор дома № 8 по адресу: 1-й пер. Пархоменко (установить искусственные дорожные неровности «лежачие полицейские», снести аварийные деревья)	Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений	50,0	50,0	50,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев
936	23-030	Благоустроить территорию сквера им. Гагарина (восстановить освещение сквера, выполнить комплексное озеленение, установить скамейки, обустроить места для прогулок с детьми)	Благоустройство озелененной территории	3000,0	3000,0	-	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
937	23-031	Обновить памятник Ю. А. Гагарину в сквере им. Гагарина, увеличить высоту постамента минимум до 1,5 м, изменить месторасположение памятника	Косметический ремонт памятника	200,0	200,0	400,0	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту памятника

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
938	23-033	Благоустроить придомовую территорию и установить искусственную неровность («лежачего полицейского») во дворе дома № 24 по 1-му пер. Пархоменко	Благоустройство придомовой территории (без установки искусственной неровности)	400,0	–	414,0	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Произведены работы по благоустройству территории (260,1 кв. м)
939	23-037	Убрать аварийные тополя возле домов № 17 и № 19 по 2-му пер. Пархоменко	Снос деревьев	168,0	70,0	36,0	2017, 2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 134,0 тыс. рублей
940	23-039	Установить детскую площадку во дворе дома № 11 по ул. Котовского	Установить детскую площадку	200,0	–	–	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен ¹ . В 2017 году ДЭЖКХ установлена детская площадка
941	23-042	Выполнить благоустройство двора дома № 15 по ул. Котовского (выполнить санитарную подрезку 7 тополей, укладку резинового покрытия на детской площадке, освещение дворовой территории)	Выполнить санитарную обрезку деревьев (7 тополей)	70,0	–	600,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен ¹ . Произведены работы по удалению поросли, установлены тренажеры и резиновое покрытие на детской площадке
942	23-043	Выполнить благоустройство придомовой территории дома № 21 по ул. Котовского (ремонт асфальтового покрытия вокруг дома, внутриквартального проезда и тротуарной дорожки между домами №№ 17 и 21 по ул. Котовского, установка дополнительных игровых и спортивных элементов на детской игровой площадке)	Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда у дома, ремонт тротуара за домом	3650,0	2500,0	4909,8	2018, 2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по благоустройству территории (2903,4 кв. м). Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 7272,7 тыс. рублей
			Установка дополнительных детских и спортивных элементов на детской игровой площадке	–	–	–	2017	Администрация Ленинского района	
943	23-044	Заасфальтировать парковочную площадку внутри двора дома № 17 по ул. Котовского	Асфальтирование парковочной площадки	1100,0	–	–	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Произведены работы по благоустройству территории (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 23-043)
944	23-045	Заасфальтировать пешеходный тротуар по ул. Дружбы в пределах ул. Пархоменко - ул. Котовского	Ремонт тротуара	2400,0	2400,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
945	23-068	Отремонтировать временную систему внешнего электроснабжения дома № 16 по ул. Станционная (ВЛ-0,4 кВ) и обеспечить надёжное и бесперебойное трёхфазное электроснабжение дома	Оказать содействие в ремонте системы внешнего электроснабжения	–	–	–	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Акционерным обществом «Региональные электрические сети» произведен ремонт объектов электроснабжения
946	23-071	Сделать пешеходный переход или установить светофор по ул. Демьяновская в районе остановки трамвая «Хлебозавод»	Установка дорожного знака «Пешеходный переход»	20,0	20,0	20,0	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по асфальтированию подходов к пешеходным переходам, отсыпке высежкой
947	23-072	Сделать пешеходный переход или установить светофор по ул. Демьяновская рядом с перекрестком с ул. Пермская	Установка дорожного знака «Пешеходный переход»	20,0	20,0	20,0	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по асфальтированию подходов к пешеходным переходам, отсыпке высежкой
948	23-082	Построить детскую площадку рядом с домом № 2 по ул. Киевская	Установка детской площадки	200,0	–	–	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен ¹ . В 2017 году ДЭЖКХ установлена детская площадка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
949	23-090	Увеличить площадь парковки у здания женской консультации (ул. Котовского, 41)	Увеличение площади парковки	300,0	300,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
950	23-092	Построить детскую площадку у дома № 35 по ул. Котовского	Построить детскую площадку	150,0	150,0	150,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
951	23-094	Установить детскую площадку и лавочки во дворе дома № 41 по ул. Котовского	Установить детскую площадку и лавочки	100,0	100,0	100,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
952	23-102	Благоустроить территорию рядом с домом № 82 по ул. Пархоменко (возле ЦТП-10), спилить деревья, сделать отмостку, забор, убрать гаражи, установить искусственные неровности («слежачий полицейский»)	Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений	100,0	100,0	–	2019	Администрация Ленинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
953	23-103	Восстановить ливневую канализацию возле домов № 80 и № 82 по ул. Пархоменко	Проектирование водоотводного лотка, подготовка сметной документации	580,0	–	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Устройство водоотводного лотка		–	–	2020	ДЭЖКХ	
			Устройство врезки в существующую сеть ливневой канализации		–	–	2020	ДТиДБК	
954	23-105	Провести санитарную обрезку деревьев с обеих сторон дома № 80 по ул. Пархоменко	Санитарная обрезка деревьев	50,0	50,0	–	2019	Администрация Ленинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
955	23-107	Установить детскую площадку для детей 1 - 4 лет во дворе дома № 86 по ул. Пархоменко	Установить детскую площадку	200,0	200,0	200,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
956	23-109	Не допустить точечную застройку по адресу: ул. Котовского, 20/1	Рассмотреть вопрос о не допущении точечной застройки	–	–	–	2018, 2019	ДЗиЮ, ДСиА, УАСИ	Выполнен. На комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории города Новосибирска принято решение об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:064145:3786 с «спортивные залы, физкультурно-оздоровительные клубы, фитнес-клубы, бассейны, ледовые катки открытые и закрытые; стоянки для автомобилей надземные открытого и закрытого типов, подземные автостоянки, автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоянки, открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей (вместимостью до 500 машиномест для всех видов) на «земельные участки (территории) общего пользования (12.0) – скверы». Изменение вида разрешенного использования зарегистрировано в Росреестре НСО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
957	23-111	Ликвидировать разрастающийся провал грунта на тротуаре, сходящем с ул. Котовского во двор дома № 20 по ул. Котовского	Ремонт внутриквартальной дороги	288,0	-	-	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 23-120)
958	23-120	Отремонтировать тротуар на подходе к городскому отделению почтовой связи «Новосибирск № 108» Новосибирского почтамта по адресу: ул. Котовского, 22	Отремонтировать тротуар	1500,0	1500,0	1623,8	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара
959	23-130	Установить детскую площадку во дворе дома № 19/1 по ул. Широкая	Установить детскую площадку	150,0	-	150,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен ¹ . Установлено игровое оборудование
960	23-131	Удалить аварийные деревья на пришкольной территории МБОУ Гимназия № 17 (ул. Котовского, 38)	Обрезка аварийных деревьев	150,0	50,0	-	2017, 2019, 2020	ДО	Выполнен ¹ . В 2017 году произведена обрезка и снос аварийных деревьев. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 50,0 тыс. рублей
961	23-132	Вырубить на муниципальной территории кусты возле дома № 32 по ул. Котовского	Содержание зеленых насаждений	100,0	100,0	-	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 23-165)
962	23-139	Установить спортивную площадку во дворе дома № 48 по ул. Котовского	Установить спортивную площадку	200,0	200,0	200,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование
963	23-144	Спилить старые деревья рядом с домом № 36 по ул. Котовского	Снос аварийных деревьев	70,0	70,0	70,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу аварийных деревьев
964	23-150	Предоставить Детской школе Искусств №22 дополнительные помещения на территории избирательного округа № 23	Предоставление дополнительного помещения	-	-	7500,0	2017, 2019	ДКСиМП	Выполнен. Предоставлены помещения по ул. Широкая, 15
965	23-151	Выполнить освещение арки дворовой территории дома № 26 по ул. Пархоменко	Работы по освещению арки дворовой территории дома	50,0	-	-	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Произведены работы по освещению за счет средств собственников многоквартирного дома
966	23-152	Сделать детскую площадку во дворе домов № 26 по ул. Пархоменко и № 44 по ул. Котовского	Установка детской площадки	200,0	200,0	200,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
967	23-154	Оборудовать пешеходными переходами перекресток улиц Пархоменко и Котовского	Оборудование пешеходного перехода	30,0	30,0	-	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
968	23-157	Установить детскую игровую площадку во дворе дома № 9 по ул. Троллейная	Установить детскую игровую площадку	200,0	200,0	200,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
969	23-159	Выполнить благоустройство въезда на территорию дома № 15 по ул. Троллейная между торговыми павильонами и автостоянкой. Установить пешеходный переход и искусственную неровность «лежачий полицейский» между домами № 3/1 и № 15 по ул. Троллейная	Ремонт въезда от дома на ул. Троллейная	400,0	-	807,7	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Произведены работы по ремонту проезда и пешеходных дорожек (426,5 кв. м)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
970	23-164	Установить во дворе дома № 16 по ул. Пархоменко детскую площадку	Установка детской площадки	200,0	200,0	200,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
971	23-165	Провести обрезку разросшихся деревьев вдоль проезжей части ул. Котовского в пределах ул. Пархоменко – ул. Станиславского, затемняющих уличное освещение	Содержание зеленых насаждений	200,0	200,0	72,6	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев
972	23-167	Вырубить аварийные вязаы вокруг домов № 16 и № 18 по ул. Пархоменко	Снос аварийных деревьев	70,0	70,0	–	2019	Администрация Ленинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
973	23-174	Отремонтировать тротуар по ул. Пархоменко в пределах улиц Станиславского и Котовского	Ремонт тротуара	3100,0	3100,0	839,0	2019	ДТиДБК	Выполнен частично. Произведены работы по устройству тротуара. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
974	23-179	Не допустить точечную застройку во дворе дома № 24 по ул. Пархоменко, вернуть участок земли в муниципальную собственность	Формирование предложения по внесению изменений в проект планировки с изменением зонирования территории с Ж-1 на Р-2	1000,0	1000,0	–	2019	ДСиА	Не выполнен. Земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» для строительства объекта спортивного назначения. Работы будут запланированы на 2020 год
975	23-182	Провести обрезку деревьев на пересечении улиц Котовского и Пархоменко	Содержание зеленых насаждений	100,0	100,0	48,7	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев
976	23-185	Вырубить аварийные деревья во дворе дома № 4 по ул. Станиславского, в том числе угрожающие обрушением на детскую площадку	Снос аварийных деревьев	70,0	70,0	–	2019	Администрация Ленинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
977	23-193	Выполнить кронирование деревьев со стороны дома № 72 по ул. Пархоменко, обращенной к проезжей части	Содержание зеленых насаждений	250,0	250,0	54,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев
978	23-204	Благоустроить территорию, прилегающую к автобусной остановке «Озерная» с нечётной стороны ул. Пархоменко, сделать тротуарную дорожку от остановки «Озерная» до дома № 72/1 по ул. Плахотного	Ремонт тротуара	600,0	600,0	–	2019	ДТиДБК	Выполнен. В 2018 году произведены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия тротуара по ул. Пархоменко
979	23-205	Запретить строительство капитальных и временных объектов, кроме остановочных павильонов, по ул. Пархоменко в пределах всей длины фасада дома №74 по ул. Плахотного	Рассмотреть возможность размещения объектов	–	–	–	2019	ДСиА, ДЗиИО, ДПиИП, Администрация Ленинского района, УАСИ	Выполнен. В соответствии с проектом планировки территории, ограниченной улицами Широкой, Станиславского, Титова и Связистов в Ленинском районе, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 29.06.2015 № 4383, в красных линиях ул. Пархоменко (территориальная зона улично-дорожной сети (ИТ-3) предусматривается строительство магистральной улицы районного значения. Образование земельных участков на указанной территории для размещения капитальных объектов для иных целей не выполняется

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
980	23-207	Восстановить спортивную площадку по адресу: ул. Широкая, 3	Восстановление спортивной площадки	300,0	300,0	300,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование
981	23-208	Установить новую детскую площадку во дворе дома № 5 по ул. Широкая	Установка детской площадки	200,0	–	200,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен ¹ . Установлено игровое оборудование
982	23-213	Установить детскую площадку во дворе дома № 13 по ул. Широкая	Установка детской площадки	200,0	–	3929,9	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен ¹ . ДЭЖКХ оборудована детская и спортивная площадки
983	23-215	Выполнить ремонт съездов с проезжей части ул. Троллейная возле дома № 1 по ул. Троллейная	Ремонт съездов с проезжей части улицы	100,0	100,0	7155,0	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части по ул. Троллейная
984	23-216	С территории вдоль ул. Троллейная между ул. Демьяновская и ул. Широкая, ограничиваемой хлебокомбинатом, магазином «Горожанка» и трамвайными путями, убрать незаконно установленные металлические гаражи	Снос гаражей	500,0	500,0	500,0	2019	Администрация Ленинского района	Не выполнен. Демонтировано 5 гаражей. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
985	23-217	Ликвидировать постоянное затопление ул. Троллейная в районе остановки общественного транспорта «Ленинский ЗАГС» в результате осадков, обустроить ливневую канализацию по ул. Троллейной	Ремонт ливневой канализации	100,0	100,0	1251,0	2019, 2020	ДТиДБК	Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по промывке ливневой канализации по ул. Троллейная и строительство дополнительного дождеприемника
986	23-219	Отремонтировать посадочную платформу у остановки трамвая «Ленинский ЗАГС» – поднять уровень скамеек	Благоустройство посадочной платформы трамвая	100,0	–	–	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен ¹ . ДТиДБК произведены работы по благоустройству посадочной платформы при проведении комплексного благоустройства по ул. Троллейная
987	23-221	Установить детскую площадку во дворе дома № 22 по ул. Троллейная	Установка детской площадки	100,0	–	–	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен ¹ . В 2018 году установлено игровое оборудование
988	23-228	Отремонтировать отмостки здания МКДОУ д/с № 238 (ул. Киевская, 7/1)	Ремонт отмостков	1730,0	1730,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
989	23-232	Произвести капитальный ремонт санузлов МБОУ СОШ № 92 (заменить канализационные и водопроводные трубы, унитазы, раковины со смесителями, выложить кафелем пол и стены, заменить электропроводку, светильники и окна)	Ремонт санузлов	1600,0	800,0	800,0	2018, 2019	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту санузлов. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
990	23-235	Отремонтировать фасад здания МБОУ Гимназия № 17	Косметический ремонт фасада	800,0	800,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
991	23-237	Отремонтировать фасад здания МБОУ д/с № 406 (2-й пер. Пархоменко, 14)	Косметический ремонт фасада	400,0	400,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
992	23-239	Восстановить вентиляцию (3 приточных системы, 8 вытяжных) МБОУ Гимназия № 16 «Французская»	Восстановление вентиляции	800,0	800,0	459,8	2019	ДО	Выполнен. Произведены работы по восстановлению вентиляции

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
993	23-245	Приобрести новые игрушки в МКДОУ д/с № 176 по адресу: ул. Широкая, 7/1	Приобретение игрушек	340,0	340,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
994	23-247	Выполнить асфальтирование территории МКДОУ д/с № 445 «Ромашка» (ул. Пархоменко, 80/1)	Асфальтирование территории	1200,0	1200,0	622,9	2019	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по асфальтированию территории. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
995	23-248	Заменить в здании МКДОУ д/с № 445 «Ромашка» (ул. Пархоменко, 80/1) ветхие окна на пластиковые	Замена аварийных окон	300,0	300,0	300,0	2019	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по замене оконных блоков. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
996	23-252	Установить детскую площадку во дворе дома № 40 по ул. Котовского	Установка детской площадки	200,0	200,0	200,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
997	23-253	Установить спортивную площадку во дворе дома № 52 по ул. Котовского	Установка спортивной площадки	200,0	200,0	200,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование
998	23-258	Сделать пандус для ребенка, проживающего в кв. 320 дома № 22 по ул. Троллейная	Сооружение пандуса для лиц с ограниченными возможностями	300,0	–	–	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Произведены работы по обустройству пандуса за счет средств собственников многоквартирного дома
999	23-259	Выполнить ремонт дорог по ул. Озерная и ул. Плахотного в границах улиц Пермская и Троллейная	Отсыпка щебнем ул. Плахотного; ремонт дороги по ул. Озерной	3100,0	2295,0	–	2018, 2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1000	23-263	Установить игровые формы на детской площадке во дворе дома № 11 по ул. Киевская, благоустроить близлежащую территорию (в том числе спилить аварийные деревья)	Установка детской площадки и снос деревьев	1250,0	–	5394,6	2018	Администрация Ленинского района	Выполнен ¹ . Произведены работы по обустройству уширенных дворовых проездов (89 кв. м), оборудованию пешеходных дорожек и тротуаров (644 кв. м), озеленению территории и оборудованию детской площадки. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 5594,6 тыс. рублей
			Благоустройство территории		–			2020	
1001	23-264	Установить игровые формы на детской площадке во дворе дома № 15 по ул. Киевская и благоустроить близлежащую территорию, установить искусственные неровности («лежачие полицейские»)	Установка детской площадки	200,0	–	–	2017, 2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. ДЭЖКХ произведены работы по благоустройству территории и оборудованию детской площадки (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 23-263). Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 200,0 тыс. рублей
1002	23-270	Установить пандус у 1-го подъезда дома № 1 по ул. Троллейная (для жителя квартиры № 34)	Установить пандус у 1-го подъезда дома для лиц с ограниченными возможностями	300,0	–	–	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Произведены работы по обустройству пандуса за счет средств собственников многоквартирного дома
1003	23-271	Засыпать гравием ямы или заасфальтировать дорогу между ул. Широкой и вокзалом «Новосибирск-Западный»	Засыпать гравием дорогу	100,0	100,0	–	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту дороги за счет привлеченных средств

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1004	23-273	Отремонтировать платформу трамвайной остановки «Киевская» (рядом с ГБУЗ НСО Городская поликлиника №18)	Ремонт остановочной платформы	200,0	-	200,0	2020	ДТиДБК	Выполнен ¹ . Произведены работы по ремонту посадочной платформы трамвайной остановки
1005	23-275	Сделать пешеходный переход через ул. Демьяновскую напротив дома № 18 по ул. Троллейной	Установка дорожного знака «Пешеходный переход»	20,0	20,0	-	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по асфальтированию подходов к пешеходным переходам, отсыпке высечкой (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 23-071)
1006	23-277	Сделать пешеходную дорожку и освещение между домом № 20 по ул. Троллейная и автосервисом «Бакинский двор» (дом № 1/1 по ул. Троллейная)	Строительство тротуара	300,0	-	-	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Произведены работы по обустройству тротуара за счет привлеченных средств
1007	23-279	Обустроить тротуар по ул. Широкая от овощехранилища до светофора, расположенного рядом с магазином «Горожанка» (дом № 2 по ул. Троллейная)	Обустройство тротуара	500,0	500,0	-	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1008	23-280	Установить дополнительные игровые формы (качели) на детской площадке во дворе дома № 3 по ул. Троллейная	Установить дополнительные игровые формы (качели) на детской площадке	100,0	100,0	100,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
Ленинский район, избирательный округ № 24, депутат Тямин Николай Андреевич									
1009	24-005	Выполнить асфальтирование внутридомовой территории (дороги) дома № 14/4 по ул. Немировича-Данченко с парапетным ограждением и ремонтом лестницы перед домом и за домом	Асфальтирование дороги	2900,0	2900,0	4928,0	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (1878,0 кв. м), обустройству парковок (уширений) (1704,6 кв. м), ремонту тротуара (177,6 кв. м), устройству пешеходной дорожки (23,7 кв. м)
1010	24-006	Сделать карман для автомобилей около 1-го подъезда дома № 14/4 по ул. Немировича-Данченко	Обустройство парковочных мест	300,0	300,0	-	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству парковок (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 24-005)
1011	24-007	Расширить дорогу на повороте, согласно нормам, напротив 1-го подъезда дома № 14/4 по ул. Немировича-Данченко	Расширение внутриквартальной дороги	100,0	100,0	-	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 24-005)
1012	24-008	Выполнить благоустройство выходов из подъездов №№ 1, 2, 3 дома № 14/4 по ул. Немировича-Данченко	Благоустройство выходов из подъездов	100,0	100,0	-	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 24-005)
1013	24-010	Выполнить благоустройство парковки перед домом № 14/4 по ул. Немировича-Данченко через дорогу, согласно топоплану	Благоустройство парковки	300,0	300,0	-	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству парковок (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 24-005)
1014	24-018	Восстановить газон и зеленую зону от конечной остановки троллейбусов «Станиславский жилмассив» до ГБУЗ НСО Городская поликлиника № 24	Восстановление газона	100,0	100,0	-	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по восстановлению газона за счет привлеченных средств

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1015	24-021	Установка детской площадки (спортивные элементы, лавочки, песочница, отремонтировать качели) на придомовой территории дома № 4/4 по ул. Немировича-Данченко	Установка детской площадки	150,0	150,0	150,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
1016	24-028	Выполнить снос четырех деревьев на придомовой территории дома № 30 по ул. Немировича-Данченко	Снос и обрезка деревьев	25,0	25,0	35,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев
1017	24-030	Установить дополнительные малые формы на детскую площадку дома № 30 по ул. Немировича-Данченко	Установка дополнительных малых форм на детскую площадку	50,0	50,0	50,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
1018	24-033	Снос и обрезка старых деревьев на придомовой территории домов №№ 89, 91 по ул. Троллейная	Снос и обрезка деревьев	100,0	100,0	100,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев
1019	24-034	Произвести замену асфальтового покрытия вокруг дома № 14/2 по ул. Немировича-Данченко, а также тротуарных дорожек у дома № 14/2 по ул. Немировича-Данченко; сделать тротуарную дорожку от дома № 18/1 до дома № 12/1 по ул. Немировича-Данченко с лестничным маршем	Благоустройство внутриквартальной территории	1200,0	–	926,7	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Произведены работы по ремонту проезда (199,8 кв. м), обустройству парковок (уширений) (225,0 кв. м), ремонту тротуара (208,3 кв. м)
1020	24-035	Выполнить на пустующем земельном участке, ограниченном домами №№ 12, 14, 16, 16/1, 18, 14/1, 14/2 по ул. Немировича-Данченко, обустройство парковой (зеленой) зоны с тротуарными дорожками (лавочки, урны), с зелеными насаждениями, с элементами спортивных тренажеров (турник, беговая дорожка) и детской площадкой для детей от 3 до 12 лет	Благоустройство озелененной территории	3000,0	3000,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1021	24-036	Установить детские спортивные тренажеры, новую детскую площадку и мини-футбольное поле на территории, ограниченной домами №№ 26/1, 28/3, 46, 48, 28/5 по ул. Немировича-Данченко	Установка детских спортивных тренажеров, новой детской площадки и мини-футбольного поля	1300,0	1000,0	2000,0	2019, 2020	Администрация Ленинского района	Выполнен ¹ . Установлены спортивные тренажеры, игровое оборудование и мини-футбольное поле
1022	24-040	Установить детскую площадку и скамеечки (миниформы) на придомовой территории дома № 4/3 по ул. Немировича-Данченко	Установка детской площадки и скамеек (миниформ) на придомовой территории	150,0	150,0	–	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. В 2017 году установлено игровое оборудование
1023	24-053	Отремонтировать фасад дома по ул. Тульская, 270/2 (опорный пункт) и производить уборку вокруг дома	Ремонт фасада	350,0	350,0	842,7	2019	ДЗиЮ	Выполнен. Произведены работы по ремонту фасада здания
1024	24-054	Произвести омолаживающую срезку 3-х тополей и кленов на территории возле дома по ул. Немировича-Данченко, 2	Содержание зеленых насаждений в пределах муниципальной территории	110,0	110,0	58,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев
1025	24-059	Снести устаревшие, аварийные деревья на придомовой территории дома № 10 по ул. Немировича-Данченко	Снос аварийных деревьев	70,0	70,0	100,2	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев
1026	24-060	На заброшенном пустыре (между домами №№ 31, 33, 19 по ул. Ударная) обустроить парковую, зеленую зону для отдыха пожилых людей (лавочки, урны), зеленые насаждения, тротуарные дорожки	Благоустройство территории	1500,0	1500,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1027	24-062	Установить спортивную площадку для взрослых, спортивные снаряды (турник, беговые дорожки, тренажеры) между домами №№ 31, 33, 19 по ул. Ударная	Установка спортивной площадки, спортивных снарядов (турник, беговые дорожки, тренажер)	750,0	750,0	745,2	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Оборудована спортивная площадка
1028	24-065	Установить спортивно-детскую площадку на придомовой территории дома № 8 по ул. Немировича-Данченко	Установка спортивно-детской площадки	200,0	200,0	200,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1029	24-068	Спил старых деревьев на придомовой территории дома № 1/3 по ул. Ударная	Снос деревьев	100,0	100,0	85,6	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев
1030	24-080	Снос и санитарная обрезка двух тополей напротив 5-го подъезда дома № 36 по ул. Степная	Снос и санитарная обрезка деревьев	15,0	15,0	–	2019	Администрация Ленинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1031	24-082	Произвести обрезку деревьев на уровне 1-го этажа дома № 33 по ул. Ударная, около 4-го подъезда, со стороны частного сектора	Обрезка деревьев	70,0	70,0	10,2	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев
1032	24-083	Спилить сухие деревья возле городского отделения почтовой связи «Новосибирск 52» Новосибирского почтамта	Обрезка деревьев	100,0	100,0	–	2019	Администрация Ленинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1033	24-084	Произвести санитарную обрезку тополей на детской площадке дома № 33 по ул. Ударная	Санитарная обрезка деревьев	70,0	70,0	–	2019	Администрация Ленинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1034	24-087	Между домами № 40 и № 42 по ул. Вертковская установить спортивную площадку	Установка спортивной площадки	150,0	150,0	150,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование
1035	24-089	Выполнить асфальтирование дороги вокруг дома № 14/1 по ул. Немировича-Данченко	Благоустройство внутриквартальной территории с парковочными карманами	800,0	–	1250,2	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Произведены работы по ремонту проезда (437,0 кв. м), обустройству парковок (уширений) (413,0 кв. м)
1036	24-090	Спилить аварийные деревья вокруг дома № 14/1 по ул. Немировича-Данченко	Снос аварийных деревьев	70,0	70,0	167,5	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев
1037	24-091	Оборудовать парковочные асфальтированные карманы около дома № 14/1 по ул. Немировича-Данченко	Оборудовать парковочные карманы	400,0	–	–	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Произведены работы по обустройству парковок (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 24-089)
1038	24-092	Обрезка 11 берез за домом № 18 по ул. Немировича-Данченко	Обрезка деревьев	70,0	70,0	62,2	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев
1039	24-097	Произвести комплексный ремонт (крыша, стены, ступеньки, свет) подземного перехода остановки общественного транспорта «Кирзавод», установить урны в переходе, своевременно убирать мусор в переходе	Ремонт подземного перехода	4000,0	2950,0	470,0	2018, 2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по гидроизоляции крыши перехода, реконструкция освещения, произведена замена стенового покрытия павильонов, установлены новые полимерпесчаные решетки на водоулавливающем приемке, выполнен ремонт внутренней отделки перехода с художественным оформлением, установлены урны на входных зонах. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1520,0 тыс. рублей

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1040	24-101	Выполнить снос и обрезку деревьев на придомовой территории дома № 1/1 по ул. Ударная	Снос и обрезка деревьев	100,0	100,0	–	2019	Администрация Ленинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1041	24-104	Санитарная обрезка аварийных тополей на детской площадке дома № 270/3 по ул. Тульская	Санитарная обрезка аварийных деревьев	70,0	70,0	164,5	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев
1042	24-108	Реконструкция стадиона МБОУ СОШ № 15 (ул. Немировича-Данченко, 20/2) с установкой трибун для зрителей, с установкой спортивных тренажеров для старшего возраста, обустройством беговой дорожки по периметру спортивного поля, установкой спортивных форм для игр в волейбол, баскетбол, восстановлением футбольного поля	Реконструкция стадиона	5000,0	5000,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1043	24-110	Восстановление ограждения стадиона МБОУ СОШ № 15 (ул. Немировича-Данченко, 20/2) и освещения	Замена ограждения	2000,0	2000,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1044	24-111	Обустройство парковой, зеленой зоны с тротуарными дорожками, озеленением, установкой лавочек (с урнами для мусора) для отдыха пожилых людей вдоль забора стадиона МБОУ СОШ № 15 (ул. Немировича-Данченко, 20/2) со стороны школы и асфальтирование прилегающей к ней территории	Благоустройство (работы в пределах муниципальных территорий)	3000,0	3000,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1045	24-112	Выполнить капитальный ремонт дорожного покрытия от дома № 306 до дома № 431 по ул. Тульская, переулка к ул. Троллейной	Благоустройство внутриквартальной территории	3200,0	3200,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1046	24-114	Снос деревьев вдоль дошкольного отделения МБОУ СОШ № 15 (ул. Немировича-Данченко, № 20/1)	Снос деревьев	70,0	70,0	–	2019	Администрация Ленинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1047	24-115	Подрезка деревьев вокруг дома № 20 по ул. Немировича-Данченко, снос аварийных тополей	Снос и обрезка деревьев	100,0	100,0	10,6	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев
1048	24-116	Создание и благоустройство освещенной пешеходной зоны вокруг МБОУ СОШ № 187	Проектирование и строительство линии уличного освещения	1077,0	706,0	–	2018, 2019	ДТиДБК	Выполнен. В 2018 году произведены строительно-монтажные работы. В 2019 году выполнена подача напряжения на объект, оформлен договор энергоснабжения. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 371,0 тыс. рублей
1049	24-119	Организовать парковую зону на Станиславском жилмассиве вдоль МБОУ СОШ № 187 со стороны гаражей и прилегающей к ней проезжей дороги	Организация парковой зоны	7000,0	7000,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1050	24-120	Установить дополнительные малые формы на детскую площадку дома № 27/2 по ул. Ударная	Установка дополнительных малых форм	100,0	100,0	100,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1051	24-122	Ремонт пешеходного тротуара со стороны ул. Станиславского, 14 от остановки общественного транспорта «Площадь Станиславского» до ул. Степной	Ремонт тротуара	1300,0	1300,0	705,0	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара
1052	24-125	Благоустройство прохода для пешеходов жилмассива к МКДОУ д/с № 331 вдоль ограждения и гаражного общества	Строительство тротуара	220,0	–	592,1	2018, 2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведена работы по устройству лестницы и обустройству пешеходной дорожки. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 592,1 тыс. рублей
1053	24-127	Замена оконных рам в здании МБОУ СОШ № 15 по адресу: ул. Немировича-Данченко, 20/2	Замена ветких оконных рам в здании дошкольного отделения МБОУ СОШ № 15 по адресу Немировича-Данченко, 20/1	400,0	400,0	400,0	2019	ДО	Выполнен. Установлены оконные блоки
1054	24-128	Ремонт учебных кабинетов и коридоров в здании МБОУ СОШ № 15 по адресу: ул. Немировича-Данченко, 20/2	Косметический ремонт коридоров	1200,0	600,0	–	2019, 2020	ДО	Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1055	24-129	Ремонт и оборудование пищеблока и прачечной МБОУ СОШ № 15 по адресу: ул. Немировича-Данченко, 20/1	Ремонт и оборудование пищеблока, ремонт прачечной	2500,0	2500,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1056	24-130	Ремонт и оборудование музея боевой славы 278-й Сибирской истребительной авиадивизии в МБОУ СОШ № 15 (ул. Немировича-Данченко, 20/2)	Проведение косметического ремонта и приобретение оборудования	300,0	300,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1057	24-131	Оборудование актового зала (музыкальная аппаратура) МБОУ СОШ № 15 (ул. Немировича-Данченко, 20/2)	Приобретение оборудования	300,0	300,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1058	24-132	Оснащение спортивного зала МБОУ СОШ № 15 (ул. Немировича-Данченко, 20/2) спортивным инвентарем	Приобретение инвентаря	200,0	200,0	–	2019	ДО	Выполнен. В 2017 году приобретен спортивный инвентарь
1059	24-133	Асфальтирование территории МБОУ СОШ № 15 (ул. Немировича-Данченко, 20/1, 20/2)	Асфальтирование территории школы и детского сада (дошкольное отделение)	3000,0	3000,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1060	24-139	Асфальтирование территории МБОУ СОШ № 20 (ул. Станиславского, 30)	Асфальтирование территории	1500,0	1500,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1061	24-142	Капитальный ремонт овощехранилища МКДОУ д/с № 360 (2-й пер. Крашенинникова, 12/1)	Ремонт овощехранилища	250,0	250,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1062	24-144	Обрезка аварийных деревьев в количестве 19 штук на территории МКДОУ д/с № 360 (2-й пер. Крашенинникова, 12/1)	Обрезка деревьев	150,0	100,0	–	2019, 2020	ДО	Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1063	24-147	Капитальный ремонт пищеблока МКДОУ д/с № 360 (ул. Крашенинникова, 8/1)	Ремонт пищеблока	2200,0	2200,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1064	24-150	Сохранить социальный пакет работников образования в полном объеме	Сохранить социальный пакет работников образования в полном объеме	–	–	–	2016, 2018 - 2020	ДО	Не выполнен в части 2019 года. Социальный пакет работников образования сохранен
1065	24-152	Ремонт канализации, ремонт туалетных комнат с заменой детских унитазов, раковин для умывания, кафельной плитки во всех групповых помещениях МКДОУ д/с № 95, ул. Степная, 58	Выполнение ремонтных работ	1000,0	1000,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1066	24-153	Ремонт коридоров, ремонт стен на лестничных площадках и маршах здания, замена старых входных дверей (4 выхода) в МКДОУ д/с № 95, ул. Степная, 58	Косметический ремонт	400,0	400,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1067	24-154	Замена старой электропроводки во всех помещениях, замена светильников в соответствии с требованиями СанПиН в МКДОУ д/с № 95, ул. Степная, 58	Замена электропроводки, замена светильников	1500,0	1500,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1068	24-155	Ремонт фасада облицовочной плиткой с монтажом сливной системы (водоотводы) в МКДОУ д/с № 95, ул. Степная, 58	Косметический ремонт фасада, монтаж сливной системы	750,0	750,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1069	24-156	Выполнить асфальтирование территории МКДОУ д/с № 95, ул. Степная, 58, площадью 2700 кв. м	Частичный ремонт асфальтового покрытия	800,0	800,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1070	24-164	Ремонт 4-х балконов в МКДОУ д/с № 432, ул. Тульская, 270/5	Ремонт балконов	400,0	400,0	400,0	2019	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту балконов
1071	24-165	Ремонт туалетных комнат (13 шт.) (кафель) в МКДОУ д/с № 432, ул. Тульская, 270/5	Ремонт туалетных комнат	1000,0	1000,0	400,0	2019	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту туалетных комнат
1072	24-167	Ремонт 3-х больших крылец (116 кв. м), 4-х малых крылец (60 кв. м) в МКДОУ д/с № 432, ул. Тульская, 270/5	Ремонт больших крылец. Ремонт малых крылец	1000,0	300,0	280,0	2018, 2019	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту крылец. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 580,0 тыс. рублей
1073	24-177	Выполнить отсыпку щебнем дорог с устройством ливневой канализации по ул. Гражданская, 2-я Гражданская	Отсыпка щебнем	1500,0	1500,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1074	24-180	Выполнить отсыпку щебнем дорог с установкой ливневой канализации по ул. Коммунальная, 2-я Коммунальная	Отсыпка щебнем	960,0	960,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1075	24-184	Выполнить отсыпку щебнем дорог по ул. Красных Партизан, 2-я Красных Партизан с установкой ливневой канализации	Отсыпка щебнем	960,0	960,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1076	24-185	Выполнить отсыпку щебнем ул. Бульварной и ул. Районной	Отсыпка щебнем	2100,0	1260,0	897,8	2018, 2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия проезжей части по ул. Бульварной. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1737,8 тыс. рублей
1077	24-187	Произвести замену водопроводных труб и запорной арматуры в колодцах по пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Тихвинские	Оказать содействие в замене водопроводных труб и запорной арматуры в колодцах	–	–	–	2019	ДЭЖКХ	Выполнен частично. Произведены работы по замене запорной арматуры в колодцах
1078	24-189	Выполнить благоустройство придомовой территории дома № 19 по ул. Петропавловская с установкой парковочных карманов	Благоустройство придомовой территории	3500,0	3500,0	1572,9	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (911,9 кв. м), обустройству парковок (уширений) (133,7 кв. м), ремонту тротуара (62,6 кв. м)
1079	24-192	Обустроить зеленую зону между домами №№ 2, 4, 10, 12, 16 по 2-му пер. Крашенинникова, домами №№ 36, 38, 40, 42, 44 по ул. Титова (снос погребов, асфальтирование пешеходных дорожек, установка детской площадки, установка лавочек)	Обустроить зеленую зону	1000,0	500,0	268,2	2018 - 2020	Администрация Ленинского района	Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по асфальтированию пешеходных дорожек
1080	24-194	Установить дополнительные элементы на детскую площадку дома № 6 по 2-му пер. Крашенинникова	Установка дополнительных элементов на детскую площадку	100,0	100,0	100,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
1081	24-195	Выполнить благоустройство пешеходной дороги вдоль домов №№ 1, 3, 5а, 7, 9, 11 по ул. Петропавловская	Ремонт тротуара	2400,0	2400,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1082	24-196	Спилить аварийные деревья вдоль домов №№ 3, 5а по ул. Петропавловская	Снос и обрезка аварийных деревьев	100,0	100,0	100,0	2019	Администрация Ленинского района	Не выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
1083	24-206	Выполнить благоустройство пешеходного тротуара по ул. Степная от дома № 39 по ул. Троллейная вдоль домов №№ 68, 66, 64, 62, 60, 54, 52 по ул. Степная вдоль проезжей дороги с оформлением газонов с двух сторон от пешеходных дорожек и установкой лавочек для отдыха	Ремонт и благоустройство тротуара	2900,0	2402,5	669,8	2018, 2019	ДТиДБК	Выполнен частично. Произведены работы по устройству тротуара. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
1084	24-211	Добавить элементы малых форм на детскую площадку дома № 54 по ул. Степная	Установка дополнительных малых форм на детскую площадку	100,0	100,0	–	2019	Администрация Ленинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1085	24-223	Сделать зеленую зону с установкой детской площадки и спортивных тренажеров между домами №№ 2, 4, 10, 12, 16 по 2-му пер. Крашенинникова и домами №№ 32, 34, 36, 40, 42 по ул. Титова	Сделать зеленую зону с установкой детской площадки и спортивных тренажеров между домами	500,0	500,0	500,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен частично. Установлено игровое и спортивное оборудование. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
1086	24-225	Выполнить обрезку и снос аварийных деревьев на придомовой территории дома № 8 по ул. Тихвинская	Обрезка и снос аварийных деревьев	70,0	70,0	21,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев
1087	24-226	Установить детскую площадку на придомовой территории дома № 2 по ул. Тихвинская	Установка детской площадки	400,0	400,0	250,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
1088	24-233	Произвести санитарную вырубку деревьев на аллее между домами № 63 и № 63/1 по ул. Степная	Санитарная вырубка деревьев	200,0	200,0	–	2019	Администрация Ленинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1089	24-236	Сделать обрезку деревьев у дома № 35 по ул. Степная	Обрезка деревьев	70,0	70,0	–	2019	Администрация Ленинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1090	24-242	Отсыпка щебнем дорог: улицы 2-я Карпинского, 2-я Пермская, с обязательным водоотведением (сточные каналы)	Отсыпка щебнем	1300,0	1300,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1091	24-244	Выполнить благоустройство придомовой территории дома № 45 по ул. Степная с оформлением зеленой зоны, установкой современной детской площадки, спортивных тренажеров, пешеходных дорожек, освещения в вечернее и ночное время	Установка детской игровой и спортивной площадок	350,0	350,0	–	2019	Администрация Ленинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1092	24-246	Провести центральный водопровод от дома № 95 по ул. Ударная до дома № 115 по ул. Ударная	Провести центральный водопровод	2700,0	2700,0	–	2019	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1093	24-249	Выполнить капитальный ремонт помещений кухни и обеденного зала МБОУ СОШ № 175 (ул. Титова, 43/2)	Проведение работ по капитальному ремонту помещений	3500,0	3500,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1094	24-251	Благоустройство спортивной площадки (отсев для беговой дорожки, восстановление полосы препятствий, отсев ямы для прыжков в длину) МБОУ СОШ № 175 (ул. Титова, 43/2)	Благоустройство спортивной площадки	300,0	300,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1095	24-252	Выполнить ремонт канализации МБОУ СОШ № 175 (ул. Титова, 43/2)	Ремонт канализации	300,0	300,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1096	24-254	Установка видеонаблюдения внутри и вне помещения МБОУ СОШ № 175 (ул. Титова, 43/2)	Установка наружного наблюдения, установка внутреннего наблюдения	700,0	700,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1097	24-0002	Разработать проектно-сметную документацию для строительства спортивно-оздоровительного комплекса на земельном участке, прилегающем к МБОУ СОШ № 15, по ул. Немировича-Данченко, 20/2	Определение места размещения объекта, разработка проектно-сметной документации	–	–	–	2019	ДСиА, ДКСиМП	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
Ленинский район, избирательный округ № 25, депутат Зарубин Юрий Федорович									
1098	25-004	Асфальтирование ул. Бакинская	Отсыпка щебнем	4800,0	3995,0	2551,5	2018, 2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту ул. Бакинская. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 3356,5 тыс. рублей
1099	25-008	Ремонт светильников и линий электропередач по ул. 5-го Декабря	Ремонт светильников и линий электропередач	437,0	200,0	391,8	2019, 2020	ДТиДБК	Выполнен ¹ . Произведены работы по замене светильников
1100	25-009	Ремонт светильников и линий электропередач по ул. Гризодубова, 39 - 100	Ремонт светильников и линий электропередач	690,0	390,0	11,0	2019, 2020	ДТиДБК	Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по замене светильников
1101	25-010	Ремонт светильников и линий электропередач по ул. Зенитная, 3 - 35	Ремонт светильников и линий электропередач	184,0	100,0	45,7	2019, 2020	ДТиДБК	Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по замене светильников
1102	25-011	Асфальтирование ул. Осипенко от ул. Связистов до ул. Троллейной	Отсыпка щебнем	3100,0	3100,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1103	25-012	Асфальтирование ул. Плахотного от дома № 111 до дома № 187	Отсыпка щебнем	2100,0	2100,0	2126,3	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного слоя покрытия проезжей части
1104	25-015	Асфальтирование ул. Прокатная	Отсыпка щебнем	1900,0	1900,0	1039,5	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного слоя покрытия проезжей части
1105	25-016	Асфальтирование ул. Расковой	Отсыпка щебнем	3200,0	2430,0	2315,3	2018, 2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного слоя покрытия проезжей части. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 3085,3 тыс. рублей
1106	25-017	Замена магистральной трубы водопровода по ул. Расковой	Замена магистральной трубы водопровода	2500,0	2500,0	–	2019	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1107	25-020	Замена центральной трубы водопровода с железной на трубу ПВХ по ул. Хасановская от дома № 39 до дома № 56	Замена центральной трубы водопровода с железной на трубу ПВХ	2500,0	–	–	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . В 2017 году МУП г. Новосибирска «Горводоканал» произведены работы по замене водопровода по ул. Хасановская

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1108	25-021	Ремонт светильников и линий электропередач по ул. Хасановская, 36 - 116	Ремонт светильников и линий электропередач	460,0	200,0	28,5	2019, 2020	ДТиДБК	Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по замене светильников
1109	25-022	Замена магистральной трубы водопровода по ул. Янтарная от дома № 41 до дома № 132	Замена магистральной трубы водопровода	3000,0	-	-	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . МУП г. Новосибирска «Горводоканал» произведены работы по замене водопровода по ул. Янтарная
1110	25-023	Ремонт светильников и линий электропередач по ул. Янтарная, 41 - 132	Ремонт светильников и линий электропередач	506,0	300,0	110,1	2019, 2020	ДТиДБК	Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по замене светильников
1111	25-024	Асфальтирование ул. Южная от дома № 41 до дома № 119	Отсыпка щебнем	3200,0	3200,0	-	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1112	25-026	Ремонт светильников и линий электропередач по ул. Южная, 41 - 119	Ремонт светильников и линий электропередач	805,0	405,0	107,4	2019, 2020	ДТиДБК	Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по замене светильников
1113	25-028	Асфальтирование ул. Новоалтайская от дома № 3 до дома № 36	Отсыпка щебнем	1200,0	1200,0	1086,8	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного слоя покрытия проезжей части
1114	25-029	Ремонт светильников и линий электропередач по ул. Новоалтайская, 3 - 36	Ремонт светильников и линий электропередач	230,0	130,0	29,8	2019, 2020	ДТиДБК	Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по ремонту светильников наружного освещения
1115	25-032	Ремонт светильников и линий электропередач по ул. Пилотов, 25 - 64	Ремонт светильников и линий электропередач	230,0	130,0	7,3	2019, 2020	ДТиДБК	Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по замене светильников
1116	25-035	Ремонт светильников и линий электропередач по ул. Пушкарева, 26 - 63	Ремонт светильников и линий электропередач	207,0	207,0	115,1	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по замене светильников
1117	25-037	Ремонт светильников и линий электропередач по ул. Танкистов, 12 - 71/2	Ремонт светильников и линий электропередач	207,0	107,0	-	2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1118	25-039	Строительство канализации по ул. Ташкентская	Строительство канализации	1900,0	1900,0	-	2019	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1119	25-041	Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 48	Обследование состояния фундаментов и их оснований. Составление графика поэтапного капитального ремонта здания	-	-	11222,1	2019	ДО	Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по ремонту столовой и спортивного зала
			Капитальный ремонт здания	-	-		2019, 2020	ДО	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1120	25-046	Благоустройство внутриквартальной территории (асфальтирование, парковочные карманы, пешеходные дорожки, бордюры) по ул. Амурская, 40/3, 40/4, 40/5; по ул. Расковая, 33/1, 33/2, 36/1, 36/2; по ул. Титова, 93, 95, 97, 99	Благоустройство внутриквартальной территории	15000,0	10405,7	–	2017 - 2019	ДЭЖКХ	Выполнен. В 2017 и 2018 годах произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории многоквартирных домов. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 4826,7 тыс. рублей
1121	25-047	Обрезка и снос ветхих и аварийных деревьев по ул. Амурская, 40/3, 40/4, 40/5; по ул. Расковой, 33/1, 33/2, 36/1, 36/2; по ул. Титова 93, 95, 97, 99	Обрезка и снос ветхих и аварийных деревьев	200,0	–	–	2017 - 2019	Администрация Ленинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1122	25-060	Сделать тротуар со стороны подъездов дома № 111 по ул. Широкая	Сделать тротуар	600,0	600,0	478,3	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту (обустройству) тротуара (246,2 кв. м)
1123	25-062	Установить уличные тренажеры на придомовой территории дома по ул. Новосибирская, 12	Установить уличные тренажеры	200,0	–	1126,8	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен в части 2019 года ¹ . ДЭЖКХ оборудована детская и спортивная площадки
1124	25-063	Добавить новые элементы на детскую площадку по адресу: ул. Новосибирская, 12	Добавить элементы на детскую площадку	100,0	–	–	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен в части 2019 года ¹ . ДЭЖКХ оборудована детская и спортивная площадки (финансирование в рамках наказа избирателей № 25-062)
1125	25-066	Снос и обрезка деревьев на придомовой территории дома по ул. Пархоменко, 90	Снос и обрезка деревьев	100,0	100,0	100,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев
1126	25-069	Обустройство комплексной зоны отдыха с элементами спортивных и детских площадок, озеленение, скамейки по адресам: ул. Пархоменко, 98, ул. Новосибирская, 25	Обустройство внутриквартальной территории	1000,0	1000,0	400,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование
1127	25-071	Установка детской площадки по ул. Янтарная, 46	Установка детской площадки	200,0	200,0	200,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
1128	25-072	Комплексное благоустройство придомовых территорий (асфальтирование проезжей части дороги, парковочные карманы, пешеходные дорожки, тротуары) по ул. Плахотного, 107, 97/1, 50 и по ул. Хасановская, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2	Благоустройство придомовых территорий	8000,0	8000,0	2054,1	2019	ДЭЖКХ	Выполнен частично. Произведены работы по благоустройству придомовых территорий по адресам ул. Плахотного, 107 и ул. Хасановская, 36/2. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
Ленинский район, избирательный округ № 26, депутат Аникин Андрей Геннадьевич									
1129	26-003	Асфальтировать ул. Невельского от ул. Порт-Артурской до 12-го пер. Порт-Артурского	Отсыпка щебнем	2300,0	2300,0	2268,0	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного слоя покрытия проезжей части
1130	26-005	Асфальтировать дороги с устройством тротуаров: пер. Порт-Артурской: 1-й (1 - 80), 2-й (1 - 82), 3-й (1 - 76), 4-й (1 - 77), 5-й (1 - 74), 6-й (1 - 73), 7-й (1 - 74), 8-й (1 - 63), 9-й (5 - 59), 10-й (13 - 32), 12-й; пер. Каменогорский 1-й (1 - 58), 2-й (1 - 58); по ул. Каменогорской и ул. Порт-Артурской (2 - 76)	Отсыпка щебнем и ремонт асфальтового покрытия	26000,0	9782,4	4488,8	2016, 2017, 2019, 2020	ДТиДБК	Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по ремонту дорог: Порт-Артурской переулок (1-й переулок (от № 2 до № 80); 2-й переулок (от ул. Забалуева до № 82); 3-й переулок (от ул. Забалуева до № 76)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1131	26-006	Реконструкция системы уличного освещения с заменой опор и светильников по переулкам: Порт-Артурский: 1-й (1 - 80), 2-й (1 - 82), 3-й (1 - 76), 4-й (1 - 77), 5-й (1 - 74), 6-й (1 - 73), 7-й (1 - 74), 8-й (1 - 63), 9-й (5 - 59), 10-й (13 - 32), 12-й; Каменогорский 1-й (2/2 - 56), 2-й (1 - 58); по ул. Каменогорской и ул. Порт-Артурской (2 - 76)	Реконструкция линии уличного освещения	7250,0	4950,3	–	2018, 2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1132	26-010	Оборудовать на территории МКОУ СОШ № 66 (ул. Хилокская, 4) спортивную площадку, отвечающую современным требованиям, душевые кабинки и вентиляцию в спортивном зале	Отсыпка площадки отсевом, установка тренажеров. Ремонт вентиляции в спортивном зале	950,0	950,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1133	26-012	Замена асфальтового покрытия на территории дошкольного отделения (детского сада), с заменой отмостки здания детского сада МКОУ СОШ № 66 по ул. Хилокская 2/1	Аварийный ремонт асфальтового покрытия, замена отмостки	700,0	700,0	300,0	2019	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по асфальтированию территории. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
1134	26-015	Заменить входные двери в здании МКОУ СОШ № 66 на стальные, заменить оборудование в гардеробе (ул. Хилокская, 4)	Замена входных дверей школы, ремонт гардеробной, оборудования	400,0	400,0	180,0	2019	ДО	Выполнен. Произведены работы по замене входных дверей
1135	26-021	Ремонт кабинетов физики и химии в МКОУ СОШ № 66 (ул. Хилокская, 4) в соответствии с требованиями и нормами СанПиН	Косметический ремонт кабинетов физики и химии	400,0	400,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1136	26-022	Замена линолеума в помещении школы МКОУ СОШ № 66, ул. Хилокская, 4	Замена аварийного линолеума	300,0	300,0	511,0	2019	ДО	Выполнен. Произведена замена линолеума
1137	26-027	Установить детскую площадку по адресу: ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 23, а также спортивную площадку с обратной стороны дома	Установить детскую и спортивную площадки	500,0	500,0	–	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. В 2018 году установлено игровое и спортивное оборудование
1138	26-028	Обустройство парковочного кармана вдоль ул. Оборонная за территорией МАДОУ д/с № 369 по ул. Курганская, 20	Обустройство парковочного кармана	1300,0	1300,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1139	26-032	Благоустройство внутриквартальной территории вдоль жилых домов по ул. Толмачевская, 2, 4, 6а, 6б, 6, 10, 10а, 10б	Благоустройство внутриквартальной территории	6000,0	3622,8	–	2017, 2019	ДЭЖСХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1140	26-036	Установить на игровых площадках МКДОУ д/с № 465 игровые формы по ул. Троллейная, 156	Установка игровых форм	200,0	160,0	–	2018, 2019	ДО	Выполнен. В 2018 году установлены игровые формы. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 40,0 тыс. рублей
1141	26-039	Проложить пешеходную дорожку с твердым покрытием от дома № 125 по ул. Связистов до бульвара Победы	Проложить пешеходную дорожку с твердым покрытием	100,0	100,0	–	2019	ДЭЖСХ	Выполнен. В 2017 году произведены работы по обустройству пешеходной дорожки
1142	26-048	Отремонтировать или приобрести новую крышку для борцовского ковра размером 12 x 12 кв. м, приобрести форму и амуницию для хоккейной команды МБОУ ДОД ДООЦ «СПУТНИК» по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 10	Приобретение крышки для ковра. Приобретение хоккейной формы	300,0	260,0	–	2018, 2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1143	26-068	Произвести капитальный ремонт дороги и тротуаров по ул. Степная (от ул. Связистов до ул. Новоалтайской), ул. Оборонной (от ул. Связистов до ул. Новоалтайской): отсыпка крупной фракцией щебня и асфальтирование с устройством системы стока талых и ливневых вод	Отсыпка щебнем	2300,0	1145,0	–	2018, 2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1144	26-069	Установить уличное освещение по ул. Степная (от ул. Связистов до ул. Новоалтайская), ул. Оборонная (от ул. Связистов до ул. Новоалтайская)	Проектирование и строительство линии уличного освещения	299,0	299,0	448,4	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы
1145	26-079	Произвести капитальный ремонт холодного водоснабжения на ул. Ачинской от дома № 1 до дома № 18	Произвести капитальный ремонт холодного водоснабжения	2000,0	2000,0	1780,0	2017, 2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту водопровода. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1780,0 тыс. рублей
1146	26-086	Произвести замену всех деревянных столбов, расположенных в частном секторе по ул. Танкистов от дома № 48 до дома № 62 и от дома № 73 до дома № 87, установить на них уличное освещение	Реконструкция линии уличного освещения	115,0	115,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1147	26-087	Благоустройство дороги по ул. Оборонная от ул. Связистов до ул. Бийская, с устройством пешеходных тротуаров	Отсыпка щебнем дороги на участке от ул. Связистов до ул. Бийской	600,0	–	614,3	2020	ДТиДБК	Выполнен ¹ . Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного слоя покрытия проезжей части
1148	26-089	Реконструкция системы уличного освещения с заменой столбов и светильников по ул. Оборонная от ул. Связистов до ул. Бийской	Реконструкция линии уличного освещения	483,0	483,0	185,1	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы
1149	26-090	Провести ремонтные работы в помещении бассейна МБОУ СОШ № 129 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 6	Ремонт помещения бассейна, ремонт чаши бассейна	3000,0	3000,0	–	2017, 2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1150	26-091	Замена системы вентиляции в помещении бассейна МБОУ СОШ № 129 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 6	Ремонт вентиляции бассейна	300,0	300,0	–	2017, 2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1151	26-093	Установить новую детскую площадку на придомовой территории по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 17	Установка детской площадки	200,0	200,0	200,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
1152	26-095	Ремонт фасада здания МБОУ СОШ № 188 по ул. Курганская, 36а	Косметический ремонт фасада	800,0	800,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1153	26-096	Ремонт запасных выходов (пожарных) в МБОУ СОШ № 188 по ул. Курганская, 36а	Ремонт запасных выходов	1000,0	1000,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1154	26-097	Снос аварийных деревьев на территории МБОУ СОШ № 188 по ул. Курганская, 36а	Снос деревьев	500,0	100,0	–	2016, 2018 - 2020	ДО	Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1155	26-103	Установка детской игровой площадки на придомовой территории дома № 138 по ул. Троллейная	Установка детской игровой площадки	200,0	200,0	200,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
1156	26-109	Произвести замену старых оконных блоков на новые пластиковые блоки в МКДОУ д/с № 443 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 19	Замена аварийных окон	300,0	300,0	300,0	2019	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по замене оконных блоков. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
1157	26-111	Провести освещение по ул. Пилотов вдоль домов №№ 61 - 75 и №№ 66 - 80	Проектирование и строительство линии уличного освещения	138,0	138,0	87,9	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы
1158	26-113	Произвести благоустройство дороги по ул. Брянская от дома № 1 до дома № 18, с устройством пешеходных тротуаров и лотков для стока воды, произвести замену центрального водопровода, подвести канализацию к домам	Отсыпка щебнем	5480,0	-	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Проектирование водопровода по ул. Брянская от дома № 1 до дома № 18		5000,0		2019	ДЭЖКХ	
			Строительно-монтажные работы по замене центрального водопровода		-		2019	ДЭЖКХ	
			Включение работ по подведению канализации к домам по ул. Брянская в план мероприятий по улучшению тепло-, водо- и электро снабжения города Новосибирска на 2021 - 2023 годы		-		2020	ДЭЖКХ	
1159	26-116	Провести благоустройство территории МКДОУ д/с № 481 по ул. Связистов, 115	Асфальтирование территории	1200,0	1200,0	-	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1160	26-117	Провести капитальный ремонт бассейна МКДОУ д/с № 481 по ул. Связистов, 115	Ремонт бассейна	1200,0	1200,0	-	2017, 2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1161	26-127	Установить тренажеры, турник, теннисный стол для подростков по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 3	Установить тренажеры, турник, теннисный стол	300,0	300,0	300,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование
1162	26-129	Установить новую антивандальную детскую площадку с качелями, горкой и песочницей с песком, благоустроить площадку и подходы к ней по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 16	Установка детской игровой площадки	400,0	400,0	400,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
1163	26-132	Произвести благоустройство дороги с торца 1-го подъезда дома по ул. Полтавская, 29	Благоустройство внутриквартальной дороги	1500,0	1500,0	3299,6	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (1770,3 кв. м), обустройству парковок (уширений) (864,0 кв. м), ремонту (обустройству) тротуара (253,0 кв. м)
1164	26-133	Установить детскую площадку во дворе дома по ул. Полтавская, 29	Установить детскую площадку	300,0	300,0	300,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
1165	26-136	Установить малые игровые формы для детей дошкольного возраста (качели, горки, карусель), отсыпать площадку под малые игровые формы по ул. Связистов, 123	Установка детской игровой площадки	200,0	200,0	200,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
1166	26-138	Установить детскую и спортивную площадки на территории двора дома по ул. Курганская, 24	Установить детскую и спортивную площадки	300,0	300,0	300,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1167	26-148	Установить детскую спортивную площадку (тренажеры) по ул. Полтавская, 41, 45 и ул. Курганская, 26, 30	Установить детскую спортивную площадку (тренажеры)	600,0	600,0	600,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование
1168	26-153	Установка пластиковых окон в здании МБОУ СОШ № 50 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 20	Установка пластиковых окон	7800,0	3900,0	1200,0	2019, 2020	ДО	Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по замене оконных блоков
1169	26-0004	Выполнить благоустройство территории по ул. Толмачевской	Благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе асфальтирование участка вдоль домов № 4, 4а, 6, 6б, 10а, 10б по ул. Толмачевской и основного проезда к ним от Толмачевского шоссе	Финансирование в рамках наказа № 26-032	-	-	2017, 2019	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
Ленинский район, избирательный округ № 27, депутат Покровский Кирилл Евгеньевич									
1170	27-001	Строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне «Чистая слобода»	Подготовка проекта	606000,0	-	28811,1	2020*	ДСиА	Выполнен ¹ . Школа на 1100 мест по ул. Титова в Ленинском районе (жилмассив Чистая Слобода) введена в эксплуатацию 15.07.2019.
			Строительство школы		-		2020*		
1171	27-004	Ремонт внутриквартальной дороги, установка детской игровой площадки, спил аварийных деревьев и кустарников по адресу: ул. Филатова, 11	Установка детской площадки, снос аварийных деревьев и кустарников	300,0	300,0	200,0	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев, установлено игровое оборудование
1172	27-006	Отсыпка дорог, организация водопровода в частном секторе по ул. Смородиновая, ул. Облачная, ул. Клеверная, ул. Лучистая. Расширение ул. Титова	Отсыпка щебнем дорог	5700,0	2700,0	-	2017, 2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1173	27-008	Ремонт внутриквартальной дороги и санитарная обрезка деревьев по адресу: пер. 2-й Порядковый, 5	Санитарная обрезка деревьев	1070,0	-	-	2017	Администрация Ленинского района	Выполнен. В 2017 году произведены работы по ремонту внутриквартального проезда, сносу и обрезке деревьев. Общий объем затрат на реализацию наказа избирателей 21,2 тыс. рублей
			Ремонт внутриквартальной дороги		1000,0		2019		
1174	27-012	Ремонт внутриквартальных дорог по адресам: ул. Забалуева, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/5	Ремонт внутриквартальных дорог	3500,0	-	3379,3	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Произведены работы по благоустройству внутриквартальных территорий (2594,7 кв. м)
1175	27-019	Установка спортивной и детской площадок, санитарная обрезка деревьев, восстановление вахты и установка дополнительных дверей в холле (1-й этаж) в общежитии по адресу: ул. Забалуева, 74	Обрезка деревьев, установка спортивной детской площадки, установка дополнительных дверей в холле общежития	290,0	40,0	40,0	2018, 2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлены дополнительные двери в холле общежития. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 290 тыс. рублей
1176	27-022	Ремонт внутриквартальных дорог на территории многоквартирных жилых домов по ул. Фасадная, 2, 4, 8, 10, 17, 23, 24, 24а, 26, 26а, 28, 28а	Ремонт внутриквартальных дорог	8200,0	927,4	2715,4	2016, 2018 - 2020	ДЭЖКХ	Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по ремонту внутриквартальных территорий по адресам ул. Фасадная, 2, 4, 24, 24а, 26, 26а, 28а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1177	27-023	Ремонт внутриквартального проезда от многоквартирных жилых домов по ул. Забалуева, 39/4, 39/5 до ул. Фасадной	Ремонт внутриквартальных дорог	1200,0	-	-	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Произведены работы по ремонту внутриквартальной территории (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 27-012)
1178	27-024	Ремонт внутриквартальных дорог на территории многоквартирных жилых домов по ул. Невельского, 37, 35, 41, 43, 47, 49	Ремонт внутриквартальных дорог	4500,0	4500,0	2003,5	2019	ДЭЖКХ	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту внутриквартальных территорий по адресам ул. Невельского, 37, 39, 41, 43, 47. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
1179	27-030	Ремонт внутриквартальных дорог на территории многоквартирных жилых домов по ул. Станционная, от дома № 42 до дома № 50/2	Ремонт внутриквартальных дорог	18000,0	-	11306,2	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Произведены работы по ремонту проезда (6812,6 кв. м), обустройству парковок (уширений) (774,0 кв. м), ремонту (обустройству) тротуара (1379,5 кв. м)
1180	27-039	Ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 191 по ул. Невельского, 53/1	Ремонт спортивного зала	2500,0	2500,0	5500,0	2019	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту спортивного зала
1181	27-046	Ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 48	Ремонт спортивного зала	2500,0	2500,0	7000,0	2019	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту спортивного зала
1182	27-055	Ремонт фасада в МБОУ СОШ № 86	Ремонт фасада	14000,0	7000,0	-	2019, 2020	ДО	Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1183	27-056	Установка спортивного и игрового оборудования на школьной спортивной площадке МБОУ СОШ № 86	Установка спортивного и игрового оборудования	500,0	500,0	-	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1184	27-059	Ремонт и устройство пешеходных тротуаров вдоль проезда по ул. Колхидской от ул. Забалуева до ул. Пархоменко с обеих сторон дороги	Ремонт и строительство пешеходных тротуаров со стороны МБУК ДК «Сибтекстильмаш»	700,0	700,0	248,8	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара
1185	27-0002	Выполнить ремонт внутриквартальной дороги и въезда в квартал с обустройством парковочных карманов по ул. Колхидской, 9	Благоустройство внутриквартальных территорий	Финансирование в рамках наказа № 27-021	-	-	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. В 2016 году произведены работы по благоустройству внутриквартальной территории
1186	27-0004	По ул. Забалуева, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/5, выполнить ремонт внутриквартальных дорог, установить поребрики, оборудовать парковочные карманы, произвести санитарную обрезку деревьев, сделать канализационный колодец возле дома по ул. Забалуева, 39/4	Благоустройство внутриквартальных территорий, оборудование канализационного колодца, обрезка деревьев	Финансирование в рамках наказа № № 27-012 и 27-023	-	-	2019, 2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Произведены работы по благоустройству внутриквартальных территорий (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 27-012)
1187	27-0013	По ул. Фасадной, 8 отремонтировать внутриквартальные проезды с установкой «лежачих полицейских» (2 шт.). Напротив 1-го и 2-го подъездов заасфальтировать тротуар вдоль ограждения МБДОУ д/с № 184, поднять тротуары с двух сторон проезжей дороги, обрезать старые деревья	Благоустройство внутриквартальных территорий, обрезка деревьев	Финансирование в рамках наказа № 27-022	-	-	2019, 2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . В 2018 году произведены работы по благоустройству внутриквартальной территории

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Октябрьский район, избирательный округ № 28, депутат Яковенко Евгений Станиславович									
1188	28-005	Отремонтировать внутриквартальные проезды между домами № 139 и № 141 по ул. Обская, между магазином и зданием начальной школы МБОУ СОШ № 76 по ул. Большевикская, 18	Ремонт внутриквартальных проездов	1800,0	1800,0	180,1	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (157,2 кв. м) и тротуара (26,1 кв. м)
1189	28-009	Выполнить работы по освещению участка дороги, расположенного вдоль дома № 101/2 по ул. Выборная, ведущего к МАДОУ д/с № 70 по ул. Выборная, 113/2	Работы по освещению участка дороги к МАДОУ д/с № 70	907,0	853,0	–	2017, 2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1190	28-014	Выполнить ремонт бассейна в МБОУ СОШ № 189	Ремонт бассейна	5000,0	5000,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1191	28-016	Выполнить работы по освещению проезжей части от ул. Ключ-Камышенского Плато, по ул. Выборная, до остановки общественного транспорта «Кленовая»	Работы по освещению проезжей части от ул. Ключ-Камышенского Плато по ул. Выборная, до остановки общественного транспорта «Кленовая»	6004,0	2500,0	3356,1	2017 - 2020	ДТиДБК	Выполнен в части 2019 года. Произведены строительные-монтажные работы по установке линии наружного освещения от дома № 31 по ул. Ключ-Камышенское Плато до дома № 211а по ул. Выборная
1192	28-021	Выполнить ремонт внутриквартального проезда напротив дома по ул. Выборная, 91/4, 2-й подъезд	Ремонт внутриквартального проезда напротив дома ул. Выборная, 91/4, 2-й подъезд	1050,0	1050,0	621,8	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (570,5 кв. м)
1193	28-023	Выполнить ремонт фасада здания МКДОУ д/с № 389 по ул. Большевикская, 44	Ремонт фасада здания МКДОУ д/с № 389 по ул. Большевикская, 44	1750,0	1750,0	1197,7	2019	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту фасада здания
1194	28-024	Выполнить работы по асфальтированию части территории вокруг МКДОУ д/с № 389 по ул. Большевикская, 44, 159а	Работы по асфальтированию части территории (833 кв. м) вокруг МКДОУ д/с № 389 по ул. Большевикская, 44, 159а	1000,0	1000,0	386,9	2019	ДО	Выполнен. Произведены работы по асфальтированию территории
1195	28-026	Установка системы снегозадержания и системы сливных труб по периметру всей кровли МКДОУ д/с № 389 (ул. Большевикская, 159а)	Установка системы снегозадержания и системы сливных труб по периметру всей кровли МКДОУ д/с № 389 (322 кв. м)	1500,0	1500,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1196	28-029	Устройство спортивной площадки у дома № 116 по ул. Выборная	Устройство площадки с тренажерами по ул. Выборная № 116, многофункциональной спортивной площадки по ул. Выборная № 108	3500,0	1500,0	777,3	2018, 2019	ДКСиМП	Выполнен. По адресу ул. Выборная, 116 на второй части площадки сделано основание, уложено асфальтовое покрытие с 7 дорожными препятствиями для передвижения на самокатах, роликах, велосипедах. По всему периметру площадки установлено ограждение «Гардис» и вход на площадку. По адресу Выборная, 108 натянута сетка-уловитель, установлены скамейки для переодевания. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 2762,7 тыс. рублей

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1197	28-031	Организация безопасного пешего подхода к МКДОУ д/с № 6 и МКДОУ д/с № 498 на участках дорог, соединяющих детские сады: от ул. Выборной между домом № 127 и домом № 129/1 до МКДОУ д/с № 6; от ул. Выборной между домами №№ 125/1 и 125/2, поворот к дому № 125 до МКДОУ д/с № 6	Ремонт внутридомового проезда и строительство тротуара с ограждением от проезжей части от ул. Выборной между домами №№ 127 и 129/1 до МКДОУ д/с № 6; от ул. Выборной между домами №№ 125/1 и 125/2, поворот к дому № 125 до МКДОУ д/с № 6	2415,0	-	-	2016	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
			Выполнение работ по освещению подходов путей к МКДОУ д/с № 6 и МКДОУ д/с № 498	495,0	2019	ДТиДБК			
1198	28-034	Организация пешеходного движения в районе ул. Обская, 2-я Обская	Строительство тротуаров в районе улиц Обская, 2-я Обская	5400,0	5400,0	953,6	2019	ДТиДБК	Выполнен частично. Произведены работы по устройству тротуара. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
1199	28-037	Ремонт асфальтового покрытия и организация тротуара на участке дороги от магазина «Монетка» до дома № 99/4 по ул. Выборная	Ремонт асфальтового покрытия и организация тротуара на участке дороги от магазина «Монетка» до дома № 99/4 по ул. Выборная	690,0	690,0	573,6	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (418,8 кв. м) и тротуара (22,3 кв. м)
1200	28-040	Обустройство детских площадок по адресам: ул. Выборная, 99, ул. 1-я Родниковая, 60	Установка игровых форм по адресам: ул. Выборная, 99, ул. 1-я Родниковая, 60	300,0	150,0	-	2018, 2019	Администрация Октябрьского района	Выполнен. В 2018 году установлено игровое оборудование по ул. Выборная, 99. Установить игровое оборудование по ул. 1-я Родниковая, 60 не представляется возможным, так как на земельном участке, относящемся к придомовой территории проходят инженерные коммуникации. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 150,0 тыс. рублей
1201	28-043	Оборудовать универсальную спортивную площадку в соответствии с требованиями ФГОС на территории МБОУ СОШ № 76, восстановить ограждение спортивной площадки	Ремонт действующей спортивной площадки (ограждение, освещение, закрепление склона во избежание осыпания земли, выравнивание рельефа площадки для занятий волейболом, баскетболом и футболом)	4000,0	4000,0	-	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1202	28-044	Выполнить работы по освещению подъездной дороги от ул. Ключ-Камышенское Плато к МБОУ СОШ № 155, между домами № 2 и № 1	Освещение подъездной дороги от ул. Ключ-Камышенское Плато к МБОУ СОШ № 155, между домами № 2 и № 1	220,0	110,0	55,8	2019, 2020	ДТиДБК	Выполнен ¹ . Произведены строительно-монтажные работы
Октябрьский район, избирательный округ № 29, депутат Джулай Алексей Юрьевич									
1203	29-013	Благоустройство внутриквартальной территории за домом № 185 по ул. Толстого (устройство тротуара от дома № 185 по ул. Толстого к дому № 64 по ул. Никитина)	Устройство тротуара от дома № 185 по ул. Толстого к дому № 64 по ул. Никитина	660,0	660,0	832,1	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (369,6 кв. м), обустройству парковок (уширений) (98,2), ремонту тротуара (117,7 кв. м)
1204	29-019	Устройство пешеходного тротуара по ул. Гурьевская от дома № 182 по ул. Тургенева к дому № 78 по ул. Гурьевская	Строительство тротуара по ул. Гурьевская от дома № 182 по ул. Тургенева к дому № 78 по ул. Гурьевская	5000,0	5000,0	461,9	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1205	29-024	Выполнение работ по замене 40 оконных блоков в здании МКДОУ д/с № 449 по ул. Чехова, 200	Замена 40 оконных блоков (286 кв. м)	1673,0	871,0	871,0	2018, 2019	ДО	Выполнен. Установлены оконные блоки. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1673,0 тыс. рублей
1206	29-025	Ремонт фасада здания МБОУ СОШ № 97 по ул. Кирова, 327	Ремонт фасада здания МБОУ СОШ № 97	3967,0	3967,0	7200,0	2019	ДО	Выполнен. Произведены работы по укреплению оконных и дверных проемов здания
1207	29-027	Приобретение и установка кухонного оборудования для МКДОУ д/с № 234 «Кроха» по ул. Кирова, 288 (приобретение пароконвектомата Abat (Абат) ПКА 6-1/ППМ, подставки под пароконвектомат, гастрюмкости, фильтра водоумягчителя для МКДОУ д/с № 234 «Кроха» по ул. Кирова, 288)	Приобретение пароконвектомата Abat (Абат) ПКА 6-1/ППМ, подставки под пароконвектомат, гастрюмкости, фильтра водоумягчителя для МКДОУ д/с № 234 «Кроха» по ул. Кирова, 288	200,0	200,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1208	29-032	Устройство системы стоков: ул. Коммунарская от дома № 123 до дома № 155	Устройство ливневой канализации	400,0	400,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1209	29-033	Освещение ул. Автогенная от ул. Кирова до ул. Пролетарская	Установка освещения улицы	1583,0	1511,0	437,7	2017, 2019	ДТиДБК	Выполнен частично. Произведены строительно-монтажные работы. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
1210	29-034	Устройство тротуара по ул. Автогенная от ул. Кирова до ул. Пролетарская	Устройство тротуара с двух сторон улицы	3100,0	3100,0	1639,0	2019	ДТиДБК	Выполнен частично. Произведены работы по устройству тротуара. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
1211	29-036	Восстановление дорожного полотна по ул. Толстого от дома № 314 до дома № 350 и от дома № 375 до дома № 417	Восстановление дорожного полотна по ул. Толстого от дома № 314 до дома № 350 и от дома № 375 до дома № 417	900,0	900,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1212	29-037	Выполнить устройство водоотвода по ул. Чехова на пересечении с ул. 1-я Инская	Выполнить устройство водоотвода	100,0	100,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1213	29-038	Обустроить систему водоотвода по ул. Толстого (от ул. 1-я Инская до ул. Лобова)	Выполнить устройство водоотвода	400,0	400,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1214	29-040	Благоустройство ул. Лескова от ул. Бориса Богаткова до ул. Никитина от дома № 113 до дома № 203 (восстановление дорожного полотна по ул. Лескова между ул. Гурьевская и Никитина)	Восстановление дорожного полотна по ул. Лескова между улицами Гурьевская и Никитина	1500,0	1500,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1215	29-041	Благоустройство ул. Лескова от ул. Бориса Богаткова до ул. Никитина от дома № 113 до дома № 203 (освещение ул. Лескова от ул. Бориса Богаткова до ул. Никитина)	Установка освещения на ул. Лескова от ул. Бориса Богаткова до ул. Никитина	437,0	200,0	149,6	2019, 2020	ДТиДБК	Выполнен ¹ . Произведены строительно-монтажные работы
1216	29-044	Освещение ул. Артиллерийская на участке от дома № 88 до дома № 122 и ул. Добролюбова от дома № 139 до дома № 159	Освещение ул. Артиллерийская на участке от дома № 88 до дома № 122 и по ул. Добролюбова от дома № 139 до дома № 159	276,0	176,0	112,5	2019, 2020	ДТиДБК	Выполнен ¹ . Произведены строительно-монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1217	29-052	Благоустройство проезда Холмский (восстановление дорожного полотна с устройством системы стоков)	Восстановление дорожного полотна с устройством системы стоков проезда Холмский	720,0	720,0	756,0	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного дорожного покрытия
1218	29-0001	Выполнить благоустройство зоны отдыха «Грибодовская аллея» по ул. Лескова, 260	Проведение работ по благоустройству территории	900,0	900,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
Октябрьский район, избирательный округ № 30, депутат Титаренко Игорь Николаевич									
1219	30-001	Выполнить работы по замене 15 окон в МБУДО ДШИ № 7 им. А. П. Новикова по адресу: ул. 3-го Интернационала, 148	Работы по замене 15 окон	200,0	70,0	65,0	2017 - 2019	ДКСиМП	Выполнен. Произведены работы по замене оконных блоков. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 195,0 тыс. рублей
1220	30-011	Выполнить работы по замене 50 шт. окон в МКДОУ д/с № 391 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 25	Установка пластиковых окон (50 шт.)	1642,0	–	–	2017 - 2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1221	30-013	Выполнить работы по замене системы электроснабжения в МКДОУ д/с № 391 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 25	Замена системы электроснабжения в МКДОУ д/с № 391	2000,0	500,0	500,0	2018 - 2020	ДО	Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по замене системы электроснабжения
1222	30-016	Установить 4 детские площадки в МКДОУ д/с № 303 по ул. Никитина, 12	Установка 4-х детских площадок в МКДОУ д/с № 303	300,0	100,0	–	2016, 2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1223	30-023	Выполнить работы по ремонту детской площадки с установкой подпорной стены и искусственного покрытия (100 кв. м) по ул. Лескова, 15	Установка искусственного покрытия на детской площадке	500,0	500,0	456,6	2019	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Произведены работы по ремонту подпорной стенки и устройству искусственного покрытия на детской площадке. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 813,5 тыс. рублей
			Разработка проектно-сметной документации и установка подпорной стенки	–	356,9	2018, 2019	ДЭЖСХ		
1224	30-025	Построить тротуар по ул. Толстого вдоль частного сектора от ул. Толстого, 5 до ул. Толстого, 76	Построить тротуар по ул. Толстого вдоль частного сектора от ул. Толстого, 5 до ул. Толстого, 76	1500,0	1500,0	838,1	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара
1225	30-033	Выполнить уличное освещение ул. Нижегородской на участке от дома № 89 до дома № 107	Освещение ул. Нижегородской на участке от дома № 89 до дома № 107	161,0	–	30,7	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы
1226	30-039	Выполнить работы по установке огороженной спортивной площадки с уличным покрытием на территории МБОУ НГПЛ им. А. С. Пушкина по адресу: ул. Декабристов, 86	Установка огороженной спортивной площадки (волейбольной, баскетбольной, футбольной) с уличным покрытием по адресу: ул. Декабристов, 86	2500,0	2500,0	1900,0	2019	ДО	Выполнен. Установлена спортивная площадка
1227	30-045	Обустройство спортивной площадки для занятий спортом рядом с домом № 34 по ул. Садовая (кольца для баскетбола, стойки для волейбольной сетки, ремонт ограждения)	Установка спортивных тренажеров во дворе дома по ул. Садовая, 34	1400,0	1400,0	1400,0	2019	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Произведены работы по обустройству спортивной площадки
1228	30-048	Выполнить работы по освещению ул. Инская от дома № 64 до дома № 104 и ул. Зыряновская от дома № 34 до дома № 64	Обустройство освещения по ул. Инская от дома № 64 до дома № 104 и по ул. Зыряновская от дома № 34 до дома № 64	415,0	415,0	73,6	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1229	30-054	Выполнить ремонт мест общего пользования (санитарные узлы, кухня) общежития по адресу: ул. Кирова, 80	Оказать содействие в выполнении ремонта	-	-	622,1	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Произведены работы по ремонту мест общего пользования
Октябрьский район, избирательный округ № 31, депутат Плотников Денис Васильевич									
1230	31-004	Заменить ограждение в МКДОУ д/с № 490 по адресу: ул. Федосеева, 1а	Замена 220 кв. м ограждения в МКДОУ д/с № 490	704,0	704,0	560,9	2019	ДО	Выполнен. Произведены работы по замене ограждения
1231	31-006	Произвести текущий ремонт бассейна в МКДОУ д/с № 490 по адресу: ул. Федосеева, 1а	Ремонт бассейна в МКДОУ д/с № 490	300,0	-	-	2017, 2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1232	31-007	Произвести замену окон на пластиковые окна в МКДОУ д/с № 490 по адресу: ул. Федосеева, 1а	Замена 270 кв. м окон на пластиковые в МКДОУ д/с № 490 по адресу: ул. Федосеева, 1а	2318,0	2318,0	700,0	2019	ДО	Выполнен. Установлены оконные блоки
1233	31-010	Выполнить капитальный ремонт кровли и козырьков МКДОУ д/с № 453 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 163/10	Капитальный ремонт 1050 кв. м кровли и козырьков МКДОУ д/с № 453	5040,0	2000,0	1213,9	2019, 2020	ДО	Выполнен ¹ . Произведены работы по ремонту здания
1234	31-011	Произвести замену окон на пластиковые в МКДОУ д/с № 453 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 163/10	Замена 252 кв. м окон на пластиковые в МКДОУ д/с № 453 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 163/10	2164,0	1899,0	700,0	2016, 2019	ДО	Выполнен. Установлены оконные блоки. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 961,0 тыс. рублей
1235	31-014	Произвести капитальный ремонт стадиона МАОУ Гимназия № 11 «Гармония»	Капитальный ремонт стадиона МАОУ Гимназия № 11 «Гармония»	5000,0	2000,0	-	2019, 2020	ДО	Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1236	31-015	Заменить ограждения в МКДОУ ЦРР д/с № 501 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 194/9	Ремонт ограждения и теневых навесов на прогулочных площадках в МКДОУ ЦРР д/с № 501 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 194/9	800,0	800,0	-	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1237	31-017	Произвести замену окон на пластиковые в филиале МКДОУ ЦРР д/с № 501 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 194/1	Замена 120 кв. м окон на пластиковые в филиале МКДОУ ЦРР д/с № 501	1031,0	358,0	546,4	2018, 2019	ДО	Выполнен частично. Установлены оконные блоки. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
1238	31-018	Заменить лестницу к футбольной площадке во дворе дома по адресу: ул. Бориса Богаткова, 201	Обустройство пешеходной дорожки от лестницы у дома по ул. Бориса Богаткова, 201 к футбольной площадке	650,0	-	122,3	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Произведены работы по обустройству пешеходной дорожки (75,0 кв. м)
1239	31-019	Произвести ремонт фасада и кровли в МБОУДО ДШИ № 12 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 205а	Ремонт фасада и кровли МБОУДО ДШИ № 12 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 205а	500,0	500,0	1407,0	2019	ДКСиМП	Выполнен. Произведены работы по ремонту фасада, кровли и крыльца
1240	31-021	Заменить ограждение в МКДОУ д/с № 440 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 220	Замена 120 кв. м ограждения в МКДОУ д/с № 440	384,0	384,0	-	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1241	31-022	Произвести капитальный ремонт кровли в МКДОУ д/с № 440 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 220	Капитальный ремонт кровли 600 кв. м в МКДОУ д/с № 440	2880,0	1880,0	–	2018, 2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1242	31-023	Произвести замену окон на пластиковые в МКДОУ д/с № 440 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 220	Замена 445 кв. м окон на пластиковые в МКДОУ д/с № 440	3822,0	–	500,0	2020	ДО	Выполнен в части 2019 года ¹ . Установлены оконные блоки
1243	31-026	Включить в программу ремонта дорог частного сектора ремонт дороги по ул. Военная горка 5-я линия, ул. Военная горка 6-я линия и по Ядринцевскому подъему	Ремонт дороги по улицам: Военная горка 5-я линия, Военная горка 6-я линия и Ядринцевский подъём	1500,0	558,0	–	2018, 2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1244	31-032	Выполнить ремонт бетонной лестницы с устройством пандуса для подъема детских колясок и маломобильных граждан на светофоре по ул. Федосеева и ул. Кирпичная горка 5-я, ремонт тротуара вдоль ул. Федосеева	Ремонт бетонной лестницы с устройством пандуса для подъема детских колясок и маломобильных граждан на светофоре по ул. Федосеева и ул. Кирпичная горка 5-я (между домами по ул. Федосеева, 12 и ул. Бориса Богаткова, 183 – лестница для подъема на тротуар вдоль ул. Федосеева)	2700,0	200,0	–	2019	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
			Ремонт тротуара вдоль ул. Федосеева (от светофора по ул. Федосеева и ул. Кирпичная горка 5-я, до ступеней в сторону МБОУ СОШ № 186)	2500,0	–	2019	ДТиДБК		
1245	31-033	Выполнить ремонт семи лестничных спусков и пристенков к ним у домов по адресам: ул. Бориса Богаткова, 171/3, 171/4, 171/5, 171/6, 163/2, 163/8, 163/9 и ремонт прилегающих к спускам территорий	Ремонт семи лестничных спусков и пристенков к ним у домов по ул. Бориса Богаткова, 171/3, 171/4, 171/5, 171/6, 163/2, 163/8, 163/9 и ремонт прилегающих к спускам территорий	1750,0	1750,0	2450,6	2019	ДЭЖКХ	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту лестниц у домов по адресам: ул. Бориса Богаткова, 171/3, 171/5, 163/2, 163/8. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
Октябрьский район, избирательный округ № 32, депутат Черных Валерий Вячеславович									
1246	32-004	Замена асфальтового покрытия на территории МКДОУ д/с № 237 по адресу: ул. Панфиловцев, 10	Замена асфальтового покрытия на территории МКДОУ д/с № 237 по адресу: ул. Панфиловцев, 10	1560,0	1560,0	678,9	2019	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту асфальтового покрытия территории
1247	32-005	Ремонт бассейна в МБОУ СОШ № 194 по адресу: ул. Лазурная, 10/1 (разработка проектно-сметной документации, замена плитки на ванне, окон, дверей, светильников, ремонт стен, полов, потолков в помещении, замена инженерных коммуникаций, ремонт санузлов)	Ремонт бассейна в МБОУ СОШ № 194 по адресу: ул. Лазурная, 10/1	3000,0	3000,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1248	32-006	Ограждение территории МБОУ СОШ № 199 забором, ограждение футбольного поля по адресу: ул. Лазурная, 27	Ограждение территории школы забором, ограждение футбольного поля (МБОУ СОШ № 199)	3171,0	1731,0	–	2019, 2020	ДО	Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1249	32-007	Ремонт дорог частного сектора с устройством асфальтобетонного покрытия по ул. Крамского (от ул. Автогенной до ул. Радиотехнической) и ул. Коммунарская	Ремонт дорог частного сектора с устройством асфальтобетонного покрытия по ул. Крамского (от ул. Автогенной до ул. Радиотехнической) и ул. Коммунарская	5500,0	2913,0	–	2016, 2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1250	32-009	Ремонт фасада здания МБОУ СОШ № 167 по адресу: ул. Добролюбова, 233	Ремонт фасада здания МБОУ СОШ № 167 по адресу: ул. Добролюбова, 233	4000,0	4000,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1251	32-012	Ремонт дорог частного сектора с устройством щебеночной основы по ул. Панишева, пер. Монтажников	Ремонт дорог частного сектора с устройством щебеночной основы по ул. Панишева, пер. Монтажников	1800,0	1371,0	1512,0	2018, 2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. Панишева. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1941,0 тыс. рублей
1252	32-017	Установка малых форм на территории МКДОУ д/с № 372 по адресу: ул. Радиотехническая, 57а	Установка малых форм на территории МКДОУ д/с № 372 по адресу: ул. Радиотехническая, 57а	532,0	400,0	–	2016, 2017, 2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1253	32-023	Провести освещение Воинского 2-го проезда	Провести освещение по Воинскому 2-му проезду	185,0	185,0	38,0	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы
1254	32-027	Благоустройство и установка остановочного павильона на остановке общественного транспорта «Ул. Зеленодолинская» в сторону с. Раздольное	Благоустройство и установка остановочного павильона на остановке общественного транспорта «Ул. Зеленодолинская» в сторону с. Раздольное	230,0	230,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1255	32-040	Провести освещение дорог к МБОУ СОШ № 194, МБОУ СОШ № 195	Провести освещение дорог к МБОУ СОШ №№ 194, 195	1293,0	1293,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
Первомайский район, избирательный округ № 33, депутат Родионов Александр Александрович									
1256	33-023	Обрезка аварийных деревьев по адресу: ул. Тельмана, 20а	Обрезка деревьев	100,0	100,0	13,5	2019	Администрация Первомайского района	Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев Произведены работы по
1257	33-026	Снос аварийного дома по адресу: ул. Красный Факел, 22	Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу	29815,0	–	–	2019	Администрация Первомайского района	Выполнен частично. Дом по адресу ул. Красный Факел, 22 признан аварийным 20.12.2019.
			Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством	–	29815,0	–	2019	УЖВ	Планируется расселить в рамках развития застроенных территорий
1258	33-027	Снос аварийного дома по адресу: ул. Красный Факел, 24	Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу	28821,0	–	–	2020*	Администрация Первомайского района	Выполнен в части 2019 года ¹ . Дом по адресу ул. Красный Факел, 24 признан аварийным в 2018 году
			Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством	–	–	–	2020*	УЖВ	
1259	33-035	Снос аварийных деревьев по адресу: ул. Первомайская, 130	Снос аварийных деревьев	100,0	100,0	8,7	2019	Администрация Первомайского района	Выполнен. Произведены работы по сносу аварийных деревьев
1260	33-040	Снос аварийного дома по ул. Марата, 5	Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу	30136,0	–	–	2020*	Администрация Первомайского района	Выполнен в части 2019 года ¹ . Дом по адресу ул. Марата, 5 признан аварийным в 2018 году
			Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством	–	–	–	2020*	УЖВ	
1261	33-044	Снос аварийного дома по ул. Марата, 157	Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу	4482,0	–	–	2020*	Администрация Первомайского района	Выполнен в части 2019 года ¹ . Дом по адресу ул. Марата, 157 признан аварийным в 2015 году
			Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством	–	–	–	2020*	УЖВ	
1262	33-045	Снос аварийного дома по ул. Ростовская, 4	Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу	8918,0	–	–	2020*	Администрация Первомайского района	Выполнен в части 2019 года ¹ . Дом по адресу ул. Ростовская, 4 признан аварийным в 2017 году
			Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством	–	–	–	2020*	УЖВ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1263	33-053	Ремонт дорог по ул. Новоселов	Ремонт дороги	2600,0	2600,0	2242,5	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезжей части
1264	33-054	Ремонт дорог по ул. Сызранская	Ремонт дороги	4900,0	–	1511,3	2020	ДТиДБК	Выполнен ¹ . Произведены работы по ремонту проезжей части
1265	33-055	Восстановить уличное освещение по пер. Панельный	Восстановление уличного освещения	115,0	115,0	56,0	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы
1266	33-063	Строительство тротуара по ул. Марата	Строительство тротуара	2100,0	–	–	2018, 2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1267	33-068	Асфальтирование ул. Ласточкина от ул. Нахимова до ул. Подбельского с устройством тротуара	Асфальтирование с устройством тротуара	6600,0	6600,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1268	33-079	Расширить проезжую часть дороги от автомойки «СКИФ» по ул. Первомайская, 53а до пересечения ул. Первомайская и ул. Героев Революции	Расширение проезжей части	20000,0	–	–	2019 - 2020*	ДТиДБК	Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1269	33-082	Выполнить реконструкцию МКДОУ д/с № 27 по ул. Победителей, 9	Подготовка проектно-сметной документации. Реконструкция детского сада	115000,0	–	–	2019 - 2020*	ДО	Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1270	33-083	Заменить окна на ПВХ в МКДОУ д/с № 11	Замена окон	3000,0	850,0	–	2019, 2020	ДО	Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1271	33-087	Выполнить ремонт помещений спортивного зала МКОУ С(К)Ш № 148	Ремонт помещений	2000,0	–	–	2020	ДО	Выполнен ¹ . В 2017 году произведены работы по ремонту спортивного зала
1272	33-088	Восстановить школьную спортивную площадку и оборудовать ее для занятий спортом в МБОУ СОШ № 142	Восстановить школьную спортивную площадку и оборудовать ее: отсыпать отсевом; восстановить беговую дорожку, брусья, турник, прыжковую яму; установить волейбольные столбы, баскетбольные кольца	1200,0	600,0	1499,9	2018, 2019	ДО	Выполнен. Произведены работы по восстановлению спортивной площадки. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 2399,9 тыс. рублей
1273	33-090	Установка спортивной площадки на территории бассейна «Молодость» МАУДОД СДЮСШОР ЦВВС по адресу: ул. Аксенова, 38	Установка спортивной площадки	4527,9	1500,0	1500,0	2017 - 2019	ДКСиМП	Выполнен. Установлено основание для двух площадок, ограждение, «калитки», уложена резиновая плитка. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 4528,3 тыс. рублей
1274	33-092	Установить ограждение территории бассейна «Молодость» МАУДОД СДЮСШОР ЦВВС, по ул. Аксенова, 38	Установить ограждение территории	2972,1	–	–	2017 - 2019	ДКСиМП	Выполнен. В 2018 году установлено ограждение, ворота. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 2939,2 тыс. рублей

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1275	33-095	Восстановить уличное освещение парковой зоны, парковки МБУ МЦ «Дом молодежи» по ул. Эйхе, 1, с управлением на посту охраны	Ремонт освещения	3160,1	3000,0	3000,0	2018, 2019	ДКСиМП	Выполнен. Произведены работы по ремонту освещения. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 3160,1 тыс. рублей
1276	33-097	Выполнить ремонт основного помещения МБОУДОД ДШИ № 4, ул. Маяковского, 20	Проведение ремонта	300,0	–	–	2018, 2019	ДКСиМП	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1277	33-098	Выполнить ремонт ограждения территории МБУК ПКиО «Первомайский», по ул. Маяковского, 5а	Выполнить ремонт ограждения	150,0	150,0	150,0	2019	ДКСиМП	Выполнен. Произведены работы по ремонту ограждения
1278	33-099	Выполнить ремонт административного здания МБУК ПКиО «Первомайский», по ул. Маяковского, 5а	Ремонт административного здания МБУК ПКиО «Первомайский»	450,0	450,0	650,0	2019	ДКСиМП	Выполнен. Произведены работы по ремонту фасада, кровли, замене системы отопления
1279	33-0001	Выполнить строительство Дома детского творчества на территории Детского парка (по ул. Героев Революции)	Текущее содержание территории Детского парка. Подготовка технического задания на строительство Дома детского творчества	–	–	–	2019, 2020	ДТиДБК, ДО	Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1280	822	Снос ветхого жилья по адресам: ул. Аксенова, 13, 15, ул. Марии Ульяновой, 10, ул. Красный Факел, 24, ул. Первомайской, 92, ул. Тельмана, 3а, ул. Марии Ульяновой, 12, ул. Чапаева, 1, ул. Ростовская, 18а, ул. Чапаева, 1а, ул. Чапаева, 17б	Расселение граждан и снос жилых домов в соответствии с действующим законодательством	–	–	–	2016, 2018 - 2020*	УЖВ	Не выполнен в части 2019 года. Расселены и снесены дома: ул. Марии Ульяновой, д. 10, ул. Чапаева, д. 1 и д. 1а, ул. Аксенова, д. 15 и д. 13, ул. Тельмана, д. 3а, ул. Чапаева, д. 17б, ул. Марии Ульяновой, д. 12. Дом № 18а по ул. Ростовской признан аварийным и подлежащим сносу в 2017 году. Расселение дома будет осуществляться в ходе реализации муниципальной программы «Создание условий для осуществления гражданами права на жилище на территории города Новосибирска» на 2019-2023 годы. Жилой дом по ул. Красный Факел, 24 признан аварийным и подлежащим сносу в 2018 году. Расселение дома будет осуществляться в ходе реализации последующих программ по расселению аварийного жилищного фонда города. Не признан аварийным и подлежащим сносу д. 92 по ул. Первомайская
Октябрьский район, Первомайский район, избирательный округ № 34, депутат Дамаев Дмитрий Владимирович									
Октябрьский район									
1281	34-007	Благоустройство улиц в щебеночном покрытии (ул. Инюшенская от дома № 5 до дома № 90, 4-й Инюшенский пер. от дома № 1 до выезда на технологическую дорогу, заезд и выезд в частный сектор)	Грейдирование, отсыпка щебнем (центральные улицы: ул. Инюшенская от дома № 5 до дома № 90, 4-й Инюшенский пер. от дома № 1 до выезда на технологическую дорогу; заезд и выезд в частный сектор)	2300,0	1511,5	2204,3	2017, 2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту ул. Инюшенская. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 2992,8 тыс. рублей

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1282	34-009	Благоустройство (отсыпка щебнем) улиц: 1-я Родниковая, Загородная, Камышенский лог от дома № 34 до дома № 56	Грейдирование, отсыпка щебнем улиц	1928,0	600,0	907,2	2016, 2017, 2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. 1-я Родниковая. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 2235,2 тыс. рублей
1283	34-011	Установить уличное освещение вдоль дороги от ул. Дубравы до ул. Родниковая по ул. 1-я Родниковая	Установить уличное освещение вдоль дороги от ул. Дубравы до ул. Родниковая, по ул. 1-я Родниковая	216,0	216,0	441,8	2019	ДТиДБК	Выполнен частично. Произведены строительно-монтажные работы по установке и подключению линий наружного освещения. Продолжение работ запланировано на 2020 год
1284	34-013	Проведение технической экспертизы дамбы, соединяющей ул. Дубравы и ул. Родниковая. Организация на ней ограждения, освещения. Определение статуса дамбы как сооружения и ее технических возможностей	Провести техническую экспертизу дамбы, соединяющей ул. Дубравы и ул. Родниковая. Организация на ней ограждения, освещения. Определение статуса дамбы как сооружения и ее технических возможностей (допустимые нагрузки, прочность, устойчивость к разрушению)	1500,0	1500,0	–	2019	ДТиДБК	Выполнен частично. Произведены строительно-монтажные работы по устройству наружного освещения (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 34-011). Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
1285	34-016	Благоустройство улицы с отсыпкой щебнем: ул. Камышенский Лог от дома № 2 до дома № 56, ул. Загородная от дома № 19 до дома № 21, ул. Взлетная от дома № 1 до дома № 23, ул. Высокогорная от дома № 1 до дома № 25, ул. 2-я Высокогорная от дома № 2 до дома № 12, ул. Осипова, дома №№ 11 - 19, 21 - 25	Грейдирование, отсыпка щебнем улиц	2500,0	–	3269,7	2017, 2020	ДТиДБК	Выполнен ¹ . Произведены работы по ремонту дорог ул. Взлетная, ул. Высокогорная, ул. Осипова. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 4597,7 тыс. рублей
Первомайский район									
1286	34-020	Благоустройство детской площадки между домами по ул. Березовая, 13 и 15: добавить элементы и установить ограждение	Установка дополнительных элементов и ограждения	100,0	100,0	955,0	2019	Администрация Первомайского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
1287	34-021	Благоустройство территории дома по ул. Березовая, 7	Асфальтирование территории с обустройством парковочных мест	1300,0	1300,0	–	2019	ДЭЖКХ	Не выполнен. Постоянной комиссией Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей принято решение (от 13.03.2020 № 129) об исключении наказа избирателей из плана мероприятий по реализации наказов избирателей на 2016 – 2020 годы
1288	34-037	Снос аварийных деревьев по ул. 1-я Механическая, 6	Снос аварийных деревьев	100,0	–	–	2020	Администрация Первомайского района	Выполнен ¹ . В 2017 году произведены работы по сносу аварийных деревьев
1289	34-042	Заасфальтировать ул. Серебристая	Ремонт дороги ШПС	500,0	500,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1290	34-043	Заасфальтировать ул. Зеркальная	Ремонт дороги ШПС	2000,0	2000,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1291	34-044	Провести реконструкцию освещения по ул. Серебристая	Реконструкция освещения	140,0	140,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1292	34-046	Благоустройство ул. Юбилейная от дома № 1 до дома № 86 с щебением и устройством водоотводных канав	Ремонт дороги	2500,0	2500,0	2268,0	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезжей части
1293	34-047	Замена светильников на современные по ул. Юбилейная от дома № 1 до дома № 86	Замена светильников	600,0	300,0	83,2	2019, 2020	ДТиДБК	Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по замене светильников
1294	34-055	Установка уличного освещения от ул. Березовая, 11 до ул. Одоевского, 1/11 (вдоль дороги)	Реконструкция освещения	1200,0	1200,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1295	34-062	Строительство тротуара по ул. Одоевского от МБОУ СОШ № 117 до ул. Одоевского, 1/11	Строительство тротуара	8000,0	8000,0	1339,5	2019	ДТиДБК	Выполнен частично. Произведены работы по устройству тротуара. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
1296	34-066	Благоустройство территории сквера «Белый сад» с ограждением согласно проекту	Ограждение территории сквера «Белый сад»	500,0	500,0	1005,9	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по благоустройству сквера
1297	34-081	Ремонт фасада здания МКДОУ д/с № 447	Устройство металлического сайдинга с утеплением	3200,0	2000,0	468,8	2018, 2019	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту фасада. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
1298	34-082	Ремонт фасада здания МБОУ СОШ № 147	Восстановление фасада здания, ремонт отмостки и запасных выходов	3000,0	3000,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1299	34-084	Ремонт фасада здания МКДОУ д/с № 57	Устройство металлического сайдинга с утеплением	1600,0	1600,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1300	34-088	Восстановление ограждения МКДОУ д/с № 97	Замена ограждения	920,0	920,0	162,5	2019	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по замене ограждения. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
1301	34-095	Приобретение роля для МБОУДОД ДШИ № 27	Приобретение роля	800,0	800,0	792,0	2019	ДКСиМП	Выполнен. Приобретен роля
1302	34-099	Восстановить спортивную площадку по ул. 1-я Механическая, 16	Восстановление спортивной площадки с последующей передачей в МБУ «Спортивный город»	1950,0	1950,0	1592,1	2019	ДКСиМП	Выполнен. Демонтирована старая площадка. Сделано основание под новую площадку размером 20 x 22,5 кв. м, уложен асфальт, который покрыт резиновой крошкой, нанесена разметка для игр. Установлен забор по всему периметру площадки высотой 4,5 м с двумя «калитками», баскетбольные стойки, ворота для мини-футбола. Спортивная площадка включена в реестр муниципального имущества
			Включить бесхозную коробку в реестр муниципального имущества	–			2019	Администрация Первомайского района	
1303	34-100	Установить тренажеры на территории спортивной площадки по ул. 1-я Механическая, 16	Включить бесхозную коробку в реестр муниципального имущества	500,0	–	457,5	2019	Администрация Первомайского района	Выполнен. Установлено 18 тренажеров
			Установка тренажеров с передачей в МБУ «Спортивный город»	–	500,0		2019	ДКСиМП	
Советский район, избирательный округ № 35, депутат Пинус Наталья Ивановна									
1304	35-006	Реализация проекта велодорожек	Разработка и реализация проекта	6000,0	4000,0	–	2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1305	35-011	Устройство тротуаров на улицах Демакова и Полевой	Устройство тротуаров	4000,0	2000,0	–	2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1306	35-013	Установка дополнительного числа урн на территории округа в соответствии с нормативами	Установка и замена в 2016 году 50 урн, в 2017 - 2020 годах по 30 урн ежегодно	340,0	60,0	69,7	2016 - 2020	Администрация Советского района	Выполнен в части 2019 года. Установлены 20 урн
1307	35-017	Благоустройство ул. Ильича	Приобретение и установка садово-парковой мебели. Замена столбов освещения и иллюминация	2300,0	500,0	938,2	2016, 2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара, установлены лавочки и произведено озеленение. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1698,2 тыс. рублей
			Ремонт тротуара. Обустройство ярмарочного пространства - установка торговых павильонов для художников и ремесленников (при условии согласования размещения торговых павильонов для художников и ремесленников на земельном участке согласно прилагаемой схеме, при условии согласования с СО РАН и Министерством культуры НСО)		1700,0		2019	ДТиДБК, Администрация Советского района	
1308	35-018	Обеспечение работы существующих уличных светильников в ночное время	Обеспечить работу уличных светильников в ночное время	–	–	–	2016 - 2020	ДТиДБК	Выполнен ¹ . Линии наружного освещения работают в рабочем режиме
1309	35-021	Установка нового остановочного павильона на остановке общественного транспорта «Ул. Геологов»	Проведение работ по замене и демонтажу старого павильона	150,0	150,0	133,0	2019	ДТиДБК	Выполнен. Установлен остановочный павильон
1310	35-024	Обустроить тротуар от дома № 15 по ул. Солнечногогорской до дома № 9	Устройство тротуара	150,0	150,0	–	2019	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1311	35-040	Отремонтировать пешеходную сеть по пр. Строителей, ул. Кутателадзе, ул. Российской	Проведение ремонтных работ тротуаров	6000,0	4000,0	2348,6	2017, 2019	ДТиДБК	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту тротуара. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
1312	35-041	Строительство пристройки к МБОУ Лицей № 130 по ул. Ученых, 10	Подготовка проектно-сметной документации. Строительство пристройки	600000,0	–	75398,7	2020*	ДСиА	Выполнен в части 2019 года ¹ . Осуществляется строительство пристройки к зданию лицея на 525 мест
1313	35-042	Оборудовать комплексную (универсальную) спортивную площадку с искусственным покрытием на территории МБОУ Гимназия № 5	Выполнение работ по оборудованию площадки	4000,0	4000,0	3916,6	2019	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по оборудованию площадки. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
Советский район, избирательный округ № 36, депутат Фельдбуш Александр Владимирович									
1314	36-002	Установить детские игровые площадки (заменить устаревшие) у домов по ул. Русская, 23, 25, 27	Установка спортивного игрового комплекса	900,0	900,0	797,0	2019	Администрация Советского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование
1315	36-003	Увеличить количество автобусного парка муниципального транспорта на маршрутах №№ 7, 48, 36	Увеличение количества муниципальных автобусов на маршрутах №№ 7, 48, 36	–	–	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1316	36-006	Установить детскую игровую спортивную площадку во дворах по ул. Ветлужская, 8, 10, 12, 14	Установка детского игрового спортивного комплекса	300,0	300,0	300,0	2019	Администрация Советского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1317	36-009	Восстановление дорожного покрытия проезда от ул. Софийская до ул. Варшавская вдоль территории завода ООО НЭМЗ «Тайра»	Восстановление дорожного покрытия	3000,0	3000,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1318	36-010	Устройство щебнем обочины вдоль дороги по ул. Софийская. Закончить ремонт дороги по ул. Софийская до остановки общественного транспорта «Чемской бор»	Выполнение ремонтных работ	10000,0	5000,0	3997,5	2019, 2020	ДТиДБК	Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по ремонту дорожного покрытия (5726 кв. м)
1319	36-013	Продлить время работы муниципального и коммерческого общественного транспорта до 23-00	Обеспечение работы муниципального и коммерческого общественного транспорта в вечернее время	–	–	–	2016 - 2020	ДТиДБК	Не выполнен в части 2019 года. На маршрутах общественного пассажирского транспорта расписанием предусмотрены закрывающие выходы до 24:00
1320	36-017	Благоустройство ул. Летняя	Работы по благоустройству	1256,7	59,2	–	2017 - 2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1321	36-018	Устройство парковочных карманов около МКДОУ д/с № 378 по ул. Гнесиных, 12	Устройство парковочных карманов	400,0	400,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1322	36-019	Разработать концепцию создания сквера напротив Храма (на территории, ограниченной улицами Приморской, Софийской, Новоморской)	Разработка проекта	–	–	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1323	36-021	Обустроить пешеходную дорожку на территории сквера от пересечения ул. Ветлужской и ул. Новоморской	Выполнение работ по обустройству пешеходной дорожки	200,0	200,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1324	36-026	Устройство пешеходной дорожки с твердым покрытием вдоль забора МКДОУ д/с № 442 от ул. Русской до ул. Тружеников со стороны МБОУ СОШ № 121	Устройство пешеходной дорожки	400,0	400,0	669,8	2019	ДТиДБК	Выполнен частично. Произведены работы по устройству тротуара. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
1325	36-027	Устройство пешеходной дорожки с твердым покрытием по ул. Сиреневая вдоль ГСК «Сирень» до начала ул. Сиреневая	Устройство пешеходной дорожки	1200,0	1200,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1326	36-029	Установить освещение вдоль пешеходной дорожки от остановки общественного транспорта «Торговый центр» до ул. Сиреневая	Выполнение проектных работ, выполнение строительно-монтажных работ	270,0	270,0	188,5	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы
1327	36-031	Проектирование и реализация проекта сквера по ул. Русской	Выполнение проектных и благоустроительных работ	1700,0	1700,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1328	36-032	Выполнить поэтапный ремонт тротуара по ул. Софийская на участке от ул. Ветлужской до конечной остановки общественного транспорта «Чемской бор»	Выполнение работ по ремонту тротуара с установкой бордюрного камня на участках от ул. Ветлужской до конечного остановочного пункта общественного транспорта «Чемской бор» и от ул. Ветлужской до въезда к зданию № 5 по ул. Мухачева	3000,0	3000,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1329	36-033	Обустройство наземного нерегулируемого пешеходного перехода по ул. Софийская, 1а	Обустройство наземного нерегулируемого пешеходного перехода по ул. Софийская, 1а	40,0	40,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1330	36-034	Заменить остановочный павильон на остановке общественного транспорта «Ветлужская»	Демонтаж и вывоз существующих остановочных павильонов, установка остановочных павильонов (2 шт.)	160,0	160,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1331	36-035	Провести обустройство тротуара по ул. Балтийская: устранить разрывы полотна, отремонтировать покрытие	Обустроить тротуар	400,0	400,0	1339,5	2019	ДТиДБК	Выполнен частично. Произведены работы по устройству тротуара. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
1332	36-036	Разработать и реализовать проект благоустройства сквера «Аллея Памяти погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны» в микрорайоне «Правые Чёмы»	Проектирование, установка ограждения, посадка деревьев и кустарников, установка малых архитектурных форм	1500,0	500,0	–	2017, 2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1333	36-037	Обустройство остановочных пунктов общественного транспорта микрорайона «Правые Чёмы»: «НИИ Систем», «кинотеатр «Маяк», «Белюсова», «Шлюз», «Торговый Центр» по обеим сторонам движения	Выполнение работ по обустройству остановочных пунктов: устройство заездных карманов, замена остановочных павильонов, установка урн	900,0	600,0	–	2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1334	36-039	Выполнить капитальный ремонт дорожного покрытия и строительство тротуаров с твердым покрытием по ул. Шатурской	Выполнение капитального ремонта дороги и устройство тротуара по ул. Шатурская на участке от ул. Рубиновая до дома № 10 по ул. Российская	2000,0	329,9	1485,0	2018, 2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту дорожного покрытия. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 3155,1 тыс. рублей
1335	36-046	Провести благоустройство внутриквартальной территории домов по адресам: ул. Шлюзовая, 6, 12, 20, 22	Благоустройство внутриквартальной территории	6500,0	–	1920,6	2020	ДЭЖКХ	Выполнен в части 2019 года ¹ . Произведены работы по благоустройству внутриквартальной территории (1462,0 кв. м) по ул. Шлюзовая, 22
1336	36-047	Произвести ремонт дороги по ул. Гидростроителей	Выполнить ремонт дороги	2000,0	2000,0	–	2019	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1337	36-049	Провести благоустройство внутриквартальной территории домов по ул. Сиреневая, 23, 19, 33, 35, 37, 41	Благоустройство внутриквартальной территории	9000,0	4154,3	5926,7	2016, 2017, 2019	ДЭЖКХ	Выполнен частично. Произведены работы по благоустройству внутриквартальной территории (4510,0 кв. м) по ул. Сиреневая, 19, 23, 35. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
1338	36-051	Устройство пешеходных дорожек с твердым покрытием от пересечения ул. Тружеников с ул. Добровольческой вдоль домов по ул. Тружеников, 9, 7	Устройство пешеходных дорожек с твердым покрытием	1500,0	1500,0	–	2019	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1339	36-053	Устройство пешеходной дорожки с твердым покрытием вдоль дома по ул. Шлюзовая, 22	Устройство пешеходных дорожек с твердым покрытием	200,0	-	-	2020	ДЭЖКХ	Выполнен ¹ . Произведены работы по устройству пешеходных дорожек (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 36-046)
1340	36-056	Установить детские игровые площадки (заменить устаревшие) у домов по ул. Тружеников, 5, 7, 9	Установка детского городка	483,8	-	-	2017	ДЭЖКХ	Выполнен. Установлено игровое оборудование. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 600,7 тыс. рублей
				250,0	300,0	2019	Администрация Советского района		
1341	36-058	Установить детские игровые площадки (заменить устаревшие) у домов по ул. Шлюзовая, 2, 16	Установка детских городков	300,0	50,0	618,0	2018, 2019	Администрация Советского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 868,0 тыс. рублей
1342	36-061	Установить на детских площадках домов по ул. Русская, 3, 11, 13, 27, по ул. Шлюзовая, 6, по ул. Сиреневая, 23 твердое покрытие	Установка твердого покрытия на детских игровых площадках	1500,0	1000,0	1906,5	2019, 2020	Администрация Советского района	Выполнен ¹ . Установлено твердое покрытие на детских площадках
1343	36-064	Обустройство парковочных карманов по ул. Героев Труда, 11, 13, 21, 276, 28, 29, 31, 33, по ул. Рубиновая, 5, по ул. Иванова, 27	Обустройство парковочных карманов	12000,0	12000,0	-	2019	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1344	36-070	Провести благоустройство внутриквартальной территории дома № 27 по ул. Героев Труда	Провести благоустройство внутриквартальной территории	1600,0	1600,0	1850,6	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (778,1 кв. м), обустройству парковок (уширений) (637,2 кв. м)
1345	36-071	Обустройство пешеходной дорожки от ул. Иванова (со стороны дома по ул. Иванова, 29/3) до ул. Иванова, 27	Обустройство пешеходной дорожки	200,0	200,0	-	2019	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1346	36-072	Благоустройство внутриквартальной территории по адресам: ул. Героев Труда, 3, 5, 9	Благоустройство внутриквартальной территории	4800,0	-	573,1	2020	ДЭЖКХ	Выполнен в части 2019 года ¹ . Произведены работы по ремонту проезда (189,3 кв. м), обустройству парковок (уширений) (236,6 кв. м) по ул. Героев Труда, 3
1347	36-077	Выполнить благоустройство внутриквартальной территории (общий двор) домов №№ 19, 23, 25, 27 по ул. Сиреневая	Выполнить благоустройство внутриквартальной территории	3500,0	3500,0	-	2019	ДЭЖКХ	Не выполнен. Произведены работы по благоустройству внутриквартальной территории по ул. Сиреневая, 19, 23 (финансирование в рамках наказа избирателей № 36-049). Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
1348	36-087	Оборудование беговой дорожки с искусственным покрытием на спортивной площадке МБОУ СОШ № 121	Оборудование беговой дорожки	1120,0	1120,0	720,0	2019	ДО	Выполнен. Оборудована беговая дорожка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1349	36-088	Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 61	Капитальный ремонт спортивного зала	3225,0	3225,0	1480,0	2019	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту спортивного зала. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
1350	36-089	Обустройство универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием в МБОУ СОШ № 61	Обустройство универсальной спортивной площадки	4500,0	4500,0	4500,0	2019	ДО	Выполнен. Произведены работы по обустройству спортивной площадки
1351	36-090	Замена окон в здании МКДОУ д/с № 442	Замена окон в здании МКДОУ д/с № 442	1200,0	1200,0	600,0	2019	ДО	Выполнен частично. Установлены оконные блоки. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
1352	36-0052	Произвести реконструкцию стадиона МБОУ СОШ № 121 и прилегающей территории: трибун, спортивных комплексов, футбольного поля, гравийных площадок, ограждения, освещения	Завершение работ по оборудованию стадиона	700,0	700,0	-	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
Первомайский район, Советский район, избирательный округ № 37, депутат Путинцева Ирина Германовна									
Первомайский район									
1353	37-004	Снос жилого дома по адресу: Старое шоссе, 2	Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу	21692,0	-	-	2020*	Администрация Первомайского района	Выполнен в части 2019 года ¹ . Дом по адресу ул. Старое шоссе, 2 признан аварийным в 2015 году
			Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством		-		2020*	УЖВ	
1354	37-007	Снос жилого дома по адресу: Старое шоссе, 8	Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу	26822,0	-	-	2020*	УЖВ	Выполнен в части 2019 года ¹ . Дом по адресу ул. Старое шоссе, 8 признан аварийным в 2018 году
			Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством		-		2020*	УЖВ	
1355	37-008	Снос жилого дома ул. Инвентарная, 3	Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу	17736,0	-	-	2020*	Администрация Первомайского района	Выполнен в части 2019 года ¹ . Дом по адресу ул. Инвентарная, 3 признан аварийным в 2018 году
			Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством		-		2020*	УЖВ	
1356	37-012	Снос жилого дома № 12 по ул. Зональная	Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу	13194,0	-	-	2020*	Администрация Первомайского района	Выполнен в части 2019 года ¹ . Дом по адресу ул. Зональная, 12 признан аварийным в 2017 году
			Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством		-		2020*	УЖВ	
1357	37-017	Провести работы по освещению ул. Сокольничская от дома № 1 до дома № 28: ремонт имеющихся фонарей и установка новых	Работы по освещению улицы	420,0	210,0	22,1	2019, 2020	ДТнДБК	Выполнен ¹ . Произведены строительные-монтажные работы
1358	37-024	Ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 117 по ул. Узорная, 1	Ремонт спортивного зала с заменой пола	2100,0	2100,0	-	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1359	37-025	Приобретение звукового и светового сценического оборудования для МБУК ДК «40 лет ВЛКСМ» по ул. Узорная, 1/2	Приобретение звукового и светового сценического оборудования для МБУК ДК «40 лет ВЛКСМ» по ул. Узорная, 1/2	100,0	100,0	100,0	2019	ДКСиМП	Выполнен. Приобретено оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Советский район									
1360	37-026	Провести ремонт структурного подразделения МБУК ДК «Академия» по адресу: ул. Иванова, 53 (танцевально-спортивный клуб «Звезда»)	Выполнение ремонтных работ	500,0	500,0	500,0	2019	ДКСиМП	Выполнен. Произведены работы по ремонту помещения
1361	37-031	Ремонт дорожного покрытия и уличного освещения между МБОУ СОШ № 102 (ул. Экваторная, 5) и МКДОУ д/с № 488 (ул. Экваторная, 20)	Внутриквартальное благоустройство (200 м)	3000,0	3000,0	–	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. В 2018 году произведены работы по ремонту пешеходной дорожки (117,9 кв. м)
1362	37-038	Построить водопровод по адресам: ул. Рошинская, 19, 23, 27, 29, 31	Строительство водопровода	4000,0	4000,0	–	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. В 2017 году произведены работы по строительству водопровода по ул. Рошинская
1363	37-044	Провести работы по установке (ремонту) уличного внутриквартального освещения ул. Экваторной: тротуары между МБОУ СОШ № 102 и домом № 3, между МКДОУ д/с № 488 и домом № 15, между домом № 8 и МКДОУ д/с № 426, между домами № 10 и № 13 по ул. Экваторной	Проведение работ по обустройству линий наружного освещения	760,0	355,0	82,7	2018 - 2020	ДТиДБК	Выполнен ¹ . Произведены строительно-монтажные работы по устройству наружного освещения. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 82,7 тыс. рублей
1364	37-048	Восстановление хоккейной коробки на территории МБОУ СОШ № 190 по ул. Иванова, 36	Восстановление хоккейной коробки	670,0	670,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1365	37-051	Благоустройство внутриквартальной территории многоквартирного дома по адресу: ул. Экваторная, 12	Благоустройство внутриквартальной территории	1000,0	1000,0	–	2019	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
Советский район, избирательный округ № 38, депутат Фоломкин Юрий Алексеевич									
1366	38-002	Обустройство внутриквартальной территории, вырубка аварийных деревьев, установка столбов освещения между МКДОУ д/с № 506 (ул. Барьерная, 9) и домом по ул. Динамовцев, 5 по направлению от ул. Смоленской к ул. Барьерной, 7	Выполнение работ по сносу деревьев, выполнение обустройства тротуара	3100,0	2500,0	234,6	2019	Администрация Советского района	Выполнен в части 2019 года. Произведены работы по удалению поросли и устройству пешеходной дорожки
			Организация уличного освещения	–	–	2020	ДТиДБК		
1367	38-011	Ремонт дороги (ЩПС) по ул. Самаркандской от дома по Березовому проезду, 31 до дома по ул. Шгормовая, 29	Выполнение ремонтных работ, устройство водоотводных элементов	1700,0	1700,0	1606,5	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия
1368	38-016	Ремонт тротуара по ул. Варшавской от магазина «Солнышко» до перекрестка улиц Варшавская – Бердышева	Выполнение работ по обустройству тротуара	600,0	600,0	1586,3	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара
1369	38-021	Обустройство тротуара по ул. Варшавская с обеих сторон (от МБОУ СОШ № 165 и от магазина «Солнышко») до ул. Молодости	Проведение работ по обустройству тротуаров	1000,0	1000,0	–	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 38-016)
1370	38-026	Замена столбов освещения по ул. Смежной от дома № 6 до дома № 93	Замена столбов освещения	620,0	310,0	–	2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1371	38-028	Установка дополнительных элементов на детской площадке по адресу: ул. Молодости, 26	Установка детских и спортивно-игровых элементов	250,0	250,0	300,0	2019	Администрация Советского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1372	38-043	Обустройство внутриквартального проезда по адресу: ул. Нагорная, 6	Обустройство внутриквартального проезда	800,0	800,0	–	2019	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1373	38-044	Ремонт асфальтового покрытия на территории МБОУ СОШ № 80	Ремонт асфальтового покрытия	1500,0	1500,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1374	38-045	Установка многофункциональной спортивной площадки на территории МБОУ СОШ № 80	Установка многофункциональной спортивной площадки	1000,0	1000,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1375	38-046	Ремонт школьных мастерских и актового зала МБОУ СОШ № 80	Ремонт школьных мастерских и актового зала	2800,0	1400,0	–	2018, 2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1376	38-051	Замена резинового покрытия в игровом зале на паркет в спортивном комплексе «Энергия» МБОУДОД ДЮСШ «Энергия»	Замена резинового покрытия в игровом зале на паркет	7000,0	7000,0	5706,4	2019	ДКСиМП	Выполнен. Уложен паркет в игровом зале (1300 кв. м)
Октябрьский район, Центральный район, избирательный округ № 39, депутат Сулейманов Ренат Исмаилович									
Октябрьский район									
1377	39-004	Организовать освещение путепровода через железную дорогу и освещение вдоль ул. Инской	Организовать освещение путепровода через железную дорогу и освещение вдоль ул. Инской	415,0	415,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
Центральный район									
1378	39-013	Поставить дополнительные элементы на детскую площадку во дворе дома по ул. Достоевского, 16	Установить дополнительные элементы на детскую площадку	80,0	80,0	80,0	2019	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено игровое оборудование
1379	39-021	Провести реконструкцию сквера Героев Революции	Провести реконструкцию сквера Героев Революции	6500,0	5000,0	2505,7	2018, 2019	ДТиДБК	Выполнен частично. Произведены работы по реконструкции сквера. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
1380	39-022	Завершить строительство сквера Медицинских работников по ул. Семьи Шамшиных, 42 (напротив подстанции Центрального района ГБУЗ НСО «Станция скорой медицинской помощи»)	Завершить строительство сквера Медицинских работников по ул. Семьи Шамшиных, 42	3000,0	2700,0	19,9	2018, 2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по благоустройству сквера. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 939,9 тыс. рублей
1381	39-027	Разработать проект на изготовление стелы на Красном проспекте в память о награждении города Новосибирска орденом Ленина	Разработать проект на изготовление стелы на Красном проспекте в память о награждении города Новосибирска орденом Ленина	–	–	–	2017, 2019	ДСиА	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1382	39-029	Установить «лежачих полицейских» по ул. Некрасова и ул. Каменская для безопасного прохода детей в МБОУ СОШ № 4	Установка искусственной дорожной неровности по ул. Некрасова	60,0	60,0	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1383	39-040	Отремонтировать внутриквартальный проезд по ул. Серебrenниковская, 2/1 и по ул. Серебrenниковская, 2	Отремонтировать внутриквартальный проезд по ул. Серебrenниковская, 2/1 и 2	460,0	335,3	–	2017, 2019	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1384	39-047	Сделать ремонт часов в доме по Красному проспекту, 11	Рассмотреть возможность восстановления работы механизма часов	2500,0	–	–	2018	ДТиДБК	Не выполнен. Дом включен в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014 - 2043 годы, в соответствии с которой планируется осуществление необходимых работ
			Оказать содействие в проведении ремонта крыши дома № 11 по Красному проспекту		–	–		ДЭЖКХ	
1385	39-053	Установить малые формы на детской площадке по ул. Каменская, 44	Установить малые формы на детской площадке	80,0	–	80,0	2020	Администрация Центрального округа	Выполнен ¹ . Установлено игровое оборудование
1386	39-055	Ремонт внутриквартального проезда от ул. Орджоникидзе до ул. Ядринцевской, между домами по ул. Орджоникидзе, 33, 35	Ремонт внутриквартального проезда	1430,0	1430,0	–	2019	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1387	39-064	Установить детскую площадку во дворе дома по ул. Советская, 36/1	Установить детскую площадку	200,0	200,0	200,0	2019	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено игровое оборудование
1388	39-065	Завершить строительство здания для МБУК «Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева» по ул. Серебrenниковской	Проведение реконструкции здания по адресу ул. М. Горького, 52 для размещения МБУК «Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева»	273000,0	273000,0	–	2019	ДКСиМП	Не выполнен. Подготовлена проектная документация. Получено положительное заключение экспертизы достоверности сметной стоимости. Направлена заявка на софинансирование из федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура». Строительно-монтажные работы будут начаты после получения средств из областного и федерального бюджетов. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
1389	39-0002	Выполнить капитальный ремонт МБОУ СОШ № 54	Капитальный ремонт	343057,2	343057,2	–	2019	ДСиА	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
Центральный район, избирательный округ № 40, депутат Бондаренко Сергей Валентинович									
1390	40-002	По ул. Демьяна Бедного, 56 установить детский городок	Установка детского городка	150,0	–	150,0	2020	Администрация Центрального округа	Выполнен ¹ . Установлено игровое оборудование
1391	40-004	По ул. Демьяна Бедного, 52 установить детский игровой комплекс со спортивными элементами	Установка детского игрового комплекса со спортивными элементами	250,0	–	250,0	2020	Администрация Центрального округа	Выполнен ¹ . Установлено игровое и спортивное оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1392	40-006	По ул. Державина, 59 установить детскую площадку	Установка детской площадки	200,0	200,0	199,9	2019	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено игровое оборудование
1393	40-007	Благоустройство внутриквартальной территории по ул. Державина, 59	Благоустройство внутриквартальной территории	1645,0	1645,0	2296,8	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (928,7 кв. м), обустройству парковок (уширений) (813,8 кв. м)
1394	40-010	По ул. Ольги Жилиной, 88 установить горку для детей 3 - 6 лет	Установка горки для детей 3 - 6 лет	50,0	-	50,0	2020	Администрация Центрального	Выполнен ¹ . Установлено игровое оборудование
1395	40-012	Установка тротуара по нечетной стороне ул. Ольги Жилиной от ул. Фрунзе до ул. Крылова	Установка тротуара по нечетной стороне от ул. Фрунзе до ул. Крылова	400,0	400,0	-	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1396	40-030	Установка детского городка со спортивными элементами во дворе дома по ул. Депутатская, 58	Установить детский городок со спортивными элементами во дворе дома	200,0	200,0	200,0	2019	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование
1397	40-031	Оборудовать остановочный павильон по ул. Орджоникидзе (остановка общественного транспорта «Ул. Семьи Шамшиных») боковыми панелями и сидениями	Оборудовать остановочный павильон по ул. Орджоникидзе (остановка общественного транспорта «Ул. Семьи Шамшиных») боковыми панелями и сидениями	200,0	200,0	-	2019	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по оборудованию остановочного павильона боковыми панелями и сидениями за счет привлеченных средств
1398	40-032	По ул. Депутатская, 58 произвести ремонт асфальтового покрытия проезжей части	Ремонт асфальтового покрытия проезжей части	1200,0	1200,0	1305,5	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (787,6 кв. м), обустройству (ремонту) тротуара (169,7 кв. м)
1399	40-043	По ул. Селезнева, 37 установить «лежачего полицейского»	Установить искусственную дорожную неровность	60,0	60,0	-	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1400	40-051	Произвести асфальтирование дороги от торца дома № 39 по ул. Селезнева до ул. Демьяна Бедного	Асфальтирование дороги от торца дома № 39 по ул. Селезнева до ул. Демьяна Бедного	550,0	550,0	-	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1401	40-053	По ул. Селезнева, 52 дополнить существующую детскую площадку спортивными элементами	Дополнить существующую детскую площадку спортивными элементами	80,0	80,0	80,0	2019	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено спортивное оборудование
1402	40-056	По ул. Державина, 46 сделать дополнительные парковочные карманы (на месте гаражей)	Демонтаж металлических гаражей	400,0	150,0	-	2019, 2020	Администрация Центрального округа	Не выполнен в части 2019 года. Собственниками гаражей демонтированы 3 гаража
			Оборудование тротуара	-	-	2020	ДТиДБК		
1403	40-057	Реконструкция ул. Державина (от ул. Семьи Шамшиных до ул. Ольги Жилиной)	Ремонт внутриквартальной территории по ул. Державина, 46 (от ул. Семьи Шамшиных до ул. Ольги Жилиной)	75,0	75,0	-	2019	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1404	40-058	По ул. Фрунзе, 57 установить комплексный детский городок со спортивными тренажерами	Установить комплексный детский городок со спортивными тренажерами	300,0	-	300,0	2020	Администрация Центрального округа	Выполнен ¹ . Установлено игровое и спортивное оборудование
1405	40-063	Организовать водоотведение от магазина «Горожанка» для ликвидации подмывания фундаментов жилых домов по ул. Гоголя, 43, 41	Организация водоотведения от магазина «Горожанка»	500,0	500,0	968,1	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (964,3 кв. м)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1406	40-064	По ул. Селезнева, 39 дополнить существующую детскую площадку спортивными элементами: турник, брусья	Дополнить существующую детскую площадку спортивными элементами: турник, брусья	80,0	–	80,0	2020	Администрация Центрального округа	Выполнен ¹ . Установлено спортивное оборудование
1407	40-065	Выполнить работы по освещению ул. Селезнева от ул. Гоголя до МБОУ Гимназия № 13	Выполнить работы по освещению ул. Селезнева от ул. Гоголя до МБОУ Гимназия № 13	800,0	684,2	216,6	2018, 2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 332,4 тыс. рублей
1408	40-067	По ул. Гоголя, 45 дополнить существующую детскую площадку спортивными элементами (заменить сломанную лестницу)	Дополнить существующую детскую площадку спортивными элементами (заменить сломанную лестницу)	100,0	–	98,6	2020	Администрация Центрального округа	Выполнен ¹ . Установлено спортивное оборудование
1409	40-068	По ул. Гоголя, 43а дополнить существующую детскую площадку детскими и спортивными элементами	Дополнить существующую детскую площадку детскими и спортивными элементами	150,0	–	150,0	2020	Администрация Центрального округа	Выполнен ¹ . Установлено игровое и спортивное оборудование
1410	40-070	По ул. Крылова, 67 установить детские игровые элементы на придомовой территории	Установить детские игровые элементы на придомовой территории	100,0	100,0	100,0	2019	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено игровое оборудование
1411	40-073	Ликвидировать временные торговые киоски и павильоны около дома по ул. Гоголя, 39 (выход из метро)	Инициировать общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по принятию решения о демонтаже временных объектов. Ликвидировать временные торговые киоски и павильоны	100,0	100,0	–	2019	Администрация Центрального округа	Не выполнен. Собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о демонтаже временных объектов
1412	40-085	Благоустройство спортивной площадки между домами по ул. Фрунзе, 53 и ул. Ломоносова, 61 (покрытие, спортивные снаряды)	Благоустроить спортивную площадку (покрытие, спортивные снаряды)	250,0	–	250,0	2020	Администрация Центрального округа	Выполнен ¹ . Установлено спортивное оборудование
1413	40-087	По ул. Демьяна Бедного, 66 установить детский городок со спортивными элементами	Установить детский городок со спортивными элементами	200,0	200,0	200,0	2019	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование
1414	40-088	Отремонтировать (асфальтирование) тротуар по четной стороне ул. Демьяна Бедного от дома № 66 до дома № 58	Отремонтировать (асфальтирование) тротуар по четной стороне ул. Демьяна Бедного от дома № 66 до дома № 58	1400,0	1400,0	779,1	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара
1415	40-103	Обратиться к администрации МКДОУ д/с № 451 по вопросу упорядочения парковок для родителей посещающих детей для урегулирования напряженной ситуации с автотранспортом в утреннее и вечернее время	Упорядочить парковку у МКДОУ д/с № 451 для автотранспорта родителей детей, посещающих учреждение	–	–	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1416	40-105	Открыть проезд по проезжей части ул. Ермака (от ул. Ипподромской до ул. Селезнева)	Рассмотреть вопрос об открытии проезда по проезжей части улицы	–	–	–	2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1417	40-107	По ул. Ипподромская, 34/1 дополнить существующую детскую площадку детскими и спортивными элементами	Установить детские игровые и спортивные элементы	150,0	150,0	149,2	2019	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование
1418	40-111	По ул. Крылова, 57 провести работы по благоустройству придомовой территории (асфальтирование, планировка парковочных карманов и т. д.)	Благоустройство придомовой территории	740,0	740,0	1222,9	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (450,4 кв. м), обустройству парковок (уширений) (111,3 кв. м), ремонту тротуара (290,3 кв. м)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1419	40-114	По ул. Ипподромская, 27 установить детскую площадку и спортивные элементы	Установить детскую площадку и спортивные элементы	250,0	250,0	250,0	2019	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование
1420	40-116	Строительство пешеходной дорожки до светофора по ул. Семьи Шамшиных с ул. Максима Горького	Строительство пешеходной дорожки	300,0	300,0	448,4	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара
1421	40-117	Строительство пешеходной дорожки от МБОУДОД ДШИ № 30 до перекрестка с ул. Семьи Шамшиных	Строительство пешеходной дорожки	500,0	500,0	433,7	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара
1422	40-122	Создание лыжной базы на территории МБОУ «Экономический лицей» (с формированием лыжной трассы)	Создание лыжной базы, формирование лыжной трассы	100,0	100,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1423	40-124	Обеспечение доступности образования для людей с ограниченными возможностями (пандус и др.) в МБОУ «Экономический лицей»	Устройство пандуса	100,0	100,0	100,0	2019	ДО	Выполнен. Произведены работы по устройству пандуса
1424	40-126	Капитальный ремонт бассейна МКДОУ д/с № 495 (ул. Депутатская, 58а)	Капитальный ремонт бассейна	1500,0	1500,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1425	40-129	Асфальтирование и благоустройство внутренней территории МКДОУ д/с № 376 (ул. Чаплыгина, 101)	Асфальтирование и благоустройство внутренней территории	700,0	700,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1426	40-135	Обеспечить безопасность входа, выхода, выезда из ворот МКДОУ д/с № 421 (ул. Державина, 51)	Обеспечить безопасность входа, выхода, выезда из ворот МКДОУ д/с № 421	–	–	–	2019	ДО	Не выполнен. Безопасность обеспечена. Работы будут запланированы на 2020 год
1427	40-144	Установка камер видеонаблюдения на территории и в помещении МКДОУ д/с № 117	Установить камеры видеонаблюдения на территории и в помещении	240,0	240,0	–	2019	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
Единый избирательный округ									
Дзержинский район, единый избирательный округ, депутат Барсуک Владимир Евгеньевич									
1428	41-004	Ремонт дороги ЩПС по ул. Геологическая и ул. Печерская	Ремонт дороги ЩПС	3300,0	3300,0	985,0	2019	ДТиДБК	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту ул. Печерская. Продолжение работ будет запланировано на 2020 год
1429	41-005	Выполнить благоустройство придомовой территории дома № 23 по ул. Республиканская	Благоустройство придомовой территории	500,0	500,0	–	2019	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1430	41-006	Установить детскую площадку по адресу: ул. Республиканская, 23	Установка детской площадки	200,0	200,0	200,0	2019	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
1431	41-008	Ремонт тротуара по ул. Республиканская вдоль дома № 23 по ул. Республиканская	Ремонт тротуара	1300,0	1300,0	–	2019	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1432	41-009	Ремонт дорожного полотна улиц микрорайона «Золотая горка» (улицы: Европейская, Науки, Циолковского, Верещагина, Джамбула, Зейская, Дежнева, Потемкина, Грекова; тупики: Циолковского, Грекова; переулки: 1-й и 2-й Грекова, Дежнева, Верещагина)	Ремонт дорожного полотна	7200,0	3200,0	470,0	2016 - 2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству дорожного покрытия на тупике Грекова из органоминеральной смеси. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 9071,8 тыс. рублей
1433	41-011	Устройство нерегулируемого пешеходного перехода с разметкой «зебра» между домами №№ 36 и 4 по ул. Ползунова	Устройство пешеходного перехода с разметкой «зебра»	10,0	–	–	2018, 2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
1434	41-013	Ремонт дороги ЩПС по улицам: Почтовая, Ярослава Гашека, Караваева, Черенкова, Почтовый лог; переулкам: Воронежский, Давыдовского, 4-ый, 5-ый, 6-ой, 7-ой, 8-ой, 9-ый Почтовый	Ремонт дорог ЩПС	24000,0	8528,5	–	2016, 2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен в части 2019 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1435	41-014	Ремонт асфальтового покрытия на ул. Коминтерна и ул. Техническая с устройством пешеходных тротуаров	Ремонт асфальтового покрытия с устройством пешеходных тротуаров	25000,0	5000,0	–	2016, 2017, 2019	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2020 год
Кировский район, Октябрьский район, единый избирательный округ, депутат Савельев Александр Геннадьевич									
Кировский район									
1436	43-007	Восстановление тротуара до магазина «Лента» по ул. Петухова от домов №№ 95 – 103	Строительство тротуара	1000,0	1000,0	–	2019	ДТиДБК	Выполнен частично. Заключен муниципальный контракт на строительство объекта «Автомобильная дорога общего пользования от железнодорожного переезда до земельного участка ООО «Дискус-Строй» по ул. Петухова в Кировском районе (I этап. Участок от железнодорожного переезда до жилого дома № 95 по ул. Петухова)», со сроком реализации первого этапа до 2021 года, и включающий строительство тротуара на участке, указанном в наказе
Первомайский район, единый избирательный округ, депутат Панфёров Евгений Андреевич									
1437	44-007	Благоустройство спусков с Бердского шоссе с нанесением асфальтового покрытия до ул. Приобская	Благоустройство спусков с нанесением асфальтового покрытия	3000,0	1000,0	1880,0	2018, 2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезжей части. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 4968,8 тыс. рублей

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1438	44-011	Реконструкция уличного освещения от дома № 1 по ул. Брюсова до дома № 2а по ул. Пихтовая к Центру социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями «Водолей» (участок улиц Брюсова - Пихтовая)	Реконструкция уличного освещения	322,0	322,0	48,5	2019	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительные-монтажные работы

Примечания:

1. ¹ – Работы выполнены до наступления срока реализации наказа избирателей. В решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2016 № 221 «О плане мероприятий по реализации наказов избирателей на 2016 – 2020 годы» будут подготовлены необходимые изменения;

* срок реализации наказа избирателей может превысить срок полномочий депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва

2. Используемые сокращения:

ДЭЖКХ - департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города;

ДТиДБК - департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска;

ДЗИЮ - департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска;

ДСиА - департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска;

ДКСиМП - департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска;

ДО - департамент образования мэрии города Новосибирска;

ДПИиП - департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска;

УЖВ - управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска;

УАСИ -управление архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска;

Администрация Дзержинского района - администрация Дзержинского района города Новосибирска;

Администрация Калининского района - администрация Калининского района города Новосибирска;

Администрация Кировского района - администрация Кировского района города Новосибирска;

Администрация Ленинского района - администрация Ленинского района города Новосибирска;

Администрация Октябрьского района - администрация Октябрьского района города Новосибирска;

Администрация Первомайского района - администрация Первомайского района города Новосибирска;

Администрация Советского района - администрация Советского района города Новосибирска;

Администрация Центрального округа - администрация Центрального округа по Железнодорожному, Завельцовскому и Центральному районам города Новосибирска;

МКДОУ д/с – муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад;

МАДОУ д/с - муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад;

МБОУ СОШ - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа;

МБОУ ДОД - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей;

ДШИ - детская школа искусств;

ДДК - детский Дом Культуры;

ДК – Дом Культуры;

ТЦ - торговый центр;

МУП - муниципальное унитарное предприятие;

МУП «УЗСПТС»- муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений»;

ЩПС - щебеночно-песчаная смесь;

ЦТП - центральный тепловой пункт.