

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 21.04.2021

г. Новосибирск

№ 132

Об отчете о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей в 2020 году

В соответствии с Положением о наказах избирателей в городе Новосибирске, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2009 № 1490, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей в 2020 году (приложение).

2. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Д. В. Асанцев

Отчет о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей в 2020 году

№ п.	№ наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2016 – 2020 годы, тыс. рублей	Объем финансирования реализации наказа избирателей в 2020 году, тыс. рублей		Сроки реализации наказа избирателей с разбивкой по годам	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении
					План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дзержинский район, избирательный округ № 1, депутат Митришина Екатерина Николаевна									
1	01-004	Выполнить обустройство пешеходного перехода через ул. Гоголя в районе домов №№ 203а, 204/1 по ул. Гоголя	Обустройство пешеходного перехода	40,0	20,0	–	2017, 2020	ДТиДБК	Выполнен. В 2017 году установлены дорожные знаки. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 20,0 тыс. рублей
2	01-008	Дополнить детскую площадку по адресу: ул. Промкирпичная, 16 малыми формами	Оснащение детской площадки тремя малыми формами	50,0	50,0	–	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен. В 2019 году установлено игровое оборудование
3	01-024	Выполнить благоустройство пешеходных дорожек на детской площадке во дворе домов №№ 22, 22/1, 22/2, 24, 24/1 по пр. Дзержинского и дополнить ее игровыми элементами	Благоустройство пешеходных дорожек на детской площадке и оснащение ее тремя игровыми элементами	1250,0	1250,0	1322,3	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству парковок (уширений) (335,5 кв. м), ремонту (обустройству) тротуара (422,3 кв. м)
4	01-029	Установить две искусственные дорожные неровности во дворах домов № 13 и № 15 по Гусинобродскому шоссе	Установка искусственных дорожных неровностей	100,0	100,0	–	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен. Постоянной комиссией Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей принято решение (от 20.10.2020 № 6) об исключении наказа избирателей из плана мероприятий по реализации наказов избирателей на 2016 – 2020 годы
5	01-032	Снести (обрезать) аварийные деревья во дворе дома № 15/1 по Гусинобродскому шоссе	Снос (обрезка) аварийных деревьев	250,0	250,0	23,7	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу аварийных деревьев
6	01-033	Сделать лестничный спуск между домами №№ 17, 19 по Гусинобродскому шоссе	Обустройство лестничного спуска	100,0	100,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
7	01-041	Установить детскую площадку во дворе дома № 31 по Гусинобродскому шоссе	Установка детской площадки (3 элемента)	200,0	200,0	–	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен. В 2019 году установлено игровое оборудование
8	01-042	Построить надземный пешеходный переход над проезжей частью Гусинобродского шоссе от дома № 31 по Гусинобродскому шоссе к магазину «Лента» (Гусинобродское шоссе, 64)	Строительство надземного пешеходного перехода	60000,0	–	–	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
9	01-048	Выполнить ремонт дорог щебеночно-песчаной смесью по улицам частного сектора: Лирическая, Мелодичная и Благодатная	Ремонт дорог ЦПС	2698,1	99,0	–	2017, 2018, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
10	01-050	Установить детскую игровую площадку напротив дома № 13 по ул. Амбулаторная	Выполнить обустройство площадки и установку игровых и спортивных элементов	200,0	200,0	298,9	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование, устроено основание
11	01-053	Произвести ремонт проезжей части Гусинобродского шоссе от ул. Волочаевская до ул. Полякова	Ремонт участка Гусинобродского шоссе	30000,0	15000,0	–	2017, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
12	01-054	Установить детскую игровую площадку у дома № 70 по ул. Поселковая	Выполнить обустройство площадки и установку игровых и спортивных элементов	300,0	300,0	108,4	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование и ограждение
13	01-055	Произвести ремонт проезжей части по ул. Шишкина	Ремонт проезжей части улицы	5100,0	3000,0	2371,3	2019, 2020	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству асфальтобетонного покрытия по ул. Шишкина. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 4471,3 тыс. рублей

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	01-056	Оборудовать пешеходный переход на перекрестке улиц Трикотажная и Сурикова с установкой искусственных неровностей на проезжей части ул. Сурикова с нанесением разметки «зебра»	Оборудование пешеходного перехода с установкой искусственных неровностей и нанесением разметки	20,0	16,4	-	2016, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
15	01-057	Выполнить реконструкцию уличного освещения вдоль дома № 233/2 по ул. Гоголя	Организация уличного освещения	100,0	100,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
16	01-061	Установить дорожные знаки «Жилая» зона» по ул. Глинки (напротив фасада дома № 14/1 по пр. Дзержинского)	Установка дорожных знаков	20,0	20,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
17	01-062	Расширить внутриквартальный проезд вдоль домов №№ 22, 24 по пр. Дзержинского	Расширение внутриквартального проезда	2100,0	2100,0	-	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству парковок (уширений) (335,5 кв. м), ремонту (обустройству) тротуара (422,3 кв. м) (финансирование в рамках реализации наказа № 01-024)
18	01-063	Отремонтировать асфальтовое покрытие пешеходного тротуара вдоль домов №№ 22, 24 по пр. Дзержинского, продавленного машинами из-за зауженного внутриквартального проезда	Ремонт асфальтового покрытия пешеходного тротуара	250,0	250,0	-	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству парковок (уширений) (335,5 кв. м), ремонту (обустройству) тротуара (422,3 кв. м) (финансирование в рамках реализации наказа № 01-024)
19	01-066	Построить детский сад по ул. Заслонова на 360 мест	Строительство детского сада на 360 мест	224200,0	-	-	2020*	ДСиА	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
20	01-067	Оборудовать двор дома № 15/1 по Гусинобродскому шоссе двумя «лежачими полицейскими»	Установка искусственных дорожных неровностей	100,0	100,0	-	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен. В 2019 году установлены искусственные дорожные неровности
Дзержинский район, избирательный округ № 2, депутат Лебедев Евгений Владимирович									
21	02-004	Проведение ремонта тротуара вдоль муниципальной территории от дома № 23 по ул. Республиканской к дому № 4а по ул. Театральной	Ремонт тротуара	500,0	500,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
22	02-012	Засфальтировать двор МБОУ СОШ № 36. Устранить неровность при въезде в МБОУ СОШ № 36, сделать главный въезд на территорию школы у ворот	Асфальтирование и благоустройство дворовой территории и въезда в МБОУ СОШ № 36	3800,0	3800,0	-	2020	ДО	Выполнен. В 2016 году произведены работы по благоустройству территории
23	02-016	Отремонтировать дорогу от угла дома № 74 по ул. Чкалова до ул. Костонаева	Ремонт внутриквартальной дороги	1200,0	1200,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
24	02-025	Произвести ремонт дорог ЦПС по улицам: 2-й Рабочий пер., 5-я Рабочая ул., 4-я Рабочая ул.	Ремонт дорог ЦПС	1800,0	-	-	2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
25	02-026	Произвести ремонт дорог ЦПС по улицам: Верещагина, Потемкина, Джамбула, пер. Потемкина, пер. Верещагина	Ремонт дорог ЦПС	8400,0	8400,0	-	2016, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
26	02-033	Произвести благоустройство прилегающей муниципальной территории, установить спортивную площадку за домами №№ 69, 69/1 по пр. Дзержинского	Благоустройство территории, установка спортивной площадки	300,0	300,0	1252,5	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование, ограждение и устроено основание
27	02-035	Устранить дефекты (неровности) асфальтового покрытия, приводящие к образованию больших и глубоких луж воды на проездах и пешеходных участках между домами № 67 по пр. Дзержинского, № 52 по ул. Трикотажная и сквером «Малыш»	Ремонт асфальтового покрытия	200,0	200,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
28	02-036	Установить новые элементы на детской площадке, расположенной на муниципальной территории во дворе домов № 67 по пр. Дзержинского и № 52 по ул. Трикотажная	Оснащение новыми элементами детской площадки	300,0	300,0	1612,0	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование, ограждение и устроено основание
29	02-039	Установить ограждение во дворе дома № 11 по ул. Авиастроителей по всей длине возвышенности относительно уровня земли	Работы по установке ограждения	120,0	120,0	85,8	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по установке ограждения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	02-042	Обустроить зеленую зону на муниципальной территории, прилегающей к дому № 14 по ул. Авиастроителей, с обустройством пешеходной дорожки, уличного освещения и демонтажом бесхозных строений	Оформление документов для приобретения прав муниципальной собственности на бесхозные строения	3100,0	-	-	2020	ДЗиО	Не выполнен**. 19.10.2020 зарегистрировано право муниципальной собственности города Новосибирска на нежилое здание по ул. Авиастроителей
			Проведение работ по обустройству зеленой зоны с обустройством пешеходной дорожки, уличного освещения и демонтажом бесхозных строений		3100,0			2020	
31	02-045	Сделать водоотвод с перекрестка ул. Республиканская и ул. Кропоткина	Организация водоотвода	400,0	400,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
32	02-046	Установить искусственную дорожную неровность по ул. Республиканская возле дома № 1а	Установка искусственной дорожной неровности	60,0	60,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
33	02-047	Установить искусственную дорожную неровность по ул. Республиканская между домами №№ 1, 1а по ул. Новая Заря	Установка искусственной дорожной неровности	60,0	60,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
34	02-048	Выполнить ремонт тротуара по ул. Авиастроителей от дома № 2 до дома № 12 по ул. Авиастроителей	Ремонт тротуара	1500,0	-	504,7	2019, 2020	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 2399,5 тыс. рублей
35	02-050	Установить искусственную дорожную неровность по ул. Лазарева у домов №№ 20, 24, 28	Установка искусственной дорожной неровности	60,0	60,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
36	02-051	Произвести снос здания школы-интерната по ул. Республиканская, 23 и реконструкцию (строительство новой) МБОУ СОШ № 36 по ул. Авиастроителей, 10 с увеличением земельного участка путем присоединения муниципального земельного участка между домами по ул. Учительская, 1 и 1а	Работы по сносу здания школы-интерната и реконструкции (строительству) МБОУ СОШ № 36 с увеличением земельного участка	600000,0	-	-	2020*	ДСиА	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
37	02-053	Продлить маршрут троллейбусов № 23 и № 10 до поликлинического отделения ГБУЗ НСО ГКБ № 2 (Чкаловская) по пр. Дзержинского, 44	Организация продления маршрута троллейбусов	2300,0	-	-	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. Продление троллейбусного движения по проспекту Дзержинского до остановочного пункта общественного транспорта «ул. Ползунова», расположенного в районе здания по адресу: пр. Дзержинского, 44, включено на 2022 год в комплексную схему организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом города Новосибирска, которая разработана в составе Комплексной схемы организации дорожного движения города Новосибирска на 2020-2034 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 22.07.2020 № 2200
Дзержинский район, избирательный округ № 2, депутат Лебедев Евгений Владимирович; единый избирательный округ, депутат Барсуک Владимир Евгеньевич									
38	02-055	Расширить пр. Дзержинского до выезда из города, произвести демонтаж трамвайной линии, продлить линию троллейбуса до остановки общественного транспорта «Золотая Горка»	Работы по расширению пр. Дзержинского с демонтажом трамвайной линии и продлением линии троллейбуса до остановки общественного транспорта «Золотая Горка»	320000,0	-	-	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. Выполнение мероприятия не предусмотрено Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска на 2018 – 2030 годы, утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.09.2018 № 660
Дзержинский район, избирательный округ № 3, депутат Андреев Георгий Андреевич									
39	03-001	Установка новых элементов детской площадки во дворе дома № 30 по ул. Куприна	Установка новых элементов детской площадки	150,0	150,0	-	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
40	03-006	Установка новых элементов детской площадки во дворе дома № 12 по ул. Куприна	Установка новых элементов детской площадки	150,0	150,0	-	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
41	03-007	Установка 4-х новых элементов детской площадки во дворе дома № 8/1 по ул. Куприна	Установка новых элементов детской площадки	100,0	100,0	-	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	03-011	Установить новые элементы детской площадки во дворах домов №№ 11, 13, 15 по ул. Национальная	Установка новых элементов детской площадки во дворах домов	300,0	300,0	–	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
43	03-013	Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома № 3 по ул. Национальная	Установка новых элементов спортивной площадки	150,0	150,0	–	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен. Постоянной комиссией Совета депутатов города Новосибирска по приказам избирателей принято решение (от 20.10.2020 № 6) об исключении наказа избирателей из плана мероприятий по реализации наказов избирателей на 2016 – 2020 годы
44	03-014	Установка одного нового элемента детской площадки во дворе дома № 4 по ул. Национальная	Установка нового элемента детской площадки	30,0	30,0	38,5	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
45	03-027	Установка новых элементов спортивной площадки во дворе дома № 25/1 по ул. Толбухина	Установка новых элементов спортивной площадки	100,0	100,0	–	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
46	03-030	Установка новых элементов детской площадки во дворе дома № 31 по ул. Толбухина	Установка новых элементов детской площадки	150,0	150,0	–	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
47	03-031	Установка новых элементов спортивной площадки во дворе дома № 31 по ул. Толбухина	Установка новых элементов спортивной площадки	100,0	100,0	–	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен. Постоянной комиссией Совета депутатов города Новосибирска по приказам избирателей принято решение (от 20.10.2020 № 6) об исключении наказа избирателей из плана мероприятий по реализации наказов избирателей на 2016 – 2020 годы
48	03-035	Установка новых элементов детской площадки во дворе дома № 27/1 по ул. Толбухина	Установка новых элементов детской площадки	100,0	100,0	–	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
49	03-036	Установка новых элементов спортивной площадки во дворе дома № 27/1 по ул. Толбухина	Установка новых элементов спортивной площадки	100,0	100,0	–	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
50	03-039	Установка новых элементов детской площадки во дворе дома № 55 по ул. Кошурникова	Установка новых элементов детской площадки	120,0	120,0	–	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен. Жители дома отказались от установки игрового оборудования
51	03-040	Установка новых элементов спортивной площадки во дворе дома № 55 по ул. Кошурникова	Установка новых элементов спортивной площадки	100,0	100,0	–	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен. Жители дома отказались от установки спортивного оборудования
52	03-043	Установка новых элементов детской площадки во дворе дома № 47/1 по ул. Кошурникова	Установка новых элементов детской площадки	150,0	150,0	–	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен. Жители дома отказались от установки игрового оборудования
53	03-044	Установка новых элементов спортивной площадки во дворе дома № 47/1 по ул. Кошурникова	Установка новых элементов спортивной площадки	150,0	150,0	–	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен. Жители дома отказались от установки спортивного оборудования
54	03-046	Установка новых элементов детской площадки во дворе дома № 51 по ул. Кошурникова	Установка новых элементов детской площадки	120,0	120,0	108,0	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
55	03-047	Установка новых элементов спортивной площадки во дворе дома № 51 по ул. Кошурникова	Установка новых элементов спортивной площадки	100,0	100,0	207,6	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
56	03-049	Установка новых элементов спортивной площадки во дворе дома № 47 по ул. Кошурникова	Установка новых элементов спортивной площадки	100,0	100,0	–	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
57	03-050	Установка новых элементов детской площадки во дворе дома № 53 по ул. Кошурникова	Установка новых элементов детской площадки	150,0	150,0	120,0	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
58	03-053	Установка новых элементов детской площадки во дворе дома № 19 по ул. Доватора	Установка новых элементов детской площадки	120,0	120,0	–	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
59	03-054	Установка новых элементов спортивной площадки во дворе дома № 19 по ул. Доватора	Установить новые элементы спортивной площадки	100,0	100,0	–	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80	03-080	Установить новые элементы детской площадки во дворе дома № 29/1 по ул. Доватора	Установка новых элементов детской площадки	120,0	120,0	–	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
81	03-081	Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома № 29/1 по ул. Доватора	Установка новых элементов спортивной площадки	100,0	100,0	–	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
82	03-083	Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома № 21 по ул. Доватора	Установка новых элементов спортивной площадки	100,0	100,0	–	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
83	03-084	Установить искусственную неровность на внутриквартальном проезде у дома № 35/2 по ул. Доватора	Установка искусственной дорожной неровности	50,0	50,0	50,0	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлена искусственная дорожная неровность
84	03-085	Установить искусственные дорожные неровности на проезжей части ул. Доватора	Установка искусственной дорожной неровности	60,0	60,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
85	03-087	Установить новые элементы детской площадки во дворе дома № 10 по ул. Есенина	Установка новых элементов детской площадки	150,0	150,0	150,0	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
86	03-088	Установка двух искусственных неровностей между домами №№ 12, 8/1 по ул. Есенина	Установка искусственных дорожных неровностей	100,0	100,0	–	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
87	03-089	Выполнить благоустройство придомовой территории дома № 61 по ул. Есенина	Благоустройство придомовой территории	360,0	360,0	1598,8	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (423,0 кв. м), обустройству парковок (уширений) (677,7 кв. м)
88	03-091	Установить детский игровой комплекс во дворе дома № 7 по ул. Есенина	Установка детского игрового комплекса	300,0	300,0	–	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
89	03-092	Выполнить благоустройство придомовой территории дома № 57 по ул. Есенина	Благоустройство придомовой территории	360,0	360,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
90	03-097	Выполнить благоустройство придомовой территории дома № 55 по ул. Есенина	Работы по восстановлению тротуара	500,0	500,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
91	03-098	Установка новых элементов детской площадки во дворе дома № 53 по ул. Есенина	Установка новых элементов детской площадки	120,0	120,0	120,0	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
92	03-099	Установка новых элементов спортивной площадки во дворе дома № 53 по ул. Есенина	Установка новых элементов спортивной площадки	100,0	100,0	–	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
93	03-100	Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома № 63 по ул. Есенина	Установка новых элементов спортивной площадки	100,0	100,0	98,5	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование
94	03-101	Установить искусственную неровность на внутриквартальном проезде дома № 63 по ул. Есенина	Установка искусственной дорожной неровности	50,0	50,0	–	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
95	03-106	Установить 4 новых элемента детской площадки во дворе дома № 31 по ул. Есенина	Установка новых элементов детской площадки	100,0	100,0	45,6	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. Установлена одна игровая малая форма
96	03-107	Установить новые элементы детской площадки во дворе дома № 43/1 по ул. Есенина	Установка новых элементов детской площадки	120,0	120,0	–	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
97	03-108	Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома № 43/1 по ул. Есенина	Установка новых элементов спортивной площадки	100,0	100,0	–	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
98	03-114	Установить новые элементы детской площадки во дворе дома № 33 по ул. Есенина	Установка новых элементов детской площадки	150,0	150,0	–	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99	03-124	Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома № 47 по ул. Есенина	Установка новых элементов спортивной площадки	120,0	120,0	150,0	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование
100	03-125	Заасфальтировать пешеходную дорогу вдоль ул. Куприна от дома № 12 по ул. Куприна до дома № 14 по ул. Куприна	Асфальтирование пешеходной дороги	1000,0	1000,0	-	2020	ДТГДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
101	03-126	Установить новые элементы детской площадки во дворе дома № 25 по ул. Есенина	Установка новых элементов детской площадки	150,0	150,0	150,0	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование
102	03-127	Оградить забором спортивную площадку у дома № 25 по ул. Есенина	Ограждение забором спортивной площадки	300,0	300,0	-	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
103	03-128	Выполнить благоустройство придомовой территории дома № 45 по ул. Есенина	Благоустройство придомовой территории	400,0	400,0	1175,2	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (330,2 кв. м), обустройству парковок (уширений) (237,2 кв. м)
104	03-129	Установить новые элементы детской площадки во дворе дома № 43 по ул. Есенина	Установка новых элементов детской площадки	150,0	150,0	-	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
105	03-130	Установить новые элементы детской площадки во дворе дома № 45 по ул. Есенина	Установка новых элементов детской площадки	150,0	150,0	400,0	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование
106	03-131	Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома № 45 по ул. Есенина	Установка новых элементов спортивной площадки	100,0	100,0	-	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
107	03-134	Отремонтировать лестницу у дома № 14 по ул. Есенина	Ремонт лестницы	100,0	100,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
108	03-135	Установить новые элементы детской площадки во дворе дома № 14 по ул. Есенина	Установка новых элементов детской площадки	150,0	150,0	-	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
109	03-136	Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома № 14 по ул. Есенина	Установка новых элементов спортивной площадки	100,0	100,0	-	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
110	03-137	Оградить забором детскую площадку у дома № 29 по ул. Есенина	Ограждение забором детской площадки	170,0	170,0	-	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
111	03-139	Выполнить благоустройство придомовой территории дома № 10/3 по ул. Есенина	Благоустройство придомовой территории	1100,0	1100,0	2760,1	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (1859,2 кв. м)
112	03-140	Установить новые элементы детской площадки во дворе дома № 10/3 по ул. Есенина	Установка новых элементов детской площадки	200,0	200,0	179,0	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
113	03-141	Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома № 10/3 по ул. Есенина	Установка новых элементов спортивной площадки	100,0	100,0	-	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
114	03-142	Оградить забором спортивную площадку у дома № 10/3 по ул. Есенина	Ограждение забором спортивной площадки	170,0	170,0	-	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
115	03-143	Отремонтировать лестницу у дома № 16 по ул. Есенина	Ремонт лестницы	100,0	100,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
116	03-144	Установить новые элементы детской площадки во дворе дома № 16 по ул. Есенина	Установка новых элементов детской площадки	150,0	150,0	-	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
117	03-145	Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома № 16 по ул. Есенина	Установка новых элементов спортивной площадки	150,0	150,0	-	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
118	03-150	Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома № 10/1 по ул. Есенина	Установка новых элементов спортивной площадки	200,0	200,0	-	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
119	03-152	Установить новые элементы детской площадки во дворе дома № 8 по ул. Есенина	Установка новых элементов детской площадки	150,0	150,0	-	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
120	03-153	Установить новые элементы детской площадки во дворе дома № 8/2 по ул. Есенина	Установка новых элементов детской площадки	150,0	150,0	-	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
121	03-154	Установить новые элементы детской площадки во дворе домов №№ 3, 7, 7а, 9 по ул. Есенина	Установка новых элементов детской площадки	100,0	100,0	-	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
122	03-155	Установить новые элементы спортивной площадки во дворе домов №№ 3, 7, 7а, 9 по ул. Есенина	Установка новых элементов спортивной площадки	50,0	50,0	-	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
123	03-156	Установить новые футбольные ворота на спортивной площадке у дома № 8/1 по ул. Есенина	Установка футбольных ворот на спортивной площадке	50,0	50,0	41,0	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлены футбольные ворота
124	03-159	Установить новые элементы детской площадки во дворе дома № 9/1 по ул. Есенина	Установка новых элементов детской площадки	150,0	150,0	-	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
125	03-160	Установить новые элементы детской площадки во дворе дома № 51/2 по ул. Есенина	Установка новых элементов детской площадки	150,0	150,0	-	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
126	03-161	Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома № 51/2 по ул. Есенина	Установка новых элементов спортивной площадки	150,0	150,0	-	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
127	03-162	Установить новые элементы детской площадки во дворе дома № 35 по ул. Есенина	Установка новых элементов детской площадки	150,0	150,0	-	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
128	03-165	Строительство спортивной площадки у дома № 6 по ул. Куприна	Строительство спортивной площадки	300,0	300,0	-	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
129	03-166	Установить новые элементы детской площадки во дворе дома № 67 по ул. Есенина	Установка новых элементов детской площадки	150,0	150,0	-	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
130	03-167	Ограждение забором детской площадки у дома № 67 по ул. Есенина	Ограждение забором детской площадки	100,0	100,0	-	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
131	03-170	Ремонт и реконструкция внутриквартального проезда между домами №№ 63, 65 по ул. Есенина	Ремонт и реконструкция внутриквартального проезда	500,0	500,0	-	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. В 2017 году произведены работы по ремонту проезда
132	03-174	Выполнить благоустройство придомовой территории дома № 258 по ул. Бориса Богаткова и дома № 22/1 по ул. Адриена Лежена	Благоустройство придомовой территории дома № 22/1 по ул. Адриена Лежена	960,0	100,0	1446,3	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (987,4 кв. м)
	Благоустройство придомовой территории дома № 258 по ул. Бориса Богаткова		860,0	2020	ДЭЖКХ				
133	03-175	Выполнить благоустройство придомовой территории дома № 22/1 по ул. Адриена Лежена	Благоустройство придомовой территории	90,0	90,0	-	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (987,4 кв. м) (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 03-174)
134	03-177	Установить сцену во дворе дома № 7/1 по ул. Адриена Лежена	Установка сцены	200,0	200,0	-	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
135	03-178	Установить новые элементы детской площадки во дворе дома № 7 по ул. Адриена Лежена	Установка новых элементов детской площадки	150,0	150,0	-	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
136	03-180	Установить новые элементы детской площадки во дворе дома № 28 по ул. Адриена Лежена	Установка новых элементов детской площадки	150,0	150,0	300,0	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование
137	03-181	Строительство спортивной площадки у дома № 28 по ул. Адриена Лежена	Строительство спортивной площадки	300,0	300,0	-	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
138	03-182	Установить искусственные неровности во дворе дома № 28/1 по ул. Адриена Лежена	Установка искусственной дорожной неровности	50,0	50,0	-	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен. Жители дома отказались от установки искусственной дорожной неровности
139	03-184	Установить новые элементы детской площадки во дворе дома № 28/1 по ул. Адриена Лежена	Установка новых элементов детской площадки	150,0	150,0	-	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
140	03-186	Установить новые элементы детской площадки во дворе дома № 26 по ул. Адриена Лежена	Установка новых элементов детской площадки	150,0	150,0	300,0	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлены тренажеры
141	03-187	Строительство спортивной площадки у дома № 26 по ул. Адриена Лежена	Строительство спортивной площадки	300,0	300,0	–	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
142	03-189	Установить новые элементы детской площадки во дворе дома № 254 по ул. Бориса Богаткова	Установка новых элементов детской площадки	150,0	150,0	63,4	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
143	03-190	Строительство спортивной площадки у дома № 254 по ул. Бориса Богаткова	Установка новых элементов спортивной площадки	300,0	300,0	–	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
144	03-192	Установить новые элементы детской площадки во дворе дома № 248 по ул. Бориса Богаткова	Установка новых элементов детской площадки	150,0	150,0	75,0	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено спортивное и игровое оборудование
145	03-198	Обустройство пешеходного перехода на ул. Бориса Богаткова между домами №№ 266/3а, 266/3	Обустройство пешеходного перехода	60,0	60,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
146	03-201	Установить новые элементы детской площадки во дворе дома № 24 по ул. Адриена Лежена	Установка новых элементов детской площадки	150,0	150,0	–	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
147	03-204	Ремонт муниципальной дороги у домов № 63 и № 65 по ул. Есенина и дома № 30 по ул. Куприна	Ремонт дороги	670,0	670,0	–	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. В 2017 году произведены работы по ремонту дороги
148	03-205	Строительство лестницы от пешеходной дороги по ул. Бориса Богаткова до дома № 39/1 по ул. Есенина	Строительство лестницы	400,0	400,0	400,0	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по устройству лестницы
149	03-206	Установить искусственную дорожную неровность на внутриквартальном проезде у дома № 16/1 по ул. Куприна	Установка искусственной дорожной неровности	50,0	50,0	–	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
150	03-209	Ремонт системы циркуляции горячего водоснабжения и насосов центрального теплового пункта между домом № 18 по ул. Куприна и ул. Куприна	Ремонт системы циркуляции горячего водоснабжения и насосов ЦТП	5000,0	5000,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
151	03-211	Установить искусственные неровности на проезжей части ул. Национальная	Установить искусственную дорожную неровность	60,0	60,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
152	03-212	Установить искусственную неровность на внутриквартальном проезде дома № 27/2 по ул. Толбухина	Установить искусственную дорожную неровность	50,0	50,0	50,0	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлена искусственная дорожная неровность
153	03-220	Установка четырех искусственных неровностей на внутриквартальном проезде дома № 25 по ул. Толбухина	Установка искусственных дорожных неровностей	200,0	200,0	–	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
154	03-221	Ремонт системы циркуляции горячего водоснабжения и насосов ЦТП между домами №№ 45 и 47/1 по ул. Кошурикова	Ремонт системы циркуляции горячего водоснабжения	8000,0	8000,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
155	03-222	Установить две искусственные неровности на внутриквартальном проезде у дома № 55 по ул. Кошурикова	Установка искусственных дорожных неровностей	100,0	100,0	–	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен. Жители дома отказались от установки искусственной дорожной неровности
156	03-224	Ремонт и реконструкция ливневой канализации на внутриквартальном проезде домов №№ 53, 51 по ул. Кошурикова	Ремонт ливневой канализации	400,0	400,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. В 2019 году произведены работы по ремонту проезда
157	03-226	Ремонт тротуара от ул. Бориса Богаткова до Гусинобродского шоссе	Ремонт тротуара	3000,0	3000,0	2930,6	2020	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара
158	03-227	Асфальтирование пешеходной дорожки от дома № 33 по ул. Есенина до ул. Бориса Богаткова	Асфальтирование пешеходной дорожки	25,0	25,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
159	03-229	Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома № 8/6 по ул. Есенина	Установка новых элементов спортивной площадки	150,0	150,0	–	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дзержинский район, избирательный округ № 4, депутат Салов Игорь Дмитриевич									
160	04-006	Установить детскую площадку на территории дома № 30 по ул. Королева	Установка детской площадки	100,0	100,0	–	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
161	04-008	Установить ограждение детской площадки во дворе дома № 29/1 по ул. Кошурникова	Установка ограждения детской площадки	120,0	120,0	–	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
162	04-010	Выровнять территорию детской площадки дома № 29/1 по ул. Кошурникова, отсыпать песчано-гравийной смесью	Выравнивание территории детской площадки, отсыпка ПГС	30,0	30,0	–	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
163	04-013	Произвести ремонт фасада здания 2-го корпуса МКДОУ д/с № 110 по адресу: пр. Дзержинского, 25	Ремонт фасада здания	1750,0	1750,0	1056,6	2020	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту фасада здания
164	04-021	Провести ремонт столовой МБОУ СОШ № 178	Ремонт столовой	3000,0	2813,2	5002,2	2017, 2020	ДО	Выполнен. Произведены работы по капитальному ремонту столовой. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 5189,0 тыс. рублей
165	04-022	Благоустроить придомовую территорию дома № 23 по пр. Дзержинского	Благоустройство придомовой территории	700,0	700,0	–	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. В 2017 году произведены работы по ремонту проезда на придомовой территории МКД
166	04-023	Установить спортивную площадку с уличными тренажерами на муниципальной территории между домом № 23 по пр. Дзержинского и домами №№ 3, 5 по ул. Индустриальная	Установка спортивной площадки с уличными тренажерами	300,0	300,0	–	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
167	04-026	Установить уличные спортивные тренажеры на территории дома № 3 по ул. Промышленная	Установка уличных спортивных тренажеров	300,0	300,0	–	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен. Жители дома отказались от установки уличных спортивных тренажеров
168	04-032	Дополнить детскую площадку дома по ул. Кошурникова, 14 малыми формами: установить горку, качели, скамейки	Установка дополнительных малых форм на детской площадке	150,0	150,0	88,0	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлены малые формы
169	04-033	Благоустроить придомовую территорию дома № 16 по ул. Адриена Лежена	Благоустройство придомовой территории	500,0	500,0	–	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. В 2018 году произведены работы по ремонту проезда, обустройству (ремонт) тротуара на придомовой территории МКД
170	04-034	Дополнить детскую площадку возле дома № 16 по ул. Адриена Лежена малыми формами	Установка дополнительных малых форм на детской площадке	100,0	100,0	100,0	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
171	04-039	Установить детскую площадку со спортивными элементами на территории между домами №№ 18/1, 16/1, 12/1 по ул. Адриена Лежена	Установка детской площадки со спортивными элементами	450,0	450,0	–	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
172	04-041	Оборудовать пешеходный переход возле магазина «Аник» (ул. Адриена Лежена, 16)	Оборудование пешеходного перехода	20,0	20,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
173	04-042	Реконструировать спортивную площадку рядом с домом № 15 по ул. Адриена Лежена	Реконструкция спортивной площадки	800,0	800,0	–	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
174	04-043	Установить на территории дома № 6/2 по ул. Адриена Лежена детскую площадку со спортивными элементами	Установка детской площадки со спортивными элементами	250,0	250,0	246,4	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование
175	04-046	Установить детскую площадку со спортивными элементами на территории дома № 8/1 по ул. Адриена Лежена	Установка детской площадки со спортивными элементами	300,0	300,0	–	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
176	04-052	Благоустроить зеленую зону на территории общего пользования у дома № 8/1 по ул. Адриена Лежена, площадью 5442 кв. м	Благоустройство зеленой зоны	5000,0	4800,0	–	2018, 2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
177	04-053	Благоустроить зеленую зону: территорию с кадастровым номером 54:35:014160:2795 площадью 5687 кв. м у дома № 243/1 по ул. Бориса Богаткова	Благоустройство зеленой зоны	5000,0	5000,0	–	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
178	04-055	Реконструировать пешеходную лестницу, соединяющую ул. Королева с ул. Адриена Лежена	Реконструкция пешеходной лестницы	500,0	500,0	250,0	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по реконструкции пешеходной лестницы
179	04-058	Установить вдоль ул. Бориса Богаткова урны	Установка урн	150,0	150,0	-	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
180	04-059	Произвести ремонт дороги вдоль дома № 192 по ул. Гоголя	Ремонт дороги	550,0	550,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
181	04-060	Установить ограждение детской площадки у домов №№ 192, 194 по ул. Гоголя	Установка ограждения детской площадки	160,0	160,0	-	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
182	04-068	Произвести отсыпку детской площадки перед домом № 59 по ул. Фрунзе отсевом или ПГС	Отсыпка детской площадки	20,0	20,0	-	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен** В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
183	04-071	Укрепить и произвести отсыпку подпорной стены вдоль дома № 67 по ул. Фрунзе	Укрепление и отсыпка подпорной стены	850,0	850,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен** В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
184	04-072	Выполнить строительство дороги по ул. Электрозаводской (проезд с пробивкой на ул. Трикотажная)	Строительство дороги	80000,0	-	-	2020*	ДТиДБК	Не выполнен** В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
185	04-079	Благоустройство придомовой территории дома № 32 по ул. Селезнева	Благоустройство придомовой территории	250,0	250,0	543,5	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (447,0 кв. м)
186	04-081	Произвести посадку деревьев вдоль проезжей части ул. Селезнева	Озеленение вдоль проезжей части улицы	50,0	50,0	-	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен** В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
187	04-082	Дополнить малыми формами детскую площадку дома № 24 по ул. Селезнева	Установка дополнительных малых форм на детскую площадку	100,0	100,0	-	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
188	04-083	Произвести спил аварийных деревьев на территории дома № 24 по ул. Селезнева	Снос аварийных деревьев	235,0	235,0	30,0	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу аварийных деревьев
189	04-084	Расширить дорогу вдоль дома № 47 по ул. Красина на 3 м для организации дополнительных парковочных мест	Расширение дороги и организация дополнительных парковочных мест	1050,0	1050,0	360,0	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству уширения проезда (174,8 кв. м)
190	04-087	Установить детскую площадку между домами №№ 5, 5/1, 5/2 по ул. Кошурникова	Установка детской площадки	300,0	300,0	472,0	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлена детская площадка
191	04-088	Установить детскую площадку возле дома № 184 по ул. Гоголя	Установка детской площадки	200,0	200,0	2000,0	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлена детская площадка
192	04-089	Произвести ремонт фасада МАОУ Гимназия № 15 «Содружество»	Ремонт фасада здания	7300,0	7300,0	9459,6	2020	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту фасада здания гимназии
193	04-092	Установить на территории МАОУ Гимназия № 15 «Содружество» игровые площадки с покрытием для занятий спортом, благоустроить беговую дорожку	Установка игровых площадок с покрытием для занятий спортом, благоустройство беговой дорожки	5500,0	5500,0	-	2020	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
194	04-096	Установить цветочные вазоны (10 шт.) у дома № 7 по пр. Дзержинского	Установка вазонов	120,0	120,0	120,0	2020	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлены вазоны
195	04-097	Демонтировать старую и установить новую детскую спортивно-игровую площадку у дома № 37 по ул. Трикотажная со стороны ул. Промышленной	Демонтаж старых конструкций и установка новой детской спортивно-игровой площадки	800,0	800,0	-	2020	Администрация Дзержинского района	Не выполнен** В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
196	04-099	Восстановить освещение внутриквартальной дороги от дома № 245 по ул. Бориса Богаткова к МБОУ Лицей № 113	Организация освещения внутриквартальной дороги	150,0	150,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
197	04-100	Заасфальтировать пешеходную дорожку от дома № 10 к дому № 10/1 по ул. Адриена Лежена	Асфальтирование пешеходной дорожки	500,0	500,0	45,9	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (174,8 кв. м)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
198	04-101	Восстановить межквартирное освещение между домами №№ 8/1, 18/1 по ул. Адриена Лежена	Организация освещения	100,0	100,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
199	04-102	Выполнить освещение лестницы от дома № 18/1 по ул. Адриена Лежена к дому № 243/1 по ул. Бориса Богаткова и пешеходной дорожки от дома № 243 по ул. Адриена Лежена к ул. Бориса Богаткова	Организация освещения	100,0	100,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
200	04-103	Установить освещение территории между МКДОУ д/с № 32 и ГАУ НСО Областной центр социокультурной реабилитации инвалидов от дома № 29/4 до дома № 37/1 по ул. Кошурикова	Организация освещения	250,0	250,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
201	04-104	Установить освещение пешеходного тротуара и лестниц от дома № 8/1 по ул. Адриена Лежена к МБОУ Лицей № 113	Организация освещения	200,0	200,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
202	04-105	Установить светофор со звуковыми сигналами на пешеходном переходе возле ГАУ НСО Областной центр социокультурной реабилитации инвалидов по адресу: ул. Кошурикова, 31/1	Установка светофора	2000,0	2000,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
203	04-106	Построить детский сад по ул. Левый Берег Каменки, 1480, 1484, 1486	Строительство детского сада	370000,0	–	–	2020*	ДСиА	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
204	04-107	Разработать проектно-сметную документацию благоустройства поймы р. Каменка площадью 65422 кв. м под городской сквер, с обустройством пешеходных дорожек, установкой скамеек, спортивных и игровых форм	Разработка проектно-сметной документации благоустройства поймы р. Каменка	–	–	–	2020	ДКСиМП	Не выполнен. Благоустройство территории в пойме реки Каменки входит в перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды»
205	04-114	Установить на территории МУП ПКиО «Березовая роща» уличный детский городок	Установка уличного детского городка	700,0	700,0	–	2020	ДКСиМП	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
206	04-115	Произвести благоустройство и освещение пешеходной дорожки от ул. Алейская через МУП ПКиО «Березовая роща» к пр. Дзержинского	Благоустройство и освещение пешеходной дорожки	100,0	100,0	–	2020	ДКСиМП	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
207	04-123	Благоустройство придомовой территории дома № 24 по ул. Селезнева	Благоустройство придомовой территории	500,0	500,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
208	04-124	Отремонтировать кровлю здания филиала «Библиотека им. Я. Гашека» МКУК ЦБС им. В. Г. Белинского	Ремонт кровли здания	150,0	150,0	–	2020	ДКСиМП	Не выполнен**. В 2019 году произведены работы по ремонту кровли
209	04-126	Пристроить к МБОУ Лицей № 113 помещения для занятий детей	Строительство пристройки на 300 мест	600000,0	–	–	2020*	ДСиА	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
210	04-0015	Продолжить реконструкцию Парка культуры и отдыха «Березовая роща»	Продолжить реконструкцию Парка культуры и отдыха «Березовая роща»	Финансирование в рамках наказов №№ 04-112, 04-113, 04-114, 04-115	–	–	2018, 2020	ДКСиМП	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
Железнодорожный район, избирательный округ № 5, депутат Сухоруков Сергей Владимирович									
211	05-012	Нанести специальное покрытие на спортивной площадке МКДОУ д/с № 164 и установить спортивный городок	Нанесение специального покрытия и установка спортивного городка на спортивной площадке	540,0	540,0	–	2020	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
212	05-018	Обустроить пешеходной дорожки от ул. Сибирской до МКДОУ д/с № 163	Обустройство пешеходной дорожки	330,0	330,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
213	05-022	Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 84 (ул. Кубановская, 17а)	Капитальный ремонт здания	135000,0	–	–	2020*	ДСиА	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
214	05-023	Строительство пристройки к МБОУ СОШ № 3 им. Бориса Богаткова (ул. Октябрьская, 5)	Строительство пристройки к зданию	101496,0	–	–	2020*	ДСиА	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
215	05-028	Обустройство зеленой зоны во дворе дома № 9 по ул. Владимировский спуск	Обустройство зеленой зоны	900,0	900,0	771,7	2020	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по обустройству территории

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
216	05-029	Демонтировать площадку для дрессировки собак кинологогического клуба возле дома № 49а по ул. Советской	Инициировать собрание собственников многоквартирного жилого дома № 53 по ул. Советская, на котором решить вопрос об отказе в размещении площадки для дрессировки собак кинологогическому клубу	600,0	–	–	2020	Администрация Центрального округа	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Произвести обустройство придомовой территории на освобожденном участке		600,0	–		2020	
217	05-035	Установка детской площадки со спортивными элементами по ул. Фабричная, 43	Установка детской площадки со спортивными элементами	200,0	200,0	–	2020	Администрация Центрального округа	Не выполнен. Постоянной комиссией Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей принято решение (от 16.06.2020 № 138) об исключении наказа избирателей из плана мероприятий по реализации наказов избирателей на 2016 – 2020 годы
218	05-044	Обустроить уличное освещение в частном секторе по ул. Кубановская и ул. Светофорная	Обустройство уличного освещения в частном секторе	70,0	70,0	54,5	2020	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы
219	05-054	Установка в Железнодорожном районе города Новосибирска памятника Гарину-Михайловскому	Рассмотреть вопрос об установке памятника Гарину-Михайловскому в Железнодорожном районе	–	–	–	2020	ДКСиМП	Не выполнен. Рассмотрен вопрос об установке памятника
220	05-058	Устройство детской площадки во дворе дома № 11/1 по Вокзальной магистрали	Устройство детской площадки	150,0	150,0	150,0	2020	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлена детская площадка
221	05-063	Произвести устройство технологической бетонной дороги от поворота с ул. Фабричной между домами № 19а и № 236 по ул. Фабричной до дома № 21а по ул. Фабричной	Асфальтирование дороги с устройством тротуара	640,0	–	–	2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
222	05-065	Организация учреждений для досуга детей в помещениях МКУ Новосибирский городской дом учителя (ул. Владимирская, 17)	Организация учреждений для досуга детей	10,0	10,0	–	2020	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
223	05-067	Установка дорожного знака «Дети» на проезжей части ул. Чаплыгина около МБОУ СОШ № 99	Установка дорожного знака «Дети»	30,0	30,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
224	05-074	Ремонт асфальтового покрытия пешеходной дорожки от переходного моста, вдоль домов № 2м и № 2ж по ул. Владимирской и далее по ул. Владимирский спуск до ул. Владимирской	Ремонт пешеходной дорожки	500,0	500,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
225	05-080	Сделать дорожную разметку «пешеходный переход» и установить дорожные знаки «Дети» у МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 84	Выполнение дорожной разметки, установка дорожных знаков	30,0	30,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
226	05-084	Сделать покрытие спортивной площадки во дворе дома № 7 по ул. Советская	Установка покрытия на спортивной площадке	500,0	500,0	–	2020	ДКСиМП	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
227	05-0011	Выполнить строительство пристройки к МБОУ СОШ № 3	Выполнение строительных работ	Финансирование в рамках наказа № 05-023	–	–	2020*	ДСиА	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
228	06-0021	Выполнить ремонт МБОУ СОШ № 84	Капитальный ремонт здания	Финансирование в рамках наказа № 05-022	–	–	2020*	ДСиА	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
Железнодорожный район, Засельцовский район, избирательный округ № 6, депутат Тыртышный Антон Григорьевич									
Железнодорожный район									
229	06-003	Произвести ремонт тротуара за домом № 85 по ул. 1905 года	Ремонт тротуара	100,0	100,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
230	06-005	Построить участок ливневой канализации протяженностью 115 м от северного торца дома № 85 до существующей ливневой канализации по ул. Ленская	Проектирование участка ливневой канализации протяженностью 115 м от дома № 85 по ул. 1905 года до существующей ливневой канализации по ул. Ленская	3000,0	–	–	2017	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Строительство ливневой канализации	2900,0	–	2020	ДТиДБК		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
231	06-008	Включить дома по ул. Обдорской, 73, 75, 75а, 77, по ул. Нарымской, 78, 80 в городскую программу переселения или в городскую программу развития застраиваемых территорий	Определение схемы границ застроенной территории, а также перечня расположенных объектов капитального строительства в границах территории	-	-	-	2020	ДСиА	Не выполнен**. Аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории площадью 2608 кв. м в границах улиц Нарымской, Обдорской в Железнодорожном районе проведен ДЗиО на основании заключения о развитии застроенной территории, подготовленного ДСиА. В границах застроенной территории расположены многоквартирные дома по ул. Нарымской, 78, ул. Обдорской, 73, признанные аварийными и подлежащими сносу. По результатам аукциона между мэрией города Новосибирска и единственным участником аукциона - ООО «Дом-Строй Новосибирск» заключен договор о развитии указанной застроенной территории
			Признание многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу	-	-	-	2020	ДЭЖКХ	
			Проведения аукциона. По итогам проведенного аукциона заключение договора о развитии застраиваемых территорий	-	-	-	2020	ДЗиО	
232	06-012	Произвести асфальтирование и обеспечить содержание проезда от ул. Ленской между домом № 71 по ул. 1905 года и домом № 20 по ул. Нарымской	Асфальтирование проезда между домами	330,0	330,0	665,2	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (397,0 кв. м) и тротуара (37,6 кв. м)
233	06-013	Произвести устройство детского городка для общедоступного пользования на территории Нарымского сквера	Установка детского игрового городка на территории сквера	1000,0	1000,0	3053,8	2020	ДКСиМП	Выполнен. Установлена детская площадка с оборудованием и устройством резинового покрытия
234	06-018	Произвести косметический ремонт овощехранилища МКДОУ д/с № 429, расположенного по адресу: Вокзальная магистраль, 7	Косметический ремонт овощехранилища	100,0	100,0	-	2020	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
235	06-020	Произвести восстановление хоккейной коробки между домами по ул. Нарымская, 17/1 и ул. Челюскинцев, 15/1	Восстановление хоккейной коробки	600,0	600,0	145,4	2020	Администрация Центрального округа	Не выполнен. Постоянной комиссией Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей принято решение (от 16.06.2020 № 138) об изменении формулировки мероприятий по реализации наказа. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев, сносу порослевой растительности
236	06-021	Произвести реконструкцию проезда между домами по ул. Нарымской 17/1, 17/2 и 19 с целью предотвращения скопления воды во время дождя	Внутриквартальное благоустройство	1600,0	-	-	2019	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Строительство ливневой канализации	-	500,0	-	2020	ДТиДБК	
237	06-022	Произвести благоустройство территории (сквер) между домом по ул. Челюскинцев, 17 и площадью Луинцев, включая ремонт лестницы и парапетов	Благоустройство муниципальной территории	950,0	500,0	-	2020	Администрация Центрального округа	Не выполнен**. ДКСиМП разработан проект благоустройства территории
			Ремонт лестницы и парапетов	-	450,0	-	2020	ДЭЖКХ	
238	06-023	Обустроить пешеходную дорожку к дому № 15 по ул. Челюскинцев	Обустройство пешеходной дорожки	500,0	500,0	1266,7	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству тротуара (пешеходных дорожек) (474,9 кв. м)
239	06-027	Спилить аварийный тополь у торца дома по ул. Железнодорожная, 2, со стороны ул. Салтыкова-Щедрина	Снос аварийных деревьев	50,0	50,0	-	2020	Администрация Центрального округа	Не выполнен. Постоянной комиссией Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей принято решение (от 20.10.2020 № 6) об исключении наказа избирателей из плана мероприятий по реализации наказов избирателей на 2016 – 2020 годы
240	06-042	Произвести ремонт асфальтового покрытия вокруг МКДОУ д/с № 476, расположенного по адресу: ул. 1905 года, 83/1	Ремонт асфальтового покрытия	500,0	500,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
241	06-044	Произвести комплексный ремонт здания МБОУ ДО ЦДО «Алые паруса» (кровля, фасад, электропроводка, ремонт вестибюля, подвала, отмостки и цоколя здания, замена окон), расположенного по ул. Советская, 93	Комплексный ремонт здания	67000,0	-	-	2020*	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
242	06-045	Установка системы видеонаблюдения в МБОУ ДО ЦДО «Алые паруса» по ул. Советской, 93	Установка видеонаблюдения	250,0	250,0	–	2020	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
243	06-046	Произвести комплексный ремонт здания МБОУ ДО ЦДО «Алые паруса» по ул. 1905 года, 12	Комплексный ремонт здания	83000,0	–	–	2020*	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
244	06-049	Строительство на территории МБОУ СОШ № 137 многофункционального спортивного комплекса	Строительство многофункционального спортивного комплекса	4000,0	4000,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
245	06-053	Оборудовать ливневую канализацию по ул. 1905 года на участке от дома № 18 по ул. 1905 года до ул. Дмитрия Шамшурина	Оборудование ливневой канализации	3000,0	3000,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
246	06-055	Построить тротуар вдоль проезда от ул. 1905 года, между домом по ул. Красноярская, 40 и МКДОУ д/с № 423 по ул. 1905 года, 26, оборудовать его перилами вдоль детского сада	Строительство и оборудование перилами тротуара	800,0	800,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
247	06-057	Разработать программу компенсационных озеленительных посадок на магистральных улицах города	Разработка программы компенсационной посадки деревьев на магистральных улицах города	–	–	–	2020	ДТиДБК, ДСиМП	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
248	06-058	Произвести укрепление стены и фундамента дома № 47 по ул. Дмитрия Шамшурина для предотвращения увеличения трещины в торце здания (заделка трещины)	Оказать содействие в предотвращении обрушения стены	–	–	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. Дом включен в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014 – 2043 годы, в соответствии с которой планируется осуществление необходимых работ
249	06-063	Произвести на площади Гарина-Михайловского ремонт заглубленных контейнеров для мусора, убрать из зоны видимости мусорные контейнеры	Перенос мусорных контейнеров, ремонт заглубленных мусорных контейнеров	100,0	100,0	–	2018, 2020	Администрация Центрального округа, ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
250	06-064	Комплексное обустройство придомовой территории во дворе дома № 3 по ул. Челюскинцев со спортивной площадкой	Комплексное обустройство придомовой территории	2000,0	2000,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
251	06-070	Построить тротуар на нечётной стороне ул. Железнодорожной от остановки общественного транспорта «Восточная кухня» до пл. Трубникова	Строительство тротуара	2860,0	2860,0	824,6	2020	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара
252	06-073	Оказать содействие в признании дома № 5 по ул. Железнодорожная аварийным в целях переселения жильцов	Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу	59210,0	–	–	2020*	Администрация Центрального округа	Не выполнен. Дом № 5 по ул. Железнодорожной не признан аварийным и подлежащим сносу
			Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством	–	–	–	2020*	ДСиА	
253	06-074	Оборудовать спортивную площадку во дворе дома № 9 по ул. Железнодорожной, с установкой баскетбольного кольца	Оборудование спортивной площадки	100,0	100,0	99,2	2020	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено спортивное оборудование
254	06-075	Организация работы по реализации проекта планировки жилого района «Прибрежный» в части строительства набережной	Организация работы по реализации проекта планировки жилого района «Прибрежный» в части строительства набережной	–	–	–	2020*	ДСиА	Не выполнен**. Проект планировки территории, прилегающей к ул. Владимирской в Железнодорожном районе и ул. Сухарной в Завельцовском районе (ПШ «Прибрежный») утвержден постановлением мэрии города Новосибирска от 19.04.2018 № 1437. Развитие данной территории может осуществляться только в рамках утвержденного проекта планировки
255	06-076	Произвести устройство пешеходного тротуара по ул. Саратовской	Строительство пешеходного тротуара	2000,0	2000,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
256	06-078	Произвести строительство уличных сетей газоснабжения по улицам: Оренбургской, Самарской, Саратовской	Строительство уличных сетей газоснабжения	10000,0	–	–	2020*	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
257	06-079	Произвести устройство искусственной неровности на ул. 2-я Владимировская на пересечении с пер. Ногина	Установка искусственных неровностей на дороге	40,0	40,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
258	06-081	Установить детскую площадку во дворе дома № 26 по ул. Сургутской	Установка детской площадки	100,0	100,0	–	2020	Администрация Центрального округа	Не выполнен. Постоянной комиссией Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей принято решение (от 20.10.2020 № 6) об исключении наказа избирателей из плана мероприятий по реализации наказов избирателей на 2016 – 2020 годы
259	06-084	Выполнить устройство водоотвода по ул. Оренбургской	Устройство водоотвода	500,0	500,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
260	06-087	Произвести ремонт асфальтового покрытия на территории МКДОУ д/с № 423 (ул. 1905 года, 26)	Ремонт асфальтового покрытия	2000,0	1407,4	–	2019, 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
261	06-088	Замена технологического оборудования в столовой МБОУ СОШ № 137 (ул. 1905 года, 39)	Замена технологического оборудования в столовой	400,0	400,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
262	06-090	Произвести реконструкцию здания теплицы МБОУ СОШ № 137 (ул. 1905 года, 39) со сменой функционального назначения для занятий	Реконструкция здания теплицы	17000,0	–	–	2020*	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
263	06-093	Произвести благоустройство территории МБОУ СОШ № 137: ремонт асфальтового покрытия, замена тротуарной плитки на территории школы	Благоустройство территории (ремонт асфальтового покрытия, замена тротуарной плитки)	1500,0	1500,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
264	06-096	Организовать маршрут общественного транспорта от МАУК ПКЮ «Заяльцовский» до железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный через ул. Нарымская	Организация маршрута общественного транспорта	–	–	–	2020	ДТиДБК	Выполнен. Приказом ДТиДБК от 03.07.2019 № 93-од скорректирована схема автобусного маршрута № 67
265	144	Произвести строительство детского комбината на 320 мест на Челюскинском жилмассиве	Строительство детского комбината по ул. Ленской	220000,0	–	–	2020*	ДО, ДСиА, Администрация Центрального округа	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
Заяльцовский район									
266	06-114	Произвести очистку реки 2-я Ельцовка от мусора от р. Обь до пересечения с ул. территория Заяльцовский парк	Мероприятия по очистке берегов реки от бытового мусора	–	–	545,9	2020	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по очистке берега реки от бытового мусора
267	06-115	Разработать проект транспортной развязки на пересечении улиц Сухарная и Владимировская	Разработка эскизного проекта	200,0	200,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Разработка проекта транспортной развязки	–	–	–	2020	ДТиДБК	
268	06-116	Оборудовать уличное освещение по улицам: Сухарная, 2-я Сухарная, 1-я Сухарная и 2-я Сухарная Береговая	Оборудование уличного освещения	5180,0	4599,6	–	2016, 2018, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
269	06-118	Стабилизировать работу маршрута автобуса № 95 в вечернее время после 21-00	Стабилизация работы маршрута автобуса № 95 в вечернее время	–	–	–	2020	ДТиДБК	Выполнен. На автобусном маршруте № 95 предусмотрена работа 21 единицы подвижного состава с плановым интервалом движения 6 минут, в межпиковое время - 12 минут, в вечернее время после 19.00 - 25 минут. Действующее расписание составлено с учетом сложившегося пассажиропотока, и установленного режима труда и отдыха водителей
270	06-119	Организация водоотвода через ул. 2-я Сухарная	Организация водоотвода	500,0	500,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
271	06-120	Произвести реконструкцию проезда по ул. 2-я Сухарная с засыпкой щебнем и поднятием его уровня от поворота с дороги по направлению к МАУК ПККиО «Заельцовский» до дома № 235 по ул. 2-я Сухарная	Реконструкция дороги	200,0	200,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
272	06-122	Произвести установку водоразборной колонки около дома № 274 по ул. 2-я Сухарная	Установка водоклонки	4360,0	4360,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
273	06-126	Признать аварийными и подлежащими расселению двухэтажные дома по ул. Ногина с включением в программу расселения	Признание многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу	124894,0	–	–	2020*	Администрация Центрального округа	Не выполнен**. Дом № 2/4 по ул. Ногина признан аварийным 24.12.2015 и включен в Региональную адресную программу Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы. Дом № 10 по ул. Ногина признан аварийным 31.01.2018. Дом № 10/3 по ул. Ногина признан аварийным 22.08.2019. Данные дома будут расселяться в ходе реализации последующих программ по расселению аварийного жилищного фонда города Новосибирска. Другие многоквартирные дома, расположенные по ул. Ногина, аварийными и подлежащими сносу не признавались
			Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством	–	–	2020*	ДСиА		
274	06-127	Произвести асфальтирование дороги по ул. Саратовской от мебельной фабрики (ул. Гипсовая, 3) до ул. Стасова, 1	Асфальтирование дороги	2600,0	2600,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
275	06-130	Произвести отсыпку мелким щебнем дороги по ул. Сухарной от ул. Сухарная, 80 до ул. 2-я Сухарная	Отсыпка дороги мелким щебнем	1700,0	350,0	–	2016, 2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
276	06-133	Создание концепции развития и благоустройства территории МАУК ПККиО «Заельцовский»	Создание концепции развития и благоустройства территории	–	–	–	2020	ДКСиМП	Не выполнен. Разработана концепция развития и благоустройства территории
277	06-135	Произвести реконструкцию ул. Заельцовский Парк территория и ул. Сухарной до ул. Владимировской с расширением проезжей части	Реконструкция дороги с расширением проезжей части	150000,0	–	–	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
278	06-137	Устройство теплоснабжения и вентиляции в овощехранилище МКДОУ д/с № 10	Устройство теплоснабжения и вентиляции в овощехранилище	150,0	150,0	–	2020	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
279	06-143	Организация уличного освещения от пересечения ул. Шорной и ул. Кожзавода территория до дома № 49 по ул. Шорной	Организация уличного освещения	640,0	630,0	–	2016, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
280	06-153	Произвести строительство щебеночной дороги в частном секторе по ул. Сухарной и двух участков ул. 2-й Сухарной с обустройством водоотвода	Строительство щебеночной дороги в частном секторе с обустройством водоотвода	2400,0	2400,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
281	06-154	Провести наружное освещение улиц: Сухарная, 2-я Сухарная Береговая, Заельцовский Парк территория, 2-я Лодочная, Моцарта, участка ул. Сухарная от дома № 161 до конца улицы, части ул. 2-я Сухарная Береговая от дома № 9 до дома № 180	Организация наружного освещения улиц	1140,0	270,4	–	2016, 2018, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
282	06-157	Произвести ремонт дороги между домами по ул. Ельцовская, 2, 2/3, 4, 4/1	Ремонт дороги	4070,0	3562,1	–	2019, 2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
283	06-166	В целях безопасности движения пешеходов и автотранспорта, произвести строительство пешеходного тротуара по ул. Тимирязева на участке от ул. Сухарной до ул. Холодильной	Строительство пешеходного тротуара	2000,0	2000,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
284	06-167	Устройство участка тротуара от дома № 101 по ул. Сухарной в сторону МАУК ПККиО «Заельцовский»	Устройство участка тротуара	400,0	400,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Засльцовский район, избирательный округ № 7, депутат Конобев Иван Сергеевич									
285	07-001	Ремонт лестничного марша, расположенного между домами по Красному проспекту, 90 и 90/1	Ремонт лестничного марша	1100,0	1100,0	788,6	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту лестничного марша
286	07-011	Установить детские игровые элементы на детскую площадку по ул. Кропоткина, 120, 122/1	Установка детских игровых элементов на детскую площадку	150,0	150,0	150,0	2020	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено игровое оборудование
287	07-015	Благоустройство внутриквартального проезда по ул. Кропоткина, 128/3	Благоустройство внутриквартального проезда	1390,0	1390,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
288	07-017	Асфальтирование участка дороги (выезд от дома по ул. Кропоткина, 128/3 на ул. Ипподромская)	Проектирование съезда и строительства дороги	12559,5	1240,9	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Строительство съезда и участка дороги		11318,6	–	2020	ДТиДБК	
289	07-019	Строительство участка дороги по ул. Линейная от здания по ул. Кропоткина, 126/2 до ул. Ипподромская	Строительство участка дороги	10000,0	10000,0	–	2020	ДТиДБК, ДСиА	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
290	07-024	Установка детских игровых элементов на детской площадке по Красному проспекту, 102/1, 102/2	Установка детских игровых элементов на детской площадке	200,0	200,0	200,0	2020	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено игровое оборудование
291	07-026	Благоустройство муниципальной территории между домами по ул. Рельсовая, 1 и 2 с организацией парковой зоны	Благоустройство муниципальной территории с организацией парковой зоны	200,0	200,0	–	2020	Администрация Центрального округа	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
292	07-027	Благоустройство территории вокруг здания по ул. Линейная, 49, корп. 1	Благоустройство внутриквартальной территории	200,0	200,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
293	07-033	Ремонт хоккейной коробки на территории МБОУ СОШ № 17 и организация ее освещения (ул. Кропоткина, 126/2)	Ремонт школьной хоккейной коробки и организация ее освещения	1128,0	1128,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
294	07-034	Провести замену оконных блоков в МКДОУ д/с № 448	Замена оконных блоков	1000,0	500,0	–	2017, 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
295	07-037	Произвести ремонт в МКДОУ д/с № 448	Ремонтные работы	59000,0	–	–	2020*	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
296	07-040	Организация пешеходного моста с Танкового жилмассива на ул. Дуси Ковальчук	Оказать содействие в строительстве пешеходного моста от ул. Танковой в сторону ул. Дуси Ковальчук с обустройством подходов за счет привлеченных средств	–	–	–	2020	Администрация Калининского района	Не выполнен. Пешеходный мост построен за счет привлеченных средств, обустроен подход к мосту со стороны Калининского района города Новосибирска
297	07-042	Реконструкция туалетных комнат в здании МКДОУ д/с № 19 по ул. Танковая, 7/1	Ремонт туалетных комнат в 3-х группах (№№ 2, 3, 5)	1000,0	1000,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
298	07-047	Ремонт кровли здания МБОУ СОШ № 158 по ул. Танковая, 9/1	Частичный ремонт кровли здания (850 кв. м)	1500,0	500,0	–	2019, 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
299	07-051	Ремонт помещения под раздевалки для хоккейной коробки на территории МБОУ СОШ № 158 по ул. Танковая, 9/1	Ремонт помещения под раздевалки для школьной хоккейной коробки	1000,0	1000,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
300	12-0038	Произвести ремонт межквартальной объездной дороги от домов №№ 1 - 39 по ул. Танковой	Текущий ремонт дороги за счет привлеченных средств	–	–	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
Засльцовский район, избирательный округ № 8, депутат Шилю Ростислав Александрович (Люмин Владислав Игоревич)									
301	08-002	Асфальтирование пешеходной дороги по ул. Линейная, 33/3 между домами № 83/1 и № 98/2 по ул. Кропоткина (между детским садом и школой)	Асфальтирование пешеходной дороги	350,0	350,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
302	08-004	Организовать освещение по ул. Стасова, ул. Тимирязева, заменить электрические столбы	Обустройство уличного освещения, замена электрических столбов	1250,0	700,0	–	2016, 2018, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. Уличное освещение обеспечено. Замена опор линии электропередач в компетенции АО "РЭС"
303	08-029	Ремонт лестницы к МБОУ Гимназия №9 по ул. Линейная, 33/4	Ремонт лестницы	1000,0	1000,0	3539,4	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту лестничного марша
304	08-032	Установить систему фильтрации воды в бассейне в МКДОУ д/с № 467	Установка системы фильтрации	400,0	400,0	–	2020	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
305	08-039	Замена асфальтового покрытия вокруг МКДОУ д/с № 466	Замена асфальтового покрытия	600,0	600,0	600,0	2020	ДО	Выполнен. Произведены работы по замене асфальтового покрытия
306	08-042	Заменить асфальтовое покрытие на территории МКДОУ д/с № 420	Замена асфальта	1282,0	1282,0	1282,0	2020	ДО	Выполнен. Произведены работы по замене асфальтового покрытия
307	08-046	Строительство школьного стадиона в МБОУ СОШ № 131 по адресу: ул. Союза Молодежи, 10	Строительство стадиона	4500,0	4500,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
308	08-053	Ограждение пешеходной зоны от ул. Тимирязева, 73 до ул. Тимирязева, 75	Ограждение пешеходной зоны	100,0	100,0	99,5	2020	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено ограждение
309	08-057	Строительство перпендикулярного перекрестка на пересечении ул. Дуся Ковальчук, ул. Переездная и внутриквартальный въезд к дому 22 ул. Дуся Ковальчук и установка ограждений пешеходных тротуаров	Строительство перекрестка и установка ограждений пешеходных тротуаров	300,0	–	–	2018, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
310	08-061	Строительство в сквере «Радужный» пешеходного тротуара в сторону торгового центра по ул. Нарымская, 37 и освещение сквера	Строительство в сквере «Радужный» пешеходного тротуара в сторону торгового центра по ул. Нарымская, 37 и освещение сквера	850,0	768,3	–	2018, 2020	ДТиДБК, ДКСИМП	Выполнен. Произведены работы по устройству пешеходной транзитной дорожки с покрытием из тротуарной плитки за счет привлеченных средств. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 81,7 тыс. рублей
311	08-064	Установка знака пешеходного перехода на перекрестке Тимирязева-Переездная	Установка дорожных знаков	20,0	20,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
Засильковский район, избирательный округ № 9, депутат Науменко Валерий Владимирович									
312	09-008	Обустройство сквера на территории между домами по ул. Перевозчикова, 7 и ул. Дачная, 36	Обустройство сквера	2210,0	2210,0	–	2020	ДТиДБК, Администрация Центрального округа	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
313	09-011	Благоустройство территории (установка ограждения и асфальтирование территории) МБУДО ДЮСШ №1 «ЛИГР» (ул. Дмитрия Донского, 6а)	Установка ограждения	2210,0	–	–	2016	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Асфальтирование территории		1310,0	–	2020	ДО	
314	09-012	Проведение ремонтно-восстановительных работ по фасаду здания (ремонт центрального входа и балкона, ремонт отделки стен) МБУДО ДЮСШ №1 «ЛИГР» (ул. Дмитрия Донского, 6а)	Ремонт аварийных выходов	2000,0	–	–	2016	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Замена окон и ремонт фасада		1483,2	–	2017, 2020	ДО	
315	09-023	Установка детской площадки на территории домов по ул. Дуся Ковальчук, 185а, 185б	Установка детской площадки	200,0	200,0	–	2020	Администрация Центрального округа	Не выполнен. Постоянной комиссией Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей принято решение (от 20.10.2020 № 6) об исключении наказа избирателей из плана мероприятий по реализации наказов избирателей на 2016 – 2020 годы
316	09-026	Организация освещения домов по ул. Овражная, 10, 11, 12, 14, 16; от дома по ул. Овражная, 10 до МБОУ Лицей № 159 по ул. Дуся Ковальчук, 270/2	Организация уличного освещения	700,0	700,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
317	09-027	Установка дорожного знака ограничения скорости движения и организация «лежачих полицейских» по ул. Овражная в районе дома № 10	Установка дорожного знака, организация «лежачих полицейских»	90,0	80,0	–	2016, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
318	09-028	Благоустройство внутриквартальной территории по адресам: Красный проспект, 153а, 153б	Благоустройство внутриквартальной территории	1000,0	1000,0	5396,2	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (2837,7 кв. м), обустройству парковок (уширений) (271,4 кв. м), ремонту тротуара (522,6 кв. м), ремонту лестничного марша
319	09-029	Обустройство дворовой территории по адресам: Красный проспект, 153а и 153б	Обустройство дворовой территории	2000,0	2000,0	1476,2	2020	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по обустройству территории
320	09-047	Организация освещения вдоль Мочищенского шоссе (от дома № 2 до дома № 10)	Организация уличного освещения	200,0	200,0	27,2	2020	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы
321	07-0044	Выполнить капитальный ремонт фасада здания МБОУ СОШ № 159 (ул. Дуся Ковальчук, 270/2)	Ремонт фасада	15000,0	15000,0	10185,4	2020	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту фасада
Завьяловский район, избирательный округ № 10, депутат Шестаков Олег Александрович									
322	10-003	Провести благоустройство внутриквартальной территории по адресу: Красный проспект, 163	Благоустройство внутриквартальной территории	3795,0	3795,0	4112,2	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (1633,2 кв. м), обустройству парковок (уширений) (672,4 кв. м), ремонту тротуара (420,7 кв. м)
323	10-010	Выполнить ливневую канализацию или водоотводы для домов по Красному проспекту, 179, ул. Весенняя, 18 и ул. Весенняя, 16	Выполнить ливневую канализацию (водоотводы)	2000,0	2000,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
324	10-011	Установить детскую площадку у дома по Красному проспекту, 179	Установка детской площадки	250,0	250,0	–	2020	Администрация Центрального округа	Не выполнен. Постоянной комиссией Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей принято решение (от 16.06.2020 № 138) об исключении наказа избирателей из плана мероприятий по реализации наказов избирателей на 2016 – 2020 годы
325	10-013	Установить универсальную спортивную площадку возле дома по ул. Весенняя, 16	Подготовка земельного участка для установки универсальной спортивной площадки (снос деревьев и погребов, вывоз гаражей)	3600,0	–	–	2019	Администрация Центрального округа	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Установка универсальной спортивной площадки	–	3000,0	–	2020	ДКСиМП	
326	10-014	Провести благоустройство внутриквартальной территории с организацией водоотводящего канала и устройством входных зон по адресам: ул. Весенняя, 10, 10а, 12б, 6, 8, ул. Галилея, 3, 5, 7. Ремонт проездов от ул. Весенняя, 6 к ул. Галилея, 3, от ул. Галилея, 5 до ул. Галилея, 7	Благоустройство внутриквартальной территории	6267,5	6267,5	8778,8	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (4451,4 кв. м), обустройству парковок (уширений) (751,8 кв. м), ремонту тротуара (764,4 кв. м)
327	10-016	Отремонтировать ул. Весенняя, ул. Галилея	Ремонт улиц	5280,0	5280,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
328	10-018	Провести благоустройство внутриквартальной территории с организацией водоотводящего канала возле домов по ул. Дмитрия Донского, 4, 8	Благоустройство внутриквартальной территории	720,0	720,0	222,8	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству тротуара (171,2 кв. м)
329	10-020	Изменение маршрута движения такси № 1128 (через остановки общественного транспорта «Зоопарк», «Пос. Тихий»)	Изменение маршрута движения маршрутного такси	–	–	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
330	10-021	Благоустройство проезжей части от ул. Даргомыжского, 1 до ул. Залесского, 16 (восстановление асфальтового покрытия)	Благоустройство проезжей части (восстановление асфальтового покрытия)	700,0	700,0	–	2019, 2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
331	10-033	Выполнить благоустройство внутриквартальных территорий с устройством парковочных карманов по адресам: ул. Каунасская, 2, 4, 4а, 6; по ул. Даргомыжского, 1, 2. Ремонт проездов от ул. Каунасская, 4 до ул. Залесского, 14, от ул. Каунасская, 6 до ул. Залесского, 12	Благоустройство внутриквартальных территорий с устройством парковочных карманов, ремонт проездов	1472,0	–	–	2019, 2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
332	10-035	Провести освещение внутриквартальных дорог у домов по ул. Катонская, 2, 4, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10/1, 12, ул. 2-й Светлановский тупик, 8, 10, 12	Организация внутриквартального освещения	450,0	450,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
333	10-044	Отремонтировать ул. Катунская	Ремонт улицы	1000,0	1000,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
334	10-051	Установка детской площадки между домами № 43 и № 39 по ул. 1-я Шевцовой	Установка детской площадки (частный сектор)	250,0	250,0	–	2020	Администрация Центрального округа	Не выполнен. Постоянной комиссией Совета депутатов города Новосибирска по приказам избирателей принято решение (от 16.06.2020 № 138) об исключении наказа избирателей из плана мероприятий по реализации наказов избирателей на 2016 – 2020 годы
335	10-052	Провести благоустройство внутриквартальных территорий с устройством водоотвода или ливневой канализации по ул. 2-я Шевцовой, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36/1, 37, 38, ул. Аэропорт, 33	Благоустройство внутриквартальных территорий	1800,0	1800,0	4910,4	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (1321,0 кв. м), обустройству парковок (уширений) (1361,5 кв. м), ремонту тротуара (302,2 кв. м), обустройству водоотводного лотка
336	10-053	Установить фонтан в сквере им. Чаплыгина	Установка фонтана в сквере	15000,0	–	–	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
337	10-063	Оснащение площадки, расположенной между домами по ул. Бардина, 3 и ул. Кузмы Минина, 22, спортивным инвентарем (уличные тренажеры, турники и т.д.)	Оснащение площадки между домами спортивным инвентарем	250,0	250,0	–	2020	Администрация Центрального округа	Не выполнен. Постоянной комиссией Совета депутатов города Новосибирска по приказам избирателей принято решение (от 20.10.2020 № 6) об исключении наказа избирателей из плана мероприятий по реализации наказов избирателей на 2016 – 2020 годы
338	10-068	Провести внутриквартальное освещение от ул. Аэропорт до дома по ул. Аэропорт, 55	Организация внутриквартального освещения	400,0	400,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
339	10-071	Провести внутриквартальное освещение дороги от ул. Дуся Ковальчук до ул. Горбольницы территория, 3	Устройство внутриквартального освещения	1000,0	1000,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
340	10-075	Благоустройство тротуаров: вырубка кустов, мешающих проходу и проезду, восстановление асфальтового покрытия от дома № 1а до дома № 94 по ул. Кубовая	Благоустройство тротуаров (вырубка кустов, восстановление асфальтового покрытия)	500,0	500,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
341	10-077	Благоустройство территории остановок общественного транспорта «Объединение № 4» и «Завод ЖБК» (установка павильона)	Благоустройство территории остановки	300,0	300,0	–	2018, 2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
342	10-082	Сделать благоустройство с водоотводящими каналами по ул. Полетная	Благоустройство водоотводящих каналов (2500 кв. м)	1500,0	1500,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
343	10-084	Отремонтировать ул. Пензенская	Ремонт дорожного полотна	1200,0	1200,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
344	10-085	Отремонтировать ул. Аносова	Ремонт дорожного полотна	1000,0	1000,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
345	10-086	Отремонтировать ул. Лобачевского	Ремонт дорожного полотна	2000,0	2000,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
346	10-087	Установить освещение на ул. Хованской	Установка уличного освещения	50,0	50,0	70,9	2020	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы
347	10-088	Установить освещение на ул. Пензенской	Установка уличного освещения	100,0	100,0	62,1	2020	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы
348	10-089	Установить освещение на ул. Аносова	Установка уличного освещения	50,0	50,0	112,1	2020	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы
349	10-092	Провести освещение от остановки общественного транспорта «Объединение № 4» по улицам Чусовская, Балхашская, Клязьминская	Устройство уличного освещения	1212,0	942,1	268,2	2018, 2020	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 538,1 тыс. рублей
350	10-093	Восстановление освещения по улицам Павлова, Курако, Михайловская, Молдавская, Орловская, Казачинская, Уфимская	Восстановление уличного освещения	200,0	200,0	488,2	2020	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы
351	10-094	Установка павильона на остановке общественного транспорта «Павлова» (с обеих сторон)	Размещение остановочного павильона	600,0	600,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
352	10-099	Провести ремонт МБОУ СОШ № 58: замена (ремонт) кровли, ремонт системы отопления и водоснабжения, ремонт столовой с заменой оборудования, ремонт актового зала, замена половатого покрытия на 2-м этаже, ремонт санузлов, ремонт спортзала, раздевалок, душевых	Капитальный ремонт здания	70000,0	-	-	2020*	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
353	10-100	Выполнить пристройку на территории МБОУ СОШ № 100	Строительство пристройки	54481,0	-	-	2020*	ДСиА	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
354	10-102	Установить 3 теневых навеса на территории МКДОУ д/с № 46 по адресу: ул. Кубовая, 102а	Установка теневых навесов	450,0	300,0	-	2016, 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
Калининский район, избирательный округ № 11, депутат Константинова Ирина Игоревна									
355	11-002	Произвести ремонт дороги с укладкой асфальтового покрытия от ул. Авиастроителей, 1/1 до ул. Кропоткина (дорога проходит между частным сектором и ул. Республиканской)	Выполнение работ по ремонту дороги (3200 кв. м)	6500,0	-	-	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
356	11-003	Выполнить работы по проектированию и строительству ливневой канализации от рынка «Мария-Ра» по ул. Трикотажная, 63) до дома № 67 по ул. Костонаева	Строительство ливневой канализации от рынка «Восточный» до дома № 71 по ул. Костонаева (380 п. м)	10000,0	-	-	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
357	11-009	Выполнить ремонт тротуаров по ул. Кропоткина, по четной стороне улицы - от ул. Ипподромской до остановки общественного транспорта «Жилмассив Плехановский» и вдоль дома № 134, по нечетной стороне улицы - от ул. Ипподромской до дома № 495	Ремонт тротуаров по ул. Кропоткина (2700 кв. м)	5400,0	5400,0	725,3	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. Произведены работы по устройству тротуара
358	11-014	Заменить остановочный павильон на остановке общественного транспорта «Ул. Войкова» и выполнить работы по обустройству водоотведения	Ремонт остановки общественного транспорта с заменой автопавильона и ремонтом заездного кармана с обустройством водоотведения	180,0	180,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
359	11-015	Отсыпать гравием остановочную площадку остановки общественного транспорта «Ул. Планетная»	Ремонт посадочной площадки остановки общественного транспорта	80,0	80,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
360	11-020	Асфальтировать тротуары по четной и нечетной сторонам ул. 25 лет Октября от ул. Народная до ул. Авиастроителей	Ремонт тротуаров по ул. 25 лет Октября (1620 кв. м)	1620,0	-	-	2018, 2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
361	11-022	Оборудовать отвод ливневых вод от ворот МБОУ СОШ № 83 со стороны ул. Кропоткина	Ремонт въезда на территорию МБОУ СОШ № 83 с обустройством уклонов для отвода воды (50 кв. м)	50,0	50,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
362	11-024	Заменить аварийный водовод по ул. Костонаева	Капитальный ремонт и реконструкция водопровода в частном секторе по ул. Костонаева (1000 м)	14000,0	-	-	2020*	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
363	11-026	Установить дополнительную опору и оборудовать ее светильником по ул. 12-го Декабря, 43	Строительно-монтажные работы по освещению	50,0	50,0	23,1	2020	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы
364	11-027	Установить светильник на опоре, расположенной в логу, для освещения пешеходного мостика по ул. Советская Сибирь, 18 – ул. Народная, 33	Строительно-монтажные работы по освещению	150,0	150,0	23,1	2020	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы
365	11-049	Отремонтировать лестницу от магазина «Авоська» к дому № 16/1 по ул. 25 лет Октября	Ремонт лестницы на придомовой территории	200,0	200,0	45,0	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. Произведены работы по инженерно-геологическому обследованию грунтов
366	11-061	Оборудовать площадку для прогулок песчонками с навесами, малыми игровыми формами в МКДОУ д/с № 491	Оборудование 12 площадок песчонками с крышками	660,0	360,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Установка малых игровых форм на прогулочных площадках		300,0	-	2020	ДО	
367	11-062	Восстановить асфальтовое покрытие у центрального входа в МКДОУ д/с № 491	Ремонт асфальтового покрытия (1200 кв. м)	1500,0	1500,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
368	11-063	Уложить мягкое уличное покрытие на спортивной площадке МКДОУ д/с № 450 по ул. Учительская, 17а	Обустройство мягкого покрытия на спортивной площадке (600 кв. м)	2000,0	2000,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
369	11-066	Произвести ремонт системы вентиляции в МБОУ СОШ № 122	Ремонт системы приточной вентиляции	2000,0	2000,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
370	11-067	Произвести асфальтирование территории МБОУ СОШ № 122	Частичный ремонт асфальтового покрытия территории (800 кв. м)	1000,0	1000,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
371	11-073	Произвести ремонт отмостки по периметру здания МБУ ЦРиТМ «Содружество» по ул. 25 лет Октября, 16	Ремонт отмостки здания (90 м)	220,0	220,0	181,9	2020	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту отмостки
372	11-0019	Произвести ремонт трамвайных путей по ул. Учительской	Ремонт трамвайных путей	47700,0	43870,0	-	2018, 2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
373	11-0031	Выполнить планировку (трейдрование) и отсыпку гравием проезжей части дорог по ул. Хоккейной, ул. Малой Кавалерийской, ул. Кавалерийской, 221 - 323, ул. Славянской, 1 - 53, ул. Свободы, 313 - 413, ул. Осовахиима, 41 - 138, ул. МОПРа Большая, 57 - 73, ул. Двинской, ул. Ружейной, ул. Войкова, ул. Светлой, ул. Побежимова, ул. Советской Сибири, ул. Малой Плеханова, ул. 1-й Газовой, ул. 2-й Газовой	Трейдрование и отсыпка гравием проезжей части дорог по ул. Войкова, ул. Советской Сибири	15000,0	14158,7	-	2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
Калининский район, избирательный округ № 12, депутат Прибаловец Дмитрий Валерьевич (Чернышев Павел Андреевич)									
374	12-002	Восстановить фонтан за МБУК ДК им. М. Горького	Работы по восстановлению фонтана	500,0	500,0	-	2020	ДКСиМП	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
375	12-003	Выполнить реконструкцию МБУК ПККиО «Сосновый бор»	Реконструкция МБУК ПККиО «Сосновый бор»	1000,0	1000,0	-	2020	ДКСиМП	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
376	12-006	Построить на 4-ом микрорайоне спортивный объект	Строительство крытой спортивной комплексной универсальной игровой площадки и тренажерного зала по ул. Объединения, 13, 15, 17	30000,0	-	-	2020*	ДСиА	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
377	12-007	Выполнить ремонт лестничного пролета между МБУК ДК им. М. Горького и домом по ул. Богдана Хмельницкого, 38	Ремонт лестничного пролета	500,0	500,0	255,7	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту лестничного марша
378	12-009	Провести ремонт чаши фонтана в верхней зоне Павловского сквера	Ремонт чаши фонтана	10000,0	-	-	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
379	12-012	Реконструировать остановку общественного транспорта «ДК им. Горького» (поднять и выровнять остановочную платформу)	Реконструкция остановки общественного транспорта (подъем и выравнивание остановочной платформы, ремонт асфальтового покрытия заездного кармана)	200,0	-	-	2018, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
380	12-013	Установить светофорный объект в районе остановки общественного транспорта «Школа» по ул. Объединения	Установка светофорного объекта	1500,0	1500,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
381	12-014	Выполнить асфальтированную дорожку между МКДОУ д/с № 25 и МКДОУ д/с № 13 по ул. Александра Невского, 33, 35 до моста к МБУК ПККиО «Сосновый бор»	Выполнить обустройство дорожки в границах территории парка "Сосновый бор" из песочно-гравийной смеси, по технологии, минимально травмирующей лес	500,0	-	-	2018, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
382	12-017	Устроить остановочные платформы остановок общественного транспорта по ул. Александра Невского	Обустройство остановки общественного транспорта по ул. Бардина (ул. Александра Невского, 2); установить 2 остановочных платформы, 1 автопавильон, обустроить пешеходный переход, подходы к остановкам и пешеходному переходу	500,0	500,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
383	12-019	Выполнить благоустройство остановки общественного транспорта «Магазин «Юбилейный» (рядом с универсамом «Юбилейный»)	Выполнить работы по подъему и обустройству посадочной платформы, установке автопавильона	220,0	220,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
384	12-020	Выполнить отсыпку отсевам пешеходных дорожек в Павловском сквере (верхняя зона)	Отсыпка отсевам пешеходных дорожек	400,0	-	-	2018, 2020	ДТиДБК	Выполнен. В 2018 и 2019 годах произведены работы по отсыпке отсевам пешеходных дорожек. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 161,0 тыс. рублей

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
385	12-022	Завершить реконструкцию сквера по ул. Учительская, 48, 50, 52 (включая работы по стационарному освещению и демонтажу аварийных световых опор)	Выполнение работ по реконструкции зеленых насаждений, обустройству освещения	3500,0	3500,0	-	2020	ДТиДБК, ДКСиМП	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
386	12-023	Восстановить сквер возле дома по ул. Александра Невского, 2	Выполнение работ по обустройству сквера: снос и обрезка зеленых насаждений; ремонт асфальтового покрытия дорожек сквера; восстановление газонов; установка урн; установка ограничителей въезда транспорта	670,0	670,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
387	12-024	Разработать проект программы «Перевод потребителей многоквартирных домов Калининского района города Новосибирска с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения»	Оказать содействие в переводе потребителей многоквартирных домов Калининского района с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения	-	-	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
388	12-026	Дооборудовать детские площадки по адресам: ул. Объединения, 74, 68, 60; ул. Макаренко, 22, 4; ул. Богдана Хмельницкого, 66, 46, 26, 16/1, 12/1, 8/2, 6/1, 2/2; ул. Народная, 1/1	Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Объединения, 68; ул. Объединения, 60	1320,0	-	-	2016	Администрация Калининского района	Выполнен. Жители дома по ул. Богдана Хмельницкого, 66 отказались от дооборудования детской площадки. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1075,8 тыс. рублей
			Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Макаренко, 4; ул. Макаренко, 22; ул. Богдана Хмельницкого, 16/1, 46	-	-	2017	Администрация Калининского района		
			Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Богдана Хмельницкого, 12/1; ул. Богдана Хмельницкого, 6/1; ул. Богдана Хмельницкого, 2/2; ул. Народная, 1/1	-	-	2016, 2018	Администрация Калининского района		
			Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Объединения, 74; ул. Богдана Хмельницкого, 8/2; ул. Богдана Хмельницкого, 66; ул. Богдана Хмельницкого, 26	150,0	-	2019, 2020	Администрация Калининского района		
389	12-029	Выполнить ремонт тротуаров по адресам: от ул. Объединения, 66 до ул. Объединения, 42; от ул. Объединения, 27 до ул. Объединения, 19; ул. Объединения, 11, 13, 15, 17, 19, 23	Ремонт тротуара от ул. Объединения, 66 до ул. Объединения, 42 (380 кв. м), от ул. Объединения, 27 до ул. Объединения, 19 (200 кв. м), ул. Объединения, 11, 13, 15, 17, 19, 23 (250 кв. м)	2000,0	-	-	2018 – 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
390	12-030	Выполнить ремонт тротуаров по адресам: ул. Народная, 1, от ул. Народная, 3 до конца дома по ул. Богдана Хмельницкого, 2/2; 2-й Краснодарский пер., 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; ул. Театральная, 35, 37, 39	Ремонт тротуара по ул. Народная, 1 (240 кв. м), от ул. Народная, 3 до конца дома по ул. Богдана Хмельницкого, 2/2 (380 кв. м), 2-й Краснодарский пер., 1, 3, 5 - 10, 12 (1400 кв. м), ул. Театральная, 35, 37, 39 (700 кв. м)	5000,0	2000,0	618,9	2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. Произведены работы по ремонту тротуара от ул. Народной, 3 до конца дома по ул. Богдана Хмельницкого, 2/2
391	12-034	Выполнить устройство асфальтированного тротуара по адресам: от ул. Макаренко, 6 до ул. Макаренко, 10; ул. Учительская, 39	Ремонт тротуара по ул. Учительская, 39 (150 кв. м)	740,0	180,0	-	2020	ДТиДБК	Выполнен. В 2018 и 2019 годах произведены работы по ремонту тротуаров
			Ремонт тротуаров от ул. Макаренко, 6 до ул. Макаренко, 10 (280 кв. м)	-	-	2018	ДТиДБК		
392	12-041	Выполнить ремонт лестничных маршей с установкой поручней по адресам: 2-й Краснодарский пер., 4, 6	Ремонт лестничных спусков	100,0	100,0	415,4	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту лестниц
393	12-043	Выполнить мероприятия по устройству ливневой канализации у дома по ул. Александра Невского, 34	Устройство водоотведения на участке придомовой территории	70,0	70,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
394	12-044	Построить детский комбинат по ул. Народная, 31, 33	Проектирование здания детского сада (на 10 групп). Снос старых зданий	170000,0	-	-	2020*	ДСиА	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Строительство здания детского сада на 240 мест	-	-	2020*	ДСиА		
395	12-045	В МБОУ СОШ №158 по ул. Народная, 11 выполнить ремонт актового зала; установку пластиковых окон; ремонт системы отопления; благоустройство спортивной площадки; ремонт ограждения; ремонт электропроводки; ремонт пищеблока	Капитальный ремонт здания	120000,0	-	-	2020*	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
396	12-046	Провести ремонт фасада и кровли здания МБОУ Лицей №126 по ул. Народной, 37 и здания мастерских с заменой окон; замена электропроводки в здании лицея	Ремонт фасада здания (площадь 3500 кв. м)	9200,0	3000,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Ремонт кровли здания		-	-	2017	ДО	
			Ремонт фасада здания мастерских (площадь фасада 277,5 кв. м)		-	-	2018	ДО	
			Замена окон в здании мастерских (24 шт.)		-	-	2018	ДО	
			Замена электропроводки в здании лицея и мастерских		1700,0	-	2020	ДО	
397	12-047	В МКДОУ д/с № 25 по ул. Александра Невского, 31, 33 выполнить ремонт фасада здания (по ул. Александра Невского, 33); выполнить ремонт отмостки и асфальтового покрытия	Ремонт фасада здания по ул. Александра Невского, 33	2300,0	700,0	677,5	2020	ДО	Не выполнен**. Произведены работы по ремонту отмостки зданий и асфальтированию территории
			Ремонт отмостки зданий по ул. Александра Невского, 31, 33 (500 кв. м)		600,0	-	2020	ДО	
			Частичный ремонт асфальтового покрытия по ул. Александра Невского, 31, 33 (800 кв. м)		1000,0	-	2020	ДО	
398	12-048	В МКДОУ д/с № 104 по ул. Александра Невского, 43, 45/1 выполнить ремонт кровли; выполнить ремонт отмостки и козыля зданий	Ремонт кровли здания корпуса № 1 по ул. Александра Невского, 43	2900,0	2000,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Ремонт козыля (180 кв. м) по ул. Александра Невского, 43		600,0	-	2020	ДО	
			Ремонт отмостки (150 кв. м)		300,0	-	2020	ДО	
399	12-049	В МКДОУ д/с № 499 по ул. Народная, 29, 39 выполнить ремонт фасада здания; асфальтирование территории; ремонт уличных веранд; дооборудовать детский городок	Ремонт фасада здания корпуса № 2 по ул. Народная, 29	4140,0	-	-	2019	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Частичный ремонт асфальтового покрытия (800 кв. м)		1000,0	-	2020	ДО	
			Ремонт 8 тентовых навесов (корпус № 1 - 5 веранд; корпус № 2 - 3 веранды)		50,0	-	2019, 2020	ДО	
			Установка песочниц с крышками (8 шт.) и малых игровых форм		440,0	-	2020	ДО	
400	12-050	В МКДОУ д/с № 20 «Сказка» по ул. Александра Невского, 1 выполнить капитальный ремонт кровли; установить прогулочные веранды; выполнить ремонт ограждения территории; ремонт канализации; ремонт асфальтового покрытия территории	Ремонт кровли	3850,0	-	242,0	2019	ДО	Не выполнен**. Произведены работы по ремонту отмостки
			Установка 2-х тентовых навесов		-	-	2017	ДО	
			Ремонт ограждения территории		-	-	2017	ДО	
			Ремонт сети канализации от здания по ул. Александра Невского, 1 до колодца		150,0	-	2020	ДО	
			Ремонт отмостки (130 кв. м)		300,0	-	2020	ДО	
			Частичный ремонт асфальтового покрытия (400 кв. м)		500,0	-	2020	ДО	
401	12-052	Выполнить устройство «лежачего полицейского» устройство парковочного кармана возле МБОУ СОШ № 23 по ул. Народная, 67 с установкой поребрика до ул. Народная, 65	Устройство парковочного кармана по ул. Народная, 67 (120 кв. м) с установкой бордюрного камня до дома по ул. Народная, 65	300,0	269,5	-	2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
402	12-053	В МКДОУ д/с № 325 по ул. Народная, 16, 18 выполнить ремонт кровли; ремонт 3-х тентовых навесов и установку 2-х тентовых навесов; установку пластиковых окон в помещениях; ремонт кровли овощехранилища	Ремонт кровли корпуса № 2 по ул. Народная, 18 (350 кв. м)	2930,0	-	119,7	2019	ДО	Выполнен. Установлены тентовые навесы. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 2908,8 тыс. рублей
			Ремонт 3-х тентовых навесов и установка 2-х тентовых навесов по ул. Народная, 16		240,0	-	2019, 2020	ДО	
			Установка пластиковых оконных блоков (50 шт.)		-	-	2019	ДО	
			Ремонт кровли овощехранилища (45 кв. м)		-	-	2019	ДО	
403	12-054	Выполнить ремонт фасада здания СП ДДТ им. А. Гайдара МБОУДО Детский (подростковый) центр «Юность» Калининского района по ул. Объединения, 23/2	Ремонт фасада здания	2000,0	2000,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
404	12-055	В МКДОУ д/с № 13 по ул. Александра Невского, 35, 41 выполнить ремонт кровли здания по ул. Александра Невского, 41; ремонт санузлов; ремонт козыля и отмостков здания по ул. Александра Невского, 41; асфальтирование территории по ул. Александра Невского, 41	Ремонт кровли здания по ул. Александра Невского, 41	5100,0	-	-	2019	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Ремонт 2-х санузлов в здании по ул. Александра Невского, 41		-	-	2018, 2019	ДО	
			Ремонт отмостков здания по ул. Александра Невского, 41 (250 кв. м)		600,0	-	2020	ДО	
			Частичное асфальтирование территории по ул. Александра Невского, 41 (800 кв. м)		1000,0	-	2020	ДО	
			Ремонт козыля здания по ул. Александра Невского, 41 (300 кв. м)		500,0	-	2020	ДО	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
405	12-056	В МКДОУ д/с № 13 по ул. Александра Невского, 35, 41 выполнить ремонт помещений овощехранилища по ул. Александра Невского, 35; установить игровые формы, спортивное оборудование	Ремонт овощехранилища по ул. Александра Невского, 35 Установка игровых форм и спортивного оборудования	800,0	300,0 500,0	– –	2020 2020	ДО ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
406	12-057	В МКДОУ д/с № 388 по ул. Макаренко, 8 установить пластиковые окна; выполнить ремонт системы отопления; ремонт пищеблока; ремонт отмостки и асфальтового покрытия	Установка пластиковых окон (15 шт.) Ремонт системы отопления Подготовка проектно-сметной документации на ремонт пищеблока Ремонт пищеблока Ремонт отмостки здания (450 кв. м) Частичный ремонт асфальтового покрытия (665 кв. м)	6850,0	– 500,0 250,0 2500,0 – 1000,0	– – – – – –	2017 2020 2020 2020 2018, 2020 2020	ДО ДО ДО ДО ДО ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
407	12-058	В МБОУ СОШ № 143 по ул. Объединения, 82/2 выполнить ремонт кровли; благоустройство территории; установку пластиковых окон; монтаж системы видеонаблюдения	Ремонт кровли здания Асфальтирование территории (1068 кв. м) Установка пластиковых окон (28 шт.) Установка видеонаблюдения	5500,0	– 1000,0 – –	642,8	2017 2020 2017 2017	ДО ДО ДО ДО	Выполнен. Установлены пластиковые окна. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 4998,1 тыс. рублей
408	12-060	Выполнить ремонт спортивного зала в МБОУ СОШ № 78 по ул. Макаренко, 28	Проведение технической экспертизы спортивного зала Ремонт спортивного зала	3350,0	350,0 3000,0	– –	2020 2020	ДО ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
409	12-061	Устройство искусственного покрытия на спортивной площадке МАОУ Гимназия № 12 по ул. Богдана Хмельницкого, 37	Устройство искусственного покрытия на спортивной площадке (размер 30 x 30 кв. м)	1500,0	1500,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
410	12-062	В МКДОУ д/с № 5 по ул. Объединения, 72/1 выполнить установку пластиковых окон; ремонт санузла в группе № 4; ремонт навеса, крыльца у входа в группу № 2; ремонт прачечной с заменой оборудования; асфальтирование территории; ремонт прогулочных веранд	Ремонт санузла в группе № 4 Ремонт прачечной с заменой оборудования Частичная установка пластиковых окон (10 шт.) Ремонт навеса, крыльца у входа в группу № 2 Ремонт прогулочных веранд Ремонт отмостки (450 кв. м) Частичное асфальтирование территории (665 кв. м)	4500,0	– 900,0 – 500,0 – 600,0 1000,0	– – – – – 452,2 –	2016 2020 2019 2020 2017 2020 2020	ДО ДО ДО ДО ДО ДО ДО	Не выполнен**. Произведены работы по ремонту отмостки
411	12-063	В МКДОУ д/с № 8 по ул. Александра Невского, 25, 27 выполнить установку пластиковых окон; асфальтирование территории; ремонт фасада (2-й корпус)	Установка оконных блоков в двух зданиях по ул. Александра Невского, 25, 27 (46 шт.) Ремонт отмостки двух зданий по ул. Александра Невского, 25, 27 (700 кв. м) Частичный ремонт асфальтного покрытия по ул. Александра Невского, 25, 27 (800 кв. м) Ремонт фасада здания по ул. Александра Невского, 25 (2-й корпус)	5000,0	– 700,0 1000,0 –	687,8	2018 2020 2020 2019	ДО ДО ДО ДО	Не выполнен**. Произведены работы по ремонту отмосток и фасада здания
412	12-064	Выполнить ремонт фасада МКОУ С(Ю)ШИ № 116 по ул. Александра Невского, 40	Ремонт фасада	4000,0	4000,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
413	12-0039	Произвести комплексное благоустройство лесопарковой зоны МБУК ПКЮ «Сосновый бор»	Установка парковой мебели, разбивка цветников, формирование цветочных клумб	500,0	100,0	100,0	2016 – 2020	ДКСиМП	Не выполнен**. Произведены работы по разбивке цветников, формированию цветочных клумб
414	12-0045	Реконструировать зеленую зону по ул. Учительской, 48, 50, 52	Благоустройство зеленой зоны	Финансирование в рамках наказа № 12-022	–	–	2020	ДТиДБК, ДКСиМП	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
Калининский район, избирательный округ № 12, депутат Прибаловцев Дмитрий Валерьевич (Чернышев Павел Андреевич); избирательный округ № 13, депутат Дебов Глеб Валерьевич									
415	12-065	Выполнить благоустройство территории у кинотеатра «Современник»	Обустройство зеленой зоны вдоль тротуара по ул. Объединения от дома № 23 до дома № 27 Установка урн и декоративного металлического ограждения газона от ул. Объединения, 27/1 до ул. Объединения, 23/2 к. 1	5600,0	5500,0 100,0	126,9	2020 2020	ДТиДБК Администрация Калининского района	Не выполнен**. Произведены работы по установке ограждения и двух урн

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
416	12-0035	Завершить строительство участка дороги от Красного проспекта до ул. Объединения	Строительство участка дороги от Красного проспекта до ул. Объединения	200000,0	-	-	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
Калининский район, избирательный округ № 13, депутат Дебов Глеб Валерьевич									
417	13-002	Ремонт отмостки вокруг здания СП ДДТ им. А. Гайдара МБУДО Детский (подростковый) центр «Юность» Калининского района	Ремонт отмостки здания (площадью 60 кв. м) по ул. Объединения, 23/2	100,0	100,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
418	13-003	Ремонт фасада здания и центрального входа СП ДДТ им. А. Гайдара МБУДО Детский (подростковый) центр «Юность» Калининского района	Ремонт фасада здания по ул. Объединения, 23/2	2000,0	2000,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
419	13-004	Асфальтирование территории СП ДДТ им. А. Гайдара МБУДО Детский (подростковый) центр «Юность» Калининского района по ул. Объединения, 23/2	Ремонт тротуара по ул. Объединения со стороны клуба	200,0	200,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
420	13-005	Капитальный ремонт системы вентиляции СП ДДК «Романтика» МБУДО Детский (подростковый) центр «Юность» Калининского района	Ремонт системы вентиляции здания по ул. Красных Зорь, 1	317,0	317,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
421	13-006	Замена окон СП ДДК «Романтика» МБУДО ДПП «Юность»	Замена оконных блоков ДДК «Романтика» МБУДО Центра «Юность» по ул. Красных Зорь, 1 (22 окна)	500,0	370,0	334,0	2019, 2020	ДО	Выполнен. Произведены работы по замене окон. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 464,0 тыс. рублей
422	13-007	Асфальтирование и ремонт отмостки вокруг здания СП ДДК «Романтика» МБУДО ДПП «Юность»	Ремонт отмостки здания ДДК «Романтика» МБУДО Центра «Юность» по ул. Красных Зорь, (площадью 41 кв. м)	600,0	100,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Асфальтирование территории возле здания ДДК «Романтика» МБУДО Центра «Юность» по ул. Красных Зорь, площадью 300 кв. м		500,0	-	2020	ДО	
423	13-008	Строительство детского сада на ул. Игарская, микрорайон Северный	Строительство детского сада на ул. Игарская	163700,0	-	-	2020*	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
424	13-009	Замена деревянных окон на пластиковые в МКДОУ д/с № 30	Частичная замена оконных блоков в здании детского сада (площадь 118 кв. м)	1000,0	-	1794,6	2018, 2020	ДО	Выполнен. Произведены работы по замене окон. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 2794,6 тыс. рублей
425	13-010	Ремонт санузлов в 4-х группах МКДОУ д/с № 30	Ремонт туалетных комнат в 4-х группах детского сада	1000,0	700,0	228,1	2018, 2020	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту туалетных комнат. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 528,1 тыс. рублей
426	13-013	Установка детских игровых малых форм на территории МКДОУ д/с № 30	Установка детских игровых малых форм на территории детского сада	150,0	150,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
427	13-014	Ремонт пищеблока в МКДОУ д/с № 38	Ремонт пищеблока в здании детского сада	2000,0	2000,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
428	13-016	Ремонт санузлов в туалетных комнатах МКДОУ д/с № 38	Ремонт санузлов в группах № 2 и № 6 детского сада	700,0	441,6	255,1	2019, 2020	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту туалетных комнат. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 513,5 тыс. рублей
429	13-017	Капитальный ремонт кровли МКДОУ д/с № 38	Частичный ремонт кровли здания детского сада (865 кв. м)	3000,0	3000,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
430	13-018	Благоустройство территории, ремонт отмостки МКДОУ д/с № 38	Ремонт отмостки здания детского сада (400 кв. м)	700,0	166,0	-	2019, 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Частичный ремонт асфальтового покрытия территории детского сада (160 кв. м)		200,0	-	2020	ДО	
431	13-019	Благоустройство территории, ремонт отмостки и 2-х крылец возле корпуса по ул. Макаренко, 46, МАДОУ д/с № 72	Ремонт 2 крылец здания детского сада	1500,0	400,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Ремонт отмостки здания детского сада (58 кв. м)		100,0	-	2020	ДО	
			Частичный ремонт асфальтового покрытия (500 кв. м)		1000,0	-	2020	ДО	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
432	13-020	Благоустройство территории, ремонт отмостки МКДОУ д/с № 388	Ремонт отмостки здания детского сада (450 кв. м)	1600,0	600,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Частичный ремонт асфальтового покрытия территории детского сада (665 кв. м)		1000,0	–			
433	13-022	Ремонт пищеблока МКДОУ д/с № 478	Ремонт пищеблока в здании детского сада	2000,0	2000,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
434	13-023	Замена окон в МКДОУ д/с № 478	Замена оконных блоков в здании детского сада (15 оконных блоков)	850,0	-	479,1	2018 – 2020	ДО	Выполнен. Произведены работы по замене окон. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 2490,1 тыс. рублей
435	13-029	Оснастить площадки на территории МКДОУ д/с № 510 «Калинка» современным игровым оборудованием	Установка игрового оборудования	200,0	200,0	220,0	2020	ДО	Выполнен. Установлено игровое оборудование
436	13-032	Ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 78	Проведение технической экспертизы	3350,0	350,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Ремонт спортивного зала		3000,0	–			
437	13-033	Замена канализационных труб в МБОУ СОШ № 103	Ремонт системы канализования	700,0	700,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
438	13-036	Оборудование и обустройство спортивной площадки турниками в МБОУ СОШ № 103	Строительство многофункциональной спортивной площадки	2500,0	2500,0	1300,0	2020	ДО	Выполнен. Установлено спортивное оборудование
439	13-037	Реконструкция здания МБОУ СОШ № 103	Разработка проектно-сметной документации, реконструкция здания МБОУ СОШ № 103 с увеличением площади	387000,0	–	–	2020*	ДСиА	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
440	13-038	Ремонт кровли в МБОУ СОШ № 105	Ремонт кровли здания школы с заменой световых фонарей (1740 кв. м)	15200,0	12700,0	–	2018, 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
441	13-040	Оборудование и обустройство спортивной площадки турниками и тренажерами в МБОУ СОШ № 105	Разработка проектно-сметной документации	100,0	–	–	2016	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Устройство многофункциональной спортивной площадки на территории школы (800 кв. м) с резиновым покрытием		–	–			
442	13-042	Ремонт кровли в МБОУ СОШ № 151	Ремонт кровли здания школы (680 кв.м)	2000,0	1000,0	2235,0	2018, 2020	ДО	Не выполнен**. Произведены работы по ремонту кровли
443	13-043	Замена окон в МБОУ СОШ № 151	Частичная замена оконных блоков (20 оконных блоков)	1700,0	–	695,8	2017 – 2020	ДО	Выполнен. Произведены работы по замене окон. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 4579,5 тыс. рублей
444	13-045	Замена окон в МБОУ СОШ № 173	Замена оконных блоков	2374,7	–	1312,0	2016, 2017, 2019, 2020	ДО	Выполнен. Произведены работы по замене окон. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 4686,7 тыс. рублей
445	13-050	Провести ремонт здания хозяйственного блока в МБОУ СОШ № 184	Ремонт здания хозяйственного блока	300,0	300,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
446	13-051	Ремонт ограждения площадки для игровых видов спорта МБОУ СОШ № 184	Ремонт ограждения спортивной площадки	250,0	50,0	–	2019, 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
447	13-053	Выполнить замену дверей запасных выходов СП ДДК «Романтика» МБУДО ДПЦ «Юность»	Замена деревянных дверей (4 шт.)	80,0	80,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
448	13-054	Выполнить ремонт и дооснащение спортивной площадки в МБОУ СОШ № 151	Ремонт и дооснащение спортивной площадки в МБОУ СОШ № 151	500,0	500,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
449	13-056	Строительство метрополитена от станции метро «Заельцовская» до микрорайона Родники или линии скоростного трамвая	Строительство станции метро	20000000,0	–	–	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
450	13-058	Ремонт проезда от ул. Столетова между МБОУ СОШ № 78 и ул. Объединения, 27, 25, 23/2	Провести ремонт проезда (850,0 кв. м)	600,0	600,0	–	2020	ДТиДБК	Выполнен. В 2019 году произведены работы по ремонту проезда
451	13-059	Ремонт проезда от ул. Богдана Хмельницкого, 111 к ул. Дунаевского, 29	Выполнить отсыпку проезда ЦПС (1500 кв. м)	1000,0	1000,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
452	13-060	Ремонт тротуара по ул. Курчатова (от ул. Курчатова, 3 до ул. Рассветной)	Выполнить ремонт тротуара по ул. Курчатова (от ул. Курчатова, 3 до ул. Рассветной) (1700 кв. м)	2000,0	-	-	2018 – 2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
453	13-061	Ремонт тротуара вдоль магистрали от ул. Объединения до ул. Курчатова	Выполнить ремонт тротуара от ул. Объединения до ул. Курчатова (1350 кв. м)	1620,0	1620,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
454	13-063	Обустройство тротуара по ул. Фадеева	Выполнить обустройство тротуара по ул. Фадеева (825 кв. м)	1650,0	1650,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
455	13-064	Реконструкция ул. Фадеева с расширением проезжей части	Разработка проекта расширения проезжей части ул. Фадеева. Расширение дороги по всей протяженности улицы	200000,0	-	-	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
456	13-065	Обустройство тротуара по пер. Рекордный	Выполнить обустройство тротуара по пер. Рекордный (750 кв. м)	1500,0	1500,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
457	13-068	Выполнить ремонт тротуара от дома № 22 до дома № 26 по ул. Тайгинской	Частичный ремонт тротуара от дома № 22 до дома № 26 по ул. Тайгинской	353,5	50,0	-	2017, 2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
458	13-070	Реконструкция лестницы от дамбы (ул. Курчатова, 7) с обустройством пандуса к дому по ул. Столетова, 32	Выполнение проектно-сметной документации	350,0	350,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Выполнить ремонт лестничного пролета с обустройством пандуса от дамбы к дому № 32 по ул. Столетова	-	-	-	2020*	ДЭЖКХ	
459	13-073	Реконструкция дороги по ул. Объединения с расширением проезжей части на участке от железнодорожного переезда до ул. Фадеева	Выполнить работы по расширению проезжей части дороги по ул. Объединения на участке от железнодорожного переезда до ул. Фадеева (17400 кв. м)	200000,0	-	-	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
460	13-074	Ремонт остановочных платформ на остановках общественного транспорта: «Поликлиника», «Торговый центр», «Рассветная», «Курчатова», «Макаренко», «Завод ПО Север», «Магазин Юбилейный», «Школа № 31»	Ремонт остановочных платформ на остановках общественного транспорта: «Магазин Юбилейный» - 1 шт.	870,0	-	-	2016	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Ремонт остановочных платформ на остановках общественного транспорта: «Поликлиника» - 1 шт.; «Торговый центр» - 1 шт.; «Рассветная» - 1 шт.; «Курчатова» - 1 шт.; «Школа № 31» - 1 шт.; «Макаренко» - 2 шт.	-	-	-	2017, 2020	ДТиДБК	
			Обустройство посадочной платформы на остановке общественного транспорта «Завод ПО Север» - 2 шт.	130,0	-	-	2020	ДТиДБК	
			Обустройство заездных карманов на остановке общественного транспорта «Завод ПО Север»	250,0	-	-	2020	ДТиДБК	
461	13-077	Расширение ул. Тайгинская в сторону ул. Железнодорожная с обустройством тротуара	Выполнить работы по расширению дороги по ул. Тайгинской от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Железнодорожной (11200 кв. м)	200000,0	-	-	2020*	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
462	13-080	Установить светофор: ул. Рассветная на пересечении с ул. Курчатова	Включить в Программу по безопасности дорожного движения на 2019 год установку светофорного объекта на перекрестке ул. Рассветная - ул. Курчатова	1700,0	1700,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
463	13-082	Ремонт ул. Дунаевского на участке от ул. Объединения до войсковой части и от войсковой части до ул. Курчатова с обустройством тротуара	Выполнить работы по ремонту дороги по ул. Дунаевского (8330 кв. м) на участке от ул. Объединения до войсковой части и от войсковой части до ул. Курчатова с обустройством тротуара (1100 кв. м тротуар)	9000,0	9000,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
464	13-083	Оборудовать пешеходный переход в районе кольца по ул. Мясниковой; от ул. Макаренко, 29 к ул. Макаренко, 52	Обустройство подходов к пешеходному переходу в районе кольца по ул. Мясниковой	90,0	40,0	-	2020	Администрация Калининского района	Выполнен. В 2018 и 2019 годах произведены работы по обустройству подходов к пешеходному переходу в районе кольца по ул. Мясниковой. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 20,0 тыс. рублей
			Установка дорожных знаков «Пешеходный переход»	-	30,0	-	2018, 2020	ДТиДБК	
465	13-086	Оборудовать тротуар от остановки общественного транспорта «Ул. Игарская» в сторону торгового центра «Лента»	Оборудовать тротуар от остановки общественного транспорта «Ул. Игарская» в сторону торгового центра «Лента» в границах ул. Фадеева (540 кв. м)	1000,0	1000,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
466	13-087	Ремонт дорог улиц частного сектора пос. Северный: Ставского, Илимская, Полежаева, Ферганская, Целинная, Сухановская, Бунина, Пятигорская, Оптическая от дома № 2 до дома № 24, переулки: 1-й - 6-й Электронные, Новаторский, 1-й Новаторский, 2-й Фадеева, Бобруйский	Выполнить ремонт улиц частного сектора: переулки: 1-й - 6-й Электронные (5100 кв. м), ул. Ставского (1680 кв. м), ул. Илимская (1560 кв. м), ул. Полежаева (2460 кв. м), ул. Ферганская (1620 кв. м), ул. Сухановская (720 кв. м), ул. Бунина (720 кв. м), ул. Пятигорская (2820 кв. м), пер. Новаторский (1260 кв. м), пер. 1-й Новаторский (1400 кв. м), пер. 2-й Фадеева (1260 кв. м), ул. Оптическая от дома № 2 до дома № 24 (1900 кв. м), пер. Бобруйский (1140 кв. м), ул. Целинная (5400 кв. м)	15000,0	6768,6	-	2016 – 2018, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
467	13-088	Оборудовать остановку общественного транспорта и пешеходный переход на пересечении улиц Фадеева – Декоративная	Оборудовать остановку общественного транспорта и пешеходный переход на пересечении улиц Фадеева – Декоративная	700,0	70,0	-	2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
468	13-089	Выполнить ремонт участка дороги и пешеходного спуска по ул. Саянской вдоль дома № 2а	Ремонт участка дороги и пешеходного спуска по ул. Саянской вдоль дома № 2а	300,0	300,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
469	13-091	Строительство участка дороги, соединяющего ул. Фадеева и ул. Гребенщикова, с обустройством тротуара	Выполнить работы по строительству участка дороги, соединяющего ул. Фадеева и ул. Гребенщикова, с обустройством железнодорожного переезда и тротуара	50000,0	-	15458,0	2020*	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительные работы по автомобильной дороге по ул. Фадеева с устройством железнодорожного переезда
470	13-094	Устройство уличного освещения по ул. Дунаевского	Проектирование наружного освещения	1395,0	-	-	2018	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Обустройство наружного освещения (750 м)		1124,4	-	2018, 2020	ДТиДБК	
471	13-100	Устройство уличного освещения ул. Объединения и Рекордного пер. на участке от железнодорожного переезда до ул. Фадеева	Устройство уличного освещения по ул. Объединения и Рекордного переулка на участке от железнодорожного переезда до ул. Фадеева (1500 м)	2567,0	2387,0	-	2017, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
472	13-101	Провести освещение пешеходной дорожки через лес, идущей от ул. Объединения через железнодорожные пути до конечной трамвайной остановки «ПКЮ Сосновый бор»	Обустройство освещения пешеходной дорожки (600 м)	1305,0	1305,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
473	13-104	Выполнить ремонт лестницы и обустройство пандуса по ул. Рассветная, 2/2	Ремонт лестницы и обустройство пандуса по ул. Рассветная, 2/2	150,0	150,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
474	13-109	Оборудовать дворы микрорайона Северный новыми детскими игровыми площадками, малыми формами, спортивными тренажерами и турниками по адресам: ул. Тамбовская, 43 (с горкой), ул. Фадеева, 85, 91 (спортивная площадка), ул. Оптическая, 42, ул. Сельскохозяйственная, 1	Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Тамбовская, 43 (горка), ул. Оптическая, 42, ул. Сельскохозяйственная, 1, ул. Фадеева, 85, 91 (тренажеры)	1486,2	400,0	-	2018, 2019, 2020	Администрация Калининского района, ДЭЖКХ	Выполнен. По ул. Оптической, 42, ул. Сельскохозяйственной, 1 детские городки не установлены в связи с отсутствием технической возможности. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1086,2 тыс. рублей
475	13-113	Замена водопровода на улицах: Целинная, Тагильская, Карельская, Генераторная, Ковалевского, Тайшетская, Сельскохозяйственная, Ставского, Илимская, Фадеева, Ферганская, Сухановская; переулках: Сельскохозяйственный, 1-й Рекордный, 1-й Новаторский, Рекордный	Замена водопровода на ул. Целинная, Тагильская, Карельская, Генераторная, Ковалевского, Тайшетская, Сельскохозяйственная, Ставского, Илимская, Фадеева, Ферганская, Сухановская, пер. Сельскохозяйственный, 1-й Рекордный, 1-й Новаторский, Рекордный	57099,0	-	-	2020*	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
476	13-115	Заменить опоры линии электропередач на улицах: Новаторский пер., 1-й Рекордный, 1-й Новаторский, 2-й Фадеева, Рекордный	Оказать содействие в замене опор линии электропередач	-	-	-	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. АО «РЭС» выполнена реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ВЛ № 1 от ТП-682, ул. Фадеева, пер. Рекордный, пер. Новаторский
477	13-118	Оборудовать освещение и благоустроить пешеходный проход от ул. Сухановская, 6 к заводу ФГУП ПО «Север»	Обустройство пешеходного тротуара от дома № 6 по ул. Сухановская до ул. Объединения (протяженность 400 м)	700,0	700,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
478	13-126	Построить спортивное сооружение со стадионом между 4-м и 5-м микрорайонами	Построить спортивное сооружение со стадионом между 4-м и 5-м микрорайонами	1000,0	1000,0	-	2020	ДКСиМП	Не выполнен**. Земельный участок находится в аренде общества с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж»
479	13-0018	Выполнить строительство дороги по ул. Объединения – Красный проспект	Продолжение работ по строительству дороги	Финансирование в рамках наказа № 12-0035	-	-	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
480	337	Включить в план сноса ветхого и аварийного жилья следующие дома: по ул. Богдана Хмельницкого, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, ул. Столетова, 9, 11, 13, 15, 17, ул. Пятницкого, ул. Дунаевского, ул. Игарской	Жилые дома по ул. Богдана Хмельницкого к категории ветхого и аварийного жилищного фонда не отнесены. Жилые дома по ул. Столетова, ул. Пятницкого, ул. Дунаевского, ул. Игарской внесены в реестр ветхого и аварийного жилищного фонда	-	-	-	2020*	ДСиА	Не выполнен**. Расселены и снесены дома № 8, № 10, № 12 по ул. Пятницкого, дома № 8, 9, 10, 12 по ул. Дунаевского, дом № 78/1 по ул. Богдана Хмельницкого, дом № 80 по ул. Богдана Хмельницкого, дома № 13,15,17 по ул. Столетова, дома № 6 и № 8 по ул. Игарской. Дома № 9, 11 по ул. Столетова находятся в стадии расселения в рамках реализации договора о развитие застроенных территории со сроком реализации до 30.12.2021 года. Дом № 81 по ул. Богдана Хмельницкого не является собственностью города Новосибирска. Мэрия не имеет законных оснований для распоряжения данным недвижимым имуществом. Жилые дома № 75, 77, 79, 83, 85 87 по ул. Богдана Хмельницкого не признаны аварийными и подлежащими сносу
481	352	Произвести капитальный ремонт и реконструкцию дороги по ул. Объединения с расширением проезжей части и выходом проезжей части на Красный проспект (соединив с 6-м микрорайоном) или произвести капитальный ремонт и реконструкцию ул. Фадеева с расширением проезжей части и соединением ее с Красным проспектом	Строительство участка дороги от Красного проспекта до ул. Объединения	Финансирование в рамках наказа № 12-0035	-	-	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
Калининский район, избирательный округ № 14, депутат Каличенко Андрей Владимирович (Атяшев Игорь Александрович)									
482	14-001	Продолжить строительство Красного проспекта (дороги, соединяющей ул. Краузе с Красным проспектом) с обустройством пешеходных тротуаров, установкой опор освещения по обеим сторонам проезжей части	Продолжить строительство Красного проспекта (дороги, соединяющей ул. Краузе с Красным проспектом)	2000000,0	-	-	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
483	14-002	Выполнить строительство проезжей части ул. Мясниковой со строительством пешеходного тротуара по обеим сторонам улицы и установкой опор освещения (от пересечения с ул. Тюленина до ул. Гребенщикова)	Строительство дороги по ул. Мясниковой с обустройством тротуаров и освещения	80000,0	-	-	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
484	14-003	Выполнить обустройство тротуара и освещения проезда, соединяющего ул. Мясниковой и ул. Михаила Немыткина	Обустройство тротуара и освещения проезда, соединяющего ул. Мясниковой и ул. Михаила Немыткина (560 кв. м)	1100,0	539,6	560,4	2018, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. Произведены строительно-монтажные работы по наружному освещению
485	14-004	Выполнить строительство проезжей части ул. Гребенщикова, ее соединение с ул. Фадеева, с проведением реконструкции железнодорожного переезда	Выполнить работы по строительству участка дороги, соединяющего ул. Фадеева и ул. Гребенщикова, с обустройством железнодорожного переезда и тротуара	500000,0	-	-	2020*	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительные работы по автомобильной дороге по ул. Фадеева с устройством железнодорожного переезда
486	14-005	Выполнить реконструкцию Мочищенского шоссе от ул. Кедровой до ул. Краузе с расширением до 4-х полос, обустройством остановочных платформ, установкой опор освещения и установкой отбойника	Выполнить работы по реконструкции Мочищенского шоссе от ул. Кедровой до ул. Краузе	480000,0	-	-	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
487	14-010	Выполнить строительство лестницы от дома № 5/2 по ул. Земнухова (от здания Сбербанка) к МКДОУ д/с № 36 «Поиск»	Строительство лестницы от здания Сберегательного банка по ул. Земнухова, 5/2 к внутриквартальному проезду от дома по ул. Кочубея, 7 к дому по ул. Земнухова, 7/1	200,0	200,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. Земельный участок, на котором расположено здание по ул. Земнухова, 5/2, является собственностью физического лица
488	14-011	Выполнить строительство лестницы от дома № 7/1 по ул. Земнухова (от здания почты) к МКДОУ д/с № 21	Строительство лестницы от здания почтового отделения по ул. Земнухова, 7/1 к внутриквартальному проезду от дома по ул. Кочубея, 9/1 (40 кв. м)	200,0	200,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
489	14-014	Выполнить реконструкцию лестниц с обустройством пандусов для спуска колясок по адресам: ул. Кочубея, 1, 5, 9/1, 11; ул. Земнухова, 5/1, 7/1; ул. Рассветная, 5 (от 4-го подъезда к ул. Курчатова, 11/3); ул. Курчатова, 7/3 (в сторону ул. Курчатова, 7/6)	Выполнить обустройство пандусов по адресам: ул. Кочубея, 1 (5 м); ул. Кочубея, 5 (5 м); ул. Кочубея, 9/1 (5 м); ул. Кочубея, 11 (10 м); ул. Земнухова, 5/1 (5 м); ул. Земнухова, 7/1 (5 м)	530,0	-	1140,3	2017, 2019, 2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. Произведены работы по ремонту лестничных маршей
			Ремонт лестницы от подъезда №4 дома по ул. Рассветная, 5 к дому по ул. Курчатова, 11/3; ремонт лестницы от дома по ул. Курчатова, 7/3 в направлении к дому по ул. Курчатова, 7/6	-	-	2019, 2020	ДЭЖКХ		
490	14-015	Выполнить реконструкцию лестниц с обустройством пандусов для спуска колясок по адресам: ул. Курчатова, 3 (от 16-го подъезда к ул. Курчатова, 3/4 по обеим сторонам торца дома); ул. Курчатова, 3/3 (к ул. Курчатова, 3/4); ул. Курчатова, 3/4 (лестница с фонтаном)	Выполнить ремонт лестниц с обустройством пандусов по адресам: от 16-го подъезда дома по ул. Курчатова, 3 к зданию по ул. Курчатова, 3/4 (30 кв. м); от дома по ул. Курчатова, 3/3 к зданию по ул. Курчатова, 3/4 (40 кв. м); ул. Курчатова, 3/4 (лестница с фонтаном)	400,0	400,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
491	14-016	Выполнить строительство ливневой канализации по обеим сторонам проезжей части ул. Земнухова	Проектирование и строительство ливневой канализации по ул. Земнухова	5000,0	-	-	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
492	14-017	Провести ремонт лестницы со строительством пандуса от дома по ул. Курчатова, 7/7 к ГБУЗ НСО Городская поликлиника № 29 (ул. Рассветная, 1, 5/1)	Ремонт лестницы со строительством пандуса	90,0	15,0	392,7	2017, 2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту лестничного марша. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 467,7 тыс. рублей
493	14-018	Выполнить работы по благоустройству внутриквартальных территорий по адресам: ул. Земнухова, 3, 4, 5, 8, ул. Кочубея, 7, ул. Курчатова, 3, 7/6, 7/7	Благоустройство внутриквартальных территорий по адресам: ул. Земнухова, 3 (1254 кв. м), ул. Земнухова, 4 (1632 кв. м), ул. Земнухова, 5 (543 кв. м)	10200,0	478,1	729,3	2016, 2017, 2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (550,3 кв. м), обустройству парковок (уширенный) (39,2 кв. м)
			Благоустройство внутриквартальных территорий по адресам: ул. Земнухова, 8 (1235 кв.м), ул. Кочубея, 7 (проезд - 714 кв. м и тротуар до ул. Кочубея - 450 кв. м)	-	-	2017	ДЭЖКХ		
			Благоустройство внутриквартальных территорий по адресам: ул. Курчатова, 3 (2275 кв. м), ул. Курчатова, 7/6 (420 кв. м), ул. Курчатова, 7/7 (400 кв. м)	-	-	2016, 2017	ДЭЖКХ		
494	14-019	Выполнить строительство пешеходного тротуара (с установкой бордюра) от здания № 21 по ул. Краузе до пересечения ул. Краузе с Мочищенским шоссе	Обустройство пешеходного тротуара от здания № 21 по ул. Краузе до пересечения ул. Краузе с Мочищенским шоссе (1500 кв. м)	3000,0	3000,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
495	14-021	Выполнить обустройство пешеходных тротуаров по адресам: от дома № 5 по ул. Тюленина к дому № 5 по ул. Земнухова (вдоль проезжей части ул. Земнухова); по обеим сторонам ул. Земнухова от пересечения с ул. Краузе до домов № 12 и № 11 по ул. Земнухова	Выполнить обустройство пешеходного тротуара по адресу: по ул. Земнухова от пересечения с ул. Краузе до дома № 12 по ул. Земнухова	1060,0	1060,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Выполнить обустройство пешеходного тротуара по адресу: по ул. Земнухова от пересечения с ул. Краузе до дома № 11 по ул. Земнухова	-	-	2019	ДТиДБК		
496	14-023	Выполнить обустройство пешеходных тротуаров по адресам: ул. Земнухова, 11, 13 (к остановке общественного транспорта «Школа» по ул. Земнухова); от ул. Курчатова, 37а (автостоянка) к ул. Красных зорь, 1/2, к. 3 (строящийся торговый центр) (подход к перекрестку)	Обустроить пешеходные тротуары по ул. Земнухова, 11, 13 (к остановке общественного транспорта «Школа» по ул. Земнухова) (75 кв. м). Обустроить пешеходные тротуары от ул. Курчатова, 37а (автостоянка) к ул. Красных зорь, 1/2, к. 3 (строящийся ТЦ) (подход к перекрестку) (110 кв. м)	300,0	-	-	2018, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
497	14-024	Выполнить обустройство пешеходных тротуаров по адресам: от дома № 11 по ул. Кочубея к пересечению ул. Кочубея - ул. Краузе; от ул. Курчатова, 37 (лестница у светофора) к ГБУЗ НСО Городская поликлиника № 29 (ул. Рассветная, 1), вдоль проезжей части	Ремонт и обустройство пешеходных тротуаров от дома № 11 по ул. Кочубея к пересечению ул. Кочубея – ул. Краузе (150 кв. м), от ул. Курчатова, 37 к ГБУЗ НСО Городская поликлиника № 29 (ул. Рассветная, 1) вдоль проезжей части (300 кв. м)	400,0	147,3	-	2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
498	14-025	Установить лавочки вдоль пешеходных тротуаров по улицам: Тюленина (от дома по ул. Тюленина, 1 до дома по ул. Тюленина, 19), Гребенщикова (на отрезке от пересечения с ул. Тюленина до ул. Краузе), Кочубея, Курчатова	Установить вдоль тротуаров по улицам Тюленина, Гребенщикова, Кочубея, Курчатова скамейки (12 шт.)	130,0	-	99,8	2018 – 2020	Администрация Калининского района	Не выполнен**. Установлены 8 лавочек и 5 урн

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
499	14-026	Выполнить ремонт пешеходных тротуаров по адресам: по ул. Земнухова со стороны МКДОУ д/с № 3 (ул. Земнухова, 10); частичный ремонт тротуара на дамбе по ул. Краузе; по ул. Мясниковой до автомобильного кольца 4-го - 5-го - 6-го микрорайонов (ул. Курчатова, 3, к. 1)	Выполнить ремонт пешеходного тротуара по ул. Земнухова со стороны МКДОУ д/с № 3 (ул. Земнухова, 10) (200 кв. м). Частичный ремонт тротуара на дамбе по ул. Краузе (50 кв. м). Частичный ремонт тротуара по четной стороне ул. Мясниковой до автомобильного кольца 4-го - 5-го - 6-го микрорайонов (100,0 кв. м)	400,0	400,0	-	2018, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
500	14-027	Выполнить ремонт тротуаров: дорожки в логу между микрорайонами Родники и Снегири с обустройством ливневого стока (желоба для отвода воды с тротуара) в верхней части тротуара; от ул. Кочубея, 4, к. 3 до места начала тротуара через лог между микрорайонами Родники и Снегири	Ремонт дорожки, проходящей в логу между микрорайонами Родники и Снегири, с обустройством ливневого стока (желоба для отвода воды с тротуара) в верхней части тротуара (330 кв. м)	560,0	460,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Ремонт пешеходного тротуара от ул. Кочубея, 4, к. 3 до места начала тротуара, проходящего через лог между микрорайонами Родники и Снегири (75 кв. м)	100,0	-	2020	ДТиДБК		
501	14-028	Произвести обустройство пандусов для спуска колясок вдоль пешеходных тротуаров (в местах пересечения тротуаров с въездами во двory и с проезжими частями улиц) по ул. Тюленина, Гребенщикова, Краузе, Свечникова, Родники, Земнухова, Кочубея, Курчатова	Произвести обустройство пандусов вдоль пешеходных тротуаров по улицам Тюленина, Гребенщикова, Краузе, Свечникова, Родники, Земнухова, Кочубея, Курчатова	750,0	750,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
502	14-029	Выполнить ремонт пешеходных тротуаров по адресам: по ул. Курчатова (от остановки общественного транспорта «Ул. Курчатова») до дома по ул. Курчатова, 13; от ГБУЗ НСО Городская поликлиника № 29 (ул. Рассветная, 1) до остановки общественного транспорта «Торговый центр» (ул. Рассветная)	Ремонт пешеходного тротуара от ГБУЗ НСО Городская поликлиника № 29 (ул. Рассветная, 1) до остановки общественного транспорта «Торговый центр» (ул. Рассветная) (150 кв. м), от ул. Курчатова, 13 до остановки общественного транспорта «Ул. Курчатова». Ремонт пешеходного тротуара по ул. Курчатова (от остановки общественного транспорта «Ул. Курчатова») до дома по ул. Курчатова, 13 (990 кв. м)	1330,0	-	-	2018, 2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
503	14-030	Выполнить обустройство остановки общественного транспорта (с въездным карманом) и установкой остановочных павильонов по обеим сторонам ул. Краузе (у дома № 19)	Обустройство остановочных платформ остановки общественного транспорта по ул. Краузе, 19	1400,0	600,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Установка автопавильонов, обустройство пешеходного перехода	800,0	-	2020	ДТиДБК		
504	14-033	Обустройство остановок общественного транспорта, установка остановочных павильонов: остановка общественного транспорта «Детский сад» по ул. Земнухова; остановка общественного транспорта «Земнухова» по ул. Земнухова (со стороны ул. Земнухова, 4); остановка общественного транспорта «Свечникова» по ул. Свечникова (со стороны ул. Тюленина, 14)	Обустройство посадочной платформы на остановке общественного транспорта «Свечникова»	860,0	-	-	2017	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Обустройство посадочных платформ (2 шт.) на остановке общественного транспорта «Детский сад» (обе стороны)	-	-	2019	ДТиДБК		
			Обустройство посадочной платформы на остановке общественного транспорта «Земнухова»	-	-	2019	ДТиДБК		
			Установка автопавильонов на остановках общественного транспорта «Свечникова» (1 шт.), «Детский сад» (2 шт.)	580,0	-	2020	ДТиДБК		
505	14-034	Обустройство пешеходных переходов и подходов к ним с установкой дорожных знаков по адресам: по ул. Кочубея в месте начала тротуара через лог между микрорайонами Родники и Снегири (ул. Кочубея, 4); по ул. Мясниковой, на автомобильном кольце 4-го - 5-го - 6-го микрорайонов (у АГЭС)	Обустройство пешеходных переходов с установкой дорожных знаков «Пешеходный переход» и с благоустройством подходов к ним: по ул. Кочубея, 4, к. 3, по ул. Мясниковой в районе кольцевой развязки	40,0	40,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
506	14-037	Выполнить работы по благоустройству сквера по ул. Свечникова с обустройством освещения, частичной заменой урн, скамеек	Благоустройство сквера по ул. Свечникова с обустройством освещения, частичной заменой урн, скамеек	850,0	850,0	185,9	2020	ДТиДБК, ДКСиМП	Не выполнен**. Произведены строительно-монтажные работы по наружному освещению. Закуплены лавочки
507	14-038	Выполнить благоустройство пустыря у дома № 1 по ул. Тюленина со строительством прогулочных пешеходных дорожек, установкой лавочек и урн, посадкой крупномерных деревьев	Благоустройство территории по ул. Тюленина, 1	200,0	200,0	-	2020	ДТиДБК, ДКСиМП	Не выполнен. Разработан дизайн-проект благоустройства сквера по ул. Тюленина, 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
508	14-039	Выполнить строительство двух новых детских садов на территории микрорайона «Родники»	Выполнить строительство детского сада на ул. Краузе	131000,0	-	-	2020*	ДСиА	Не выполнен**. Строительство детского сада по ул. Краузе в Калининском районе на 160 мест осуществляется силами ГКУ НСО «УКС»
509	14-040	Провести ремонт подъезда к МБУДО ДПЦ «Юность» со стороны ул. Курчатова	Ремонт въезда к МБУДО ДПЦ «Юность» со стороны ул. Курчатова (1200 кв. м)	1200,0	1200,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
510	14-041	Выполнить строительство новой школы (расчитанной на посещение в одну смену не менее одной тысячи учеников) на территории микрорайона «Родники»	Проектирование строительства школы	620000,0	-	215417,3	2019	ДСиА	Выполнен. Построена школа на 1100 мест по ул. Тюленина в Калининском районе (жилмассив Родники). Объект введен в эксплуатацию 10.08.2020. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 648012,5 тыс. рублей
			Строительство школы по ул. Тюленина	-	-	2019, 2020*	ДСиА		
511	14-042	Выполнить обустройство освещения дорожек на территории МБОУ СОШ № 207 в сторону дома по ул. Тюленина, 15/2 и сторону сквера по ул. Свечникова	Обустройство освещения дорожек на территории МБОУ СОШ № 207 в сторону дома по ул. Тюленина, 15/2 и сторону сквера по ул. Свечникова	250,0	250,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
512	14-043	Строительство полосы препятствий на территории МБОУ СОШ № 207	Строительство полосы препятствий	1000,0	1000,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
513	14-046	Провести ремонт прилегающей к МБОУ СОШ № 207 территории, ступеней, ведущих к крыльцу, и подпорной стены	Ремонт части ступеней на территории школы	100,0	-	-	2016, 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
514	14-047	Выполнить строительство тира в подвале МБОУ СОШ № 207	Ремонт тира	200,0	200,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
515	14-049	Провести ремонт вентиляции с заменой моторов в МБОУ СОШ № 207	Ремонт приточной вентиляции	1000,0	750,0	-	2019, 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
516	14-050	Выполнить ремонт межпанельных швов с покраской фасада в МБОУ СОШ № 207	Ремонт межпанельных швов (300 п. м)	400,0	-	-	2017, 2019, 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
517	14-051	Приобрести пароконвектомат в столовую МБОУ СОШ № 207	Приобретение пароконвектомата в столовую	150,0	150,0	-	2020	ДО	Выполнен. В 2016 году приобретен пароконвектомат
518	14-052	Выполнить ремонт вентиляции в МБОУ СОШ № 203	Ремонт приточной вентиляции	1000,0	1000,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
519	14-055	Выполнить ремонт лестниц, ведущих к школе от домов №№ 11, 9/1 по ул. Кочубея, и лестниц, находящихся на территории МБОУ СОШ № 203	Ремонт лестниц на территории школы	200,0	200,0	806,0	2020	ДО	Не выполнен**. Произведены работы по ремонту лестниц
520	14-056	Выполнить частичный ремонт актового зала МБОУ СОШ № 203	Ремонт потолка и системы освещения	500,0	500,0	-	2020	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
521	14-058	Строительство полосы препятствий на территории МБОУ СОШ № 203	Строительство полосы препятствий	1000,0	1000,0	-	2020	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
522	14-059	Выполнить ремонт санузлов в МБОУ СОШ № 8	Ремонт 4-х санитарных узлов	1400,0	764,0	-	2019, 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
523	14-060	Выполнить замену деревянных окон на пластиковые в МБОУ СОШ № 8	Замена оконных блоков (200 кв. м - 20 оконных блоков)	5363,5	-	669,4	2016 – 2018, 2020	ДО	Выполнен. Произведены работы по замене окон. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 6031,9 тыс. рублей
524	14-061	Провести капитальный ремонт пищеблока МБОУ СОШ № 8	Капитальный ремонт пищеблока	3600,0	3600,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
525	14-062	Выполнить частичный ремонт актового зала МБОУ СОШ № 8	Ремонт потолка, системы освещения, замена линолеума	500,0	500,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
526	14-063	Выполнить частичный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 8	Ремонт стен зала, замена ламп освещения	300,0	300,0	537,2	2020	ДО	Не выполнен**. Произведены работы по ремонту спортивного зала
527	14-064	Выполнить восстановление тира в МБОУ СОШ № 8	Ремонт тира	150,0	60,0	-	2019, 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
528	14-065	Провести ремонт прилегающей территории и лестниц, расположенных на территории МБОУ СОШ № 8	Ремонт подпорных стен и лестниц	200,0	-	-	2019, 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
529	14-066	Строительство полосы препятствий на территории МБОУ СОШ № 8	Строительство полосы препятствий	500,0	500,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
530	14-068	Приобрести и установить двухкомфорочную плиту и посудомоечную машину в МАДОУ д/с № 85	Приобретение и установка двухкомфорочной плиты и посудомоечной машины	195,0	195,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
531	14-070	Выполнить установку радиаторов отопления в противопожарных проходах групп в МКДОУ д/с № 74	Установка радиаторов	750,0	750,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
532	14-073	Выполнить установку видеонаблюдения с сигналом на входную калитку МКДОУ д/с № 21	Установка видеонаблюдения (6 видеокамер)	120,0	120,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
533	14-074	Выполнить полную замену деревянных окон на пластиковые в МКДОУ д/с № 36 «Поиск»	Установка пластиковых окон (118 кв. м - 42 оконных блока)	1000,0	-	200,0	2017, 2018, 2020	ДО	Выполнен. Произведены работы по замене окон. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1827,5 тыс. рублей
534	14-075	Провести установку детских игровых малых форм на территории МКДОУ д/с № 36 «Поиск»	Установка малых игровых форм	500,0	250,0	-	2017, 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
535	14-076	Выполнить капитальный ремонт пищеблока МКДОУ д/с № 36 «Поиск»	Ремонт пищеблока	2000,0	2000,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
536	14-077	Выполнить приобретение и установку двух электродкотлов в МКДОУ д/с № 36 «Поиск»	Приобретение и установка 2-х электродкотлов	200,0	71,0	-	2018, 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
537	14-078	Провести частичный ремонт первого этажа МКДОУ д/с № 36 «Поиск»	Ремонт стен, потолка, замена напольного покрытия	200,0	200,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
538	14-081	Провести ремонт отмостки вокруг здания МКДОУ д/с № 14	Ремонт отмостки здания детского сада площадью 245 кв. м	600,0	600,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
539	14-082	Выполнить ремонт межпанельных швов МКДОУ д/с № 14	Ремонт межпанельных швов (400 м.п.)	500,0	225,5	-	2019, 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
540	14-087	Выполнить установку детских игровых малых форм на территории МКДОУ д/с № 122	Установка малых игровых форм	500,0	200,0	232,0	2020	ДО	Выполнен. Установлены игровые формы
			Установка песочниц (11 штук)		300,0		2020	ДО	
541	14-088	Провести ремонт отмостки здания в МКДОУ д/с № 122	Ремонт отмостки здания детского сада (310 кв. м)	400,0	400,0	554,0	2020	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту отмостки
542	14-090	Выполнить строительство санузла для инвалидов на первом этаже МБОУ ДОД ДООФСЦ «Лидер» (ул. Курчатова, 3/4)	Ремонт и обустройство санузла на 1-м этаже для инвалидов-колясочников	300,0	300,0	-	2020	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
543	14-092	Провести капитальный ремонт лестничной клетки (совместной с отделением «Почта России») МБОУ ДОД ДООФСЦ «Лидер» (ул. Курчатова, 3/4)	Текущий ремонт лестничных пролетов (эвакуационный выход)	100,0	100,0	-	2020	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
544	14-093	Выполнить капитальный ремонт кровли СП МПК «Ритм» МБУДО ДПЦ «Юность» по ул. Кочубея, 9/1	Ремонт кровли (700 кв. м)	2500,0	2500,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
545	14-094	Выполнить полную замену окон на пластиковые СП МПК «Ритм» МБУДО ДПЦ «Юность» по ул. Кочубея, 9/1	Замена оконных блоков (120 кв. м)	600,0	600,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
546	14-095	Выполнить ремонт коммуникаций теплосетей в подвале СП МПК «Ритм» МБУДО ДПЦ «Юность» по ул. Кочубея, 9/1	Оказать содействие в выполнении ремонта транзитных трубопроводов теплоснабжения и горячего водоснабжения в техническом подвале здания по ул. Кочубея, 9/1	–	–	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
547	14-096	Выполнить приобретение новой офисной мебели для СП МПК «Ритм» МБУДО ДПЦ «Юность» по ул. Кочубея, 9/1	Приобретение новой офисной мебели	200,0	180,0	–	2019, 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
548	14-097	Приобретение 2-х компьютеров и одного ноутбука в административное помещение МБУДО Детский (подростковый) центр «Юность» по ул. Курчатова, 3	Приобретение 2-х компьютеров и одного ноутбука	60,0	–	–	2019, 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
549	14-098	Провести текущий ремонт помещений библиотеки им. Братьев Grimm МКУК ЦБС Калининского района по ул. Курчатова, 37 с заменой окон на пластиковые	Текущий ремонт с заменой окон	700,0	–	–	2018, 2020	ДКСМП	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
550	14-100	Выполнить обустройство искусственных неровностей по ул. Свечникова, на пешеходных переходах по обеим сторонам дома по ул. Свечникова, 4, между домами Свечникова 2 – 4 и Свечникова 4 – 6	Обустройство двух искусственных неровностей по ул. Свечникова между домами №№ 2 – 4 и домами №№ 4 – 6	140,0	140,0	140,0	2020	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству искусственных неровностей
551	14-101	Установить светофорный объект на пересечении улиц Тюленина – Земнухова	Установить светофорный объект типа Т. 1 на пересечении ул. Тюленина – ул. Земнухова	1500,0	1500,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
552	14-103	Выполнить строительство тротуара от дома Михаила Немыткина, 5 к ул. Гребенщикова	Устройство тротуара по нечетной стороне ул. Михаила Немыткина от дома № 5 по ул. Михаила Немыткина до дома № 10 по ул. Гребенщикова	200,0	200,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
553	6д	Построить спортивный комплекс в микрорайоне «Родники»	Ремонт хоккейной коробки на территории МБОУ СОШ № 8	1200,0	1200,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
Калининский район, избирательный округ № 15, депутат Илюхин Вячеслав Викторович									
554	15-001	Осуществить благоустройство территории подразделения «Гвардейский» МБУДО «ЦВР «Пашинский» (ул. Солидарности, 71б)	Благоустройство территории, при условии передачи земельных участков в муниципальную собственность	5200,0	5200,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
555	15-003	Отремонтировать бассейн в МКДОУ д/с № 229, ул. Солидарности, 70а	Подготовка проектно-сметной документации Ремонт бассейна МКДОУ д/с № 229 по ул. Солидарности, 70а	3400,0	400,0 3000,0	– –	2020 2020	ДО ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
556	15-006	Установить стационарные антивандальные скамейки для зрителей к уличной сцене в сквере «Пашинский» (ул. Новоуральская, 21)	Установить скамейки	70,0	70,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
557	15-008	Оснастить новой мебелью МКДОУ д/с № 383	Приобретение мебели (шкафы для посуды навесные с сушилкой, тумбы с мойкой, столы для раздачи, кабинки детские пятисекционные) в МКДОУ д/с № 383 по ул. Флотской, 8а	450,0	450,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
558	15-009	Провести ремонт балкона в здании МКДОУ д/с № 383	Ремонт балкона в музыкальном зале МКДОУ д/с № 383 по ул. Флотская, 8а	400,0	400,0	383,4	2020	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту балкона
559	15-011	Отремонтировать кровлю на зданиях МКДОУ д/с № 249 (ул. Солидарности, 81а, ул. Солидарности, 71а)	Ремонт кровли зданий МКДОУ д/с № 249 по адресам: ул. Солидарности, 81а (площадь кровли – 1730,8 кв. м); ул. Солидарности, 71а (площадь кровли – 610,5 кв. м)	2830,0	1580,0	400,0	2019, 2020	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту кровли. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1650,0 тыс. рублей
560	15-012	Установить ограждение подразделения «Центр» МБУДО «ЦВР «Пашинский» по ул. Новоуральской, 21	Установка ограждения подразделения СП «Центр» МБУДО «ЦВР «Пашинский» по ул. Новоуральская, 21 (протяженность 720 м)	2200,0	2200,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
561	15-013	Установить новое ограждение высотой 2 метра территории МКДОУ д/с № 475 «Антошка» по ул. Новоуральская, 1/2	Установка ограждения территории МКДОУ д/с № 475 «Антошка» по ул. Новоуральской, 1/2 (площадью 520,0 кв. м)	2000,0	2000,0	2000,0	2020	ДО	Выполнен. Произведены работы по ограждению территории

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
562	15-014	Установить новое ограждение двух территорий МКДОУ д/с № 249 (ул. Солидарности, 81а, ул. Солидарности, 71а)	Установка нового ограждения территории 2-х зданий МКДОУ д/с № 249 по адресам: ул. Солидарности, 81а, ул. Солидарности, 71а	6000,0	6000,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
563	15-015	Выполнить частичную замену оконных блоков, ремонт системы холодного и горячего водоснабжения, ремонт отмостки здания МКДОУ д/с № 353 по ул. Новоуральской, 27/3	Ремонт отмостки в здании МКДОУ д/с № 353 по ул. Новоуральской, 27/3	2200,0	700,0	700,0	2020	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту отмостки. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1951,1 тыс. рублей
			Выполнить частичную замену оконных блоков в здании МКДОУ д/с № 353 по ул. Новоуральской, 27/3		-		2017	ДО	
			Выполнить ремонт системы холодного и горячего водоснабжения в здании МКДОУ д/с № 353 по ул. Новоуральской, 27/3		-		2019, 2020	ДО	
564	15-016	Построить пристройку к МБОУ СОШ № 34, с целью расширения учебных площадей школы	Подготовить проектно-сметную документацию	442216,0	-	-	2020*	ДСиА	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Построить пристройку к МБОУ СОШ № 34		-	-	2020*	ДСиА	
565	15-017	Построить пристройку учебных классов для МБОУ Лицей № 81	Построить пристройку учебных классов для МБОУ Лицей № 81	240000,0	-	-	2020*	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
566	15-018	Построить новую хоккейную коробку у МБОУ Лицей № 81	Строительство хоккейной коробки	1200,0	1200,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
567	15-019	Выполнить частичную замену оконных блоков, выполнить ремонт крыльца, ремонт 3-х туалетных комнат, ремонт отмостки в здании МБОУ СОШ № 46 по ул. Магистральной, 16	Ремонт отмостки	3300,0	-	650,0	2017	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту крыльца. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1896,9 тыс. рублей
			Частичная замена оконных блоков		852,6		2019, 2020	ДО	
			Ремонт 3-х туалетных комнат		518,5		2018 – 2020	ДО	
			Ремонт крыльца		500,0		2020	ДО	
568	15-020	Сделать капитальный ремонт кровли на зданиях подразделений МБУДО «ЦВР «Пашинский»: «Парус» (ул. Флотская, 8), «Зал бокса» (ул. Магистральная, 51б), «Спортивное» (ул. Новоуральская, 15/5)	Ремонт кровли здания подразделения МБУДО «ЦВР «Пашинский» по адресу: ул. Магистральная, 51б (площадь кровли 401 кв. м)	7200,0	1800,0	-	2020	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Ремонт кровли здания подразделения МБУДО «ЦВР «Пашинский» по адресу: ул. Новоуральская, 15/5 (площадь кровли 855 кв. м)		4500,0	-	2020	ДО	
			Ремонт кровли здания подразделения МБУДО «ЦВР «Пашинский» по адресу: ул. Флотская, 8 (площадь кровли 458 кв. м)		-	-	2017	ДО	
569	15-021	Сделать капитальный ремонт зрительного зала структурного подразделения «Центр» МБУДО «ЦВР «Пашинский»	Ремонт зрительного зала структурного подразделения «Центр» МБУДО «ЦВР «Пашинский» по ул. Новоуральская, 21	5000,0	5000,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
570	15-022	Заменить окна на ПВХ-окна в МКДОУ д/с № 383	Замена оконных боков (71 шт.) в здании МКДОУ д/с № 383	1800,0	500,0	-	2017, 2018, 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
571	15-023	Заменить окна на ПВХ-окна в МКДОУ д/с № 475 «Антошка» (ул. Новоуральская, 1/2)	Частичная замена оконных блоков (51 шт.) в здании МКДОУ д/с № 475 «Антошка» по ул. Новоуральская, 1/2	1000,0	500,0	-	2016, 2020	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
572	15-024	Заменить старые окна на ПВХ-окна в МКДОУ д/с № 229 (ул. Новоуральская, 4а)	Замена оконных блоков в зданиях МКДОУ д/с № 229	800,0	620,0	-	2017, 2020	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
573	15-025	Заменить старые окна на ПВХ-окна в МКДОУ д/с № 249 (ул. Ордынская, 10)	Замена оконных блоков (34 шт.) в здании МКДОУ д/с № 249	800,0	800,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
574	15-026	Сделать освещение уличной сцены в сквере «Пашинский» (ул. Новоуральская, 21)	Установка освещения уличной сцены в сквере «Пашинский» по ул. Новоуральской, 21	700,0	700,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
575	15-027	Провести капитальный ремонт освещения хоккейной коробки по адресу: ул. Флотская, 28	Ремонт освещения хоккейной коробки по ул. Флотской, 28	300,0	300,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
576	15-030	Заасфальтировать территорию МБОУ СОШ № 46 (ул. Магистральная, 16)	Асфальтирование территории МБОУ СОШ № 46 по ул. Магистральная, 16 (450 кв. м)	800,0	800,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
577	15-031	Отремонтировать дорожные покрытия площадок перед подразделениями МБУДО «ЦВР «Пашинский»: «Центр» (ул. Новоуральская, 21), «Парус» (ул. Флотская, 8)	Ремонт асфальтового покрытия возле подразделений МБУДО «ЦВР «Пашинский»: «Центр» по ул. Новоуральской, 21 (1000 кв. м) «Парус» (ул. Флотская, 8) (300 кв. м)	2000,0	2000,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
578	15-032	Заасфальтировать хоккейную коробку по адресу: ул. Новоуральская, 36	Заасфальтировать хоккейную коробку по ул. Новоуральской, 36 (1744 кв. м)	2700,0	2700,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
579	15-033	Заасфальтировать центральный въезд в МКДОУ д/с № 475 «Антошка» (ул. Новоуральская, 1/2)	Ремонт асфальтового покрытия центрального въезда в МКДОУ д/с № 475 «Антошка» по ул. Новоуральской, 1/2 (506 кв. м)	700,0	700,0	579,3	2020	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту асфальтового покрытия центрального въезда
580	15-035	Установить детский игровой комплекс в структурное подразделение «Парус» МБУДО «ЦВР «Пашинский» (ул. Флотская, 8)	Установка детского игрового комплекса на территории структурного подразделения МБУДО «ЦВР «Пашинский» по ул. Флотская, 8	350,0	350,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
581	15-036	Построить multifunctionальную спортивную площадку размером 40 x 20 кв. м в МБОУ Лицей № 81	Строительство multifunctionальной спортивной площадки размером 40 x 20 кв. м в МБОУ Лицей № 81	3500,0	3500,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
582	15-037	Построить спортивную площадку и приобрести оборудование для спортивной площадки в МКДОУ д/с № 383 по ул. Флотской, 8а	Строительство спортивной площадки	500,0	300,0	396,3	2020	ДО	Выполнен. Произведены работы по установке спортивной площадки
			Приобретение оборудования для спортивной площадки		200,0		2020	ДО	
583	15-038	Установить новые игровые малые формы в МКДОУ д/с № 475 «Антошка» (ул. Новоуральская, 1/2)	Установить малые игровые формы	300,0	300,0	300,0	2020	ДО	Выполнен. Установлены малые формы
584	15-040	Установить новые малые игровые уличные формы в МКДОУ д/с № 249 (ул. Ордынская, 10)	Установить игровые формы	200,0	200,0	200,0	2020	ДО	Выполнен. Установлены игровые формы
585	15-041	Разработать программу по благоустройству частного сектора	Разработка муниципальной программы по комплексному благоустройству улиц частного сектора	-	-	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
586	15-042	Восстановить линию ливневой канализации по улицам: Подлесная, 8-й Магистральный переулок, Хвойная	Выполнить ремонт ливневой канализации (350 п. м)	3000,0	3000,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
587	15-043	Устранить затопление пешеходного перехода у ТЦ «Район» (ул. Новоуральская, 17 – ул. Новоуральская, 12)	Поднять уровень дорожного покрытия на пешеходном переходе (100 кв. м)	200,0	200,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
588	15-044	Отремонтировать заезд между домами по ул. Объединения, 31 и 33 с обустройством водоотведения	Ремонт заезда между домами по ул. Объединения, 31 и 33 с обустройством водоотведения	70,0	70,0	139,3	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. Произведены работы по ремонту проезда (96,0 кв. м)
589	15-045	Благоустроить сквер у здания по адресу: ул. Объединения, 42	Выполнить работы: снос и обрезка зеленых насаждений; благоустройство (отсыпка) пешеходных дорожек; установка малых форм (скамейки, урны); восстановление освещения	1600,0	1462,9	107,6	2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. Произведены строительно-монтажные работы по наружному освещению
590	15-046	Сделать еще одну промежуточную остановку общественного транспорта между остановками общественного транспорта «Отделение связи № 13» и «Северное кладбище»	Обустроить промежуточную остановку общественного транспорта между остановками общественного транспорта «Отделение связи № 13» и «Северное кладбище»	300,0	300,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
591	15-051	Установить светофор на перекрестке в районе ТЦ «Район», ул. Новоуральская, 17	Установка светофорного объекта на перекрестке в районе ТЦ «Район», ул. Новоуральская, 17	1700,0	1700,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
592	15-052	Установить светофорный объект на перекрестке улиц Дунаевского - Объединения	Установка светофорного объекта по ул. Объединения на перекрестке с ул. Дунаевского	1700,0	1700,0	-	2020	ДТиДБК	Выполнен. В 2018 году установлен светофорный объект
593	15-060	Сделать тротуар от спорткомплекса до центральной магистрали по ул. Новоуральской	Выполнить работы по строительству тротуара от спорткомплекса (ул. Новоуральская, 15/5) до Пашинского сквера (320 кв. м)	640,0	640,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
594	15-061	Закончить ремонт и строительство тротуара по ул. Новоуральской (по четной и нечетной стороне)	Ремонт тротуаров по ул. Новоуральской (по четной стороне от дома № 2 до дома № 36, по нечетной стороне от дома № 23 до дома № 33) (2600 кв. м)	3000,0	3000,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
595	15-062	Построить тротуар по ул. Чекалина	Обустроить тротуар по ул. Чекалина (1400 кв. м)	2800,0	2800,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
596	15-064	Отремонтировать проезд от дома №26 по 7-му Магистральному переулку до дома №33 по 10-му Магистральному переулку с обустройством водоотведения	Отремонтировать проезд от дома №26 по 7-му Магистральному пер. до дома №33 по 10-му Магистральному пер. с обустройством водоотведения (1650 кв. м)	1000,0	1000,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
597	15-069	Отремонтировать и достроить тротуар от остановки общественного транспорта «Чекалина» - Угольный склад до остановки общественного транспорта «Ателье №18» (Пошивочная)	Отремонтировать тротуар от остановки общественного транспорта «Чекалина» - Угольный склад до остановки общественного транспорта «Ателье №18» (Пошивочная) (3450 кв. м)	5000,0	5000,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
598	15-072	Сделать тротуар по ул. Ордынской от ул. Маслянской до ул. Солидарности	Обустроить тротуар по ул. Ордынской от ул. Маслянской до ул. Солидарности (900 кв. м)	1200,0	1200,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
599	15-073	Заасфальтировать дорогу по ул. Маслянской	Заасфальтировать дорогу по ул. Маслянской (1000 кв. м)	800,0	800,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
600	15-074	Заасфальтировать дорогу по ул. Тогуниной	Заасфальтировать дорогу по ул. Тогуниной (2700 кв. м)	2200,0	2200,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
601	15-075	Отсыпать дорогу по ул. Александра Освальда от общества СНТ «Восход»	Выполнить работы по обустройству дороги по ул. Александра Освальда (4020 кв. м)	2400,0	1230,0	–	2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
602	15-076	Построить дороги на улицах: Сидорова, Николая Захарова, Ратная, Шелохвостова, Дергунова, Кудрина, Бориса Полевого, от ул. Солидарности до стелы на ул. Сергея Никифорова	Выполнить работы по обустройству дорог: по ул. Дергунова (1620 кв. м), ул. Шелохвостова (3960 кв. м), ул. Кудрина (1050 кв. м), ул. Бориса Полевого (780 кв. м), ул. Сидорова (3600 кв. м), ул. Николая Захарова (3780 кв. м), ул. Ратная (2400 кв. м), проезд от ул. Солидарности до ул. Сергея Никифорова вдоль СНТ «Восход» (4150 кв. м)	12500,0	6500,0	–	2018 – 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
603	15-077	Построить пешеходную дорожку вдоль дороги по ул. Турухановской	Строительство тротуара по ул. Турухановской (1350 кв. м)	2700,0	2700,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
604	15-081	Организовать работу по формированию земельных участков, занимаемых признанными аварийными и непригодными для проживания домами, под комплексную застройку в жилом районе Пашино	Формирование земельных участков под комплексную застройку в жилом районе Пашино при условии снятия запретной зоны на территории микрорайона	–	–	–	2020	ДСиА	Не выполнен**. На заседании комиссии по организации работы в целях привлечения застройщиков (инвесторов) к освоению территорий города Новосибирска, занимаемых ветхим и аварийным жилищным фондом, от 19.06.2018 № 45 принято решение о возможности развития застроенной территории по ул. Солидарности со сносом многоквартирных домов № 2, 4, 6, 8, 11 по ул. Солидарности в Калининском районе. В связи с отсутствием потенциальных застройщиков, готовых к освоению данной территории, решение о развитии указанной застроенной территории не принималось
605	15-082	Обеспечить водоснабжение домов по адресам: ул. Здвинская, 15, 17, 19	Оказать содействие в обеспечении водоснабжения домов	–	–	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
606	15-083	Организовать подачу воды на ул. Ратная	Организация подачи воды	5800,0	–	–	2020*	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
607	15-084	Установить колонку на улицах Хугорская и Сузунская	Установить водоразборную колонку на ул. Хугорская	6600,0	–	–	2020*	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
608	15-085	Обеспечить водоснабжением улицы Николая Захарова и Сергея Никифорова	Включить в план мероприятий инвестиционной программы МУП «Горводоканал»	24300,0	–	–	2020*	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
609	15-092	Сделать освещение по улицам: Сидорова, Николая Захарова, Ратная, Шелохостова, Дергунова, Геннадия Заволокина, Кудрина, Бориса Полевого, от ул. Солидарности до стелы на ул. Сергея Никифорова	Проектирование и обустройство наружного освещения улиц: ул. Ратная протяженностью 350 м; ул. Шелохостова протяженностью 300 м; ул. Кудрина протяженностью 200 м; ул. Бориса Полевого протяженностью 120 м; ул. Геннадия Заволокина протяженностью 220 м; ул. Николая Захарова протяженностью 400 м; ул. Сидорова протяженностью 450 м; участок ул. Магистральная (въезд в жилой район Пашино) протяженностью 400 м; ул. Дергунова протяженностью 300 м; от ул. Солидарности до стелы на ул. Сергея Никифорова	1751,0	541,0	596,7	2017 – 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. Произведены строительные-монтажные работы
610	15-096	Строительство пешеходной дорожки от дома по ул. Новоуральская, 13/3 к тротуару в торце дома по ул. Новоуральская, 13/2	Строительство пешеходной дорожки от дома по ул. Новоуральская, 13/3 к тротуару в торце дома по ул. Новоуральская, 13/2	270,0	270,0	210,7	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (143,0 кв.м)
611	15-103	Благоустроить внутриквартальные и придомовые территории в микрорайоне «Гвардейский»	Благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий жилых домов: по ул. Солидарности, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 93а, 95, 95а, 97, 97а, 98, 99, 99а (17439,3 кв. м); по ул. Солидарности, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96 (17205,0 кв. м); по ул. Лейтенанта Амосова, 53, 58, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 73, 75, 77, 77/1, 79/1, ул. Солидарности, 57, 59, 61, 61а, 63, 63а, 65, 71, 79, 81, 103а (35302,0 кв. м)	80439,0	28455,0	9775,4	2016 – 2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. Произведены работы по благоустройству территорий домов по ул. Лейтенанта Амосова, 67 и ул. Солидарности, 63, 65
612	15-126	Установить детский городок по ул. Солидарности, 90	Установка игрового и спортивного оборудования	150,0	150,0	149,4	2020	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование
613	15-130	Построить крытую ледовую арену в жилом районе Пашино	Строительство крытой ледовой арены при условии снятия запретной зоны на территории микрорайона	-	-	-	2020*	ДСиА	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
614	15-131	Провести реконструкцию бассейна «Дельфин» в микрорайоне «Искра» жилого района Пашино	Реконструкция бассейна «Дельфин» при условии снятия запретной зоны	-	-	-	2020*	ДСиА	Не выполнен**. Мероприятия по реконструкции бассейна «Дельфин» выполняются в рамках концессионного соглашения, заключенного 18.12.2017 между мэрией города Новосибирска в лице департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска и ООО «БизнесСервис»
			Привлечение концессионеров при проведении реконструкции бассейна «Дельфин», при условии снятия запретной зоны	-	-	-	2018	ДЗиИО	
615	15-132	Провести реконструкцию лыжной базы по 10-му Магистральному переулку, 24 с увеличением площадей	Подготовка проектно-сметной документации	17700,0	-	-	2020*	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Строительство здания лыжной базы	-	-	-	2020*	ДО	
616	15-133	Построить открытый культурно-спортивный объект модульного типа на ул. Флотской	Строительство открытого культурно-спортивного объекта модульного типа на ул. Флотской при условии снятия запретной зоны на территории микрорайона	-	-	-	2020*	ДСиА	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
617	15-135	Расширить тротуар по нечетной стороне у МБОУ СОШ № 34 от дома № 9 по ул. Новоуральской до дома № 3 по ул. Новоуральской	Расширение тротуара по ул. Новоуральской по нечетной стороне от дома № 9 до дома № 3	350,0	350,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
618	15-0022	Выполнить строительство водовода верхней зоны в Калининском районе	Учет необходимости строительства водовода при планировании развития систем коммунальной инфраструктуры территории города Новосибирска, разработка соответствующих технических заданий. Строительство за счет привлеченных средств	-	-	-	2016, 2018 – 2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. Водовод верхней зоны введен в эксплуатацию

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
619	394	Провести реконструкцию домов по ул. Солидарности, 2, 4, 6, 8, 11, Знаменской, 12, Мошковой, 4, с решением вопроса о канализовании и подводе центрального отопления	Продолжение работы по подготовке документов	-	-	-	2020*	ДЭЖКХ, ДСиА	Не выполнен. В 2019 году дома № 2, 4, 6, 8, 11 по ул. Солидарности признаны аварийными и подлежащими сносу. В связи с этим, реконструкция указанных домов с выполнением работ по строительству инженерных коммуникаций (водоотведение, центральное отопление) нецелесообразно. На заседании комиссии по организации работы в целях привлечения застройщиков (инвесторов) к освоению территорий города Новосибирска, занимаемых ветхим и аварийным жилищным фондом, от 19.06.2018 № 45 принято решение о возможности развития застроенной территории по улице Солидарности со сносом многоквартирных домов № 2, 4, 6, 8, 11 по ул. Солидарности в Калининском районе. В связи с отсутствием потенциальных застройщиков, готовых к освоению данной территории, решение о развитии указанной застроенной территории не принималось.
Кировский район, избирательный округ № 16, депутат Тарасов Александр Валерьевич									
620	16-003	Установить дополнительные элементы детского игрового оборудования и спортивные тренажеры после демонтажа хоккейной коробки (на коммуникации) по ул. Бетонная, 33а, 29а, ул. Мира, 46, 48, 50	Установка элементов детского игрового оборудования и спортивных тренажеров	450,0	450,0	-	2020	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
621	16-005	Установить детскую игровую площадку во дворе дома № 9 по ул. 2-я Ольховская	Установка детской игровой площадки	250,0	250,0	-	2020	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
622	16-006	Установить детскую площадку во дворе домов по ул. 2-я Ольховская, 2, 4, 3-му пер. Бурденко, 9, 11	Установка детской игровой площадки	250,0	250,0	-	2020	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
623	16-011	Во дворе домов №№ 24, 26, 28, по ул. Мира установить детскую игровую площадку с искусственным покрытием и установить спортивные тренажеры	Установка детской игровой площадки и спортивных тренажеров	500,0	500,0	500,0	2020	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлена детская игровая площадка и спортивные тренажеры
624	16-012	Во дворе домов по ул. Бетонная, 5 и ул. Мира, 10, 12 установить детскую игровую площадку и установить спортивные тренажеры	Установка детской игровой площадки и спортивных тренажеров	350,0	350,0	-	2020	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
625	16-013	Во дворе домов №№ 4, 6 по 1-му пер. Мира установить детскую игровую площадку	Установка детской игровой площадки	200,0	200,0	-	2020	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
626	16-014	Во дворе дома № 9 по ул. Бурденко добавить элементы детского игрового оборудования	Установка элементов детского игрового оборудования	150,0	150,0	-	2020	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
627	16-015	Во дворе домов №№ 44/5, 44/6 по ул. Сибиряков-Гвардейцев установить детский игровой комплекс	Установка детского игрового комплекса	500,0	500,0	-	2020	Администрация Кировского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
628	16-016	Произвести установку павильона с помещениями для раздевалок и хранения спортивного и хозяйственного инвентаря около хоккейной коробки, расположенной по адресу: ул. Беловежская, 10	Установка павильона	15000,0	15000,0	-	2020	ДСиА	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
629	16-017	Добавить детский игровой комплекс и спортивные тренажеры во дворах домов №№ 8, 10, 12 по ул. Беловежская	Установка элементов детского игрового оборудования	350,0	350,0	350,0	2020	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование, диваны
630	16-019	Провести реконструкцию спортивной площадки по адресу: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/6. Заменить ограждение, настелить искусственное покрытие, установить освещение	Передача спортивной площадки на баланс МАУ «Стадион». Реконструкция спортивной площадки	1200,0	1200,0	-	2020	Администрация Кировского района, ДКСиМП	Не выполнен**. Спортивная площадка не передана на баланс МАУ «Стадион»
631	16-022	Асфальтирование проездов по ул. Горбана от ул. Мира, до ул. Бебеля, в обоих направлениях	Асфальтирование проездов	2500,0	-	-	2018 – 2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
632	16-023	Провести асфальтирование внутриквартального проезда возле дома № 33 по ул. Мира, до остановки общественного транспорта «Ул. Мира»	Внутриквартальное благоустройство	736,0	736,0	91,0	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (83,0 кв.м)
633	16-024	Выполнить ремонт дороги с устройством асфальтобетонного покрытия от ул. Горбаня до дома № 15 по ул. Бетонная	Ремонт дороги с устройством асфальтобетонного покрытия	3000,0	-	-	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
634	16-028	Провести ремонт пешеходного тротуара по всей ул. Мира по четной и нечетной стороне домов от пл. Сибиряков-Гвардейцев до ГБУЗ НСО Городская поликлиника № 21	Ремонт пешеходных тротуаров	2000,0	2000,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
635	16-029	Ремонт пешеходного тротуара по ул. 2-я Бурденко от ул. Бурденко до ул. Бебеля	Строительство пешеходного тротуара	600,0	600,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
636	16-030	Ремонт тротуара по ул. Бебеля вдоль домов №№ 34, 38, ул. 2-я Бурденко, 14, ул. 2-я Ольховская, 1	Ремонт тротуара	1000,0	1000,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
637	16-032	Провести капитальный ремонт пешеходного тротуара по 2-му пер. Мира от дома № 17 по ул. Мира до ул. Бурденко	Капитальный ремонт пешеходного тротуара	500,0	500,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
638	16-034	Выполнить капитальный ремонт тротуара по ул. Бетонная на участке от дома № 7 по ул. Бетонная до ул. Сибиряков-Гвардейцев	Капитальный ремонт тротуара (300 кв. м)	600,0	600,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
639	16-035	Провести капитальный ремонт тротуара у ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленный колледж» со стороны ул. Мира у остановки общественного транспорта «Ул. Мира»	Капитальный ремонт тротуара	400,0	400,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
640	16-036	Обустроить пешеходный тротуар от лестницы по ул. Беловежская, 44/3 до дома № 44/1 по ул. Сибиряков-Гвардейцев	Обустройство пешеходного тротуара	200,0	200,0	314,8	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (281,5 кв.м)
641	16-038	Выполнить капитальный ремонт пешеходных тротуаров по ул. Беловежская (с двух сторон) от ул. Сибиряков-Гвардейцев до ул. Чукотская	Капитальный ремонт пешеходных тротуаров	3000,0	3000,0	2423,8	2020	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара
642	16-040	Выполнить строительство парковочных карманов возле МБОУ СОШ № 91 по ул. 2-я Бурденко	Строительство парковочных карманов (200 кв. м)	700,0	700,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
643	16-041	Обустроить парковочные карманы возле дома № 16 по ул. Мира	Строительство парковочных карманов (250 кв. м)	300,0	300,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
644	16-044	Освещение пешеходной дорожки к остановке общественного транспорта «Лыжная база» от ул. Бебеля до ул. Вагютина	Строительство линии наружного освещения	684,0	684,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен. Провести работы по монтажу линии наружного освещения технически невозможно
645	16-046	Провести освещение пешеходного тротуара по ул. Беловежская от остановки общественного транспорта «Пл. Сибиряков-Гвардейцев» до остановки общественного транспорта «Вторчермет»	Строительство линии наружного освещения	1587,0	1587,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен. Линии наружного освещения по ул. Беловежская существуют и находятся в исправном состоянии
646	16-055	Провести капитальный ремонт трамвайных путей по ул. Мира от остановки общественного транспорта «Строительная», до пл. Сибиряков-Гвардейцев, с асфальтированием	Капитальный ремонт трамвайных путей	43680,0	-	-	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
647	16-059	Восстановить фонтан с бетонным ограждением на ул. Мира, расположенный между домами №№ 20, 26, напротив дома № 22 по ул. Мира, для сохранения исторического облика ул. Мира	Восстановление фонтана	3000,0	3000,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
648	16-061	На территории жилых домов провести ливневую канализацию для отвода дождевых и талых вод с ул. Беловежская	Строительство ливневой канализации	20000,0	-	-	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
649	16-062	Установить светофор на перекрестке ул. Мира и ул. Горбаня	Установка светофора	2000,0	2000,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
650	16-063	Организовать маршрут общественного транспорта от пл. Кирова до остановки общественного транспорта «Бугринская рошча» через ул. Мира	Организация маршрута общественного транспорта	-	-	-	2020	ДТиДБК	Выполнен. Действующая муниципальная маршрутная сеть, сформированная с учетом результатов комплексного обследования пассажиропотока на пассажирском транспорте общего пользования, проходящего по территории города Новосибирска, пассажирооборота остановочных пунктов, обеспеченности доставки пассажиров до крупных пассажирообразующих остановок общественного пассажирского транспорта и транспортных пересадочных узлов, обеспечивает возможность поездки от пл. Кирова до остановки общественного транспорта «Бугринская рошча» через ул. Мира с единственной пересадкой, что соответствует действующим нормативам качества обслуживания населения для городов свыше 1 млн. человек
651	16-066	Установить детскую игровую площадку на ул. 3-я Ольховская между домами № 7 и № 15 с искусственным покрытием и ограждением	Установка детской площадки	200,0	200,0	-	2020	Администрация Кировского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
652	16-067	Провести ограждение детской площадки по адресу: ул. Горбаня, 2	Установка ограждения	50,0	50,0	150,0	2020	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено ограждение
653	16-068	Установить уличные тренажеры на ул. 3-я Ольховская между домами № 7 и № 15 в количестве 4 штук	Установка спортивных тренажеров	140,0	140,0	-	2020	Администрация Кировского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
654	16-072	Выполнить капитальный ремонт дороги по ул. Горбаня (нечетная сторона) на участке от ул. Бурденко до ул. Бебеля и ремонт дороги с устройством покрытия из органоминеральной смеси по четной стороне ул. Горбаня на участке от ул. Бурденко до ул. Бебеля и ул. Ильменская	Капитальный ремонт дороги	1200,0	1200,0	-	2018, 2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
655	16-073	Провести замену центральной трубы холодного водоснабжения от дома № 5 по ул. Бурденко по 1-му пер. Ольховскому до дома № 2 по 4-му пер. Мира	Замена центральной трубы холодного водоснабжения	2000,0	2000,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
656	16-074	Провести капитальный ремонт колодца подачи холодной воды по 4-му пер. Мира на пересечении с 3-м пер. Мира, дом № 6	Оказать содействие в выполнении ремонта колодца подачи холодной воды	-	-	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
657	16-075	Провести строительство узла (колодца) разбора холодной воды по 5-му пер. Мира для подачи холодной воды на ул. 4-я Ольховская до дома № 9	Оказать содействие в выполнении строительства узла разбора холодной воды	-	-	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
658	16-076	Провести замену центральной трубы подачи холодной воды до дома № 9 по ул. 4-я Ольховская	Замена центральной трубы подачи холодной воды	2000,0	2000,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
659	16-077	Провести замену центральных труб подачи холодной воды по ул. Симферопольская, ул. Тубинская от дома № 2 до дома № 8, ул. Эстонская	Замена центральных труб подачи холодной воды	7000,0	7000,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
660	16-085	Провести укрепление берега р. Тула возле дома № 13 по 5-му пер. Мира и ул. 6-я Ольховская	Оказать содействие в проведении берегоукрепительных мероприятий	-	-	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
661	16-086	Установить дополнительные игровые формы на детскую площадку между домами по адресам: 3-й Черкасский переулок, 15 и 1-й Чукотский переулок, 16 с искусственным покрытием	Установка игровых форм на детскую площадку	200,0	200,0	500,0	2020	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлены игровые формы, выполнено искусственное покрытие
662	16-087	Сделать искусственное покрытие под имеющимися детскими формами на детской площадке по адресу: 3-й Черкасский переулок, 15	Устройство искусственного покрытия	300,0	300,0	-	2020	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
663	16-089	Провести ремонт проезда от ул. Беловежская, 8 до 4-го Черкасского переулка с использованием песчано-гравийной смеси на битумной основе, устройством стоков для отвода дождевых и талых вод	Ремонт внутриквартальной дороги	575,0	575,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
664	16-090	Провести ремонт проездов микрорайона «Чукотский»: с 1-го по 9-ый пер. Чукотские; 2-й, 3-й, 4-й пер. Черкасские; с использованием песчано-гравийной смеси на битумной основе, устройством стоков для отвода дождевых и талых вод	Ремонт проездов	10800,0	10800,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
665	16-094	Построить переходный пешеходный мост через р. Тула к мотодрому (взамен существующего)	Строительство переходного пешеходного моста	1000,0	1000,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
666	16-095	Построить тротуары для подхода к пешеходному мосту через р. Тула с ул. Тульская и 8-го Чукотского пер.	Строительство тротуара	500,0	500,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
667	16-096	Построить пешеходный тротуар от пер. 6-й Чукотский, 1 до пер. 9-й Чукотский, 1	Строительство пешеходного тротуара	700,0	700,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
668	16-097	Провести мероприятия по дополнительному электроснабжению и стабилизации поступления электричества в жилые дома на территории микрорайона «Чукотский»	Оказать содействие в реализации мероприятий по дополнительному электроснабжению и стабилизации поступления электричества в жилые дома	-	-	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
669	16-098	Провести замену центральной трубы холодного водоснабжения по 2-му Черкасскому пер., 8-му Чукотскому пер.	Замена центральной трубы холодного водоснабжения	8500,0	8500,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
670	16-099	Построить дренажно-ливневую систему для сбора и отвода грунтовых, талых и дождевых вод на микрорайоне «Чукотский»	Строительство дренажно-ливневой системы	20000,0	-	-	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
671	16-101	Организация физкультурно-оздоровительного центра по работе с населением по адресу: 1-й Чукотский пер., 8	Организация физкультурно-оздоровительного центра	3000,0	2517,0	-	2019, 2020	ДКСиМП	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
672	16-102	Газифицировать 2-й Черкасский пер.	Газифицировать 2-й Черкасский пер.	10000,0	-	-	2020*	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
673	16-103	Выполнить ремонт кабинетов технологии для мальчиков и девочек и оснастить их современным оборудованием (МБОУ СОШ № 91)	Ремонт кабинетов. Оснащение оборудованием в МБОУ СОШ № 91	2500,0	2500,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
674	16-104	Провести капитальный ремонт полов первого этажа МКДОУ д/с № 317	Выполнить капитальный ремонт полов первого этажа	2000,0	2000,0	-	2020	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
675	16-107	Сделать капитальный ремонт в бассейне МБОУ СОШ № 198 по ул. Палласа, 28	Капитальный ремонт бассейна	4000,0	4000,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
676	16-110	На территории МБОУ СОШ № 91 выполнить строительство многофункционального стадиона с искусственным покрытием и зрительскими местами	Строительство многофункционального стадиона с искусственным покрытием	5000,0	5000,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
677	16-111	Асфальтирование территории МБОУ СОШ № 91 по адресу: ул. Бурденко, 55	Асфальтирование территории школы	1500,0	1500,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
678	16-112	Провести замену асфальтного покрытия на территории МКДОУ д/с № 286 по адресу: 1-й Телевизионный пер., 4/1	Замена асфальтного покрытия	2500,0	2500,0	1997,9	2020	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту асфальтового покрытия
679	16-114	Провести асфальтирование территории МКДОУ д/с № 317	Асфальтирование территории детского сада	1250,0	1250,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
680	16-116	Построить теплый переход между корпусами МКДОУ д/с № 86 по адресам: ул. Мира, 25а и ул. Бурденко, 16а	Разработка проекта. Строительство теплового перехода между корпусами детского сада	14000,0	-	-	2020*	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
681	16-117	Провести ремонт фасада здания МКДОУ д/с № 86, по адресу: ул. Мира, 25а	Обшивка фасада детского сада металло сайдингом с утеплителем	1000,0	1000,0	-	2020	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
682	16-119	Провести комплексный капитальный ремонт здания МБОУ «Лицей Информационных Технологий»	Разработка проектно-сметной документации. Комплексный капитальный ремонт здания	160000,0	-	-	2020*	ДСиА	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
683	16-120	Строительство пристройки на 500 мест к МБОУ «Лицей Информационных Технологий» (ул. Римского-Корсакова, 13)	Разработка проекта. Строительство пристройки	320000,0	-	-	2020*	ДСиА	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
684	16-121	Ремонт фасада МБОУ СОШ № 109. Оснащение оргтехникой компьютерных классов МБОУ СОШ № 109. Ремонт санузлов МБОУ СОШ № 109	Ремонт фасада. Оснащение оргтехникой компьютерных классов. Ремонт санузлов.	4500,0	4500,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
685	16-122	Провести комплексный капитальный ремонт МБОУ СОШ № 47 им. М. Ф. Михина со строительством пристройки к зданию, включая спортивный зал, актовый зал, мастерские, столовую, медблок, специализированные кабинеты физики, химии, биологии, информатики	Капитальный ремонт школы со строительством пристройки	330000,0	-	-	2020*	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
686	16-124	Провести капитальный ремонт здания МКДОУ д/с № 233 по адресу: ул. Вертковская, 4 и заасфальтировать территорию вокруг здания	Капитальный ремонт. Асфальтирование территории	6200,0	6200,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
687	16-125	Установить во дворе дома № 23 по ул. Вертковская детские игровые формы, добавить элементы детского игрового оборудования во дворе домов по ул. Вертковская, 19 - 21	Установка детских игровых форм	400,0	200,0	-	2016, 2020	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
688	16-131	Строительство парковочных карманов по нечетной стороне ул. Вертковская, вдоль трамвайных путей до ул. Римского-Корсакова	Строительство парковочных карманов	5000,0	-	-	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
689	16-133	Строительство циркуляции подачи горячей воды в домах по ул. Телевизионная, 3, 5, 7, 9, 11 и ул. Вертковская, 5/1, 5/2	Строительство циркуляции подачи горячей воды	600,0	600,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
690	16-134	Выполнить снос 7-ми деревьев на территории возле дома № 7 по ул. Телевизионная	Снос аварийных деревьев	94,0	94,0	-	2020	Администрация Кировского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
691	16-135	Установить детскую площадку во дворе ул. Телевизионная, 11	Установка детской площадки	250,0	250,0	500,0	2020	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлена детская площадка
692	16-136	Установить на аллее «Молодежная» по ул. Вертковская светодиодный фонтан	Установка светодиодного фонтана	5000,0	-	-	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
693	16-138	Построить парковочные карманы вдоль ул. Вертковская напротив ГБУЗ НСО Детская городская клиническая больница № 1	Строительство парковочных карманов	750,0	750,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
694	16-139	Выполнить строительство пешеходных тротуаров от центральной аллеи «Молодежная» по ул. Вертковская в обоих направлениях на местах образовавшихся троп	Строительство пешеходных тротуаров	300,0	300,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
695	16-144	Установить детскую площадку во дворе дома по ул. Телевизионная, 15	Установка детской площадки	250,0	250,0	250,0	2020	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлена детская площадка
696	16-145	Дополнить игровую детскую площадку по адресам: ул. Вертковская, 12/1 и 14/2 детским балансиrom и песочницей	Установка игровых форм	100,0	100,0	125,4	2020	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлены игровые формы
697	16-148	Установить детские спортивно-игровые формы во дворе дома по ул. Вертковская, 14	Установка спортивно-игровых форм	250,0	250,0	-	2020	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
698	16-149	Добавить игровые элементы на детскую площадку во дворе дома по ул. Вертковская, 6	Установка игровых элементов	150,0	150,0	200,0	2020	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование
699	16-151	Строительство циркуляции подачи горячей воды в домах по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 14, 16, 18, 20, 22, 24	Строительство циркуляции подачи горячей воды	600,0	600,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
700	16-152	Провести комплексный капитальный ремонт пешеходных дорожек с установкой поребриков у дома № 40 по ул. Сибиряков-Гвардейцев	Внутриквартальное благоустройство	500,0	500,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
701	16-155	Заасфальтировать площадку вокруг лавочек у дома № 40 по ул. Сибиряков-Гвардейцев	Внутриквартальное благоустройство	50,0	50,0	-	2020	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
702	16-158	Построить парковочные карманы с торца дома № 29/1 по ул. Станиславского (со стороны трамвайных путей)	Строительство парковочных карманов	200,0	200,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
703	16-159	Обустроить пешеходный переход через проезжую часть ул. Станиславского в районе дома № 35	Обустройство пешеходного перехода	50,0	50,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
704	16-161	Организовать движение транспортного маршрута от жилмассива Станиславский до жилмассива Загулинский по ул. Немировича-Данченко	Продлить маршрут № 40 «Ого - Западный жилмассив - Матрешкин двор» до Загулинского жилмассива после ввода в эксплуатацию продолжения ул. Петухова	-	-	-	2018, 2020	ДТиДБК	Не выполнен. Утвержден автобусный маршрут № 40 «ЖК Матрешкин двор - Станиславский ж/м»
705	16-163	Обустройство тактильными указателями пешеходных зон вдоль дома № 91 по ул. Немировича-Данченко и дома № 39/1 по ул. Вертовская	Обустройство тактильными указателями пешеходных зон	150,0	150,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
706	16-166	Установить освещение спуска к дому № 100/1 по ул. Немировича-Данченко	Строительство линии наружного освещения	600,0	600,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
707	16-169	Обустройство тротуара у дома по ул. Вертовская, 39/1 до ул. Вертовская	Обустройство тротуара	360,0	360,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
708	16-171	Произвести капитальный ремонт улиц с покрытием асфальта: ул. Успенского, от ул. Телевизионной до ул. Костычева; 1-й пер. Немировича-Данченко, от ул. Костычева до ул. Телевизионная; ул. Костычева, от ул. Немировича-Данченко до ул. Вертовская	Устройство асфальтобетонного покрытия по ул. Костычева от ул. Немировича-Данченко до ул. Вертовская	2000,0	600,0	-	2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
709	16-172	Произвести капитальный ремонт улиц с покрытием асфальта: ул. Римского-Корсакова, от ул. Немировича-Данченко до ул. Тульская; 2-й и 3-й пер. Успенского, от 1-го пер. Немировича-Данченко до ул. Успенского	Ремонт дорог	2000,0	2000,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
710	16-173	Провести строительство и капитальный ремонт пешеходных тротуаров: вдоль ул. Успенского, от ул. Телевизионная до ул. Станиславского, по нечетной стороне; вдоль ул. Серафимовича, от ул. Немировича-Данченко до ул. Вертовского, по нечетной стороне; вдоль ул. Немировича-Данченко, от ул. Костычева до ул. Телевизионной, по четной стороне ул. Телевизионная	Строительство и капитальный ремонт пешеходных тротуаров	6000,0	6000,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
711	16-174	Провести строительство и капитальный ремонт пешеходных тротуаров: вдоль ул. Костычева, от ул. Немировича-Данченко до ул. Вертовская, по нечетной стороне; вдоль ул. Успенского, от ул. Станиславского до ул. Костычева по четной стороне	Строительство и капитальный ремонт пешеходных тротуаров	6000,0	6000,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
712	16-175	Выполнить капитальный ремонт бетонной лестницы на пересечении улиц Станиславского и Успенского, со стороны ул. Успенского	Капитальный ремонт бетонной лестницы	800,0	800,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
713	16-176	Поставить светофор на пересечении улиц Немировича-Данченко и Костычева	Установка светофора	1800,0	1800,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
714	16-177	Положить резиновое покрытие на спортивной площадке по ул. Костычева, 74/1	Устройство резинового покрытия	500,0	500,0	-	2020	Администрация Кировского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
715	16-178	Обустроить пешеходные переходы через проезжую часть ул. Немировича-Данченко в районе ул. Костычева и ул. Серафимовича	Обустройство пешеходных переходов	60,0	60,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
716	16-179	Установить электрические «кобры» на пересечении 6-го, 7-го, 8-го, 9-го пер. Успенского и ул. Тульская	Строительно-монтажные работы	276,0	276,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
717	16-180	Заменить задвижки и краны (в колодцах) водопроводных сетей по адресам: ул. Блока, 16, 24; 1-й пер. Немировича-Данченко, 4; ул. Успенского, 16 - 18; 1-й пер. Костычева, 5, 9, 13, 15, 16, 21, 46 - 48; ул. Костычева, 50	Оказать содействие в замене задвижек и кранов (в колодцах) водопроводных сетей	-	-	-	2020	ДЭЖСХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
718	16-183	Расширить проезжую часть ул. Серафимовича между автокомплексом АББ-авто (ул. Серафимовича, 30, к. 1) и жилым домом по ул. Серафимовича, 33	Ремонт дороги	2000,0	-	-	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
719	16-184	Построить детский бассейн-пристройку к МБОУ СОШ № 109 (ул. Вертковская, 16)	Разработка проектно-сметной документации. Капитальное строительство	85000,0	-	-	2020*	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
720	16-185	Построить парковочные карманы не менее чем на 20 машино-мест по нечетной стороне ул. Костычева рядом с многофункциональным спортивным центром «Тигр» (ул. Вертковская, 39/1)	Строительство парковочных карманов	1100,0	1100,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
721	16-188	Исправить уклон ливневого отвода дождевых и талых вод к дому № 3 по ул. Палласа	Устройство ливневого отвода	250,0	250,0	-	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству парковок (уширений) (128,1 кв. м) (финансирование в рамках наказа избирателей № 16-192)
722	16-192	Сделать парковку с торца дома № 3 по ул. Палласа к ул. Петухова до забора	Строительство парковочных карманов	450,0	450,0	228,8	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству парковок (уширений) (128,1 кв. м)
723	16-195	Строительство ливневой системы отвода дождевых и талых вод на ул. Палласа, 6, 6/1	Строительство ливневой канализации	2000,0	2000,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
724	16-199	Строительство тротуара от ул. Палласа, 8 к ул. Палласа, 17 и к МБОУ СОШ № 198	Строительство тротуара	600,0	600,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
725	16-206	Провести отсыпку и установить ограждение детской площадки у дома № 26 по ул. Палласа	Установка ограждения	300,0	300,0	300,0	2020	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено ограждение
726	16-208	Организовать зону отдыха вдоль безымянного притока р. Тула на участке от дома № 57 по ул. Петухова до дома № 1/1 по ул. Палласа с устройством пешеходных тротуаров, освещения, установкой скамеек	Организация зоны отдыха	15000,0	-	-	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
727	16-210	Строительство тротуаров между домами по ул. Палласа, 3/1 и ул. Палласа, 2 слева и справа от дороги. Строительство тротуаров между домом № 21 по ул. Палласа и торцами домов по ул. Палласа, 8 и 17	Строительство тротуаров	450,0	450,0	237,3	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (105,5 кв. м)
728	16-211	Организовать детскую игровую площадку для дошкольников на территории МБУДО ДДТ им. А. И. Ефремова (3 корпус) по адресу: ул. Мира, 40	Установка детской игровой площадки	500,0	500,0	-	2020	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
729	16-212	Провести капитальный ремонт спортивной площадки по адресам: ул. Мира, 31, 33. Заменить искусственное покрытие, увеличить высоту ограждения площадки	Ремонт спортивной площадки по адресу: ул. Бурденко, 30	1000,0	1000,0	-	2020	ДКСиМП	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
730	16-213	Установить спортивные тренажеры во дворе домов №№ 31, 33 по ул. Мира	Установка спортивных элементов	200,0	200,0	200,0	2020	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлены спортивные тренажеры
731	16-214	Построить беговую дорожку на спортивной площадке во дворе домов №№ 31, 33 по ул. Мира	Строительство беговой дорожки	150,0	150,0	-	2020	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
732	16-215	На пустыре за домом № 9 по ул. Бурденко, на месте аварийного здания, по адресу: 1-й пер. Мира, 1 построить многофункциональный крытый ледовый спортивный комплекс с круглогодичным катком и бассейном. Благоустроить территорию	Строительство спорткомплекса	500000,0	-	-	2020*	ДСиА	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
733	16-216	Возле дома № 44/5 по ул. Сибиряков-Гвардейцев установить сцену со скамейками для организации праздничных мероприятий, концертов	Установка сцены	50,0	50,0	-	2020	Администрация Кировского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
734	16-217	Укладка искусственного покрытия вокруг всех элементов игровых форм на детских площадках по следующим адресам: ул. Римского-Корсакова, 11, 26; ул. Вертковская, 6, 8, 12/2, 14/1, 19, 21, 31, 39/1	Укладка искусственного покрытия	5000,0	5000,0	-	2020	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
735	16-218	Укладка искусственного покрытия вокруг всех элементов игровых форм на детских площадках по следующим адресам: ул. Палласа, 1, 3, 6, 8, 23, 26, 33; ул. Сибиряков-Гвардейцев, 24, 28, 44/6; ул. Римского-Корсакова, 28/2	Укладка искусственного покрытия	5500,0	5500,0	-	2020	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
736	16-219	Укладка искусственного покрытия вокруг всех элементов игровых форм на детских площадках по следующим адресам: ул. Горбая, 2, 20; ул. Бурденко, 8, 10, 12, 60; ул. Станиславского, 29/1, 29, 33; ул. Телевизионная, 13а	Укладка искусственного покрытия	5000,0	5000,0	-	2020	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
737	16-220	Укладка искусственного покрытия вокруг всех элементов игровых форм на детских площадках по следующим адресам: ул. Мира, 18, 46, 59/1, 59 - 59/2; 2-й пер. Мира, 4; ул. Беловежская, 10; ул. Петухова, 55, 55/1, 57	Укладка искусственного покрытия	5000,0	5000,0	-	2020	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
738	16-221	Укладка искусственного покрытия вокруг всех элементов игровых форм на детских площадках по следующим адресам: ул. Немировича-Данченко, 123 - 125; ул. Покрышкина, 1; 1-й Чукотский пер., 8; 3-й пер. Костычева (Спортивная поляна); 3-й пер. Черкасский, 15	Укладка искусственного покрытия	2500,0	2500,0	-	2020	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
739	16-224	Провести реконструкцию электрической подстанции по адресу: ул. Бурденко, 11а, 13а. Наладить напряжение подачи электричества в жилые дома	Оказать содействие в реконструкции электрической подстанции	-	-	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
740	16-226	Капитальный ремонт пешеходной дорожки от дома № 8/1 по ул. Вертовская до дома № 14 по ул. Сибиряков-Гвардейцев вдоль сквера им. Сибиряков-Гвардейцев	Внутриквартальное благоустройство	300,0	300,0	7,6	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (4,5 кв. м)
741	16-0019	Выполнить капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 47 им. М. Ф. Михина	Ремонт ограждения школы	1300,0	319,9	-	2019, 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
742	16-0022	Выполнить капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 91	Ремонт фасада здания МБОУ СОШ № 91	12000,0	-	-	2020*	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
743	16-0045	Построить пристройку к МБОУ «Лицей информационных технологий»	Подготовка проектно-сметной документации и строительство пристройки к МБОУ «Лицей информационных технологий»	Финансирование в рамках наказа № 16-120	-	-	2020*	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
744	422	Исключить подтопляемость домов частного сектора грунтовыми водами на Чукотских переулках в Ольховском микрорайоне	Очистка русла р. Тула в микрорайонах Ольховский и Чукотский	43000,0	43000,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
Кировский район, Ленинский район, избирательный округ № 17, депутат Кудин Игорь Валерьевич									
Кировский район									
745	17-010	Обустройство спортивной площадки для проведения уроков физической культуры на территории МБОУ СОШ № 170 (ул. Новогодняя, 14/1): беговая дорожка, прыжковая яма, полоса препятствий, гимнастический городок	Обустройство спортивной площадки для проведения уроков физической культуры (беговая дорожка, прыжковая яма, полоса препятствий, гимнастический городок)	1000,0	1000,0	-	2020	ДО	Выполнен. В 2018 и 2019 годах произведены работы по обустройству спортивной площадки
746	17-012	Оснащение МКДОУ д/с № 178 многофункциональной спортивной площадкой, включающей в себя различные детские спортивные малые формы, уличные тренажеры, по адресу: ул. Новогодняя, 14	Установка спортивной площадки	1200,0	1200,0	-	2020	ДО	Выполнен. В 2019 году установлены малые игровые формы
747	17-015	Реконструкция действующей системы электроснабжения. Выполнение уличного освещения по ул. Красный Восток, ул. Магнитогорская, ул. Сочинская, ул. Тракторная, ул. Западная и пер. Ремесленный	Реконструкция действующей системы электроснабжения. Выполнение уличного освещения по ул. Красный Восток, ул. Магнитогорская, ул. Сочинская, ул. Тракторная, ул. Западная и пер. Ремесленный	1702,0	1495,2	2144,9	2019, 2020	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 2351,7 тыс. рублей
748	17-016	Выполнить строительство лестничного спуска с устройством перил между домами № 5а по ул. Акмолинская и № 12 по ул. Сочинская	Строительство лестничного спуска с устройством перил между домами № 5а по ул. Акмолинская и № 12 по ул. Сочинская	500,0	500,0	500,0	2020	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по строительству лестницы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
749	17-021	Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, замене поребриков, асфальтирование межквартального проезда от дома № 1 по ул. Таймырская до ул. Вертковская	Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий. Асфальтирование межквартального проезда от дома № 1 по ул. Таймырская до магистральной ул. Вертковская	2400,0	2400,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
750	17-028	Установка детской многофункциональной игровой площадки, ориентированной на различные возрастные категории, по ул. Ватутина, 43	Установка детской многофункциональной площадки, ориентированной на различные возрастные категории	300,0	300,0	300,0	2020	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлена детская площадка
751	17-031	Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, сформировать парковочные карманы, заменить поребрики, сформировать пешеходные дорожки по адресу: ул. Ватутина, 75	Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий	1200,0	1200,0	2270,0	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (603,2 кв. м), обустройству парковок (уширений) (795,8 кв. м)
752	17-034	Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, сформировать парковочные карманы, заменить поребрики, сформировать пешеходные дорожки по адресу: ул. Немировича-Данченко, 143	Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий	1200,0	1200,0	1643,9	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (599,7 кв. м), обустройству парковок (уширений) (316,4 кв. м), ремонту тротуара (154,3 кв. м)
753	17-036	Установить на детской площадке дома № 120/3 по ул. Немировича-Данченко спортивно-игровую конструкцию для детей младшего возраста, а также обустроить под этой конструкцией и, частично, на всей детской площадке, специальное защитное покрытие от ушибов при падении детей	Установка спортивной площадки	500,0	500,0	500,0	2020	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлена спортивная площадка
754	17-040	Выполнить уличное освещение на участке от перекрёстка ул. Немировича-Данченко - ул. Тульская (дом № 122/1) вдоль жилого многоквартирного дома № 84 по ул. Тульская до здания ГБУЗ НСО Новосибирская областная психиатрическая больница № 6 специализированного типа по ул. Тульская, 83	Обустройство наружного освещения	840,0	840,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
755	17-045	Выполнить строительство системы водоотведения на участке от ул. Новогодняя, 28/1 до ул. Немировича-Данченко (в районе дома № 147) с целью исключения подтопления территорий домов №№ 24/2, 28/2, 32/1, 34/1 по ул. Новогодняя	Строительство системы водоотведения на участке от ул. Новогодняя, 28/1 до ул. Немировича-Данченко (в районе дома № 147)	6000,0	–	–	2020*	ДТиДБК	Выполнен. В 2018 году выполнены работы по устройству водоотводного лотка
756	17-048	Произвести комплексное благоустройство территории, примыкающей к останочному павильону «Советская Сибирь» (ул. Немировича-Данченко, 106): спил деревьев, вырубка поросли, бетонирование скосов, установка лестницы с перилами и формирование пешеходной дорожки от склона до жилых домов	Бетонирование скосов, установка лестницы с перилами и формирование пешеходной дорожки от склона до жилых домов	500,0	300,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Снос аварийных деревьев и вырубка поросли	–	–	–	2019	Администрация Кировского района	
757	17-060	Выполнить обустройство 2-х лестничных спусков с перилами и пандусом для колясок: на участке склона от дома № 118/1 по ул. Немировича-Данченко до дома № 150 по ул. Тульская между 3-м и 6-м подъездами; на участке склона от дома № 118 по ул. Немировича-Данченко до игровой площадки дома № 152 по ул. Тульская	Обустройство двух лестничных спусков с перилами и пандусом для колясок	1000,0	915,0	207,9	2019, 2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству лестничных спусков. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 292,9 тыс. рублей
Ленинский район									
758	17-066	Выполнить комплексное благоустройство аллеи им. Шукшина: произвести спил и раскорчевку аварийных деревьев, осуществить посадку молодых зелёных насаждений, выполнить наружное освещение, заасфальтировать пешеходные дорожки, сформировать клумбы, высадить газон по ул. Геодезическая вдоль домов №№ 13 – 21/1	Благоустройство и озеленение территории	1600,0	1254,6	–	2018, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
759	17-076	Выполнение комплексного благоустройства внутриквартальной территории по адресу: ул. Немировича-Данченко, 169 с асфальтированием внутриквартальной территории, заменой бордюрного камня, формированием парковочных карманов, пешеходных дорожек, обустройством выезда на ул. Немировича-Данченко	Благоустройство внутриквартальных территорий	4200,0	4200,0	5470,7	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (4952,1 кв. м), обустройству парковок (уширений) (91,2 кв. м), ремонту тротуара (495,8 кв. м)
760	17-079	На территории, сопряженной с дворами домов №№ 41, 43, 45 по пр. Карла Маркса, выполнить обустройство минисквера: высадить крупномерные деревья, сформировать пешеходные дорожки, организовать цветники, установить эстраду и скамьи для зрителей	Благоустройство и озеленение территории	4500,0	4500,0	1986,5	2020	ДКСиМП	Выполнен. Произведены работы по устройству дорожек, резинового покрытия для уличных тренажеров, установлены лавочки и урны, высажены деревья и кустарники
761	17-088	Капитальный ремонт фасадов зданий МБОУ Гимназия № 14 «Университетская» по адресу: пр. Карла Маркса, 31 в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями	Проведение ремонтных работ	2500,0	2500,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
Кировский район, избирательный округ № 18, депутат Асанцев Дмитрий Владимирович									
762	18-002	Капитальный ремонт инженерных коммуникаций в подвальном помещении СП «Орион» МБУ «Центр Молодежный» (горячее и холодное водоснабжение, отопление, канализация) по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 9/1	Капитальный ремонт инженерных коммуникаций в подвальном помещении	700,0	700,0	–	2020	ДКСиМП	Не выполнен**. Учитывая, что инженерные коммуникации в подвальном помещении относятся к общему имуществу и находятся в общей долевой собственности, собственники помещений в здании приняли решения о переносе работ на 2021 год
763	18-004	Установка приборов учета тепловой энергии СП «Орион» МБУ «Центр Молодежный» по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 9/1	Установка приборов учета тепловой энергии	400,0	400,0	–	2020	ДКСиМП	Не выполнен**. Учитывая, что инженерные коммуникации в подвальном помещении относятся к общему имуществу и находятся в общей долевой собственности, собственники помещений в здании приняли решения о переносе работ на 2021 год
764	18-008	Ремонт отмостки здания МКДОУ д/с № 507 по адресу: ул. Герцена, 14 (в объеме 195,11 кв. м)	Ремонт отмостки	800,0	800,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
765	18-009	Асфальтирование территории здания МКДОУ д/с № 507 по адресу: ул. Герцена, 14 (в объеме 2377,95 кв. м)	Асфальтирование территории	7000,0	7000,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
766	18-010	Устройство соляной пещеры в МКДОУ д/с № 54 по адресу: ул. Герцена, 10/1 и оснащение её оборудованием	Разработка проектно-сметной документации, устройство соляной пещеры, приобретение оборудования	650,0	650,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
767	18-011	Приобрести оборудование для физиокабинета в МКДОУ д/с № 54 по адресу: ул. Герцена, 10/1 (компрессорный небулайзер - 3 шт.; ингалятор компрессорный - 3 шт.; тубус-кварц - 3 шт.)	Приобретение оборудования	150,0	150,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
768	18-012	Асфальтирование территории МКДОУ д/с № 275 по адресу: ул. Комсомольская, 17	Асфальтирование территории детского сада	3700,0	3700,0	2000,0	2020	ДО	Выполнен. Произведены работы по асфальтированию территории
769	18-013	Ремонт ограждения МКДОУ д/с № 275 по адресу: ул. Комсомольская, 17	Ремонт ограждения	500,0	–	500,0	2017, 2019, 2020	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту ограждения. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1500,9 тыс. рублей
770	18-014	Ремонт фасада здания МКДОУ д/с № 275 по адресу ул. Комсомольская, 17	Разработка проектно-сметной документации, ремонт фасада	1500,0	–	–	2017 – 2020	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
771	18-016	Установка 83 окон ПВХ в МКДОУ д/с № 444 по адресу: ул. Чигорина, 12а	Установка окон ПВХ	2300,0	1600,0	–	2018, 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
772	18-018	Установка 108 окон ПВХ в МКДОУ д/с № 455 по адресу: ул. Чигорина, 8а	Установка окон ПВХ	2200,0	–	–	2018 – 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
773	18-020	Создание площадки для детей с фигурами животных в МКДОУ д/с № 494 по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 13/1	Благоустройство территории	200,0	200,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
774	18-022	Установка 32 окон ПВХ в здании МКДОУ д/с № 494 по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 13/1	Установка окон ПВХ	650,0	200,0	–	2018, 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
775	18-023	Ремонт пищеблока МКДОУ д/с № 461 по адресу: ул. Чигорина, 6а; установка 4 окон ПВХ; ремонт пола 70 кв. м; укладка стенового кафеля 100 кв. м; покраска стен и потолков 150 кв. м; замена дверей - 4 шт; замена системы освещения	Ремонт пищеблока	1500,0	1500,0	–	2020	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
776	18-025	Разработать маршрут для «бора» школьников в утренние часы с недавно заселенных жилмассивов («Белые росы», «Матрешкин двор», «Южно-Чемской»)	Организация маршрута общественного пассажирского транспорта	–	–	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
777	18-027	Восстановление беговой дорожки и освещения на стадионе МБОУ СОШ № 196 по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 21	Восстановление беговой дорожки и освещения	3320,0	3320,0	2771,9	2020	ДО	Выполнен. Произведены работы по восстановлению беговой дорожки
778	18-028	Частичная замена окон на пластиковые в блоках «А» и «Б» МБОУ СОШ № 196 по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 21 на площади 397 кв. м	Установка окон ПВХ	3500,0	2600,0	–	2016, 2020	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
779	18-031	Реконструкция школьного стадиона МБОУ СОШ № 192 по адресу: ул. Чигорина, 8	Реконструкция школьного стадиона	2700,0	2700,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
780	18-032	Выполнить снос 64-х и обрезку 62-х деревьев на территории МБОУ СОШ № 192 по ул. Чигорина, 8	Снос и обрезка аварийных деревьев	700,0	400,0	199,8	2016, 2017, 2019, 2020	ДО	Выполнен. Произведены работы по сносу аварийных деревьев. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 499,8 тыс. рублей
781	18-034	Построить парковочные места между проезжей частью ул. Герцена и территорией ГБУЗ НСО Городская клиническая поликлиника № 13 (ул. Герцена, 11)	Ремонт внутриквартальной территории	700,0	700,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
782	18-037	Выполнить ремонт дороги с устройством покрытия из органо-минеральной смеси по ул. Мурманская, ул. Тянь-Шаньская	Ремонт дороги ул. Тянь-Шаньская в ЦПС	2200,0	1295,0	–	2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
783	18-043	На детской площадке по адресу: ул. Чигорина, 16 установить дополнительные элементы детского городка и уличные тренажеры с устройством ограждения от дороги	Установка дополнительных игровых элементов и уличных тренажеров	350,0	90,0	150,0	2019, 2020	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлены дополнительные элементы детского городка и уличные тренажеры. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 410,0 тыс. рублей
784	18-044	Построить дорогу от ул. Гастролевская вдоль домов № 7 и № 9 по пер. Обской с выездом на ул. Оловозаводская в районе дома № 20 по ул. XX Партсъезда	Строительство дороги	15000,0	–	–	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
785	18-045	Обустройство парковочного кармана по ул. Чигорина, 2	Ремонт внутриквартальной территории	600,0	600,0	1728,6	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (122,4 кв. м), обустройству парковок
786	18-048	Построить ливневую канализацию на ул. Оловозаводская	Строительство ливневой канализации	40000,0	–	–	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
787	18-049	Установить 10 лавочек и урны на детской площадке за домом по адресу: ул. Комсомольская, 1	Установка лавочек и урн	150,0	150,0	70,0	2020	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлены лавочки и урны
788	18-052	Ремонт внутриквартальных проездов ул. Чигорина, 14/1, 14/2	Ремонт внутриквартальной территории	300,0	300,0	–	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. В 2018 году произведены работы по ремонту внутриквартальной территории
789	18-053	Ремонт крыльца 1-го подъезда дома № 14/1 по ул. Чигорина и установка пандуса для инвалидов колясок	Ремонт крыльца, установка пандуса	70,0	70,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
790	18-057	Выполнить благоустройство асфальтового покрытия со стороны подъездов по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 15	Внутриквартальное благоустройство	300,0	300,0	1088,5	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (736,0 кв. м) и тротуара (22,3 кв. м)
791	18-058	Установить освещение пешеходной дорожки вдоль МКДОУ д/с № 275	Организация освещения	50,0	50,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
792	18-059	Установить лавочки по адресу: ул. Чемская, 36а	Установка лавочек	50,0	50,0	50,0	2020	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлены лавочки
793	18-061	Установить «лежачих полицейских» по адресу: ул. Чемская, 36а	Установка искусственных неровностей	5,0	5,0	-	2020	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
794	18-062	Оборудовать перекрёсток ул. Сержанта Коротаяева - ул. Оловозаводская светофорными объектами	Оборудование перекрёстка светофорными объектами	2000,0	2000,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
795	18-063	Установить освещение пешеходного тротуара вдоль хоккейной коробки по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 3	Организация освещения	50,0	50,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
796	18-064	Установить «лежачих полицейских» по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 3	Установка искусственных неровностей	5,0	5,0	12,5	2020	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлена искусственная неровность
797	18-067	Выполнить строительство дороги для обеспечения двустороннего движения от перекрестка ул. Оловозаводская – ул. Тюменская до перекрёстка ул. Мира – ул. Аникина	Строительство дороги	150000,0	-	-	2020*	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
798	18-068	Строительство пешеходной дорожки за домом по ул. Герцена, 20, вдоль забора МБОУ СОШ № 196	Строительство пешеходной дорожки	500,0	500,0	764,9	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (339,8 кв. м)
799	18-070	Выполнить строительство дороги от ул. Герцена (вдоль дома № 6) до ул. Саввы Кожевникова (вдоль дома № 17) в границах территории, отведённой для строительства улично-дорожной сети общего пользования (красные линии)	Строительство дороги	15000,0	-	-	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
800	18-073	Изменение схемы движения троллейбуса № 29 (через остановку общественного транспорта «Восход» до остановки общественного транспорта «Дом Ленина»)	Изменение схемы движения троллейбуса № 29	-	-	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен. Изменение схемы маршрута нецелесообразно
801	18-078	Строительство аллен с фонтаном вдоль дома по ул. Комсомольская, 4 со стороны дороги	Строительство аллен	20000,0	20000,0	100,0	2020	ДТиДБК, ДКСиМП	Выполнен. Установлены 4 урны и 4 скамейки
802	18-079	Строительство велосипедных дорожек на Северо-Чемском жилмассиве	Строительство велосипедных дорожек	6000,0	6000,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
803	18-084	Выполнить ремонт тротуара вдоль ул. Саввы Кожевникова (со стороны р. Обь), установить вдоль тротуара скамейки с урнами, построить вдоль тротуара освещение	Ремонт тротуара с установкой скамеек с урнами. Строительство освещения	2800,0	1813,0	-	2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
804	18-085	Построить культурно-досуговый комплекс (театр, кинотеатр, галереи, студии для занятий творчеством) на территории Северо-Чемского жилмассива	Рассмотреть вопрос о строительстве культурно-досугового комплекса	-	-	-	2020*	ДСиА	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
805	18-087	Расширить проезжую часть ул. Комсомольской на перекрестке ул. Саввы Кожевникова - ул. Комсомольская, установить светофор	Строительство дороги	3000,0	3000,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
806	18-091	Построить уличное освещение вдоль проезжей части ул. Чигорина. Построить уличное освещение вдоль проезжей части ул. Оловозаводская. Усилить уличное освещение на ул. Сержанта Коротаяева	Строительство линии наружного освещения по ул. Чигорина	483,0	483,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
807	18-092	Обустроить пешеходную дорожку от ул. Оловозаводская до стадиона МБОУ СОШ № 192 между домами №№ 1/2, 1/3, 27/1 вдоль внутриквартального проезда	Внутриквартальное благоустройство	330,0	330,0	1003,7	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству парковок (уширений) (359,0 кв. м) и ремонту тротуара (211,5 кв. м)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
808	18-093	Внутриквартальное благоустройство с отведением воды между домами №№ 31, 27, 27/1 по ул. Оловозаводская	Внутриквартальное благоустройство	550,0	550,0	–	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по устройству водоотводного лотка
809	18-095	Строительство пешеходной дорожки от дома № 6 по ул. Комсомольская к МБОУ СОШ № 196	Строительство пешеходной дорожки	125,0	125,0	223,9	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (115,4 кв. м)
810	18-096	Строительство парковочных карманов по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 17	Строительство парковочных карманов	300,0	300,0	680,8	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству парковок (уширений) (400,0 кв. м)
811	18-101	Освободить проезд возле дома по ул. Герцена, 6, убрать блок	Освободить проезд возле дома по ул. Герцена, 6, убрать блок	–	–	–	2020	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
812	18-103	Сделать ограждение и покрытие мини-футбольного поля по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 19	Установка ограждения и покрытия	300,0	300,0	900,0	2020	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено ограждение и покрытие
813	18-105	Заменить участок транзитной трассы в доме по адресу: ул. Чемская, 2, идущий на ул. Комсомольскую, 1	Замена участка транзитной трассы	200,0	200,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
814	18-108	Строительство ливневой канализации по адресу: ул. Чемская, 4	Строительство ливневой канализации	15000,0	–	–	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
815	18-112	Выполнить ремонт дороги с устройством асфальтобетонного покрытия ул. Пограничная от дома № 124 по ул. Прокопьевская и далее до дома № 32 по ул. 2-я Прокопьевская и с устройством покрытия из органо-минеральной смеси вдоль домов №№ 32 - 32/4 по ул. 2-я Прокопьевская. Устройство покрытия из органо-минеральной смеси на дорогах по переулкам 1-8 Гранатовый	Ремонт дорог	8200,0	7000,0	–	2018, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
816	18-113	Выполнить снос 11-ти деревьев на придомовой территории домов №№ 7, 9 по ул. Оловозаводская, выполнить омолаживающую обрезку 6-ти деревьев на придомовой территории дома № 5 по ул. Оловозаводская, выполнить обрезку 44-х деревьев на территории общего пользования возле домов №№ 5, 7, 9, 14, 18 по ул. Оловозаводская	Снос и обрезка деревьев	340,0	–	25,7	2019, 2020	Администрация Кировского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 365,7 тыс. рублей
817	18-114	Установить освещение по ул. Оловозаводская, 5, 7, 9, 12/1, 14, 43, ул. Чигорина, 20 и ул. Урманова, 11, 13	Установка освещения по ул. Оловозаводская, 5, 7, 9, 12/1, 14, 43 и ул. Чигорина, 11, 13	800,0	800,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
818	18-116	Выполнить снос 5-ти и обрезку 6-ти деревьев на придомовой территории за домом № 14 по ул. Чигорина	Обрезка, снос аварийных деревьев	60,0	60,0	60,0	2020	Администрация Кировского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев
819	18-122	Выполнение работ по восстановлению или строительству ливневой канализации и освещения ул. Гранатовой и ее переулков	Строительство канализации. Строительство освещения	2200,0	–	–	2020*	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
820	18-125	Установить освещение по адресу: ул. Чемская, 40	Организация освещения	50,0	50,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
821	18-126	Установить знаки «Осторожно дети», «Школа» на территории МБОУ СОШ № 64	Установка знака	50,0	50,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
822	18-128	Строительство пешеходного тротуара от ул. Прокопьевская, 124 до ул. Гранатовая, 2/2	Строительство пешеходного тротуара	1000,0	1000,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
823	18-135	Установить детский городок по адресу: ул. Рубежная, 12/2	Установка детского городка	250,0	250,0	–	2020	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
824	18-136	Асфальтирование внутриквартальной территории по ул. Рубежная, 10/2 до ул. Федора Горячева	Асфальтирование внутриквартальной территории	1200,0	1200,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
825	18-141	Установка «лежачих полицейских» между 2-м и 7-м подъездами дома по ул. Герцена, 8	Установка искусственных неровностей	5,0	5,0	–	2020	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
826	18-142	Оборудовать парковочную площадку между 1-м и 2-м подъездами дома № 1/2 по ул. Оловозаводская	Ремонт внутриквартальной территории	300,0	300,0	422,1	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству парковок (уширений) (270,9 кв. м)
827	18-143	Установить «лежачего полицейского» между 1-м и 2-м подъездами дома № 1/2 по ул. Оловозаводская	Установка искусственных неровностей	5,0	5,0	12,5	2020	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлена искусственная неровность
828	18-149	Снос аварийных деревьев (около 140 тополей) по адресу: ул. Чемская, 24	Снос аварийных деревьев, в том числе на территории МБОУ СОШ № 64 по адресу ул. Чемская, 38	900,0	900,0	200,0	2020	Администрация Кировского района, ДО	Выполнен. Произведены работы по сносу аварийных деревьев
829	18-150	Оборудовать место отстоя маршрутки на остановке общественного транспорта «Водозабор»	Обустройство территории конечной остановки общественного транспорта	1000,0	1000,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
830	18-153	Установить «лежачих полицейских» во дворе домов № 7 и № 8 по ул. Водозабор	Установка искусственных неровностей	5,0	5,0	–	2020	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
831	18-156	Установить светофорный объект на пересечении улиц Бронная и Прокопьевская	Установка светофора	2000,0	2000,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
832	18-159	Установить «лежачих полицейских» по адресу: ул. Чемская, 12	Установка искусственных неровностей	5,0	5,0	–	2020	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
833	18-160	Строительство пешеходной дорожки от дома № 33 до дома № 27 по ул. Комсомольская	Внутриквартальное благоустройство	150,0	150,0	280,8	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (141,2 кв. м)
834	18-161	Установить светофор с таймером обратного отсчета времени на остановке общественного транспорта «Комсомольская»	Установка светофора	2000,0	2000,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
835	18-164	Открыть муниципальный многофункциональный центр на микрорайоне «Комсомольский»	Строительство муниципального многофункционального центра	400000,0	–	–	2020*	ДКСиМП	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
836	18-167	Выполнить ремонт дороги с устройством покрытия из органоминеральной смеси по ул. Пограничная на участке от дома № 40 по ул. 2-я Прокопьевская до дома № 50 по ул. 2-я Прокопьевская	Ремонт дороги	300,0	300,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
837	18-169	Расширение парковки по адресу: ул. Чигорина, 6	Ремонт внутриквартальной территории	300,0	300,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. Нет технической возможности для уширения парковки
838	18-170	Установить «лежачих полицейских» по адресу: ул. Чигорина, 6	Установка искусственных неровностей	5,0	5,0	12,5	2020	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлена искусственная неровность
839	18-181	Строительство ливневой канализации возле 1-го подъезда дома № 11 по ул. Саввы Кожевникова	Строительство ливневой канализации	1500,0	–	–	2020*	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
840	18-182	Выполнить ремонт дорог с устройством асфальтобетонного покрытия на участке от здания № 1/1 по ул. Герцена до ул. Чигорина, 2	Ремонт дорог	5100,0	5100,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
841	18-184	Выполнить капитальный ремонт дороги по ул. Герцена	Ремонт дороги	3200,0	3200,0	3415,6	2020	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту дороги
842	18-189	Выполнить работы по восстановлению ливневой канализации по ул. Чигорина	Восстановление ливневой канализации	200,0	200,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
843	18-191	Установить поручень вдоль пешеходного тротуара по пер. 5-й Гэстрьевский	Установка поручня	10,0	10,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
844	18-196	Выполнить расширение проезжей части ул. Аникина на участке от ул. Саввы Кожевникова до ул. Тюменская	Расширение проезжей части	20000,0	-	-	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
845	18-197	Выполнить перенос пешеходного тротуара по ул. Тюменская (на участке от ул. Аникина до проезда к СТЦ «МЕГА»)	Перенос пешеходного тротуара	600,0	600,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
846	18-199	Благоустройство территории на месте котлована по адресу: ул. Комсомольская, 3	Благоустройство территории	1100,0	1100,0	100,0	2020	ДТиДБК, ДКСМП	Выполнен. Установлены 5 урн и 5 скамеек
847	18-202	Выполнить ремонт внутриквартальной дороги у 1-го подъезда дома № 21 по ул. Комсомольская	Ремонт внутриквартальной территории	150,0	150,0	99,7	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (14,0 кв. м) и тротуара (43,0 кв. м)
848	18-203	Сделать циркуляцию воды в домах по адресам: ул. Комсомольская, 1, ул. Чемская, 4	Оказать содействие в обеспечении циркуляции воды в домах	-	-	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
849	18-204	Установить защитно-шумовой фон от железной дороги по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 1, 7; ул. Чемская 2, 4, 6, 10, 14а, 24	Оказать содействие в установке шумозащитного экрана	-	-	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
850	18-0078	Выполнить строительство ливневой канализации по ул. Чемской, 24	Благоустройство внутриквартальных территорий с водоотводом	2000,0	-	-	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
Кировский район, избирательный округ № 19, депутат Бестужев Александр Владимирович									
851	19-001	Сделать дренажную систему с 1-го по 18-й пер. Бронный для отвода грунтовых вод	Выполнение проектно-исследовательских работ	30000,0	-	-	2017, 2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Выполнение строительно-монтажных работ					ДТиДБК	
852	19-003	Подключить дома №№ 9, 11, 13, 15, 17 по ул. Бронная к центральной системе отопления	Подключение жилых домов к центральной системе отопления	100000,0	-	-	2020*	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
853	19-008	Построить тротуар вдоль ул. Бронная от пер. 2-й Бронный до остановки общественного транспорта «Путепровод»	Строительство тротуара	3600,0	493,1	-	2017, 2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
854	19-010	Произвести отсыпку дороги с организацией освещения от дома № 82 до дома № 111 по 14-й пер. Бронный	Отсыпка дороги щебнем. Устройство освещения	200,0	-	-	2016, 2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
855	19-012	Выполнить ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси: пер. 6-й Бронный от дома № 2 до дома № 56; пер. 7-й Бронный от дома № 1 до дома № 52а; пер. 9-й Бронный от дома № 32 до дома № 60; пер. 10-й Бронный от дома № 1 до дома № 57	Ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси / ЩПС	5500,0	2305,3	-	2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
856	19-014	Выполнить ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси: пер. 15-й Бронный от ул. Бронная до ул. Петухова; пер. 16-й Бронный от ул. Бронная до ул. Петухова; пер. 17-й Бронный от дома № 16 до ул. Петухова; пер. 18-й Бронный от дома № 1 до ул. Бронная	Ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси / ЩПС	4800,0	4800,0	-	2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
857	19-015	Выполнить ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси: проезд от дома № 1 по пер. 18-й Бронный до дома № 1 по пер. 7-й Бронный; проезд от дома № 2 по пер. 6-й Бронный до дома № 1 по пер. 4-й Бронный; проезд от дома № 2 по пер. 3-й Бронный до дома № 2 по пер. 1-й Бронный	Ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси / ЩПС	2700,0	2700,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
858	19-018	Выполнить ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси: проезд от дома № 43 по пер. 15-й Бронный до дома № 46 по пер. 9-й Бронный; проезд от дома № 43 по пер. 5-й Бронный до дома № 40 по пер. 3-й Бронный; проезд от дома № 46 по пер. 15-й Бронный до дома № 55 по пер. 13-й Бронный	Ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси / ЩПС	1200,0	1200,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
859	19-020	Выполнить ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси: проезд от дома № 61 по пер. 15-й Бронный до дома № 59 по пер. 14-й Бронный; проезд от пер. 18-й Бронный до дома № 60 по пер. 16-й Бронный; проезд от пер. 18-й Бронный до дома № 95 по пер. 13-й Бронный	Ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси / ЦЩС	2400,0	2400,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
860	19-031	Выполнить обустройство регулируемого пешеходного перехода через проезжую часть ул. Сибиряков-Гвардейцев в районе дома № 64. Вдоль проезжей части ул. Сибиряков-Гвардейцев возле дома № 64 построить парковочный карман на 10 машиномест	Обустройство регулируемого пешеходного перехода	2000,0	2000,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
861	19-034	Установить детский игровой комплекс со специализированным покрытием во дворе домов № 64/2 и № 64/3 по ул. Сибиряков-Гвардейцев	Установка детского комплекса	350,0	350,0	–	2020	Администрация Кировского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
862	19-035	Установить уличные тренажеры со специализированным покрытием во дворе домов № 64/2 и № 64/3 по ул. Сибиряков-Гвардейцев	Установка уличных тренажеров	200,0	200,0	–	2020	Администрация Кировского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
863	19-037	Во дворе дома № 4 по ул. Громова выполнить внутриквартальное благоустройство с оборудованием парковочных карманов	Внутриквартальное благоустройство	300,0	300,0	377,5	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (166,8 кв. м)
864	19-038	Выполнить капитальный ремонт пешеходного тротуара от дома № 7 по ул. Громова до дома № 145 по ул. Зорге	Ремонт пешеходного тротуара	500,0	500,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
865	19-044	Построить пешеходную дорожку от домов №№ 11, 13 по ул. Зорге к МКДОУ д/с № 411	Строительство пешеходной дорожки	450,0	450,0	401,2	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (185,3 кв. м)
866	19-046	Выполнить капитальный ремонт пешеходной дорожки от дома по ул. Зорге, 1 до дома по ул. Зорге, 45	Капитальный ремонт пешеходной дорожки	300,0	–	–	2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
867	19-061	На углу дома № 97 по ул. Зорге заасфальтировать парковочный карман	Обустройство парковочного кармана	200,0	200,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. Отсутствует техническая возможность
868	19-063	Строительство раздевалки с туалетом и душевыми кабинками ХК «Вымпел» по адресу: ул. Зорге, 107	Строительство раздевалки	15000,0	–	–	2020*	ДСиА	Выполнен. Произведены работы по строительству раздевалки за счет привлеченных средств
869	19-065	Покрыть специальным безопасным покрытием детскую игровую площадку во дворе дома № 129/2 по ул. Зорге	Установка специального покрытия детской площадки	500,0	500,0	–	2020	Администрация Кировского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
870	19-066	Оборудовать пешеходные дорожки, проходящие через детскую площадку во дворе дома № 129/2 по ул. Зорге	Строительство пешеходных дорожек	250,0	250,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
871	19-067	Оборудовать футбольное поле, расположенное по адресу: ул. Зорге, 129/2, специальным безопасным покрытием	Установка специального покрытия	350,0	350,0	–	2020	Администрация Кировского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
872	19-074	Установить спортивно-игровой детский комплекс во дворе дома № 153 по ул. Зорге со специализированным безопасным покрытием	Установка спортивно-игрового детского комплекса	300,0	300,0	300,0	2020	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлен спортивно-игровой детский комплекс
873	19-075	Капитальный ремонт пешеходной дорожки вдоль ул. Зорге от магазина «Династия» по адресу: ул. Зорге, 179/2 до ГБУЗ НСО Городская поликлиника № 22; от дома № 133/2 до дома № 7 по ул. Громова	Капитальный ремонт пешеходной дорожки	5000,0	5000,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
874	19-079	Выделить из территории бульвара по ул. Петухова земельный участок и построить на нём площадку для выгула собак	Выделение территории для размещения площадки для выгула собак	600,0	–	–	2020	Администрация Кировского района	Не выполнен. Постоянной комиссией Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей принято решение (от 20.10.2020 № 6) об исключении наказа избирателей из плана мероприятий по реализации наказов избирателей на 2016 – 2020 годы
			Обустройство площадки для выгула собак	–	600,0	–	2020	ДЭЖКХ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
875	19-081	Огородить детскую площадку по адресу ул. Зорге, 155 забором высотой 60 - 70 см	Установка ограждения детской площадки	350,0	350,0	-	2020	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
876	19-082	Установить на придомовой территории дома по ул. Зорге, 155 спортивные элементы	Установка спортивных элементов	250,0	250,0	230,0	2020	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование
877	19-083	Построить пешеходную дорожку между домами №№ 157 и 135 по ул. Зорге вдоль березовой аллеи	Строительство пешеходной дорожки	150,0	150,0	214,3	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (84,4 кв. м)
878	19-087	Сделать капитальный ремонт пешеходной дорожки с левой стороны дома № 34 по ул. Петухова. Построить пешеходную дорожку с правой стороны дома № 34 по ул. Петухова до дома № 22/1 по ул. Петухова	Внутриквартальное благоустройство	350,0	350,0	350,0	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (281,2 кв. м)
879	19-090	Во дворе дома № 40 по ул. Петухова установить 2 скамейки со спинками напротив 3-го подъезда и 2 урны со стороны 1-го и 4-го подъездов	Установка скамеек с урнами	100,0	100,0	100,0	2020	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлены диваны садово-парковые и урны
880	19-091	Выполнить ремонт пешеходной дорожки между домами № 40, № 46, № 48 по ул. Петухова	Ремонт пешеходной дорожки	250,0	250,0	-	2020	ДЭЖКХ	Выполнен.
881	19-092	Установить детский игровой комплекс во дворе дома № 42 по ул. Петухова	Установка детского игрового комплекса	300,0	300,0	300,0	2020	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлен детский игровой комплекс
882	19-093	Построить пешеходную дорожку от дома № 52 по ул. Петухова до МКДОУ д/с № 158	Строительство пешеходной дорожки	210,0	210,0	538,4	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (320,0 кв. м)
883	19-095	Установить спортивно-игровой детский комплекс, уличные тренажеры, зону спокойствия для пожилых людей во дворе дома № 74 по ул. Петухова	Установка спортивно-игрового детского комплекса	300,0	300,0	300,0	2020	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлен спортивно-игровой детский комплекс
884	19-096	Построить пешеходную дорожку во дворе дома № 74 по ул. Петухова	Строительство пешеходной дорожки	360,0	360,0	1126,4	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (316,0 кв. м) и тротуара (293,0 кв. м)
885	19-097	Выполнить капитальный ремонт пешеходного тротуара вдоль ул. Громова параллельно дому № 74 по ул. Петухова	Капитальный ремонт пешеходного тротуара	300,0	300,0	2204,8	2020	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара
886	19-099	Установить спортивно-игровой детский комплекс во дворе домов № 76, № 84 по ул. Петухова	Установка спортивно-игрового детского комплекса	250,0	250,0	250,0	2020	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлен спортивно-игровой комплекс
887	19-101	Установить многофункциональный детский игровой комплекс на аллее по ул. Петухова, напротив дома № 76 по ул. Петухова	Установка многофункционального игрового комплекса	1000,0	1000,0	1000,0	2020	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлен многофункциональный игровой комплекс
888	19-102	Благоустройство площадки на бульваре по ул. Петухова напротив дома № 76 по ул. Петухова. Установить 8 лавок, 1 беседку на 12 чел., вокруг площадки разбить газон и цветники	Благоустройство площадки	1900,0	1900,0	-	2020	ДКСиМП	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
889	19-103	Разработать проект зеленых насаждений бульвара по ул. Петухова с выделением зон для посадки крупномерных эндемичных растений с информационным обеспечением	Разработка проекта зеленых зон	1500,0	1500,0	-	2020	ДКСиМП	Выполнен. Разработана концепция озеленения бульвара
890	19-104	Перенести главный въезд на территорию МКДОУ д/с № 9 с придомовой территории домов № 78 и № 80 по ул. Петухова на сторону по ул. Громова	Перенести главный въезд на территорию МКДОУ д/с № 9 с придомовой территории домов № 78 и № 80 по ул. Петухова на сторону по ул. Громова	500,0	500,0	-	2020	Администрация Кировского района, ДО, ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
891	19-106	Установить спортивно-игровой детский комплекс, тренажеры, спортивные элементы с торца дома № 82/2 по ул. Петухова, со специализированным покрытием, выложить тротуарной плиткой пешеходные дорожки во дворе дома № 82/2 по ул. Петухова	Установка спортивно-игрового детского комплекса, обустройство дорожек	400,0	400,0	400,0	2020	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлен спортивно-игровой комплекс

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
892	19-107	Капитальный ремонт межквартирной дороги с устройством ливневой канализацией у 1-го и 5-го подъездов дома № 82/2 по ул. Петухова	Внутриквартирное благоустройство с водоотведением	1350,0	1350,0	2910,3	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (1694,0 кв. м) и обустройству парковок (уширений) (139,2 кв. м)
893	19-108	Решить вопрос о продлении сквозного проезда за домами №№ 98, 94, 92, 90 по ул. Петухова до проезжей части у дома № 90/1 по ул. Петухова	Внутриквартирное благоустройство	2100,0	2100,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
894	19-112	Выполнить капитальный ремонт дороги от дома № 93/1 по ул. Зорге до дома № 76 по ул. Петухова между МКДОУ д/с № 9 и МБОУ СОШ № 183	Ремонт внутриквартирной дороги	350,0	350,0	–	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. В 2019 году произведены работы по ремонту дороги
895	19-115	Благоустроить придомовую территорию дома № 88 по ул. Петухова	Благоустройство придомовой территории	150,0	150,0	765,4	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (20,6 кв. м) и обустройству парковок (уширений) (455,3 кв. м)
896	19-117	Установить ограждение детской площадки дома по ул. Петухова, 88 со стороны парковки	Установка ограждения детской площадки	200,0	200,0	–	2020	Администрация Кировского района	Выполнен.
897	19-120	Строительство пешеходной дорожки от ул. Петухова, 95 до торгового комплекса «Лента» по адресу: ул. Петухова, 73	Строительство пешеходной дорожки	4600,0	4600,0	–	2018, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
898	19-121	Построить пешеходную дорожку вдоль дома № 96 по ул. Петухова	Внутриквартирное благоустройство	250,0	250,0	582,8	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (126,4 кв. м)
899	19-122	Сделать парковку с торца дома № 96 по ул. Петухова со стороны МБОУ СОШ № 183	Обустройство парковочных карманов	200,0	200,0	–	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (126,4 кв. м) (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 19-121)
900	19-123	Отремонтировать пешеходную дорожку, ведущую к дому № 93 по ул. Петухова (магазин «Магнит»)	Ремонт пешеходной дорожки	120,0	120,0	–	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. В 2017 году произведены работы по ремонту пешеходной дорожки
901	19-124	Капитальный ремонт внутриквартирного проезда с оборудованием парковочных карманов на придомовой территории дома № 104 по ул. Петухова	Капитальный ремонт внутриквартирного проезда	2200,0	2200,0	2413,7	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (1047,5 кв. м), обустройству парковок (уширений) (208,7 кв. м), ремонту тротуара (188,9 кв. м), установке ограждения водоотводного лотка
902	19-131	Установить малые игровые формы, теннисный стол во дворе дома № 110 по ул. Петухова, 110	Установка малых игровых форм и спортивных элементов	250,0	250,0	250,0	2020	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлены малые формы и теннисный стол
903	19-144	Капитальный ремонт внутриквартирного проезда у дома № 122/3 (поворот на дом № 122/1) по ул. Петухова	Капитальный ремонт внутриквартирного проезда	1500,0	1500,0	–	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (1326,7 кв. м), обустройству парковок (уширений) (240,0 кв. м), ремонту тротуара (164,6 кв. м) (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 19-164)
904	19-145	Выполнить капитальный ремонт внутриквартирных дорог по адресам: ул. Петухова, 122/1, 122/3	Капитальный ремонт внутриквартирной дороги	600,0	600,0	–	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (1326,7 кв. м), обустройству парковок (уширений) (240,0 кв. м), ремонту тротуара (164,6 кв. м) (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 19-164)
905	19-148	Восстановить тротуар вдоль МКДОУ д/с № 505	Ремонт тротуара	180,0	180,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
906	19-151	Благоустроить бульвар по ул. Петухова от ул. Громова до остановки общественного транспорта «Петухова» (ранее - «ВИНАП») (главная аллея, аллея вдоль трамвайных путей, дорожки, установить скамейки, разбить клумбы, построить пешеходную дорожку через трамвайные пути к светофору)	Благоустройство бульвара	12000,0	12000,0	–	2020	ДТиДБК, ДКСиМП	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
907	19-152	Огородить под детскую площадку территорию у дома № 124 по ул. Петухова перед 1-м подъездом	Установка ограждения	150,0	150,0	–	2020	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
908	19-157	Во дворе дома № 128 по ул. Петухова установить спортивную площадку со специализированным покрытием	Установка спортивной площадки	1500,0	1500,0	1500,0	2020	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлена спортивная площадка со специализированным покрытием, тренажеры
909	19-158	Засыпать детскую площадку мелким отсевом. Установить гимнастический комплекс, карусель, качели во дворе дома № 128 по ул. Петухова	Установка спортивно-игровых форм, благоустройство	300,0	300,0	300,0	2020	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлен гимнастический комплекс, выполнена засыпка детской площадки мелким отсевом
910	19-159	Заасфальтировать пешеходную дорожку, проходящую через детскую площадку дома № 128 по ул. Петухова до угла дома № 126 по ул. Петухова	Ремонт пешеходной дорожки	90,0	90,0	233,8	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (115,0 кв. м)
911	19-160	Построить пешеходную дорожку с освещением от дома № 128 по ул. Петухова до МБОУ СОШ № 65	Строительство пешеходной дорожки	220,0	120,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. ДЭЖКХ произведены работы по ремонту тротуара (115,0 кв. м) (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 19-159)
			Выполнение работ по освещению пешеходной дорожки		100,0	-	2020	ДТиДБК	
912	19-161	Сделать ограждение детской площадки между домами по ул. Петухова, 128/1 и ул. Петухова, 130/1 со стороны дороги	Установка ограждения детской площадки	150,0	150,0	-	2020	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
913	19-164	Построить дорогу от дома № 122/3 по ул. Петухова до МБОУДОД ДХШ № 3 по адресу: ул. Петухова, 122/2	Строительство пешеходной дорожки	600,0	600,0	2330,6	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (1326,7 кв. м), обустройству парковок (уширений) (240,0 кв. м), ремонту тротуара (164,6 кв. м)
914	19-165	Заасфальтировать парковку возле дома № 128/1 по ул. Петухова	Обустройство парковочных мест	300,0	300,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. Отсутствует технической возможности, в связи с близостью детской площадки
915	19-172	Посадить 50 деревьев за домом № 146 по ул. Петухова	Посадка деревьев	50,0	50,0	50,0	2020	Администрация Кировского района	Выполнен. Произведены работы по посадке деревьев
916	19-175	Построить дорогу от троллейбусного кольца по ул. Зорге до ул. Петухова. Построить дорогу от ул. Зорге (конечный остановочный пункт общественного транспорта «Полевая») на Советское шоссе	Строительство дорог	150000,0	-	-	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
917	19-176	Установить освещение вдоль пешеходной дорожки у домов №№ 130/1, 132, 136 по ул. Петухова	Строительство линии наружного освещения	1257,0	1257,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
918	19-178	Осветить и произвести капитальный ремонт пешеходной дорожки от остановки общественного транспорта «Петухова» до дома № 122/1 по ул. Петухова, проходящей за аптекой по адресу: ул. Петухова, 122/3	Ремонт пешеходной дорожки	660,0	522,6	-	2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
919	19-179	Выполнить капитальный ремонт дороги и прочистить ливневые колодцы за домами №№ 148, 150, 152 по ул. Петухова	Капитальный ремонт дороги	1000,0	818,0	560,0	2019, 2020	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту покрытия проезжей части. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 742,0 тыс. рублей
920	19-180	Убрать бытового мусора и произвести вырубку деревьев на территории МБОУ СОШ № 65	Снос деревьев	50,0	50,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
921	19-181	Построить навесной мост для пешеходов через дорогу от Винаповского моста	Строительство моста	100000,0	-	-	2020*	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
922	19-182	В МБОУ СОШ № 135 заменить 97 оконных блоков на пластиковые	Демонтаж деревянных оконных блоков и установка окон ПВХ	2400,0	2400,0	-	2020	ДО	Выполнен. В 2017 и 2018 годах произведены работы по замене окон
923	19-183	Выполнить капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 135	Замена пола на площади 180 кв. м, ремонт потолка - 12 кв. м, замена окон - 6 шт., покраска и штукатурка стен	3500,0	3500,0	-	2020	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
924	19-185	Выполнить работы по капитальному ремонту фасада здания МБОУ СОШ № 65	Разработка проектной документации. Капитальный ремонт фасада	7300,0	7300,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
925	19-187	Провести реконструкцию стадиона МБОУ СОШ № 65	Разработка проектной документации. Реконструкция стадиона	4500,0	4500,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	19-188	Строительство пристройки к МБОУ СОШ № 65 с дополнительными классами и спортивным залом	Разработка проектной документации. Строительство пристройки	150000,0	–	–	2020*	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
927	19-189	Ремонт межпанельных швов здания МБОУ СОШ № 134	Ремонт межпанельных швов	800,0	400,0	–	2018, 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
928	19-190	Ремонт пищеблока МБОУ СОШ № 134	Ремонт пищеблока	4000,0	4000,0	2742,6	2020	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту пищеблока. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 2742,6 тыс. рублей
929	19-191	Установить спортивный городок на территории МБОУ СОШ № 134	Установка спортивного городка на территории МБОУ СОШ № 134	1000,0	1000,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
930	19-193	Выполнить капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 63	Капитальный ремонт спортивного зала	1500,0	1500,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
931	19-196	Выполнить ремонт фасада здания МБОУ СОШ № 182	Ремонт фасада здания	4500,0	4500,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
932	19-197	Выполнить капитальный ремонт кабинета химии, учебных мастерских обслуживающего и технического труда МБОУ СОШ № 182	Капитальный ремонт кабинета химии с заменой оконных блоков, ремонт пола с укладкой линолеума, установка сантехники с подводкой, общестроительные работы с установкой оборудования (90 кв. м). Капитальный ремонт мастерских (52,8 кв. м) с заменой оконных блоков, ремонт пола с укладкой линолеума, общестроительные работы с установкой оборудования. Капитальный ремонт кабинета обслуживающего труда (90,6 кв. м) с заменой оконных блоков, ремонт пола с укладкой линолеума, установка сантехники с подводкой, общестроительные работы с установкой оборудования	2500,0	2500,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
933	19-198	Выполнить капитальный ремонт крыльца здания МБОУ СОШ № 182	Капитальный ремонт крыльца с установкой пандуса	3000,0	3000,0	341,0	2020	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту крыльца
934	19-199	Выполнить капитальный ремонт школьной библиотеки и хранилища МБОУ СОШ № 182	Ремонт пола с укладкой линолеума, замена дверей, общестроительные работы, замена оконных блоков (2 кабинета, 94,8 кв. м)	1000,0	1000,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
935	19-202	Благоустроить территорию МКДОУ д/с № 408 (установить урны)	Установка 12 урн	24,0	24,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
936	19-203	Организовать парковку для автотранспорта со стороны домов №№ 93, 103 по ул. Зорге	Обустройство парковки	300,0	300,0	–	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. В 2017 году произведены работы по обустройству парковки
937	19-204	Заасфальтировать пешеходную дорожку от дома № 85 по ул. Зорге до МКДОУ д/с № 408	Ремонт пешеходной дорожки	250,0	250,0	559,6	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (338,4 кв. м) и тротуара (63,5 кв. м)
938	19-206	Оборудовать МКДОУ д/с № 9 спелеокабинетом для оздоровления воспитанников	Обустройство спелеокабинета	400,0	400,0	–	2020	ДО	Выполнен. Спелеокабинет оборудован в 2016 году
939	19-207	Выполнить капитальный ремонт кровли здания МКДОУ д/с № 158	Капитальный ремонт кровли здания	5500,0	2500,0	–	2018, 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
940	19-209	Заменить оконные блоки на пластиковые в группах №№ 6, 8, 10 МКДОУ д/с № 158	Установка окон ПВХ	400,0	–	–	2019, 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
941	19-210	Заменить 71 оконный блок на пластиковые окна в группах, музыкальном зале, прачечной, коридорах здания МКДОУ д/с № 172	Демонтаж деревянных оконных блоков и установка окон ПВХ	2000,0	1000,0	–	2017, 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
942	19-212	Заасфальтировать территорию МКДОУ д/с № 172	Ремонт асфальтового покрытия	3000,0	3000,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
943	19-213	Выполнить капитальный ремонт пешеходной дорожки от дома № 97 по ул. Зорге до магазина «Эконом» по ул. Зорге, 118	Капитальный ремонт пешеходной дорожки	970,0	970,0	–	2020	ДТиДБК	Выполнен. ДЭЖКХ произведены работы по обустройству пешеходной дорожки. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 560,5 тыс. рублей
944	19-215	Капитальный ремонт фасада здания МКДОУ д/с № 402	Капитальный ремонт фасада	2000,0	2000,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
945	19-216	Заасфальтировать территорию МКДОУ д/с № 402	Асфальтирование территории детского сада	3000,0	3000,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
946	19-217	Заменить недостающие оконные блоки в здании МКДОУ д/с № 402	Демонтаж деревянных оконных блоков и установка окон ПВХ	1900,0	700,0	–	2016, 2019, 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
947	19-219	Заменить полностью старое ограждение территории МКДОУ д/с № 505 на новое	Замена ограждения территории детского сада	2000,0	2000,0	944,6	2020	ДО	Выполнен. Произведены работы по замене ограждения
948	19-220	Заменить оконные блоки на пластиковые в здании МКДОУ д/с № 505	Демонтаж деревянных оконных блоков и установка окон ПВХ	450,0	–	450,0	2019, 2020	ДО	Выполнен. Произведены работы по замене окон. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 917,6 тыс. рублей
949	19-221	Отремонтировать асфальтовое покрытие на территории МКДОУ д/с № 505 и при въезде на территорию детского сада	Ремонт асфальтового покрытия	3000,0	3000,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
950	19-222	Реконструкция спортивной площадки с добавлением спортивных элементов в МКДОУ д/с № 485	Реконструкция спортивной площадки	2000,0	2000,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
951	19-223	Замена оконных блоков на пластиковые в 10 группах МКДОУ д/с № 485	Замена окон ПВХ	1700,0	1700,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
952	19-224	Восстановление асфальтового покрытия на территории МКДОУ д/с № 485	Ремонт асфальтового покрытия	1000,0	1000,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
953	19-225	Установить специализированное резиновое покрытие на спортивной площадке, расположенной на территории МКДОУ д/с № 436 по ул. Петухова, 116а	Установка покрытия	600,0	600,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
954	19-226	Установить ограждение футбольного поля во дворе домов № 43, № 45 по ул. Зорге	Установка ограждения	300,0	300,0	–	2020	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
955	19-227	Благоустроить детскую площадку во дворе дома № 157 по ул. Зорге (ограждение, укладка специализированного покрытия, отсыпка пешеходных дорожек, ведущих к детской площадке)	Благоустройство детской площадки	800,0	800,0	–	2020	Администрация Кировского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
956	19-230	Сделать ограждение детской площадки во дворе дома № 124 по ул. Петухова	Установка ограждения	400,0	400,0	–	2020	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
957	19-231	Установить ограждение футбольного поля во дворе дома № 20 по ул. Петухова	Ограждение футбольного поля	300,0	300,0	–	2020	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
958	19-232	Устройство круглогодичного санитарного узла с комнатой матери и ребенка на бульваре по ул. Петухова	Рассмотреть возможность устройства круглогодичного санитарного узла с комнатой матери и ребенка	–	–	–	2020*	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
959	19-234	Восстановить проезжую дорогу вдоль овощехранилища по адресу: ул. Зорге, 119	Ремонт дороги	750,0	750,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. Отсутствие технической возможности
960	19-0009	Решить вопрос о переводе домов по ул. Петухова, 90, 92, 94, 96, 106, 110, 112, 116 на природный газ	Оказание содействия и помощи жителям по переводу домов на природный газ	10000,0	10000,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

Кировский район, избирательный округ № 19, депутат Бестужев Александр Владимирович; единый избирательный округ, депутат Савельев Александр Геннадьевич

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
961	19-236	Построить тротуар вдоль ул. Бронная от дома № 30 по пер. 3-й Бронный до остановки общественного транспорта «Школа № 135» (пер. 15-й Бронный, 33)	Строительство тротуара	4000,0	4000,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
Кировский район, избирательный округ № 19, депутат Бестужев Александр Владимирович; избирательный округ № 20, депутат Колпаков Дмитрий Викторович									
962	19-241	Установить шумоизоляционные конструкции вдоль всей новой развязки по Советскому шоссе и ул. Петухова	Установка шумоизоляционных конструкций	100000,0	–	–	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
Кировский район, избирательный округ № 20, депутат Колпаков Дмитрий Викторович									
963	20-001	Выполнить обрезку 30 шт. деревьев на придомовой территории по адресу: ул. Зорге, 6	Обрезка деревьев	166,0	166,0	–	2020	Администрация Кировского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
964	20-003	Устроить детскую игровую огражденную площадку возле дома № 62 по ул. Зорге	Установка детской игровой площадки	350,0	350,0	350,0	2020	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлена детская игровая площадка
965	20-006	Выполнить снос 11 шт. и обрезку 7 шт. деревьев на придомовой территории по адресу: ул. Зорге, 64	Снос и обрезка аварийных деревьев	100,0	100,0	100,0	2020	Администрация Кировского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев
966	20-008	Провести ремонт объездной дороги за домами по ул. Зорге, 259, 257/1, 229, 227, 221, 219	Ремонт дороги	100000,0	–	–	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
967	20-009	Установить детский игровой комплекс во дворе домов № 82 и № 84 по ул. Зорге с лавочками	Установка детской игровой площадки	250,0	250,0	–	2020	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
968	20-010	Обустройство тротуара вдоль домов № 82 и № 84 по ул. Зорге (с торца здания)	Обустройство тротуара	250,0	250,0	–	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. В 2017 году произведены работы по обустройству тротуара
969	20-011	Выполнить ремонт проезда с устройством тротуара от ул. Зорге к дому № 269	Ремонт внутриквартальных проездов	1500,0	1500,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
970	20-018	Восстановить дорожный проезд за домом № 261 по ул. Зорге	Внутриквартальное благоустройство	1000,0	1000,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
971	20-019	Восстановить пешеходную дорожку за домами по ул. Зорге, 259, 257/1, 259, 229, 227, 221, 219	Ремонт пешеходной дорожки	1500,0	1500,0	–	2017, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
972	20-020	Выполнить снос 14 шт. деревьев на придомовой территории по адресу: ул. Зорге, 42	Снос аварийных деревьев	78,0	78,0	–	2020	Администрация Кировского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
973	20-021	Отремонтировать дорогу от ул. Зорге, 42 до ул. Зорге, 2	Ремонт внутриквартальной дороги	1000,0	1000,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
974	20-022	Во дворе дома № 42 по ул. Зорге добавить элементы на детской площадке и отсыпать мелким отсевом	Установка детского игрового комплекса	150,0	150,0	150,0	2020	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлен детский игровой комплекс
975	20-023	Сделать капитальный ремонт внутриквартальной дороги с размещением парковочных карманов по адресу: ул. Зорге, 46	Внутриквартальное благоустройство	700,0	700,0	1972,8	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (1078,3 кв. м) и тротуара (223,4 кв. м)
976	20-024	Выполнить ремонт внутриквартальной дороги по ул. Сибириков-Гвардейцев, 58/1	Ремонт внутриквартальной дороги	6450,0	6450,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
977	20-031	Строительство бассейна в Кировском районе	Строительство бассейна	220000,0	–	–	2020*	ДСиА	Не выполнен. Реализация мероприятий осуществляется в рамках концессионного соглашения, подписанного 13.07.2018 между мэрией города Новосибирска в лице департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска и ООО «Спортивные технологии»
978	20-032	Установить освещение на участках: по ул. Зорге, 90, 84, 82, 80, 78, 76 и по ул. Зорге, 98, 209/1, 209, 197	Установить освещение на участке по ул. Зорге, 98, 209/1, 209, 197	800,0	800,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
979	20-034	Выполнить ремонт дороги: выезд с ул. Громова на ул. Сибиряков-Гвардейцев за домами по ул. Зорге, 74, 68, 60, 56	Ремонт дороги	30000,0	-	-	2020*	ДТДиБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
980	20-038	Выполнить обрезку 13 шт. деревьев на придомовых территориях по адресам: ул. Зорге, 257, 253	Обрезка деревьев	72,0	72,0	-	2020	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
981	20-045	Отремонтировать дорогу по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 66	Ремонт внутриквартальной дороги	230,0	230,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
982	20-049	Ремонт дороги от дома № 231 до дома № 235 по ул. Зорге с пешеходной дорожкой	Ремонт дороги	1000,0	1000,0	-	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. В 2016 году произведены работы по ремонту дороги
983	20-050	Произвести ремонт дороги между домами № 233 и № 231 по ул. Зорге	Внутриквартальное благоустройство	1800,0	1800,0	-	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. В 2016 году произведены работы по ремонту дороги
984	20-055	Установить спортивные тренажеры во дворе домов № 68 и № 70 по ул. Зорге	Установка спортивных тренажеров	200,0	200,0	200,0	2020	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлены спортивные тренажеры
985	20-057	Асфальтировать проезжую часть с организацией парковочных карманов и тротуарной дорожки по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 63	Внутриквартальное благоустройство	2250,0	2250,0	3069,5	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (814,2 кв. м), обустройству парковок (уширений) (411,1 кв. м) и ремонту тротуара (575,1 кв. м)
986	20-059	Детскую площадку на территории домов № 72 и № 74 по ул. Зорге дополнить игровыми формами и установить комплекс спортивных тренажеров	Установка спортивно-игровых форм	300,0	300,0	300,0	2020	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлены спортивно-игровые формы
987	20-060	Разместить парковку для автотранспорта по адресу: ул. Зорге, 74, 74а	Внутриквартальное благоустройство	400,0	400,0	3718,7	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству парковок (уширений) (780,2 кв. м) и ремонту тротуара (710,0 кв. м)
988	20-061	Заасфальтировать яму на дороге между домами № 76 и № 72 по ул. Зорге	Внутриквартальное благоустройство	20,0	20,0	-	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству парковок (уширений) (780,2 кв. м) и ремонту тротуара (710,0 кв. м) (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 20-060)
989	20-062	По периметру площадки провести велосипедную дорожку: ул. Зорге, 76	Внутриквартальное благоустройство	100,0	100,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
990	20-063	Ремонт дороги на ул. Зорге, 76 с организацией парковочных карманов	Ремонт внутриквартальной дороги с обустройством парковочных мест	1500,0	1500,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
991	20-064	Во дворе дома № 76 по ул. Зорге установить детскую игровую площадку	Установка детской площадки	150,0	150,0	150,0	2020	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлена детская площадка
992	20-066	Организовать площадку для выгула собак за домом № 76 по ул. Зорге	Организовать площадку для выгула собак за домом № 76 по ул. Зорге	600,0	600,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
993	20-068	Построить тротуар вдоль дороги между детской площадкой «Кремль» и домом № 197 по ул. Зорге	Строительство тротуара	660,0	660,0	-	2020	ДТДиБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
994	20-072	Заасфальтировать пешеходную дорожку от ул. Зорге, 20 до ул. Зорге, 50	Ремонт пешеходной дорожки	450,0	450,0	-	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (1078,3 кв. м) и тротуара (223,4 кв. м) (финансирование в рамках наказа избирателей № 20-023)
995	20-074	Выполнить снос 4 шт. и обрезку 59 шт. деревьев на придомовых территориях по адресам: ул. Зорге, 44, 46, 48, 50	Снос и обрезка деревьев	300,0	300,0	300,0	2020	Администрация Кировского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев
996	20-077	Установить детский городок по адресу: ул. Петухова, 12/2, с ограждением от дороги (взамен существующего старого)	Установка детского городка	500,0	500,0	500,0	2020	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлен детский городок с ограждением

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
997	20-080	Построить дорогу и пешеходный тротуар от ул. Сибиряков-Гвардейцев (остановка общественного транспорта «Площадь Кирова») до ул. Виктора Уса, между жилыми домами по ул. Петухова (согласно проекту застройки микрорайона)	Строительство дороги	20000,0	-	-	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
998	20-083	На микрорайоне «Акатуйский» установить искусственные дорожные неровности с соответствующими дорожными знаками	Установка искусственной дорожной неровности	60,0	60,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
999	20-086	Продлить бульвар по ул. Петухова до ул. Виктора Уса (пешеходная дорожка, зеленая зона)	Строительство бульвара	5000,0	5000,0	-	2020	ДКСиМП	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1000	20-089	Оборудовать территорию для выгула собак по адресу: ул. Петухова, 16	Выделение территории для размещения площадки для выгула собак	600,0	-	-	2020	Администрация Кировского района	Не выполнен. Постоянной комиссией Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей принято решение (от 20.10.2020 № 6) об исключении наказа избирателей из плана мероприятий по реализации наказов избирателей на 2016 – 2020 годы
			Обустройство площадки для выгула собак		600,0	-	2020	ДЭЖКХ	
1001	20-090	Сделать ливневую канализацию по ул. Виктора Уса, 5	Строительство ливневой канализации	15000,0	-	-	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1002	20-093	Выполнить реконструкцию фонтана на бульваре по ул. Петухова возле здания администрации района	Реконструкция фонтана	20000,0	-	-	2020*	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1003	20-094	Построить автомобильную дорогу от ул. Виктора Уса параллельно ул. Петухова вдоль кафе «Ярославна» до пл. Кирова	Строительство дороги	20000,0	-	-	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1004	20-095	Создать остановку общественного транспорта на ул. Виктора Уса, 9 с маршрутом на Затулинский жилмассив и до станции метро «Пл. Маркса»	Организация общественного пассажирского маршрута	200,0	200,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1005	20-096	Отремонтировать дорогу между домами по ул. Зорге, 219 и ул. Зорге, 209/1 в сторону ул. Зорге, 98	Ремонт внутриквартальной дороги	850,0	850,0	-	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. В 2016 году произведены работы по ремонту дороги
1006	20-098	Отремонтировать тротуарную дорожку от ул. Зорге, 237 до остановки общественного транспорта «Жилмассив Затулинский»	Ремонт тротуарной дорожки	180,0	180,0	-	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. В 2016 году произведены работы по ремонту дороги
1007	20-099	Отремонтировать дорогу за домом по ул. Зорге, 217 в сторону МКДОУ д/с № 191	Ремонт внутриквартальной дороги	3000,0	3000,0	-	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. В 2017 году произведены работы по благоустройству придомовой территории
1008	20-100	Отремонтировать тротуарную дорожку от ул. Зорге, 217, ведущую к МБОУ СОШ № 41	Ремонт тротуарной дорожки	200,0	200,0	-	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. В 2017 году произведены работы по благоустройству придомовой территории
1009	20-101	Сделать освещение у МКДОУ д/с № 191	Организация освещения	100,0	100,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1010	20-102	Спроектировать и построить ливневую канализацию, водоотвод на участке дороги от домов №№ 18 и 20 по ул. Зорге в сторону ул. Громова	Строительство ливневой канализации	5000,0	-	-	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1011	20-103	Восстановить тротуарную дорожку от остановки общественного транспорта «Жилмассив Затулинский» в сторону МБОУ СОШ № 41 и сделать освещение	Ремонт тротуарной дорожки	1229,0	600,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. В 2016 году ДЭЖКХ произведены работы по ремонту тротуарной дорожки
			Обустройство наружного освещения		629,0	-	2020	ДТиДБК	
1012	20-104	Отремонтировать дорожку от магазина «Бегом к нам» до дороги в районе ул. Зорге, 271	Ремонт тротуарной дорожки	200,0	200,0	-	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. В 2017 году произведены работы по ремонту пешеходной дорожки
1013	20-105	Отремонтировать тротуарную дорогу между городком аттракционов «Затулинский» по ул. Зорге, 47 и ГБУЗ НСО Городская поликлиника № 22	Ремонт тротуарной дорожки	100,0	100,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1014	20-107	Отремонтировать участок дороги по ул. Громова, 17; на затопляемом участке при выезде из домов по ул. Громова, 17 и 17/2 сделать ливневую канализацию (водоотвод)	Ремонт внутриквартальной дороги. Устройство водоотведения	900,0	900,0	7149,5	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (4541,4 кв. м), обустройству парковок (уширенных) (400,0 кв. м) и ремонту тротуара (853,9 кв. м)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1015	20-109	Выполнить обустройство двух искусственных дорожных неровностей по ул. Громова (от ул. Зорге до конца дома № 76 по ул. Зорге)	Обустройство искусственных неровностей	80,0	80,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1016	20-110	Запустить фонтан у кинотеатра «Рассвет»	Ремонт фонтана	10000,0	–	–	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1017	20-116	Сделать асфальтирование дороги от ул. Зорге, 211 вдоль ул. Зорге, 213 до остановки общественного транспорта «Жилмассив Затулинский», сделать освещение в том же направлении	Ремонт дороги. Обустройство наружного освещения	60000,0	–	–	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1018	20-118	Выполнить снос 40 шт., обрезку 100 шт. деревьев на муниципальной территории, прилегающей к домам №№ 211, 213 по ул. Зорге	Снос и обрезка деревьев	780,0	780,0	–	2020	Администрация Кировского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев, корчеванию пней (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 20-144)
1019	20-119	Установить скамейки на детской площадке по адресу: ул. Зорге, 215	Установка скамеек на детской площадке	50,0	50,0	50,0	2020	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлены скамейки
1020	20-122	Отремонтировать тротуарную дорожку от магазина «Монетка» на ул. Зорге, 261 до остановки общественного транспорта «Жилмассив Затулинский»	Ремонт тротуарной дорожки	550,0	550,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1021	20-124	Организовать место для выгула собак на ул. Зорге, 209	Выделение территории для размещения площадки для выгула собак	600,0	–	–	2020	Администрация Кировского района	Не выполнен. Постоянной комиссией Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей принято решение (от 20.10.2020 № 6) об исключении наказа избирателей из плана мероприятий по реализации наказов избирателей на 2016 – 2020 годы
			Обустройство площадки для выгула собак	600,0	–	–	2020	ДЭЖКХ	
1022	20-126	Отремонтировать дорогу вокруг детского и взрослого отделений ГБУЗ НСО Городская поликлиника № 22. Установить освещение территории	Проведение работ по внутриквартальному благоустройству дорог. Устройство освещения	700,0	700,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1023	20-127	Благоустроить аллею от ул. Зорге, 179/1 до магазина «Династия» и сделать тротуарную дорожку от ул. Зорге, 179/1 (в районе кафе «Кинлинг»), ведущую до остановки общественного транспорта «Мебельный магазин»	Благоустройство аллей и тротуара	1700,0	1700,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1024	20-129	Выполнить снос 10 шт., обрезку 10 шт. деревьев на придомовой территории по адресу: ул. Зорге, 32	Снос и обрезка деревьев	115,0	115,0	125,0	2020	Администрация Кировского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев
1025	20-131	Благоустройство внутриквартальных проездов вдоль домов №№ 44, 46, 48, 50, 52 по ул. Зорге	Благоустройство внутриквартальных проездов	5200,0	5200,0	–	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (1078,3 кв. м) и тротуара (223,4 кв. м) (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 20-023)
1026	20-134	Построить дорогу от ул. Зорге (от разворотного троллейбусного кольца) до ул. Петухова. Построить выезд с ул. Зорге на Советское шоссе	Строительство дороги	150000,0	–	–	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1027	20-135	Установить спортивную площадку для игровых видов спорта по адресу: ул. Зорге, 245	Подготовка проекта межевания квартала	700,0	–	–	2018	ДСиА	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Установить уличные тренажеры по ул. Зорге, 243а	700,0	–	–	2020	ДКСМП	
1028	20-137	Демонтировать металлические гаражи, расположенные на территории общего пользования возле домов № 237 и № 241 по ул. Зорге	Демонтаж металлических гаражей	1200,0	1200,0	–	2020	Администрация Кировского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1029	20-142	Отремонтировать тротуарную дорожку за домами по ул. Зорге, 219, 221 до ул. Зорге, 227	Ремонт тротуарной дорожки	1250,0	1250,0	–	2019, 2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1030	20-144	Выполнить снос 60 шт., обрезку 500 шт. зеленых насаждений на муниципальной территории от дома № 271 до дома № 211 по ул. Зорге	Обрезка деревьев	3100,0	3100,0	2036,0	2020	Администрация Кировского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев, корчеванию пней

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1031	20-150	Выполнить мероприятия по понижению естественного уровня грунтовых вод или отведению их от здания МКДОУ д/с № 89	Выполнить мероприятия по понижению естественного уровня грунтовых вод или отведению их от здания МКДОУ д/с № 89	1000,0	1000,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1032	20-152	Приобретение галокомплекса «Бриз», состоящего из генератора «Гало Вита», для оборудования галокамеры (соляной пещеры) МКДОУ д/с № 89	Приобретение оборудования	147,0	147,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1033	20-155	Устройство многофункциональной спортивной площадки с ограждением, с травмобезопасным спортивным покрытием в МКДОУ д/с № 424	Установка многофункциональной спортивной площадки	1000,0	1000,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1034	20-157	Выполнить проектирование тёплого вентилируемого фасада здания МКДОУ д/с № 424	Разработка проектной документации	600,0	600,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1035	20-158	Устройство тёплого вентилируемого фасада здания МКДОУ д/с № 424	Устройство вентилируемого фасада	5000,0	5000,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1036	20-160	Провести ремонт дороги между МКДОУ д/с № 191 (ул. Зорге, 221) и МКДОУ д/с № 424 (ул. Зорге, 239/1) с укладкой тротуаров вдоль детских садов	Ремонт внутриквартальной дороги и тротуаров	300,0	300,0	–	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. В 2018 году произведены работы по ремонту дороги
1037	20-164	Капитальный ремонт пищеблока МКДОУ д/с № 192	Капитальный ремонт пищеблока	3000,0	3000,0	200,0	2020	ДО	Не выполнен. Подготовлена проектно-сметная документация
1038	20-165	Замена асфальтового покрытия на территории МКДОУ д/с № 192 (2215 кв. м), замена дорожного бордюра (1200 п. м) и садового поребрика (150 п. м)	Замена асфальтового покрытия и поребриков	5500,0	5500,0	1634,6	2020	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту асфальтового покрытия
1039	20-167	Установка 11 качелей, 11 горок, 11 песочниц, 11 машинок-паровозиков на территории МКДОУ д/с № 192	Установка малых игровых форм	1000,0	500,0	–	2016 – 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1040	20-168	Замена 8 деревянных окон на пластиковые в МКДОУ д/с № 195	Демонтаж деревянных оконных блоков и установка окон ПВХ	200,0	13,8	–	2017, 2020	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1041	20-170	Организация охраны территории и здания МКДОУ д/с № 195, оснащение видеонаблюдением	Организация охраны территории	500,0	500,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1042	20-172	Замена 127 деревянных окон на пластиковые в МБОУ СОШ № 108	Демонтаж деревянных оконных блоков и установка окон ПВХ	3300,0	–	200,0	2016, 2019, 2020	ДО	Выполнен. Произведены работы по замене оконных блоков. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 3500,0 тыс. рублей
1043	20-173	Обустройство футбольного поля с естественным травяным газоном, восстановление беговой дорожки с твердым травмобезопасным покрытием по его периметру на территории МБОУ СОШ № 41	Ремонт стадиона	3500,0	3500,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1044	20-174	На территории МБОУ СОШ № 41 установить многофункциональную спортивную площадку размером 20 х 30 кв. м с ограждением высотой 3 м и травмобезопасным покрытием	Установка многофункциональной спортивной площадки	3000,0	3000,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1045	20-175	Оборудовать спортивную зону МБОУ СОШ № 41: установить силовые элементы для сдачи норм ГТО, яму с песком	Установка силовых элементов	2000,0	2000,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1046	20-176	Восстановить освещение стадиона МБОУ СОШ № 41	Ремонт наружного освещения стадиона школы	750,0	750,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1047	20-177	Ограждение спортивной зоны МБОУ СОШ № 41	Ограждение спортивной зоны	600,0	600,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1048	20-178	Выполнить проектирование и капитальный ремонт пищеблока школьной столовой МБОУ СОШ № 41	Общестроительные работы с реконструкцией помещений (включая электро- и сантехнические работы)	4000,0	4000,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1049	20-180	Ремонт межквартальных дорог по ул. Бородина, 1, 3, 7, 9, 11, 15, 16, 18 и по ул. Петровского 5, 10, 7, 11 (тротуар)	Ремонт внутриквартальных дорог	6000,0	6000,0	14428,3	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (4024,7 кв. м), обустройству парковок (уширенный) (3846,3 кв. м), ремонту тротуара (400,1 кв. м)
1050	20-181	Ремонт тротуара от ул. Бородина, 14 до ул. Петровского	Ремонт тротуара	440,0	440,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1051	20-182	Установить тренажеры на площадке по ул. Бородина, 14	Установка уличных тренажеров	200,0	200,0	–	2020	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1052	20-184	Комплексное благоустройство с парковочными карманами по адресам: ул. Бородина, 15, ул. Петровского, 7	Внутриквартальное благоустройство	1500,0	1500,0	–	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (4024,7 кв. м), обустройству парковок (уширенный) (3846,3 кв. м), ремонту тротуара (400,1 кв. м) (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 20-180)
1053	20-186	Огородить остановочный павильон у дороги на ул. Бородина, сделать ограждение с 3-х сторон сплошным (остановка общественного транспорта «Радиостанция № 5»)	Обустройство остановочного павильона	350,0	350,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1054	20-187	Сделать горячее водоснабжение на ул. Бородина, 15 и ул. Петровского, 7	Оказать содействие в строительстве трубопровода	–	–	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1055	20-188	Выполнить ремонт тротуара вдоль ул. Бородина от остановки общественного транспорта «Палласа» до ул. Бородина, 43	Ремонт тротуара	2600,0	2600,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1056	20-192	Благоустройство территории городка аттракционов «Затулинский» по ул. Зорге, 47 брусчаткой бетонной и малыми формами	Благоустройство территории	100,0	100,0	–	2020	ДКСиМП	Не выполнен. Произведены работы по благоустройству территории
1057	20-194	Замена асфальтобетонного покрытия и устройство водоснабжения на пешеходных дорожках на входах в городок аттракционов «Затулинский» со стороны ЛДС «Ледовая арена» и ГБУЗ НСО Городская поликлиника № 22	Ремонт пешеходных дорожек	100,0	100,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1058	20-195	Устройство сцены на территории сквера «Союз Кировчан»	Устройство сцены на территории сквера «Союз Кировчан»	800,0	800,0	–	2020	ДКСиМП	Не выполнен. Произведены работы по благоустройству территории
1059	20-197	Благоустройство площадок и дорожек брусчаткой бетонной на территории сквера «Союз Кировчан»	Благоустройство территории	100,0	100,0	–	2020	ДКСиМП	Не выполнен. Произведены работы по благоустройству территории
1060	20-198	Устройство вдоль подъездной дороги к ЛДС «Ледовая арена» парковочных карманов. Ликвидация несанкционированной площадки, прилегающей к ЛДС «Ледовая арена»	Строительство парковочных карманов, благоустройство прилегающей территории	100,0	100,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1061	20-199	Благоустройство территории между кинотеатром «Рассвет» и игровой площадкой «Кремль» с использованием брусчатки бетонной, элементов и форм ландшафтного дизайна, малых архитектурных форм	Благоустройство территории	100,0	100,0	–	2020	ДКСиМП	Не выполнен. Произведены работы по благоустройству территории
1062	20-201	Ремонт потолков, стен, пола, замена электропроводки и освещения, замена деревянных дверных блоков на противопожарные. Ремонт балкона. Проектирование и монтаж приточно-вытяжной системы вентиляции. Оборудование душевых комнат и раздевалок для мальчиков и девочек в МБУДО ДДТ «Кировский» по ул. Зорге, 78/1	Капитальный ремонт спортивного зала МБУДО ДДТ «Кировский»	7200,0	7200,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1063	20-202	Перепланировка стоматологического кабинета МБОУ СОШ № 41. Замена 2 окон и 2 дверей. Укладка кафельной плитки (панелей) на стены, покраска потолка (сделать подвесной потолок), укладка линолеума	Ремонт в стоматологическом кабинете МБОУ СОШ № 41	250,0	250,0	–	2020	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1064	20-203	Приобретение мебели в стоматологический кабинет МБОУ СОШ № 41	Приобретение мебели	50,0	50,0	–	2020	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1065	20-205	Строительство спортивной площадки с ограждением и специализированным покрытием на территории МБОУ СОШ № 108	Строительство спортивной площадки	3000,0	3000,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1066	20-206	Установить игровые и спортивно-силовые формы, обустроить яму с песком на территории МБОУ СОШ № 108	Установка игровых и спортивно-силовых форм, обустройство ямы с песком	1000,0	1000,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1067	20-207	Ремонт футбольного поля МБОУ СОШ № 108	Ремонт футбольного поля	3500,0	3500,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1068	20-208	Ремонт фасада здания МБОУ СОШ № 108 с ремонтом межпанельных швов	Ремонт фасада здания	3000,0	3000,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1069	20-210	Замена оконных блоков на пластиковые 2-го и 3-го этажей здания МАОУ Гимназия № 7 «Сибирская»	Демонтаж деревянных оконных блоков и установка окон ПВХ	1000,0	292,0	–	2018, 2020	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1070	20-211	Ремонт асфальтового покрытия на площадке отстоя и разворота автобусов остановки общественного транспорта «Полевая»	Ремонт площадки	1000,0	1000,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1071	20-212	Сделать капитальный ремонт дороги от ул. Сибиряков-Гвардейцев, 63 вдоль домов №№ 78, 68 до гаражного общества, с выездом к ул. Виктора Уса, 11	Ремонт дороги	3000,0	3000,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1072	20-213	Установить детский городок с ограждением по адресу: ул. Петухова, 16	Установка детского городка	500,0	500,0	450,0	2020	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлен детский городок
1073	20-0001	Выполнить ремонт спортзала МБОУ СОШ № 108	Ремонт спортзала	3200,0	3200,0	–	2018, 2020	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
Кировский район, избирательный округ № 20, депутат Колпаков Дмитрий Викторович; единый избирательный округ, депутат Савельев Александр Геннадьевич									
1074	20-214	Построить детский сад на жилмассиве «Акатуйский»	Строительство детского сада	142000,0	–	97280,5	2019, 2020*	ДСИА	Выполнен. Произведено строительство детского сада по ул. Виктора Уса, 13/1 (жилмассив «Акатуйский») на 165 мест. Объект введен в эксплуатацию 07.09.2020. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 222671,5 тыс. рублей
1075	20-215	Строительство школы на территории жилмассива «Акатуйский»	Строительство школы	820000,0	–	–	2020*	ДСИА	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
Ленинский район, избирательный округ № 21, депутат Моисеев Сергей Николаевич									
1076	21-003	Установить видеокамеры для контроля за дорожным движением на ул. Большая от дома № 312 до дома № 580	Содействие в монтаже стационарной камеры фиксации нарушений скоростного режима	–	–	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1077	21-005	Выполнить строительство пешеходного тротуара за железнодорожными путями от дома № 312 по ул. Большая до остановки общественного транспорта «ПМК»	Строительство пешеходного тротуара	3400,0	3400,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1078	21-006	Ликвидировать несанкционированную свалку бытового и строительного мусора на ул. Большая между домами № 422 и № 424	Ликвидация несанкционированной свалки мусора	530,0	530,0	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1079	21-008	Заменить единицы подвижного состава на автобусном маршруте № 19 на автобусы большого класса	Замена подвижного состава на автобусном маршруте № 19 на автобусы большого класса	–	–	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1080	21-010	Строительство сетей водоснабжения по ул. Балластная от дома № 1а до дома № 41, от дома № 1 до дома № 50, от дома № 8а до дома № 20, от дома № 10 до дома № 22	Строительство сетей водоснабжения	54000,0	–	–	2020*	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1081	21-011	Строительство сетей водоснабжения на пер. Балластном от дома № 1 до дома № 84	Строительство сетей водоснабжения	24000,0	-	-	2020*	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1082	21-012	Выполнить асфальтирование площадки остановки общественного транспорта «Криводановский карьер»	Асфальтирование площадки	100,0	100,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1083	21-013	Установить знаки ограничения скоростного режима на пер. Балластном у МБОУ СОШ № 138	Установка знаков ограничения скоростного режима на пер. Балластном у МБОУ СОШ № 138	20,0	20,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1084	21-016	Выполнить строительство детского сада на ул. Балластная	Строительство детского сада	200000,0	-	-	2020*	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1085	21-017	Реконструкция МБОУ СОШ № 138 со строительством пристройки	Реконструкция МБОУ СОШ № 138 со строительством пристройки	450000,0	-	-	2020*	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1086	21-019	Выполнить строительство сетей водоснабжения по ул. Дивногорская от дома № 5 до дома № 76, от дома № 52 до дома № 17а, от дома № 128 до дома № 71/1, от дома № 80б до дома № 83а, от дома № 44 до дома № 71а; от ул. Клубная, 40 до ул. Дивногорская, 94	Строительство сетей водоснабжения	23600,0	-	-	2020*	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1087	21-022	Выполнить ямочный ремонт дорог в жилом комплексе «Левобережный» с устройством искусственной дорожной неровности на пер. Рионском, 21/1 и 2-ом пер. Рионском	Ямочный ремонт дорог с устройством искусственных неровностей	100,0	100,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1088	21-023	Выполнить освещение улиц: Рионская, Хинганская, переулков Рионский, Хинганский, 2-й Рионский, ул. Ромашковая, ул. Вербная, ул. Левобережная, ул. Соловьяная	Проектирование и строительство линии уличного освещения	2210,0	2210,0	1861,0	2020	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы
1089	21-024	Выполнить устройство тротуара, установить опоры и провести освещение по ул. Дукача в жилом комплексе «Левобережный» до остановки общественного транспорта «Завод медпрепаратов»	Выполнить устройство тротуара, установить опоры и провести освещение	3919,0	3919,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1090	21-025	Выполнить асфальтирование участка дороги протяженностью 350 м от места пересечения ул. Дукача и пер. Рионский до ул. Соловьяная	Асфальтирование дороги	1600,0	1600,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1091	21-026	Строительство спортивно-культурного центра в микрорайоне «Балластный карьер»	Строительство спортивно-культурного центра	400000,0	-	-	2020*	ДСиА	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1092	21-027	Включить в программу работы по газификации микрорайона «Балластный карьер»: ул. Рионская, 6/1, 8/1, 10/2, ул. Левобережная, 5/1, 6/1, 7/1, 8, 8/1, 10/2, 12/2, 14/2, 16/2, 20/1, ул. Соловьяная, 3, 6, 8, 12/2, 13/1, 13/2, 16, 20/1	Работы по газификации	14000,0	-	-	2020*	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1093	21-030	Выполнить асфальтирование дороги по ул. Торфяная от дома № 1 до дома № 109	Отсыпка дороги щебнем	-	-	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1094	21-031	Выполнить строительство сетей водоснабжения по ул. Торфяная от дома № 1 до дома № 109	Строительство сетей водоснабжения	5700,0	-	-	2020*	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1095	21-032	Выполнить реконструкцию дороги с расширением по ул. 2-я Станционная от дома № 29 по ул. 2-я Станционная до Кольванского кольца	Реконструкция автомобильной дороги	150000,0	-	-	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1096	21-033	Выполнить строительство пешеходного тротуара от остановки общественного транспорта «Мехколонна» до остановки общественного транспорта «Криводановский карьер»	Строительство пешеходного тротуара	5100,0	5100,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1097	21-034	Произвести замену аварийных опор линии электропередач по ул. Клубная (в том числе нумерация домов с буквами)	Оказать содействие в замене аварийных столбов линий электропередач	-	-	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1098	21-036	Установить освещение на ул. Клубная от остановки общественного транспорта «Мехколонна» до остановки общественного транспорта «Криводановский карьер», на ул. Клубная от дома № 2 до дома № 50	Проектирование и строительство линии уличного освещения	3020,0	2678,7	–	2018, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1099	21-037	Установить знаки, запрещающие движение для грузового транспорта по ул. Клубная	Установка запрещающих знаков	20,0	20,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1100	21-039	Выполнить устройство выезда в асфальтобетонном покрытии с улиц 1-го пер. Эскаваторного (в том числе нумерация домов с дробями и с буквами) на Криводановское шоссе	Отсыпка щебнем	3400,0	3400,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1101	21-040	Выполнить ремонт участка дороги 1-го пер. Эскаваторного от дома № 15/5 до 2-й ул. Эскаваторной, 18/1	Отсыпка щебнем	1200,0	1200,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1102	21-042	Строительство сетей водоснабжения на 1-м пер. Эскаваторного от дома № 15/2 до дома № 456, от дома № 19/4 до дома № 69/3, от дома № 39/2 до ул. 2-й Эскаваторной, дом № 13, от дома № 41/2 до дома № 47/4, от дома № 63/3 до дома № 53/4, от дома № 75/3 до ул. 2-й Эскаваторной, дом № 18/1, от дома № 15/2 до дома № 15/5	Строительство сетей водоснабжения	20700,0	–	–	2020*	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1103	21-043	Установить освещение на участке дороги от остановочного павильона остановки общественного транспорта «Теплицы» до остановочного павильона остановки общественного транспорта «Мостопоезд»	Строительно-монтажные работы	1172,0	1172,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1104	21-045	Включить в программу работы по газификации улиц: 2-я Эскаваторная, 3-я Эскаваторная	Работы по газификации	2000,0	–	–	2020*	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1105	21-047	Выполнить работы по строительству сетей водоснабжения по улицам: 2-я Эскаваторная, 3-я Эскаваторная	Работы по строительству сетей водоснабжения	20800,0	–	–	2020*	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1106	21-052	Строительство сетей водоснабжения по 4-му пер. Эскаваторному	Строительство сетей водоснабжения	12800,0	–	–	2020*	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1107	21-054	Строительство сетей водоснабжения по ул. Эскаваторной от ул. Торфяной до 1-го пер. Эскаваторного	Строительство сетей водоснабжения	7900,0	–	–	2020*	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1108	21-055	Выполнить ремонт дороги по ул. Эскаваторной, а также проулка пер. Эскаваторного от дома № 24 до ул. Клубной, 66	Отсыпка щебнем ул. Эскаваторной, участка 4-го пер. Эскаваторного и проезда по направлению к дому по ул. Клубная, 66 от дома по ул. Эскаваторной, 22	1800,0	1800,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1109	21-056	Организовать работу социального автобуса от отдаленных улиц микрорайона Левобережный, ул. Ягодинской до МБОУ СОШ № 138 и кабинета врачебной практики	Оказать содействие в организации социального автобуса	–	–	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1110	21-057	Установить освещение на ул. Ягодинской от дома № 12а до дома № 59, от дома № 1 до дома № 37, от дома № 9 до дома № 42г, от дома № 7 до дома № 45, от дома № 21 до дома № 32, от дома № 7 до дома № 55	Проектирование и строительство линии уличного освещения	1360,0	1360,0	1791,1	2020	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы
1111	21-058	Выполнить ремонт дороги от остановки общественного транспорта «Ягодинская», на ул. Ягодинской от дома № 12а до дома № 59, от дома № 1 до дома № 37, от дома № 9 до дома № 42г, от дома № 7 до дома № 45, от дома № 21 до дома № 32, от дома № 7 до дома № 55	Отсыпка щебнем	7000,0	2840,9	–	2016, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1112	21-059	Выполнить ремонт дороги вдоль озера Медвежье	Отсыпка щебнем	600,0	600,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1113	21-060	Выполнить обустройство зеленой зоны с устройством клумб, пешеходных дорожек на муниципальной территории, прилегающей к торцу 1-го подъезда дома № 73/1 по ул. Блюхера	Выполнить обустройство зеленой зоны	2000,0	2000,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1114	21-061	Организовать зону отдыха между домами по адресу: ул. Горский микрорайон, 4 и 5 с установкой 2-х спусков на площадку от дома № 4	Благоустройство внутриквартальной муниципальной территории	100,0	100,0	-	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1115	21-062	Комплексное благоустройство территории дороги к ул. Горский микрорайон, 2, 3, 4, 5 от остановки трамвая «Блюхера» и пешеходного перехода в районе ул. Горский микрорайон, 3 с установкой ограждения до перехода по ул. Горский микрорайон, 3 и установкой пешеходного перехода через дорогу к МБОУ СОШ № 210	Ремонт дороги, обустройство пешеходного перехода	2000,0	2000,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1116	21-064	Строительство физкультурного центра в микрорайоне Горский	Строительство физкультурного центра в микрорайоне Горский	300000,0	-	-	2020*	ДСиА	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1117	21-065	Выполнить устройство пешеходного перехода через ул. Выставочную к супермаркету «Горожанка»	Обустройство пешеходного перехода	60,0	60,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1118	21-066	Выполнить благоустройство придомовой территории домов: №№ 39, 40, 40/1, 41, 40/2, 50 микрорайона Горский	Благоустройство придомовой территории	1600,0	-	2365,4	2019, 2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (1363,6 кв. м) и тротуара (226,7 кв. м). Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 7397,7 тыс. рублей
1119	21-068	Выполнить устройство ливневой канализации на пересечении ул. Выставочной с ул. Котовского	Строительство ливневой канализации	40000,0	-	-	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1120	21-071	Выполнить строительство сетей водоснабжения по ул. Полярной от дома № 27 до дома № 119, от дома № 40 до дома № 146	Строительство сетей водоснабжения	25000,0	-	-	2020*	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1121	21-072	Включить в программу работы по газификации части ул. Штурвальной на участке от дома № 63 до дома № 89, ул. Заобской (Новый Затон) от дома № 105 до дома № 119	Работы по газификации части улицы	10000,0	-	-	2016, 2020*	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1122	21-073	Провести мероприятия по укреплению берега вдоль ул. Заобской от дома № 6 до дома № 71	Оказать содействие в проведении берегоукрепительных мероприятий	-	-	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1123	21-075	Строительство спортивно-культурного центра в микрорайоне Затон	Строительство спортивно-культурного центра	200000,0	-	-	2020*	ДСиА	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1124	21-076	Выполнить асфальтирование дороги по ул. Штурвальная от дома № 6 до дома № 91	Ремонт участка дороги	3400,0	3400,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1125	21-077	Выполнить строительство сетей водоснабжения по ул. Капитанской от дома № 61 до дома № 99, по ул. Заобская от дома № 83 до дома № 93/1	Строительство сетей водоснабжения	24000,0	-	-	2020*	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1126	21-079	Строительство детского сада в микрорайоне Затон	Строительство детского сада	240000,0	-	-	2020*	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1127	21-080	Произвести замену аварийных оконных блоков в МКДОУ д/с № 196	Замена окон	300,0	47,0	-	2017, 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1128	21-081	Установить светофор на въезде в микрорайон Затон по ул. Большая (остановка общественного транспорта «ПМК»)	Установка светофора	2000,0	2000,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1129	21-082	Произвести расселение и снос домов по адресам: ул. Полярная, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 19, 21, 23, 34, 72, 66; ул. Портовая, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22/1; ул. 1-я Портовая, 6, 10, 12, 14, 16, 24; ул. 2-я Портовая, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	Признание многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу	1001850,0	-	-	2019	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. Жилые дома № 7, 9, 10, 11, 13, 16, 19, 21, 23, 34, 72, 66 по ул. Полярной, дома № 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22/1 по ул. Портовой, дома № 6, 10, 12, 14, 16, 24 по ул. 1-й Портовой, дома № 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 по ул. 2-й Портовой признаны аварийными и подлежащими сносу 28.12.2018. В связи с этим, расселение домов в микрорайоне Затон будет производиться в рамках реализации последующих программ по расселению аварийного жилого фонда
			Расселение граждан и снос жилых домов в соответствии с действующим законодательством		-	-	2020*	ДСиА	
1130	21-083	Выполнить благоустройство придомовых территорий ветхих домов по адресам: ул. Полярная, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 19, 21, 23, 34, 72, 66; ул. Портовая, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22/1; ул. 1-я Портовая, 6, 10, 12, 14, 16, 24; ул. 2-я Портовая, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20-32	Выполнить благоустройство придомовых территорий ветхих домов	20600,0	19600,0	-	2017, 2018, 2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1131	21-084	Выполнить ремонт переулка от дома по ул. 2-я Портовая, 11 до ул. Портовая, 14	Выполнить ремонт переулка	420,0	420,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1132	21-085	Выполнить асфальтирование ул. 2-я Портовая от дома № 38 до дома № 84 с ремонтом переулка у дома № 55	Ремонт участка дороги	2200,0	2200,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1133	21-087	Выполнить асфальтирование дороги по ул. Томьусинская от дома № 10 до дома № 89, а также асфальтирование переулков ул. Томьусинская (у дома № 17, у дома № 35, у дома № 77)	Ремонт участка дороги	2700,0	2700,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1134	21-090	Выполнить реконструкцию МБОУ СОШ № 69 с увеличением количества мест для учащихся	Капитальный ремонт со строительством пристройки	190000,0	-	-	2020*	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1135	21-091	Выполнить асфальтирование дороги на участке: ул. 2-я Шоссейная, от дома № 276 до дома № 574, ул. 3-я Шоссейная, от дома № 15 до дома № 63	Отсыпка щебнем ул. 3-я Шоссейная	1200,0	1200,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1136	21-093	Ликвидировать складирование мусора и снега на участке с адресным ориентиром: ул. Большая, 310, к. 1	Устранить снегоотвал	500,0	500,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1137	21-094	Провести берегоукрепительные мероприятия по ул. 3-я Шоссейная, 24, 34, 53, 55	Оказать содействие в проведении берегоукрепительных мероприятий	-	-	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1138	21-096	Установить освещение переулка от 2-й Портовой, 6 до Портовой, 8	Организация освещения	200,0	200,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1139	21-097	Завершить строительство бани по ул. Полярная, 15а	Завершить строительство бани	30000,0	-	-	2016, 2020, 2020*	ДСиА	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1140	21-098	Провести берегоукрепительные мероприятия у дома по адресу: ул. 2-я Портовая, 2	Оказать содействие в проведении берегоукрепительных мероприятий	-	-	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1141	21-100	Произвести спил аварийных деревьев по ул. 2-я Портовая: дом № 6 (1 шт.), дом № 30 (6 шт.), дом № 28 (2 шт.), дом № 20 (6 шт.), дом № 18 (1 шт.), дом № 16 (10 шт.), дом № 16 (3 шт.), дом № 14 (3 шт.), дом № 15 (10 шт.), дом № 17 (6 шт.), дом № 23 (1 шт.)	Произвести снос аварийных деревьев	250,0	99,0	99,0	2016, 2018 – 2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев
1142	21-101	Выполнить асфальтирование дороги по ул. Капитанская от дома № 3 до дома № 99	Отсыпка дороги щебнем	-	-	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1143	21-102	Выполнить строительство сетей водопровода по ул. Капитанская от дома № 61 до дома № 103	Строительство сетей водопровода	12500,0	-	-	2020*	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1144	21-103	Выполнить асфальтирование дороги по ул. Судоремонтная от дома № 6 до дома № 89	Отсыпка дороги щебнем	-	-	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1145	21-104	Выполнить асфальтирование участка дороги между улицами Капитанская, Судоремонтная, Забская: переулки у домов по ул. Капитанская, 1а, ул. Судоремонтная, 8, ул. Судоремонтная, 31	Отсыпка дорог щебнем	1700,0	1700,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1146	21-107	Подключить здание МКДОУ д/с № 196 к центральной городской канализации	Подключение к центральной городской канализации	45000,0	-	-	2020*	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1147	21-108	Выполнить ремонт дороги по ул. Междуреченская от дома № 2 до дома № 36	Отсыпка щебнем дороги	1100,0	1100,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1148	21-109	Выполнить ремонт дороги по ул. Портовая от дома № 21а до дома № 75 с переулками у дома № 52, № 75	Отсыпка щебнем дороги	1900,0	1900,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1149	21-110	Выполнить ремонт дороги по ул. Белостокская от дома № 1 до дома № 34	Отсыпка щебнем дороги	1200,0	1200,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1150	21-111	Выполнить ремонт дороги по ул. 1-я Портовая от дома № 1 до дома № 94 с переулками у дома № 61, № 77	Отсыпка щебнем дороги	3600,0	3600,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1151	21-112	Произвести снос аварийных деревьев по ул. Портовая, дом № 8 (9 шт.), дом № 10 (13 шт.), дом № 12 (14 шт.), дом № 14 (10 шт.), дом № 16 (2 шт.), дом № 18 (3шт.), дом № 20 (9 шт.), дом № 22 (6 шт.), дом № 4 (3 шт.), дом № 2 (3 шт.)	Снос аварийных деревьев	360,0	85,1	85,1	2019, 2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев
1152	21-113	Произвести снос аварийных деревьев по ул. Полярная дом № 7 (4 шт.), дом № 9 (6 шт.), дом № 16 (3 шт.), дом № 62 (3 шт.), дом № 19 (10 шт.), дом № 21 (1 шт.), дом № 68 (2 шт.), дом № 72 (6 шт.), дом № 23 (3 шт.)	Снос аварийных деревьев	175,0	53,6	53,6	2018 – 2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев
1153	21-115	Выполнить работы по газификации ул. Междуреченской от дома № 2 до дома № 38	Работы по газификации улицы	10000,0	-	-	2020*	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1154	21-121	Выполнить ремонт ул. Портовая от дома № 8 до дома № 36а	Ремонт дороги	1300,0	1300,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1155	21-122	Установить освещение по ул. Портовая от дома № 4 до дома № 22/1	Строительно-монтажные работы	500,0	500,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1156	21-123	Установить освещение переулка от ул. Портовая, 10 до ул. 2-й Портовой, 9	Строительно-монтажные работы	200,0	200,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1157	21-125	Выполнить строительство пешеходного тротуара от ул. Междуреченской, 1 до МБОУ СОШ № 69 по ул. 2-я Портовая, 36	Строительство тротуара	1600,0	1600,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1158	21-127	Определить место для стоянки автобусного маршрута № 16	Определить место для стоянки автобусного маршрута № 16	-	-	-	2020	ДТиДБК	Выполнен. В районе остановочного пункта «Затон» проведен комплекс мероприятий: остановочные пункты для посадки и высадки пассажиров обустроены в соответствии с нормативными требованиями заездными карманами, установлены дорожные знаки, посадочная площадка остановочного пункта для посадки пассажиров оборудована автопавильоном для ожидания пассажиров, место отстоя маршрутных транспортных средств организовано вдоль проезжей части на ее уширении
1159	21-128	Продлить автобусный маршрут № 16 до ул. Заобская (Новый Затон) (ул. Заобская, 119)	Продление маршрута	-	-	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1160	21-129	Замена оконных блоков в МБОУ СОШ № 69	Замена аварийных окон	500,0	-	-	2017, 2019, 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1161	21-130	Устройство парковочной площадки около МБОУ СОШ № 69	Устройство парковочной площадки	200,0	200,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1162	21-133	Выполнить ремонт дороги по ул. Проточная от дома № 56 до дома № 102	Отсыпка щебнем	3400,0	3400,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1163	21-134	Выполнить асфальтирование ул. 1-я Чулымская от дома № 6/1 до дома № 48	Ремонт дороги	1000,0	1000,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1164	21-135	Установить освещение на ул. 1-я Чулымская от дома № 6/1 до дома № 120; от дома № 86 до дома № 16/3	Проектирование и строительство линии уличного освещения	1173,0	908,2	-	2018, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1165	21-137	Установить дорожные знаки «Дети», «Пешеходный переход» на ул. 1-я Чулымская у МБОУ СОШ № 72	Установка дорожных знаков	20,0	20,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1166	21-138	Выполнить устройство пешеходного тротуара по ул. 1-я Чулымская до здания МКДОУ д/с № 66 и отделения общеврачебной практики ГБУЗ НСО Городская поликлиника № 26	Строительство тротуара	1200,0	1200,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1167	21-140	Произвести санитарную обрезку аварийных тополей у домов №№ 33, 34, 35 по ул. Самотечная	Санитарная обрезка аварийных тополей	500,0	500,0	50,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по обрезке аварийных деревьев
1168	21-141	Произвести замену опор линии электропередач на ул. 2-я Шоссейная от дома № 187 до дома № 221	Оказать содействие в замене столбов линий электропередач	-	-	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1169	21-142	Произвести замену опор линии электропередач от дома № 1 до дома № 24 по ул. 2-я Шоссейная	Оказать содействие в замене столбов линий электропередач	-	-	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1170	21-144	Выполнить ремонт дороги переулка от дома № 176 по ул. 2-ой Шоссейной к дому № 183 по ул. 3-й Чулымской	Ремонт дороги	600,0	600,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1171	21-146	Установить освещение на улицах: 2-я Чулымская от дома № 20 до дома № 113 (кабинет общеврачебной практики); 3-я Чулымская от дома № 54 до дома № 191	Проектирование и строительство линии уличного освещения	1150,0	781,1	-	2018, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1172	21-147	Произвести замену аварийных опор линии электропередач у домов №№ 74/1, 80 по ул. Попова и дома № 69а по ул. 1-я Чулымская	Оказать содействие в замене аварийных столбов линий электропередач	-	-	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1173	21-148	Выполнить ремонт участка дороги от дома № 177 до дома № 185 по ул. 3-я Чулымская	Отсыпка дороги щебнем	1200,0	1200,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1174	21-149	Выполнить благоустройство и обеспечить проезд к домам №№ 155/1, 155, 157, 159, 163 по ул. 3-я Чулымская	Благоустройство территории	600,0	600,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1175	21-151	Организовать автопарковку у производственного корпуса (кочегарка) для временного пребывания автомобилей посетителей МКДОУ д/с № 66 и отделения общеврачебной практики ГБУЗ НСО Городская поликлиника № 26	Отсыпка щебнем	230,0	230,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1176	21-152	Выполнить ремонт дороги по улицам: 1-я Ракитная от дома № 4 до дома № 182; 2-я Ракитная от дома № 2 до дома № 132, от дома № 83 до дома № 117	Отсыпка щебнем ул. 2-й Ракитной; работы по ул. 1-й Ракитной выполнены	3600,0	3600,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1177	21-153	Произвести замену аварийных опор линии электропередач на ул. 1-я Ракитная от дома № 90 до дома № 180	Оказать содействие в замене аварийных столбов линий электропередач	–	–	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1178	21-154	Установить освещение на улицах: 1-я Ракитная от дома № 4 до дома № 182; 2-я Ракитная от дома № 2 до дома № 132, от дома № 83 до дома № 117	Проектирование и строительство линии уличного освещения	1920,0	1920,0	–	2018, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1179	21-155	Выполнить санитарную обрезку аварийных деревьев по ул. 1-я Ракитная у домов №№ 14, 16, 22, 28/1, 40, 52, 76	Санитарная обрезка в пределах муниципальной территории	500,0	404,7	50,0	2019, 2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев. Общая сумма затрат на реализацию наказа 145,3 тыс. рублей
1180	21-156	Выполнить ремонт дороги по ул. Таежная от дома № 1 до дома № 78 и от дома № 89 до дома № 117	Ремонт дороги	200,0	200,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1181	21-157	Выполнить ремонт дороги по ул. Щукина от дома № 4 до дома № 11	Ремонт дороги	400,0	400,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1182	21-158	Выполнить ремонт участка дороги от дома № 113 по ул. 2-я Ракитная до дома № 115 по ул. Таежная	Отсыпка щебнем дороги	1500,0	1500,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1183	21-159	Установить освещение на ул. Таежная от дома № 1 до дома № 101; от дома № 89 до дома № 117	Проектирование и строительство линии уличного освещения	1200,0	600,0	–	2018, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1184	21-160	Установить освещение на ул. Щукина от дома № 4 до дома № 11	Проектирование и строительство линии уличного освещения	161,0	80,0	–	2018, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1185	21-161	Установить освещение на участке дороги от дома № 41/1 по ул. Болотная до дома № 102 по ул. Таежная	Проектирование и строительство линии уличного освещения	414,0	174,0	–	2018, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1186	21-162	Установить освещение на улицах Дальняя, 2-я Дальняя	Проектирование и строительство линии уличного освещения	989,0	589,0	–	2018, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1187	21-163	Произвести замену аварийных опор линии электропередач у домов №№ 15, 33, 72 по ул. Таежная	Оказать содействие в замене аварийных столбов линий электропередач	–	–	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1188	21-164	Включить в ведомственно целевую программу города Новосибирска «О реконструкции и модернизации жилищного фонда города Новосибирска» реконструкцию домов: №№ 3, 5, 7 по ул. Большая	Рассмотреть вопрос о включении реконструкции домов в муниципальную программу	–	–	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1189	21-165	Выполнить ремонт участка дороги от дома № 208 до дома № 228 по ул. Большая	Отсыпка щебнем	600,0	600,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1190	21-170	Выполнить благоустройство муниципальной территории между домами №№ 12, 12/1, 14 по ул. Котовского и трамвайными путями, вдоль дороги по ул. Ватутина напротив МБУК КДЦ им. К. С. Станиславского по ул. Котовского, 2	Содержание зеленых насаждений	500,0	500,0	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1191	21-173	Выполнить асфальтирование внутриквартальных территорий у домов №№ 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 47/1, 51, 56, 54, 52, 50, 48, 46, 44, 42, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18 по ул. Планировочная	Асфальтирование внутриквартальных проездов	3600,0	-	3030,8	2018 – 2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (1945,2 кв. м), обустройству парковок (уширений) (258,2 кв. м), ремонту тротуара (78,6 кв. м). Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 22995,6 тыс. рублей
1192	21-182	Произвести санитарную обрезку аварийных деревьев вдоль дороги по ул. Планировочная от дома № 11 до дома № 56	Содержание зеленых насаждений	500,0	432,1	75,0	2019, 2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев
1193	21-183	Установить дорожные знаки «Пешеходный переход», а также нанести дорожную разметку «Зебра» в районе остановки общественного транспорта «Выставочная»	Установка дорожных знаков	50,0	50,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1194	21-184	Выполнить устройство пешеходного тротуара от дома № 11 до дома № 49 по ул. Планировочная	Асфальтирование пешеходного тротуара	950,0	950,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1195	21-186	Выполнить благоустройство внутриквартальной территории от дома № 39 до дома № 45 по ул. Планировочная	Благоустройство внутриквартальной территории	600,0	600,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1196	21-187	Выполнить благоустройство придомовой территории домов №№ 5, 12, 18, 10 по ул. Путевая	Благоустройство придомовой территории	2200,0	2200,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1197	21-190	Выполнить благоустройство муниципальной территории вдоль железной дороги по ул. Путевой от дома № 2 до дома № 11 и содержать её в надлежащем состоянии	Оказать содействие в благоустройстве территории вдоль железной дороги	-	-	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1198	21-192	Выполнить ремонт атлетического и большого спортивного залов МБОУ СОШ № 56	Ремонт большого спортивного зала, ремонт атлетического зала	4300,0	4300,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1199	21-193	Выполнить ремонт приточной вентиляции в подвальном помещении МБОУ СОШ № 56	Ремонт вентиляции	970,0	970,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1200	21-195	Выполнить ремонт ограждения по периметру здания школы и спортивного стадиона МБОУ СОШ № 56	Ремонт ограждения	1930,0	1930,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1201	21-196	Произвести санитарную обрезку деревьев в количестве 58 штук на территории МБОУ СОШ № 56	Обрезка деревьев	210,0	110,0	-	2017, 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1202	21-197	Заменить поребрики вдоль газона в количестве 300 штук на территории МБОУ СОШ № 56	Выполнение работ по замене поребриков вдоль газона	290,0	50,0	-	2019, 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1203	21-0031	Включить в программу работы по газификации микрорайона «Балластный карьер»: ул. 2-ю Клубную, ул. Клубную, ул. Эскаваторную, ул. 2-ю и 3-ю Эскаваторную, ул. Ягодинскую, с 1-го по 5-й пер. Эскаваторные, ул. Дивногорскую	Осуществление мероприятий по газификации микрорайона «Балластный карьер»	10000,0	-	-	2020*	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1204	21-0037	Обеспечение помещением для организации детского досугового центра в микрорайоне «Горский»	Подбор помещения	-	-	-	2020	ДЗиИО, ДКСиМП	Не выполнен. Проведен анализ помещений на территории избирательного округа № 21, свободные муниципальные нежилые помещения отсутствуют
1205	21-0040	Обеспечение помещением для организации спортивно-оздоровительной работы детского досугового центра в микрорайоне «Горский»	Подбор помещения	-	-	-	2020	ДЗиИО, ДКСиМП	Не выполнен. Проведен анализ помещений на территории избирательного округа № 21, свободные муниципальные нежилые помещения отсутствуют
1206	21-0042	Включить в ведомственную целевую программу города Новосибирска «О реконструкции и модернизации жилищного фонда города Новосибирска» на 2010 - 2012 годы реконструкцию домов по ул. Полярной, 13, ул. 2-й Портовой, 14, ул. 1-й Портовой, 8, 14, 16	Рассмотрение возможности включения	Финансирование в рамках наказа №21-082	-	-	2020*	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1207	21-0044	Подготовить документы и оказать содействие для включения в программу расселения в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» аварийных жилых домов по ул. Клубной, 92, 94, 72	Подготовка пакета документов для признания домов аварийными и подлежащими сносу и предоставление его на рассмотрение по ул. Клубной, 92, 94, 72	-	-	-	2020*	Администрация Ленинского района, ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Признание многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу	-	-	-	2020*	ДЭЖКХ	
			Включить в программы по расселению аварийного жилищного фонда города	-	-	-	2020*	ДСиА	
			Выполнить мероприятия по расселению и сносу	-	-	-	2020*	ДСиА	
1208	21-0045	Продолжить работы по укреплению берега по ул. 1-й Ракитной	Укрепление берега	5000,0	5000,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
Ленинский район, избирательный округ № 22, депутат Червов Дмитрий Валериевич									
1209	22-002	Приобрести для МБУК Детская библиотека им. А. И. Герцена оргтехнику: компьютеры – 6 шт., принтер - 1 шт., сканер – 1 шт.	Приобрести оргтехнику	350,0	350,0	250,0	2020	ДКСиМП	Не выполнен. Приобретена оргтехника
1210	22-003	Приобрести для МБУК Детская библиотека им. А. И. Герцена мебель	Приобрести мебель	250,0	250,0	150,0	2020	ДКСиМП	Не выполнен. Приобретена мебель
1211	22-004	Организовать в МБУК Детская библиотека им. А. И. Герцена детскую игровую комнату для детей дошкольного возраста	Организовать в библиотеке детскую игровую комнату для детей дошкольного возраста	150,0	150,0	100,0	2020	ДКСиМП	Не выполнен. Организована детская игровая комната
1212	22-011	Установить игровое уличное оборудование на прогулочных участках МКДОУ д/с № 347 в виде малых форм (качалки, балансиры, горки, домики) и спортивных элементов (спортивная резиновая дорожка, колыбельные, ворота, лабиринт)	Установка игрового оборудования	500,0	500,0	200,0	2020	ДО	Выполнен. Установлено игровое оборудование
1213	22-013	Произвести санитарную обрезку аварийных деревьев на всей территории МКДОУ д/с № 347 по ул. Выставочная, 22 и ул. Выставочная, 28	Обрезка аварийных деревьев	150,0	100,0	-	2016, 2020	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1214	22-014	Произвести ремонт отмостков вокруг двух зданий МКДОУ д/с № 347 по ул. Выставочная, 22 и ул. Выставочная, 28	Ремонт отмостков	800,0	800,0	298,0	2020	ДО	Выполнен. Произведены работы по усилению и замене существующих конструкций, разборке и возведению отдельных конструктивных элементов
1215	22-015	Выполнить капитальный ремонт здания, включая капитальный ремонт крыши и всей системы обеспечения деятельности здания: водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции в МКДОУ д/с № 15 по пер. 4-му Римского-Корсакова, 14	Капитальный ремонт здания	63650,0	61550,0	-	2019, 2020	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1216	22-017	Произвести замену асфальтового покрытия в МКДОУ д/с № 322 по ул. Блюхера, 11	Замена асфальтового покрытия	1000,0	1000,0	-	2020	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1217	22-020	Установить игровое уличное оборудование на прогулочных участках в виде малых форм (качалки, балансиры, горки, домики) и спортивных элементов(спортивная резиновая дорожка, колыбельные, ворота, лабиринт) на территории МКДОУ д/с № 322 по ул. Блюхера, 11	Установка игрового оборудования	200,0	200,0	200,0	2020	ДО	Выполнен. Установлено игровое оборудование
1218	22-021	Приобрести оборудование для сенсорной комнаты МКДОУ д/с № 406 по ул. Ватутина, 11/1	Приобретение оборудования	500,0	500,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1219	22-022	Выполнить благоустройство (ремонт и асфальтирование) внутриквартальной подъездной дороги к зданию МБУДО ДЮСШ № 5 по ул. Плахотного, 15б (150 кв. м)	Ремонт внутриквартальных дорог	200,0	200,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1220	22-024	Установить на пешеходном переходе по ул. Степная от МКДОУ д/с № 331 до МБОУ СОШ № 94 «лежащего полицейского»	Обустройство искусственной дорожной неровности	60,0	60,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1221	22-025	Установить игровое уличное оборудование на прогулочных участках в виде малых форм (качалки, балансиры, горки, домики) и спортивных элементов (спортивная резиновая дорожка, кольцебросы, ворота, лабиринт) на территории МКДОУ д/с № 311	Установка игрового оборудования	400,0	400,0	200,0	2020	ДО	Выполнен. Установлено игровое оборудование
1222	22-029	Установить на территории МБОУ «Инженерный лицей НГТУ» современный спортивный комплекс: с футбольным полем и баскетбольной площадкой, с искусственным покрытием и установкой ограждения спортивного комплекса	Установить современный спортивный комплекс	3000,0	-	-	2019, 2020	ДО	Выполнен. В 2019 установлен спортивный комплекс с футбольным полем и с баскетбольной площадкой. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 5146,1 тыс. рублей
1223	22-030	Установить на территории МБОУ «Инженерный лицей НГТУ» уличные спортивные тренажеры для развития разных групп мышц и полосу препятствий для военно-спортивной подготовки учащихся	Установка тренажеров на территории	300,0	300,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1224	22-031	Осуществить ремонт актового зала: укрепление пола, перенос сцены, реконструкция освещения, ремонт стен, потолка, затемнение оконных стекол, установка кондиционирования и т.д.) в МБОУ СОШ № 160	Капитальный ремонт актового зала	2000,0	1000,0	-	2018, 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1225	22-032	Осуществить ремонт фасада, ремонт отмостки здания МБОУ СОШ № 160	Проведение работ по усилению основания фундамента здания школы	5700,0	-	-	2016	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Ремонт фасада и отмостки		3600,0	-	2018, 2020	ДО	
1226	22-033	Произвести капитальный ремонт кровли здания МБОУ СОШ № 160	Подготовка проектно-сметной документации на ремонт кровли	1300,0	-	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Ремонт кровли		1300,0	-	2020	ДО	
1227	22-034	Осуществить ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 160	Ремонт спортивного зала	2200,0	2200,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1228	22-035	Произвести благоустройство (замена асфальтового покрытия с установкой новых бордюров) пришкольной территории МБОУ СОШ № 160	Благоустройство пришкольной территории	3600,0	3600,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1229	22-036	Произвести ремонт кровли и фасада здания МБОУ СОШ № 27	Произвести ремонт кровли и фасада здания	8000,0	5000,0	-	2017, 2020	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1230	22-037	Установить новое ограждение территории МБОУ СОШ № 27	Установка ограждения	2000,0	2000,0	-	2020	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1231	22-039	Восстановить освещение внутриквартальной дороги от ул. Ватутина до дома ул. Ватутина, 17 (между торцов многоквартирных домов ул. Ватутина, 19 и ул. Ватутина, 17/1)	Восстановление освещения дороги	500,0	500,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1232	22-040	Завершить реконструкцию и благоустройство сквера им. Сибиряков-Гвардейцев: восстановить освещение, выполнить ремонт дорожек и тротуаров, высадить молодые деревья, обустроить клумбы и газоны, установить малые игровые детские формы	Благоустройство сквера	2000,0	2000,0	-	2020	ДТиДБК, ДКСиМП	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1233	22-041	Увеличить высоту ограждений конструкции (сетки) и сделать искусственное покрытие на хоккейной площадке (спортивное сооружение), расположенной на прилегающей территории дома по ул. Ватутина, 12	Увеличить высоту ограждений конструкции (сетки) и сделать искусственное покрытие на хоккейной площадке (спортивное сооружение)	2950,0	2950,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1234	22-042	Построить спортивный комплекс на территории избирательного округа № 22	Строительство спортивного комплекса на территории избирательного округа №22	300000,0	-	-	2020*	ДСиА	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1235	22-044	Выполнить устройство ливневой канализации по ул. Титова, ул. Ватутина, ул. Римского-Корсакова	Строительство ливневой канализации	10000,0	-	-	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1236	22-046	Выделить средства на разработку и реализацию ведомственной целевой программы «Реконструкция жилищного фонда города Новосибирска на 2016 - 2020 годы» и включить в данную программу реконструкцию домов: пер. 4-й Римского-Корсакова, 5, 6, 7, 8; пер. 5-й Римского-Корсакова, 1, 3, 7, 9; ул. Костычева, 11, 13, 15, 17; пер. 3-й Серафимовича, 2, 4, 6, 8	Рассмотреть возможность включения реконструкции жилых домов в муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы	–	–	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1237	22-051	Выполнить благоустройство парковочных карманов по ул. Блюхера, 15	Благоустройство парковочных карманов	420,0	420,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1238	22-053	Провести благоустройство внутриквартальной дороги, идущей вдоль дома, по адресу: ул. Блюхера, 17/1 (с торца дома)	Благоустройство внутриквартальной дороги	960,0	960,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1239	22-056	Провести благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, со сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Блюхера, 35	Благоустройство придомовой территории	1450,0	1400,0	1310,6	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (316,4 кв. м), обустройству парковок (уширений) (729,0 кв. м)
			Снос и санитарная обрезка деревьев		50,0		2020	Администрация Ленинского района	
1240	22-057	Установить детский спортивный комплекс на придомовой территории дома по ул. Блюхера, 33	Установка детского спортивного комплекса	200,0	200,0	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1241	22-058	Установить спортивный комплекс на придомовой территории дома по ул. Блюхера, 37	Установка спортивного комплекса	200,0	200,0	200,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлен спортивный комплекс
1242	22-059	Провести снос и санитарную обрезку деревьев по адресу: ул. Блюхера, 37	Снос и санитарная обрезка деревьев	50,0	50,0	40,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев
1243	22-060	Провести благоустройство пешеходных тротуаров по ул. Блюхера (нечетная сторона): от ул. Блюхера, 13 до ул. Ватутина и от ул. Блюхера, 31 до ул. Блюхера, 61	Ремонт тротуаров	2000,0	1475,6	–	2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1244	22-061	Провести снос и санитарную обрезку деревьев по адресу: ул. Блюхера, 41	Снос и санитарная обрезка деревьев	50,0	50,0	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1245	22-063	Провести снос и санитарную обрезку деревьев по адресу: ул. Блюхера, 47	Снос и санитарная обрезка деревьев	50,0	50,0	50,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев
1246	22-067	Провести благоустройство пешеходных тротуаров по ул. Ватутина (четная и нечетная сторона): от ул. Ватутина, 24 до ул. Блюхера; от ул. Ватутина, 1 до ул. Ватутина, 7; от ул. Ватутина, 15 (в районе ул. Выставочная) до ул. Блюхера	Ремонт тротуара	2400,0	1554,0	–	2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1247	22-069	Выполнить снос и санитарную обрезку деревьев на придомовой территории по адресу: ул. Ватутина, 5	Снос и санитарная обрезка деревьев	50,0	50,0	7,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев
1248	22-073	Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по адресам: ул. Ватутина, 9/1, 11	Снос и санитарная обрезка деревьев	100,0	87,7	87,7	2018, 2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 100,0 тыс. рублей
1249	22-077	Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по адресу: ул. Ватутина, 15/1	Снос и санитарная обрезка деревьев	50,0	50,0	50,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев
1250	22-080	Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по адресу: ул. Ватутина, 18	Снос и санитарная обрезка деревьев	50,0	50,0	50,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1251	22-082	Произвести снос и санитарную обрезку деревьев, а также привоз и высадку благородных сортов деревьев по адресу: ул. Ватутина, 19	Снос и санитарная обрезка деревьев	50,0	50,0	50,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев
1252	22-083	Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Ватутина, 20	Санитарная обрезка деревьев	100,0	65,9	–	2019, 2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1253	22-084	Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Ватутина, 22	Снос и санитарная обрезка деревьев	50,0	50,0	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен. Собственники жилых помещений отказались от проведения работ
1254	22-086	Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Ватутина, 24	Снос и санитарная обрезка деревьев	50,0	50,0	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1255	22-087	Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Ватутина, 26	Снос и санитарная обрезка деревьев	50,0	50,0	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1256	22-088	Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, обустройством пешеходных дорожек, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Вертковская, 22	Благоустройство придомовой территории	1150,0	1100,0	1687,0	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (675,6 кв. м), обустройству парковок (уширений) (244,7 кв. м), ремонту тротуара (1155,5,0 кв. м). Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев
			Снос и санитарная обрезка деревьев		50,0	50,0	2020	Администрация Ленинского района	
1257	22-091	Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Вертковская, 36/1	Благоустройство придомовой территории	1550,0	1500,0	671,2	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (515,8 кв. м)
			Снос и санитарная обрезка деревьев		50,0		2020	Администрация Ленинского района	
1258	22-092	Установить дополнительные малые игровые формы на детскую площадку по адресу: ул. Вертковская, 36/1	Установить дополнительные малые игровые формы на детскую площадку	100,0	100,0	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1259	22-097	Провести санитарную обрезку деревьев по ул. Выставочная (четная и нечетная сторона)	Санитарная обрезка деревьев	100,0	100,0	130,6	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев
1260	22-099	Провести снос и санитарную обрезку деревьев по адресам: ул. Выставочная, 20, ул. Выставочная, 24, ул. Выставочная, 30, ул. Выставочная, 32, ул. Выставочная, 32/1	Снос и санитарная обрезка деревьев	250,0	250,0	250,0	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев
1261	22-100	Выполнить благоустройство пешеходного тротуара по ул. Выставочная (четная сторона, параллельно торцам домов): от ул. Ватутина (ул. Выставочная, 12) до ул. Выставочная, 20; от ул. Выставочная, 20 до ул. Выставочная, 26; от ул. Выставочная, 26 до ул. Выставочная, 32; от ул. Выставочная, 36 до ул. Котовского	Ремонт и строительство тротуаров	4200,0	4200,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1262	22-101	Выполнить капитальный ремонт внутриквартальной дороги с обустройством пешеходной дорожки и восстановлением освещения от ул. Выставочная, 32 до ул. Пермитина, 24	Ремонт дороги и строительство тротуара	5520,0	4520,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Восстановление уличного освещения		1000,0	–	2020	ДТиДБК	
1263	22-102	Установить детскую игровую площадку (после сноса металлических гаражей) по адресу: ул. Выставочная, 32/1	Снос гаражей в пределах муниципальных территорий	200,0	–	–	2016, 2018	Администрация Ленинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Установить детскую игровую площадку		150,0		2020	Администрация Ленинского района	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1264	22-103	Установить детскую игровую площадку (после сноса металлических гаражей) на придомовой территории по адресу: ул. Выставочная, 34	Установить детскую игровую площадку	200,0	-	-	2019, 2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1265	22-104	Организовать новую схему въезда на придомовую территорию дома с внутриквартальной дороги, идущей от улицы Блохера через придомовую территорию дома ул. Выставочная, 32/1 до ул. Выставочная, произвести благоустройство нового въезда	Благоустройство придомовой территории	600,0	600,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1266	22-106	Выполнить благоустройство придомовой территории с проведением благоустройства пешеходной дорожки от дома до контейнерной площадки для мусора, с обустройством парковочных карманов на придомовой территории дома и около контейнерной площадки для мусора, произвести снос и санитарную обрезку деревьев у дома по ул. Выставочная, 38	Снос и санитарная обрезка деревьев	2650,0	-	1083,3	2019	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (194,7 кв. м), обустройству парковок (уширений) (484,5 кв. м), ремонту тротуара (97,5 кв. м). Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1144,1 тыс. рублей
			Благоустройство придомовой территории		2600,0			2020	
1267	22-109	Выполнить капитальный ремонт внутриквартальной дороги, прилегающей к дому, по адресу: ул. Котовского, 5/1	Выполнить капитальный ремонт внутриквартальной дороги	700,0	700,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1268	22-111	Установить детскую площадку на придомовой территории дома по адресу: ул. Котовского, 7	Установить детскую площадку	200,0	200,0	300,0	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. Установлена детская площадка
1269	22-113	Выполнить снос и санитарную обрезку деревьев по адресу: ул. Котовского, 9	Снос и санитарная обрезка деревьев	50,0	50,0	50,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев
1270	22-117	Организовать и благоустроить на придомовой территории дома по адресу: ул. Костычева, 4 парковочные карманы для владельцев транспортных средств, со сносом деревьев	Снос деревьев	500,0	100,0	-	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Благоустройство придомовой территории		400,0			2020	
1271	22-119	Произвести снос и санитарную обрезку деревьев между домами по адресам: ул. Костычева, 6 и ул. Костычева, 8	Снос и санитарная обрезка деревьев	150,0	150,0	-	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1272	22-120	Установить дополнительные детские игровые формы и спортивный комплекс на детскую площадку по адресу: ул. Костычева, 11	Установить дополнительные детские игровые формы и спортивный комплекс на детскую площадку	100,0	100,0	-	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1273	22-121	Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по адресам: ул. Костычева, 11, ул. Костычева, 13	Снос и санитарная обрезка деревьев	100,0	100,0	-	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1274	22-122	Установить дополнительные формы на детскую игровую площадку и установить спортивные тренажеры по адресу: ул. Костычева, 18	Установить дополнительные формы на детскую игровую площадку и установить спортивные тренажеры	100,0	100,0	-	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1275	22-125	Выполнить капитальный ремонт внутриквартальной дороги по ул. Крашенинникова с благоустройством пешеходных тротуаров по ул. Крашенинникова: от ул. Крашенинникова, 5 до ул. Плахотного; от ул. Крашенинникова, 6 до ул. Плахотного	Ремонт дороги и тротуаров	3500,0	3500,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1276	22-126	Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Крашенинникова, 2	Благоустройство придомовой территории	1550,0	1500,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Снос и санитарная обрезка деревьев		50,0	-	2020	Администрация Ленинского района	
1277	22-128	Установить детскую игровую площадку и спортивные тренажеры по адресам: ул. Крашенинникова, 2, ул. Крашенинникова, 3, ул. Крашенинникова, 5	Установить детскую игровую площадку и спортивные тренажеры	500,0	-	-	2019	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
					500,0	-	2020	Администрация Ленинского района	
1278	22-131	Установить детскую игровую площадку по адресу: ул. Пермитина, 3/2	Установить детскую игровую площадку	150,0	150,0	-	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1279	22-133	Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по адресу: ул. Пермитина, 5	Снос и санитарная обрезка деревьев	50,0	50,0	50,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев
1280	22-136	Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Пермитина, 6	Благоустройство придомовой территории	1350,0	–	100,0	2018	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1485,2 тыс.рублей
			Снос и санитарная обрезка деревьев		100,0		2020	Администрация Ленинского района	
1281	22-138	Выполнить капитальный ремонт внутриквартальной дороги от ул. Выставочная, вдоль МКДОУ д/с № 406 (ул. Ватутина, 11/1) до дома № 12 по ул. Пермитина	Ремонт внутриквартальной дороги	360,0	360,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1282	22-139	Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Пермитина, 14	Благоустройство придомовой территории	1100,0	1000,0	857,7	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (398,0 кв. м), обустройству парковок (уширений) (222,7 кв. м). Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 907,8 тыс. рублей
			Снос и санитарная обрезка деревьев		–		2019	Администрация Ленинского района	
1283	22-140	Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по адресу: ул. Пермитина, 16	Снос и санитарная обрезка деревьев	50,0	50,0	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен. Собственники жилых помещений отказались от проведения работ
1284	22-141	Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по адресу: ул. Пермитина, 20	Снос и санитарная обрезка деревьев	50,0	50,0	50,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев
1285	22-143	Выполнить расширение проезжей части придомовой территории, с благоустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Плахотного, 9	Снос и санитарная обрезка деревьев	1900,0	100,0	100,0	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев
			Расширение проезжей части с благоустройством парковочных карманов		1800,0		2020	ДЭЖКХ	
1286	22-144	Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Плахотного, 11	Благоустройство придомовой территории	1300,0	1200,0	100,0	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев
			Снос и санитарная обрезка деревьев		100,0		2020	Администрация Ленинского района	
1287	22-146	Провести благоустройство пешеходных тротуаров по ул. Серафимовича: от ул. Серафимовича, 2/1 до ул. Титова	Ремонт тротуаров	2900,0	2900,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1288	22-148	Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по адресу: ул. Плахотного, 15	Снос и санитарная обрезка деревьев	100,0	100,0	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1289	22-149	Установить детскую игровую площадку и спортивный комплекс на придомовой территории дома по адресу: ул. Плахотного, 17	Установить детскую игровую площадку и спортивный комплекс	200,0	200,0	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1290	22-151	Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Плахотного, 21	Благоустройство придомовой территории	1550,0	1500,0	50,0	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев
			Снос и санитарная обрезка деревьев		50,0		2020	Администрация Ленинского района	
1291	22-154	Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Плахотного, 43	Благоустройство придомовой территории	1050,0	1000,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Снос и санитарная обрезка деревьев		50,0		2020	Администрация Ленинского района	
1292	22-155	Провести благоустройство пешеходных тротуаров по ул. Римского-Корсакова: от ул. Римского-Корсакова, 1 до ул. Титова	Ремонт тротуаров	5200,0	5200,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1293	22-156	Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по адресу: ул. Римского-Корсакова, 1	Снос и санитарная обрезка деревьев	50,0	50,0	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1294	22-157	Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Римского-Корсакова, 2	Снос и санитарная обрезка деревьев	2050,0	–	–	2019	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Благоустройство придомовой территории		2000,0	-	2020	ДЭЖКХ	
1295	22-159	Выполнить благоустройство дополнительных парковочных карманов, снос и санитарную обрезку деревьев по адресу: ул. Римского-Корсакова, 4а	Снос и санитарная обрезка деревьев	250,0	-	-	2019	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Благоустройство дополнительных парковочных карманов		200,0	-	2020	ДЭЖКХ	
1296	22-162	Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по адресам: ул. Римского-Корсакова, 7/2, 7/3, ул. Титова, 5	Снос и санитарная обрезка деревьев	150,0	150,0	150,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев
1297	22-163	Установить спортивные тренажеры, спортивное кольцо для игры в баскетбол на придомовой территории по адресу: ул. Римского-Корсакова, 7/2	Установить спортивные тренажеры, спортивное кольцо для игры в баскетбол	250,0	250,0	250,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлены спортивные тренажеры
1298	22-164	Выполнить благоустройство пешеходной дорожки между домами по адресам: ул. Римского-Корсакова, 7/2, ул. Римского-Корсакова, 7/3	Благоустройство пешеходной дорожки	400,0	400,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1299	22-165	Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Серафимовича, 1/2	Снос и санитарная обрезка деревьев	2050,0	45,0	-	2019, 2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов		-	-	2018	ДЭЖКХ	
1300	22-166	Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Серафимовича, 14	Снос и санитарная обрезка деревьев	3050,0	50,0	50,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (856,1 кв. м), обустройству парковок (уширений) (312,3 кв. м), ремонту тротуара (137,4 кв. м).
			Благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов		3000,0	1483,8	2020	ДЭЖКХ	Произведены работы по сносу и обрезке деревьев
1301	22-168	Выполнить благоустройство пешеходной дорожки по ул. Серафимовича: от ул. Серафимовича, 1 до ул. Степная; от ул. Серафимовича, 16 до ул. Серафимовича, 30; установить светофор на перекрестке ул. Степная и ул. Серафимовича	Ремонт тротуаров	1900,0	1900,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1302	22-173	Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по адресам: ул. Станиславского, 8, ул. Станиславского, 10	Снос и санитарная обрезка деревьев	100,0	100,0	100,0	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев
1303	22-174	Установить детскую игровую площадку по адресу: ул. Станиславского, 10	Установить детскую игровую площадку	150,0	150,0	-	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1304	22-175	Установить детскую площадку на придомовой территории дома по адресу: ул. Станиславского, 11	Установить детскую площадку	150,0	150,0	-	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. В 2019 году установлена детская площадка
1305	22-176	Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по адресам: ул. Станиславского, 13, ул. Станиславского, 13а, ул. Станиславского, 15	Снос и санитарная обрезка деревьев	200,0	101,4	101,4	2019, 2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 200,0 тыс. рублей
1306	22-177	Установить детскую игровую площадку и спортивный комплекс на придомовой территории дома по адресу: ул. Станиславского, 13	Установить детскую игровую площадку и спортивный комплекс	200,0	200,0	-	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1307	22-178	Выполнить капитальный ремонт внутриквартальной дороги от дома по ул. Станиславского, 17 до дома по ул. Титова, 21	Выполнить капитальный ремонт внутриквартальной дороги	4000,0	4000,0	1672,8	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (928,8 кв. м), обустройству парковок (уширений) (53,0 кв. м), ремонту тротуара (206,6 кв. м)
1308	22-179	Установить дополнительные малые формы на детскую площадку и спортивный комплекс на детскую площадку по адресу: ул. Станиславского, 19/2	Установить дополнительные малые формы на детскую площадку и спортивный комплекс	100,0	100,0	90,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлены дополнительные малые формы и спортивный комплекс
1309	22-180	Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по адресу: ул. Станиславского, 19/2	Снос и санитарная обрезка деревьев	50,0	50,0	-	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1310	22-182	Выполнить благоустройство пешеходного тротуара по ул. Покрышкина, возле дома по ул. Титова, 1	Ремонт тротуара	2160,0	2160,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1311	22-183	Выполнить благоустройство придомовой территории с расширением проезда, обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Титова, 5/1	Снос и санитарная обрезка деревьев	2550,0	50,0	50,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (184,0 кв. м), обустройству парковок (уширений) (140,0 кв. м), ремонту тротуара (129,2 кв. м). Произведены работы по сносу и обрезке деревьев
			Благоустройство придомовой территории		2500,0	593,1	2020	ДЭЖКХ	
1312	22-184	Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по адресам: ул. Титова, 12, ул. Титова, 16	Снос и санитарная обрезка деревьев	100,0	100,0	61,7	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев
1313	22-185	Установить детскую игровую площадку по адресам: Титова, 12, ул. Титова, 16	Установить детскую игровую площадку	400,0	400,0	400,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена детская площадка
1314	22-186	Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по адресу: ул. Титова, 17	Снос и санитарная обрезка деревьев	50,0	50,0	50,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев
1315	22-187	Установить спортивный комплекс на придомовой территории дома по адресу: Титова, 17	Установить спортивный комплекс	250,0	250,0	-	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1316	22-188	Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: 1-й пер. Римского-Корсакова, 3	Снос и санитарная обрезка деревьев	2550,0	50,0	-	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Благоустройство придомовой территории		-	-	2017	ДЭЖКХ	
1317	22-189	Установить детскую игровую площадку по адресу: 1-й пер. Римского-Корсакова, 3	Установить детскую игровую площадку	200,0	200,0	-	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1318	22-190	Выполнить капитальный ремонт внутриквартальной дороги по 1-му пер. Римского-Корсакова с выездом на ул. Серафимовича	Капитальный ремонт внутриквартальной дороги	2500,0	2500,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1319	22-191	Установить детскую игровую площадку по адресу: 1-й пер. Римского-Корсакова, 3/1	Установить детскую игровую площадку	200,0	200,0	200,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена детская площадка
1320	22-192	Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов дома по адресу: 1-й пер. Римского-Корсакова, 3/1	Благоустройство придомовой территории	3000,0	3000,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1321	22-193	Выполнить ремонт внутриквартальной дороги по 2-му пер. Римского-Корсакова между домами № 8, № 18, № 11 с выездом на ул. Степная	Ремонт внутриквартальной дороги	2000,0	2000,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1322	22-194	Выделить и оборудовать участок муниципальной территории для выгула собак	Обустройство площадки для выгула собак	600,0	600,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Выделить участок муниципальной территории для выгула собак		-	-	2020	Администрация Ленинского района	
1323	22-195	Выполнить благоустройство придомовой территории с расширением проезжей части, обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: 2-й пер. Римского-Корсакова, 11	Снос и санитарная обрезка деревьев	3050,0	50,0	-	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Благоустройство придомовой территории		3000,0	-	2020	ДЭЖКХ	
1324	22-196	Установить внутриквартальное освещение по 4-му пер. Римского-Корсакова и 5-му пер. Римского-Корсакова	Организация освещения	600,0	600,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1325	22-197	Произвести снос и санитарную обрезку деревьев между пер. 4-м Римского-Корсакова и пер. 5-м Римского-Корсакова	Снос и санитарная обрезка деревьев	100,0	100,0	-	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1326	22-198	Установить детскую игровую площадку на участке между 4-м пер. Римского-Корсакова, 6	Установить детскую площадку	200,0	200,0	-	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1327	611	Выделить средства на ускорение сноса ветхого жилья на жилом массиве «Телецентр»	Разработка целевой программы сноса всего ветхого жилья на жилом массиве «Телецентр»	-	-	-	2020	ДСиА	Не выполнен. За период 2005-2018 годы расселено 42 многоквартирных дома, признанных аварийными и подлежащими сносу. На сегодняшний день в границах микрорайона «Телецентр» расположено еще 26 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. Мэрией города Новосибирска и строительными компаниями заключено 2 договора о развитии застроенных территорий, в рамках реализации которых планируется расселить 11 аварийных многоквартирных домов: № 9, 10 по пер. 4-му Римского-Корсакова, № 1, 3 по пер. 5-му Римского-Корсакова в срок до 30.12.2021 года; № 5, 6, 7, 8 по пер. 4-му Римского-Корсакова в срок 30.12.2023 года; № 14, 16 по пер. 3-му Серафимовича, № 32 по ул. Вертковской в срок до 30.12.2021 года. Остальные дома планируется расселить в рамках Региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы
Ленинский район, избирательный округ № 23, депутат Бурмистров Александр Сергеевич									
1328	23-001	Исключить возможность свободного сквозного движения автотранспорта (в пределах улиц Пермская и Троллейная) на улицах Озерная, Плахотного, Хасановская, Янтарная, Гризодубовой, Южная	Установка дорожных знаков	60,0	60,0	-	2020	ДТиДБК	Выполнен.
1329	23-002	Провести ремонт водопровода с заменой труб вдоль ул. Хасановская	Ремонт водопровода с заменой труб	2500,0	2500,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1330	23-003	Модернизировать воздушную линию электропередач 0,4 кВ вдоль ул. Хасановская, Янтарная, Гризодубовой, Южная в пределах ул. Пермская и Троллейная	Оказать содействие в модернизации воздушной линии электропередач	-	-	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1331	23-006	Оборудовать улицу Пермскую искусственными дорожными неровностями и пешеходными переходами со стороны улиц Озерной, Плахотного, Хасановской, Янтарной, Гризодубовой, Южной	Установка искусственной дорожной неровности	60,0	60,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1332	23-013	Установить качели для дошкольников и спортивные формы для учащихся начальной школы на площадке во дворе дома № 9 по ул. Киевской	Установить качели и спортивные формы на площадке	300,0	300,0	-	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1333	23-015	Выполнить ремонт транзитной линии теплоснабжения в подвале дома № 15 по ул. Киевской	Оказать содействие в организации ремонта транзитной линии теплоснабжения	-	-	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. Проведен осмотр транзитных трубопроводов, проходящих по подвальному помещению жилого дома № 15 по ул. Киевской. По итогам осмотра специалистами 2 РТС ООО "НТСК" проведены работы по вскрытию теплотрассы и устранению дефекта на трубопроводе Т1, между ТК 39-4 и жилым домом
1334	23-017	Установить детскую площадку во дворе дома № 14 по ул. Киевской (установить качели, карусель, скамейки) и выполнить её ограждение	Установить детскую площадку и выполнить ограждения	300,0	300,0	-	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен.
1335	23-018	Обустроить детскую площадку во дворе дома № 16 по ул. Киевской	Обустроить детскую площадку	200,0	200,0	150,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена детская площадка
1336	23-020	Отремонтировать проезд от домов № 14 и № 16 по ул. Киевской к ул. Демьяновская	Отремонтировать проезд	1000,0	1000,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1337	23-021	Высадить деревья и благоустроить территорию дома № 16 по ул. Киевская	Асфальтирование территории	600,0	600,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1338	23-022	Спилить разросшиеся и аварийные тополя под окнами дома по адресу: ул. Пархоменко, 4	Снос деревьев	50,0	50,0	50,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев
1339	23-030	Благоустроить территорию сквера им. Гагарина (восстановить освещение сквера, выполнить комплексное озеленение, установить скамейки, обустроить места для прогулок с детьми)	Благоустройство озелененной территории	3000,0	3000,0	-	2020	ДТиДБК, ДКСиМП	Не выполнен**. Разработан дизайн-проект
1340	23-032	Выполнить освещение двора дома № 14 по 1-му пер. Пархоменко	Выполнить освещение двора дома	50,0	50,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с отсутствием положительных решений собственников, оформленных протоколами общих собраний
1341	23-035	Благоустроить территорию возле дома № 11 по 2-му пер. Пархоменко	Установить детскую площадку	250,0	250,0	-	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1342	23-038	Установить спортивную площадку во дворе дома № 4 по ул. Ватутина	Установить спортивную площадку	200,0	200,0	-	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1343	23-041	Установить детскую площадку во дворе дома № 13 по ул. Котовского	Установить детскую площадку	200,0	200,0	-	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1344	23-045	Заасфальтировать пешеходный тротуар по ул. Дружбы в пределах ул. Пархоменко - ул. Котовского	Ремонт тротуара	2400,0	2400,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1345	23-048	Оборудовать надлежащим образом автомобильную парковку у травматологического отделения ГБУЗ НСО Городская поликлиника № 26 по адресу: 2-й пер. Пархоменко, 7	Оборудовать автомобильную дорогу	100,0	100,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1346	23-049	Провести санитарную рубку деревьев на территории, прилегающей к зданию МБУК ДК им. Клары Цеткин, расположенному по адресу: ул. Котовского, 19	Провести санитарную рубку деревьев	70,0	70,0	-	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1347	23-050	Установить детскую площадку во дворе дома № 1 по 2-му пер. Пархоменко	Установить детскую площадку	200,0	200,0	-	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1348	23-053	Выполнить благоустройство придомовой территории дома № 5 по ул. Станиславского (асфальтировать внутриквартальные дороги, снести аварийные деревья)	Благоустройство придомовой территории	2050,0	2000,0	-	2020	ДЭЖКХ	Выполнен.
			Снос аварийных деревьев		50,0		-	2020	
1349	23-055	Выполнить благоустройство территории рядом с домом № 18 по ул. Киевская	Выполнить благоустройство территории	500,0	500,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1350	23-056	Построить парковку во дворе дома № 18 по ул. Киевская	Построить парковку	300,0	300,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1351	23-057	Улучшить уличное освещение в пределах квартала домов №18 и 18/1 по ул. Киевская	Улучшить уличное освещение квартала	100,0	100,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с отсутствием положительных решений собственников, оформленных протоколами общих собраний
1352	23-061	Установить спортивную площадку круглогодичного цикла во дворах домов по ул. Восточный посёлок	Установить детскую спортивную площадку	250,0	250,0	-	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1353	23-062	Открыть пункт муниципальной аптечной сети по адресу: ул. Станционная, 8	Рассмотреть возможность открытия пункта муниципальной аптечной сети	-	-	-	2020	ДСП	Не выполнен**. В районе дома по ул. Станционная, 8 помещений, соответствующих лицензионным требованиям для осуществления фармацевтической деятельности, не определено
1354	23-064	Организовать парковку для автомобилей возле дома № 16 по ул. Станционная	Обустройство парковочных карманов	200,0	200,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1355	23-065	Отремонтировать дорогу и забетонировать площадки у подъездов дома № 16 по ул. Станционной	Отремонтировать дорогу и забетонировать площадки у подъездов	1050,0	1050,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1356	23-066	Установить детскую площадку во дворе дома № 17а по ул. Восточный поселок	Установить детскую площадку	200,0	200,0	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен. В связи с отсутствием технической возможности
1357	23-069	Установить спортивную площадку во дворе дома по адресу: ул. Восточный поселок, 6а	Установить спортивную площадку	200,0	200,0	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1358	23-070	Выполнить обследование трамвайных путей на участке вокруг хлебозавода (ул. Широкая – ул. Демьяновская – ул. Троллейная) и устранить причины повышенного уровня шума, создаваемого трамваями при прохождении данного участка	Капитальный ремонт трамвайных путей	39100,0	–	–	2020*	ДТИДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1359	23-075	Установить детскую площадку во дворе дома № 4 по ул. Киевская	Установить детскую площадку	200,0	200,0	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1360	23-077	Отремонтировать проезд по внутриквартальной территории у дома № 4 по ул. Киевская	Отремонтировать проезд по внутриквартальной территории	1200,0	1200,0	1379,7	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (1090,0 кв. м), обустройству парковок (уширений) (200,0 кв. м), ремонту тротуара (5,6 кв. м)
1361	23-081	Выполнить благоустройство пешеходной дорожки от арки дома № 2 по ул. Киевской до МКДОУ д/с № 445 (ул. Пархоменко, 80/1) и МАОУ Вторая Новосибирская гимназия (ул. Киевская, 5)	Благоустройство пешеходной дорожки	500,0	500,0	–	2020	ДЭЖКХ, ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1362	23-083	Оборудовать парковку во дворе дома № 12 по ул. Киевская	Оборудовать парковку	300,0	300,0	–	2020	ДЭЖКХ	Выполнен.
1363	23-084	Построить детскую площадку и выполнить благоустройство территории во дворе дома № 18 по ул. Троллейной	Установка детской игровой площадки	200,0	200,0	200,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена детская площадка
1364	23-085	Обустроить парковку перед домом № 18 по ул. Троллейная	Обустроить парковку	540,0	540,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1365	23-086	Спилить аварийные деревья во дворе дома № 29 по ул. Котовского	Снос аварийных деревьев	50,0	50,0	50,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен.
1366	23-087	Установить во дворе дома № 29 по ул. Котовского детскую площадку	Установить детскую площадку	200,0	200,0	100,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена детская площадка
1367	23-088	Убрать сухое дерево в палисаднике у 4-го подъезда дома № 31 по ул. Котовского	Убрать сухое дерево	20,0	20,0	20,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу аварийного дерева
1368	23-090	Увеличить площадь парковки у здания женской консультации (ул. Котовского, 41)	Увеличение площади парковки	300,0	300,0	–	2020	ДТИДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1369	23-091	Расширить парковки, выполнить озеленение двора дома № 29 по ул. Котовского	Расширить парковку у дома	500,0	500,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1370	23-093	Установить спортивно-детскую площадку во дворе дома № 33 по ул. Котовского	Установить спортивно-детскую площадку	150,0	150,0	150,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена спортивная площадка
1371	23-095	Отремонтировать внутриквартальные дороги в районе дома № 41 по ул. Котовского	Ремонт внутриквартальных дорог	2500,0	2500,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1372	23-096	Установить детскую и спортивную площадки во дворе дома № 41 по ул. Котовского	Установка спортивных элементов	200,0	200,0	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1373	23-098	Сделать пешеходную дорожку к МАОУ Вторая Новосибирская гимназия от дома № 80 по ул. Пархоменко, вдоль ограды школы со стороны дома № 86/2 по ул. Пархоменко	Строительство тротуара	480,0	480,0	526,3	2020	ДЭЖКХ, ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (177,2 кв. м) и тротуара (258,8 кв. м)
1374	23-101	Выполнить уличное освещение во дворах дома № 80 по ул. Пархоменко и прилегающих домов	Выполнить уличное освещение	50,0	50,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с отсутствием положительных решений собственников, оформленных протоколами общих собраний
1375	23-102	Благоустроить территорию рядом с домом № 82 по ул. Пархоменко (возле ЦТП-10), спилить деревья, сделать отмостку, забор, убрать гаражи, установить искусственные неровности («лежачий полицейский»)	Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений	100,0	100,0	100,0	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев
1376	23-103	Восстановить ливневую канализацию возле домов № 80 и № 82 по ул. Пархоменко	Проектирование водоотводного лотка, подготовка сметной документации	580,0	–	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Устройство водоотводного лотка		490,0	–	2020	ДЭЖКХ	
			Устройство врезки в существующую сеть ливневой канализации		90,0	–	2020	ДТиДБК	
1377	23-105	Провести санитарную обрезку деревьев с обеих сторон дома № 80 по ул. Пархоменко	Санитарная обрезка деревьев	50,0	50,0	–	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен.
1378	23-106	Обустроить парковку на придомовой территории дома № 80 по ул. Пархоменко в двух местах: около ограждения детского сада и напротив первого подъезда дома	Обустройство парковки	300,0	300,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1379	23-108	Вырубить кусты и построить парк с детскими и спортивными площадками, а также парковочными местами в пределах придомовых территорий домов №№ 18/1, 20 и 24 по ул. Котовского	Благоустройство внутриквартальной территории	–	–	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1380	23-110	Обустроить тротуары возле здания МБОУ СОШ № 73 по ул. Котовского, 16 в месте перехода ул. Котовского с соблюдением всех требований безопасности	Обустройство тротуара	300,0	300,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1381	23-112	Выполнить ливневую канализацию по ул. Котовского, в районе домов №№ 16, 20, 22 и 32, исключаящую подтопление домов по ул. Котовского, 18/1, 18/2 и по ул. Широкая, 3, 5	Восстановить ливневую канализацию	10000,0	–	–	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1382	23-113	Установить детскую площадку во дворе дома № 20 по ул. Котовского	Установить детскую площадку	200,0	200,0	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1383	23-114	Выполнить уличное освещение вокруг дома № 20 по ул. Котовского	Выполнить уличное освещение	50,0	50,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с отсутствием положительных решений собственников, оформленных протоколами общих собраний
1384	23-115	Благоустроить проезд между домами №№ 20, 24, 28, 18/1, 18/2 по ул. Котовского	Благоустроить проезд между домами	2500,0	2500,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1385	23-116	Отремонтировать тротуар вдоль дороги и подходы к лестничным маршам спуска к домам № 20 и № 22 по ул. Котовского	Ремонт лестниц	100,0	100,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1386	23-117	Установить детскую площадку во дворе дома № 18/2 по ул. Котовского	Установить детскую площадку	200,0	200,0	200,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена детская площадка
1387	23-118	Выполнить капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 73 по адресу: ул. Котовского, 16	Капитальный ремонт здания школы	160000,0	–	–	2020*	ДСиА	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1388	23-119	Построить второй корпус или пристройку к зданию МБОУ СОШ № 73 по адресу: ул. Котовского, 16	Строительство пристройки к зданию школы	320000,0	–	–	2020*	ДСиА	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1389	23-121	Установить спортивную площадку во дворе дома № 23 по ул. Широкая	Установка спортивных элементов	200,0	200,0	200,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование
1390	23-122	Отремонтировать тротуар по ул. Широкой от площади Труда до ул. Троллейная	Ремонт тротуара	2600,0	2600,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1391	23-123	Заасфальтировать площадку с торца дома № 21, обращённого к ул. Широкая	Обустройство парковочного кармана	1000,0	1000,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1392	23-125	Построить каток между домами № 21 и № 17 по ул. Широкая	Обустройство катка	500,0	500,0	-	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1393	23-127	Отремонтировать тротуар от дома № 17 до дома № 19 по ул. Широкая	Отремонтировать тротуар	300,0	300,0	-	2020	ДЭЖКХ	Выполнен.
1394	23-133	Выполнить ремонт (восстановление) ливневого коллектора по ул. Котовского	Восстановить ливневую канализацию	1000,0	1000,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1395	23-134	Убрать незаконно установленные металлические гаражи возле дома № 48 по ул. Котовского и сделать на их месте парковку	Оказать содействие в организации парковки	-	-	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1396	23-135	Сделать парковочные карманы во дворе дома № 48 по ул. Котовского	Сделать парковочные карманы во дворе дома	800,0	800,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1397	23-136	Выполнить благоустройство территории между торцами домов № 36 и № 48 по ул. Котовского	Благоустройство придомовой территории	1200,0	1200,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1398	23-138	Установить детскую площадку во дворе дома № 36 по ул. Котовского	Установить детскую площадку	200,0	200,0	-	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1399	23-140	Отремонтировать тротуары по ул. Троллейная, Пархоменко и Котовского по направлению к Ленинскому рынку	Ремонт тротуара	4900,0	4900,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1400	23-141	Сделать пешеходные дорожки к МБОУ Гимназия № 17 со стороны домов № 36 и № 48 по ул. Котовского	Сделать пешеходные дорожки	500,0	500,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1401	23-142	Обустроить ливневую канализацию в районе домов № 36 и № 48 по ул. Котовского	Обустроить ливневую канализацию	600,0	600,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1402	23-143	Сделать тротуар рядом с домом № 36 по ул. Котовского вместо прохода через школьный двор МБОУ Гимназия № 17	Сделать тротуар	400,0	400,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1403	23-145	Оборудовать площадку для выгула собак в районе домов № 36 и № 48 по ул. Котовского	Выделение территории для размещения площадки для выгула собак	600,0	-	-	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Обустройство площадки для выгула собак	-	600,0	-	2020	ДЭЖКХ	
1404	23-146	Сделать парковку рядом с домом № 52 по ул. Котовского	Обустройство парковки	500,0	500,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1405	23-147	Сделать площадку для выгула собак вблизи дома № 52 по ул. Котовского	Выделение территории для размещения площадки для выгула собак	600,0	-	-	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Обустройство площадки для выгула собак	-	600,0	-	2020	ДЭЖКХ	
1406	23-149	Расширить проезжую часть придомовой территории дома № 52 по ул. Котовского	Расширение проезжей части придомовой территории дома	1000,0	1000,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1407	23-153	Обустроить парковку и освещение придомовой территории со стороны проезжей части ул. Котовского у дома № 44	Обустройство парковки	200,0	200,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1408	23-154	Оборудовать пешеходными переходами перекресток улиц Пархоменко и Котовского	Оборудование пешеходного перехода	30,0	30,0	–	2020	ДТиДБК	Выполнен.
1409	23-155	Сделать парковку во дворе дома № 3/1 по ул. Троллейной	Сделать парковку	300,0	300,0	3868,6	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (2932,6 кв. м), обустройству парковок (уширений) (64,8 кв. м), ремонту тротуара (47,0 кв. м)
1410	23-156	Выполнить благоустройство двора дома № 3/1 по ул. Троллейная (установить искусственные неровности «лежачие полицейские», игровые формы для детей 1 - 3 лет, дополнительные лавочки и урны)	Установка детской игровой площадки	200,0	200,0	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1411	23-160	Выполнить озеленение ул. Троллейная между ул. Широкая и ул. Пархоменко	Благоустройство газонов	700,0	700,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1412	23-161	Выполнить ремонт дорог возле дома № 7 по ул. Троллейной	Ремонт дорог	1100,0	1100,0	–	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (2932,6 кв. м), обустройству парковок (уширений) (64,8 кв. м), ремонту тротуара (47,0 кв. м) (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 23-155)
1413	23-162	Выполнить освещение спортивной площадки во дворе дома № 3 по ул. Троллейная	Выполнить освещение спортивной площадки	50,0	50,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с отсутствием положительных решений собственников, оформленных протоколами общих собраний
1414	23-163	Установить во дворе дома № 14а по ул. Пархоменко уличную спортивную тренажерную площадку и площадку для детей 1 - 3 лет	Установить спортивную тренажерную площадку	300,0	300,0	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1415	23-167	Вырубить аварийные вязы вокруг домов № 16 и № 18 по ул. Пархоменко	Снос аварийных деревьев	70,0	70,0	50,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу аварийных деревьев
1416	23-168	Выполнить освещение внутриквартального проезда к дому № 18/1 по ул. Пархоменко	Выполнить освещение внутриквартального проезда	100,0	100,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1417	23-170	Установить детскую площадку во дворе дома № 20 по ул. Пархоменко	Установка детской площадки	200,0	200,0	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1418	23-171	Провести благоустройство внутриквартальной территории между домами №№ 43, 45, 47 по ул. Котовского и домами №№ 20, 22, 24 по ул. Пархоменко, создав единую парковочную зону с рациональным размещением парковочных карманов, спортивных и детских площадок	Установка спортивной площадки на внутриквартальной территории	250,0	250,0	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1419	23-172	Обустроить пешеходный тротуар от дома № 22 по ул. Пархоменко до ул. Пархоменко	Обустройство пешеходного тротуара	500,0	500,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1420	23-173	Установить дополнительные игровые формы на детской площадке во дворе дома № 22 по ул. Пархоменко	Установить дополнительные игровые формы на детской площадке	100,0	100,0	100,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено дополнительное игровое оборудование
1421	23-174	Отремонтировать тротуар по ул. Пархоменко в пределах улиц Станиславского и Котовского	Ремонт тротуара	3100,0	2261,0	–	2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1422	23-175	Установить во дворе дома № 6 по ул. Станиславского тренажеры для пожилых людей	Установка тренажеров	100,0	100,0	300,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена детская площадка
1423	23-178	Отремонтировать асфальтовое покрытие территории, прилегающей к дому № 6 по ул. Станиславского со стороны дома № 14 по ул. Пархоменко	Ремонт асфальтового покрытия	500,0	500,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1424	23-179	Не допустить точечную застройку во дворе дома № 24 по ул. Пархоменко, вернуть участок земли в муниципальную собственность	Формирование предложения по внесению изменений в проект планировки с изменением зонирования территории с Ж-1 на Р-2	1000,0	1000,0	-	2020	ДСиА	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1425	23-184	Выполнить освещение территории вокруг дома № 4 по ул. Станиславского	Выполнить освещение территории вокруг дома	100,0	100,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с отсутствием положительных решений собственников, оформленных протоколами общих собраний
1426	23-185	Вырубить аварийные деревья во дворе дома № 4 по ул. Станиславского, в том числе угрожающие обрушением на детскую площадку	Снос аварийных деревьев	70,0	70,0	70,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу аварийных деревьев
1427	23-187	Отремонтировать дороги во дворе дома № 4 по ул. Станиславского	Ремонт дорог во дворе дома	650,0	650,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1428	23-188	Вырубить аварийные деревья во дворе дома № 2 по ул. Станиславского	Снос аварийных деревьев	50,0	50,0	50,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу аварийных деревьев
1429	23-189	Выполнить уличное освещение внутриквартальной территории в районе домов №№ 4/1, 4/2 и 4/3 по ул. Станиславского	Выполнить уличное освещение	150,0	150,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1430	23-190	Благоустроить территорию дома № 4/3 по ул. Станиславского: снести аварийные деревья, снести незаконные металлические гаражи, установить искусственные неровности «лежащие полицейские» по дороге от дома в сторону МБОУ СОШ № 73	Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений, демонтаж металлических гаражей на муниципальной территории	70,0	70,0	70,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев, демонтажу гаражей
1431	23-191	Отремонтировать внутриквартальный проезд с ул. Котовского (в районе домов № 25/1 и № 27 по ул. Котовского) на ул. Пархоменко (в районе дома № 14 по ул. Пархоменко) и установить знак ограничения скорости	Ремонт внутриквартального проезда	1100,0	1100,0	6675,9	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (1418,5 кв. м), обустройству парковок (уширений) (1590,7 кв. м), ремонту тротуара (606,4 кв. м)
1432	23-192	Оборудовать специальную парковку для транспорта инвалида, живущего в 10-м подъезде дома № 72 по ул. Пархоменко	Оборудование специального парковочного места для лиц с ограниченными возможностями	400,0	400,0	1436,0	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (1085,1 кв. м)
1433	23-194	Выполнить ремонт асфальтового покрытия в арке со стороны 2-го и 3-го подъездов дома № 72 по ул. Пархоменко	Ремонт асфальтового покрытия	500,0	500,0	-	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (1085,1 кв. м) (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 23-192)
1434	23-195	Установить новую детскую площадку во дворе дома № 74 по ул. Пархоменко	Установка новой детской площадки	200,0	200,0	200,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена детская площадка
1435	23-196	Отремонтировать тротуары по всей длине дома № 78 по ул. Пархоменко, выполнить их ограждение	Ремонт тротуаров (без выполнения их ограждения)	1000,0	1000,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1436	23-197	Сделать спортивную площадку во дворе дома № 72 по ул. Плахотного	Установка спортивной площадки	250,0	250,0	-	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1437	23-198	Установить покрытие для детской и спортивной площадок, установить турники во дворе дома № 72/1 по ул. Плахотного	Установка покрытия для детской и спортивной площадок, установка турников	500,0	500,0	-	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1438	23-199	Установить мягкое (травмобезопасное) покрытие для детской спортивной площадки, установить игровые и спортивные формы на детской площадке во дворе дома № 74/1 по ул. Плахотного	Установка травмобезопасного покрытия для детской спортивной площадки, установка игровых и спортивных форм	500,0	500,0	-	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1439	23-200	Сделать освещение детской площадки во дворе дома № 74 по ул. Плахотного	Оборудование освещения детской площадки	50,0	50,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с отсутствием положительных решений собственников, оформленных протоколами общих собраний
1440	23-201	Установить дополнительные игровые формы на детскую площадку во дворе дома № 74 по ул. Плахотного	Установка дополнительных игровых форм	100,0	100,0	-	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1441	23-202	Сделать зеленую парковую зону между домом № 74 по ул. Плахотного и проезжей частью ул. Пархоменко	Обустройство зеленой парковой зоны	-	-	-	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1442	23-203	Выполнить асфальтирование пешеходных дорожек во дворе домов №№ 72, 74, 74/1 и 76 по ул. Плахотного	Ремонт дворовой территории дома № 74/1 по ул. Плахотного	4000,0	4000,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1443	23-209	Установить площадку для выгула собак, удобную для владельцев животных из домов № 15 и № 15/1 по ул. Широкая	Выделение территории для размещения площадки для выгула собак	600,0	-	-	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Обустройство площадки для выгула собак		600,0	-	2020	ДЭЖКХ	
1444	23-210	Установить площадку выгула собак, удобную для владельцев животных из дома № 7 по ул. Широкая и дома № 30 по ул. Котовского	Выделение территории для размещения площадки для выгула собак	600,0	-	-	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Обустройство площадки для выгула собак		600,0	-	2020	ДЭЖКХ	
1445	23-211	Установить песочницу во дворе дома № 7 по ул. Широкая	Установка песочницы	100,0	100,0	100,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена песочница
1446	23-212	Сделать велосипедную площадку около детского городка дома №7 по ул. Широкая	Обустройство велосипедной площадки	100,0	100,0	-	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1447	23-216	С территории вдоль ул. Троллейная между ул. Демьяновская и ул. Широкая, ограничиваемой хлебокомбинатом, магазином «Горожанка» и трамвайными путями, убрать незаконно установленные металлические гаражи	Снос гаражей	500,0	-	200,0	2019, 2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по демонтажу гаражей. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 700,0 тыс. рублей
1448	23-217	Ликвидировать постоянное затопление ул. Троллейная в районе остановки общественного транспорта «Ленинский ЗАГС» в результате осадков, обустроить ливневую канализацию по ул. Троллейной	Ремонт ливневой канализации	100,0	-	-	2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1449	23-220	Отремонтировать пешеходные дорожки вокруг дома № 22 по ул. Троллейной	Ремонт тротуара за домом	1000,0	1000,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1450	23-222	Установить спортивную площадку во дворе дома № 22 по ул. Троллейная	Установка спортивной площадки	100,0	100,0	-	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1451	23-223	Убрать гаражи сзади дома № 24 по ул. Троллейной, используя освободившееся место для обустройства парковой зоны	Снос гаражей в пределах муниципальных территорий	500,0	500,0	-	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по демонтажу гаражей за счет средств собственников
1452	23-224	Установить спортивную площадку во дворе дома № 26 по ул. Троллейная	Установка спортивной площадки	100,0	100,0	-	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1453	23-225	Разработать проект и осуществить строительство пристройки к зданию МАОУ Вторая Новосибирская гимназия (ул. Киевская, 5)	Выполнение проекта, строительство пристройки	227500,0	-	5836,3	2020*	ДСиА	Не выполнен**. Произведены работы по проектированию объекта
1454	23-226	Благоустроить территорию МАОУ Вторая Новосибирская гимназия (ул. Киевская, 5)	Благоустройство территории	2500,0	2500,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1455	23-227	Установить спортивную площадку на территории МАОУ Вторая Новосибирская гимназия (ул. Киевская, 5)	Установка спортивной площадки	2930,0	2930,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1456	23-228	Отремонтировать отмостки здания МКДОУ д/с № 238 (ул. Киевская, 7/1)	Ремонт отмостков	1730,0	1730,0	370,0	2020	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту отмосток
1457	23-229	Заменить электропроводку здания МКДОУ д/с № 238 (ул. Киевская, 7/1)	Замена электропроводки	1500,0	1500,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1458	23-230	Установить пластиковые окна в здании МКДОУ д/с № 238 (ул. Киевская, 7/1)	Замена аварийных окон	300,0	300,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1459	23-232	Произвести капитальный ремонт санузлов МБОУ СОШ № 92 (заменить канализационные и водопроводные трубы, унитазы, раковины со смесителями, выложить кафелем пол и стены, заменить электропроводку, светильники и окна)	Ремонт санузлов	1600,0	-	504,9	2018 – 2020	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту санузлов. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 2104,9 тыс. рублей
1460	23-235	Отремонтировать фасад здания МБОУ Гимназия № 17	Косметический ремонт фасада	800,0	800,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1461	23-236	Построить здание начальной школы и дополнительного образования для МБОУ Гимназия № 17	Строительство пристройки на 300 мест	260000,0	-	-	2020*	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1462	23-237	Отремонтировать фасад здания МБОУ д/с № 406 (2-й пер. Пархоменко, 14)	Косметический ремонт фасада	400,0	400,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1463	23-241	Благоустроить территорию МБОУ Гимназия № 16 «Французская» (установить лавки, малые игровые формы, вазоны, разбить клумбы)	Благоустройство территории	500,0	500,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1464	23-245	Приобрести новые игрушки в МКДОУ д/с № 176 по адресу: ул. Широкая, 7/1	Приобретение игрушек	340,0	340,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1465	23-247	Выполнить асфальтирование территории МКДОУ д/с № 445 «Ромашка» (ул. Пархоменко, 80/1)	Асфальтирование территории	1200,0	577,1	-	2019, 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1466	23-248	Заменить в здании МКДОУ д/с № 445 «Ромашка» (ул. Пархоменко, 80/1) ветхие окна на пластиковые	Замена аварийных окон	300,0	-	-	2019, 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1467	23-249	Выполнить комплексный ремонт пищеблока (пол, вентиляция, стены) МКДОУ д/с № 445 «Ромашка» (ул. Пархоменко, 80/1)	Капитальный ремонт пищеблока	1700,0	1700,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1468	23-251	Отремонтировать тротуар вдоль дома № 40 по ул. Котовского	Ремонт тротуара	1000,0	1000,0	-	2020	ДЭЖКХ	Выполнен.
1469	23-255	Сделать ливневый сток на торце дома № 72 по ул. Пархоменко (для предотвращения появления большой лужи)	Обустройство ливневого стока	50,0	50,0	-	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (1085,1 кв. м) (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 23-192)
1470	23-257	Сделать парковочные места рядом с домом № 74 по ул. Пархоменко	Обустройство парковочных мест	500,0	500,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1471	23-259	Выполнить ремонт дорог по ул. Озерная и ул. Плахотного в границах улиц Пермская и Троллейная	Отсыпка щебнем ул. Плахотного; ремонт дороги по ул. Озерной	3100,0	2295,0	-	2018, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1472	23-262	Сделать детскую площадку во дворе дома № 72 по ул. Плахотного	Установка детской площадки	150,0	150,0	100,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена детская площадка
1473	23-265	Сделать ливневую канализацию на ул. Пермская (в границах улиц Демьяновская и Пархоменко)	Сделать ливневую канализацию	100,0	100,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1474	23-267	Сделать дополнительные парковочные места рядом с домами № 3 и № 3/1 по ул. Троллейная	Устройство парковки у дома № 3 по ул. Троллейной	300,0	300,0	-	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (2932,6 кв. м), обустройству парковок (уширений) (64,8 кв. м), ремонту тротуара (47,0 кв. м) (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 23-155)
1475	23-268	Отремонтировать дорогу между домами № 3/1 и № 15 по ул. Троллейная и сделать на ней ливневую канализацию	Ремонт дороги между домами	600,0	600,0	-	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (2932,6 кв. м), обустройству парковок (уширений) (64,8 кв. м), ремонту тротуара (47,0 кв. м) (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 23-155)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1476	23-269	Отремонтировать ливневую канализацию рядом с 3-м подъездом дома № 3 по ул. Троллейная	Ремонт ливневой канализации	600,0	600,0	–	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (2932,6 кв. м), обустройству парковок (уширений) (64,8 кв. м), ремонту тротуара (47,0 кв. м) (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 23-155)
1477	23-272	Сделать площадку для выгула собак рядом с домом № 1 по ул. Троллейная	При условии наличия свободного земельного участка подобрать территорию для размещения площадки для выгула собак	600,0	–	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Обустройство площадки для выгула собак		600,0	–		ДЭЖКХ	
1478	23-274	Сделать площадку для выгула собак рядом с домом № 18 по ул. Троллейной	При условии наличия свободного земельного участка подобрать территорию для размещения площадки для выгула собак	600,0	–	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Обустройство площадки для выгула собак		600,0	–		ДЭЖКХ	
1479	23-279	Обустроить тротуар по ул. Широкая от овощехранилища до светофора, расположенного рядом с магазином «Горожанка» (дом № 2 по ул. Троллейная)	Обустройство тротуара	500,0	500,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1480	23-283	Установить спортивную площадку во дворе домов № 18 и № 18/1 по ул. Киевская	Установка спортивной площадки	250,0	250,0	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1481	23-284	Установить игровую форму «горка» на детскую площадку, расположенную рядом с домом № 43 по ул. Котовского	Установка игровой формы «горка» на детскую площадку	70,0	70,0	150,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена детская площадка
1482	23-0110	Выполнить строительство пристройки к зданию МБОУ СОШ № 73 (ул. Котовского, 16) со столовой, спортивным и актовым залами, бассейном, дополнительными классами для занятий	Строительство пристройки	Финансирование в рамках наказа № 23-119	–	–	2020*	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
Ленинский район, избирательный округ № 24, депутат Тямин Николай Андреевич									
1483	24-011	Благоустроить придомовую территорию дома № 12 по ул. Немировича-Данченко с выходами на подъезды с парковочными карманами около 1-го и 4-го подъездов	Благоустройство придомовой территории	1300,0	1300,0	2077,8	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (735,0 кв. м), обустройству парковок (уширений) (378,0 кв. м)
1484	24-013	Выполнить благоустройство дороги и парковочных карманов на придомовой территории многоквартирного дома № 22 по ул. Немировича-Данченко	Благоустройство внутриквартальной территории	1300,0	1300,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1485	24-016	Сделать выход от 1-го подъезда дома № 12/2 по ул. Немировича-Данченко на проезжую часть	Благоустройство дороги	120,0	120,0	1959,9	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (624,9 кв. м), обустройству парковок (уширений) (646,2 кв. м), ремонту тротуара (78,5 кв. м)
1486	24-017	Выполнить комплексное благоустройство конечной остановки троллейбусов «Станиславский жилмассив», согласно ГОСТу, и строительство капитального здания туалета для работников МКП «Горэлектротранспорт»	Строительство капитального здания туалета	15000,0	–	–	2020*	ДСиА	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1487	24-019	Восстановить ограждение на подпорной стенке дома № 36 по ул. Станиславского со стороны МКУК ЦБС им. П. П. Бажова (библиотека семейного чтения), МБОУДОД ДХШ № 2 и со стороны подъездов	Ремонт подпорной стенки	1000,0	1000,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1488	24-020	Укрепить склон (около дома № 36 по ул. Станиславского) блоками от осыпания и произвести капитальный ремонт лестницы с восстановлением пешеходного тротуара между домами по ул. Станиславского, 36 и по ул. Немировича-Данченко, 30	Устройство пешеходной дорожки	360,0	360,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1489	24-023	Выполнить благоустройство придомовой территории дома № 23/1 по ул. Ударная с выходом тротуарной дорожки к дому № 27 по ул. Ударная	Благоустройство придомовой территории	2500,0	2500,0	5631,8	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (2211,7 кв. м), обустройству парковок (уширений) (1492,8 кв. м), ремонту тротуара (615,8 кв. м)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1490	24-025	Выполнить асфальтирование придомовой территории дома № 18/2 по ул. Немировича-Данченко с тротуарными дорожками к домам № 20/3 и № 22/1 по ул. Немировича-Данченко и к выходу на лестницу	Благоустройство внутриквартальной территории	1000,0	1000,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1491	24-029	Сделать парковочные карманы на придомовой территории дома № 30 по ул. Немировича-Данченко у основания косогора от лестницы до границы территории дома № 36 по ул. Станиславского, за счет расширения внутриквартальной дороги со стороны торца дома № 30 по ул. Немировича-Данченко	Устройство парковки только с торца дома	300,0	300,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1492	24-031	Засыпать заброшенные погреба на придомовой территории дома № 30 по ул. Немировича-Данченко	Засыпка заброшенных погребов	50,0	50,0	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1493	24-032	Выполнить благоустройство придомовой территории с парковочными карманами и вокруг домов по ул. Троллейная №№ 89, 91	Благоустройство придомовой территории с парковочными карманами	2500,0	2500,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1494	24-035	Выполнить на пустующем земельном участке, ограниченном домами №№ 12, 14, 16, 16/1, 18, 14/1, 14/2 по ул. Немировича-Данченко, обустройство парковой (зеленой) зоны с тротуарными дорожками (лавочки, урны), с зелеными насаждениями, с элементами спортивных тренажеров (турник, беговая дорожка) и детской площадкой для детей от 3 до 12 лет	Благоустройство озелененной территории	3000,0	3000,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1495	24-037	Обустроить парковочные карманы для автомобилей около домов №№ 28/3, 26/1, 24/2 по ул. Немировича-Данченко и через проезжую часть, около дома № 48 по ул. Станиславского и около мусорных контейнеров	Обустройство парковочных карманов	660,0	660,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1496	24-038	Выполнить асфальтирование придомовой территории вокруг дома № 2 по ул. Немировича-Данченко с выходом на проезжую часть	Благоустройство внутриквартальной территории	2500,0	2500,0	5443,1	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (3692,9 кв. м), обустройству парковок (уширений) (423,7 кв. м), ремонту тротуара (122,7 кв. м)
1497	24-039	Проложить тротуарную дорожку с боковой стороны дома № 2 по ул. Немировича-Данченко к дорожке вдоль дома № 4 по ул. Немировича-Данченко, заасфальтировать тротуарную дорожку от дома № 2 к дому № 2/1 по ул. Немировича-Данченко и сделать высокие перила на спуске от дома № 2/1 к дому № 4 по ул. Немировича-Данченко	Благоустройство внутриквартальной территории	600,0	600,0	–	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (3692,9 кв. м), обустройству парковок (уширений) (423,7 кв. м), ремонту тротуара (122,7 кв. м) (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 24-038)
1498	24-043	Выполнить асфальтирование придомовой территории дома № 27 по ул. Ударная с парковочными карманами, с выходами к подъездам и продолжить тротуарную дорожку вдоль дома	Благоустройство внутриквартальной территории	3000,0	3000,0	1101,0	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (622,8 кв. м), тротуара (266,9 кв. м)
1499	24-046	Провести освещение 3-го пер. Станиславского (с применением датчиков движения)	Проектирование и строительство линии уличного освещения	161,0	161,0	25,9	2020	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы
1500	24-047	Выполнить благоустройство придомовой территории дома № 27/1 по ул. Ударная с выходом на подъезды, благоустройство тротуарных дорожек с тыльной стороны и вдоль дома № 27 по ул. Ударная	Благоустройство придомовой территории	2000,0	2000,0	–	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (622,8 кв. м) и тротуара (266,9 кв. м) (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 24-043)
1501	24-048	Установить детскую площадку на придомовой территории дома № 4/1 по ул. Немировича-Данченко	Установка детской площадки	200,0	200,0	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1502	24-050	Выполнить благоустройство придомовой территории дома № 270/1 по ул. Тульская с оборудованием парковочных карманов	Благоустройство придомовой территории	2000,0	2000,0	–	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (1110,9 кв. м), ремонту тротуара (155,9 кв. м) (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 24-204)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1503	24-055	Выполнить асфальтирование территории двора дома № 28/1 по ул. Станиславского с устройством парковочных карманов	Благоустройство внутриквартальной территории	1800,0	1800,0	1381,6	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (714,1 кв. м), обустройству парковок (уширений) (125,6 кв. м), ремонту тротуара (103,2 кв. м)
1504	24-056	Обустроить парковочные карманы у дома № 28/1 по ул. Станиславского	Обустройство парковочных карманов	1500,0	1500,0	–	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (714,1 кв. м), обустройству парковок (уширений) (125,6 кв. м), ремонту тротуара (103,2 кв. м) (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 24-055)
1505	24-057	Установить детскую площадку на придомовой территории дома № 28/1 по ул. Станиславского	Установка детской площадки	200,0	200,0	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен** В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1506	24-060	На заброшенном пустыре (между домами №№ 31, 33, 19 по ул. Ударная) обустроить парковую, зеленую зону для отдыха пожилых людей (лавочки, урны), зеленые насаждения, тротуарные дорожки	Благоустройство территории	1500,0	1500,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен** В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1507	24-063	На территории, прилегающей к пристройке дома № 44 по ул. Станиславского, установить детскую площадку	Установка детской площадки	200,0	200,0	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен** В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1508	24-066	Заасфальтировать обьездную дорогу от дома № 27/1 по ул. Ударной до дома № 1/1 по ул. Ударной со стороны частного сектора	Ремонт дороги со стороны частного сектора	15000,0	–	–	2020*	ДТиДБК	Не выполнен** В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1509	24-067	Заасфальтировать внутриквартальную дорогу от дома по ул. Ударная, 27/1 до дома по ул. Ударная, 23	Асфальтирование внутриквартальной дороги	2500,0	2500,0	–	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (2211,7 кв. м), обустройству парковок (уширений) (1492,8 кв. м), ремонту тротуара (615,8 кв. м) (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 24-023)
1510	24-069	Благоустройство придомовой территории дома № 1/3 по ул. Ударная путем разделения на зоны: установка детской площадки, спортивной площадки и места для отдыха пожилых людей	Благоустройство придомовой территории	1000,0	1000,0	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен** В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1511	24-070	Выполнить асфальтирование придомовой территории вокруг дома № 12/1 по ул. Немировича-Данченко с тротуарными дорожками на проезжую часть, с восстановлением лестницы, с тротуарной дорожкой к проезжей части и к дому по ул. Немировича-Данченко, 12	Благоустройство придомовой территории	1900,0	1900,0	3879,7	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (741,8 кв. м), обустройству парковок (уширений) (1266,7 кв. м), ремонту тротуара (167,6 кв. м), ремонту лестничного марша
1512	24-072	Выполнить асфальтирование придомовой территории дома № 26/1 по ул. Немировича-Данченко с установкой парковочных карманов и новых бордюров, отделяющих проезжую часть от пешеходных дорожек	Благоустройство придомовой территории	1000,0	1000,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен** В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1513	24-073	Установить ограждение детской площадки дома № 27/3 по ул. Ударная	Установить ограждение детской площадки	100,0	100,0	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен** В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1514	24-076	Заасфальтировать внутриквартальную дорогу у дома № 25 по ул. Ударная	Благоустройство внутриквартальной территории	3000,0	3000,0	–	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (2211,7 кв. м), обустройству парковок (уширений) (1492,8 кв. м), ремонту тротуара (615,8 кв. м) (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 24-023)
1515	24-077	Установить современную спортивную площадку около дома № 25 по ул. Ударная	Установка спортивной площадки	200,0	200,0	200,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена спортивная площадка
1516	24-079	Установка новой детской площадки во дворе дома № 1/1 по ул. Ударная	Установка детской площадки	150,0	150,0	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен** В связи с отказом жителей от установки детской площадки
1517	24-080	Снос и санитарная обрезка двух тополей напротив 5-го подъезда дома № 36 по ул. Степная	Снос и санитарная обрезка деревьев	15,0	15,0	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен** В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1518	24-083	Спилить сухие деревья возле городского отделения почтовой связи «Новосибирск 52» Новосибирского почтамта	Обрезка деревьев	100,0	100,0	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1519	24-084	Произвести санитарную обрезку тополей на детской площадке дома № 33 по ул. Ударная	Санитарная обрезка деревьев	70,0	70,0	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1520	24-085	Выполнить благоустройство придомовой территории дома № 23 по ул. Ударная с оборудованием парковочных карманов, ограждением цветников	Благоустройство дворовой территории	1700,0	1700,0	–	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (2211,7 кв. м), обустройству парковок (уширенный) (1492,8 кв. м), ремонту тротуара (615,8 кв. м) (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 24-023)
1521	24-088	Установка детской игровой и спортивной (турник, брусья) площадки на территории ТСЖ «Металлист-3» по ул. Немировича-Данченко, 30/1	Установка спортивной площадки	200,0	200,0	200,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена спортивная площадка
1522	24-094	Благоустройство придомовой территории (асфальт, поребрики, ограждение, лестница на тротуар, уличный фонарь) дома № 30/2 по ул. Немировича-Данченко	Благоустройство придомовой территории, ремонт лестницы	650,0	650,0	360,9	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. Произведены работы по оборудованию листничного марша
1523	24-095	Установка малых форм детской площадки на придомовой территории дома № 30/2 по ул. Немировича-Данченко (горка, качели, песочница)	Установка малых форм детской площадки	150,0	150,0	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с отказом жителей от установки малых форм
1524	24-096	Проложить пешеходные дорожки возле дома № 29 по ул. Ударная, на территории цветников, возле подъездов №№ 1, 2, 3, 4	Благоустройство внутриквартальной территории	150,0	150,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1525	24-098	Обустроить детскую площадку забором (ограждением) у дома № 29 по ул. Ударная	Обустройство детской площадки	100,0	100,0	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1526	24-099	Обустроить пешеходную дорожку от подъезда № 4 дома № 29 по ул. Ударная через парковочный карман к дому № 23/1 по ул. Ударная и к МБОУ СОШ № 187	Обустройство пешеходной дорожки	600,0	600,0	–	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (2211,7 кв. м), обустройству парковок (уширенный) (1492,8 кв. м), ремонту тротуара (615,8 кв. м) (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 24-023)
1527	24-100	Выполнить асфальтирование парковочных карманов, сформированных на земельном участке дома по ул. Ударная, 29	Асфальтирование парковочных карманов	350,0	350,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1528	24-101	Выполнить снос и обрезку деревьев на придомовой территории дома № 1/1 по ул. Ударная	Снос и обрезка деревьев	100,0	100,0	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1529	24-103	Выполнить благоустройство придомовой территории дома № 270/3 по ул. Тульская с парковочными карманами у подъездов № 3 и № 4 (за ЦТП), с тротуарной дорожкой от 2-го подъезда до проезжей части	Благоустройство придомовой территории	1800,0	1800,0	3236,5	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (1740,0 кв. м), обустройству парковок (уширенный) (615,0 кв. м), ремонту тротуара (66,0 кв. м)
1530	24-106	Выполнить снос и обрезку деревьев на придомовой территории дома № 14 по ул. Немировича-Данченко	Снос и обрезка аварийных деревьев	70,0	70,0	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1531	24-107	Установка дополнительных малых форм на детскую площадку, расположенную на придомовой территории дома № 2/1 по ул. Немировича-Данченко	Установка дополнительных малых форм на детскую площадку	100,0	100,0	100,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена детская площадка
1532	24-108	Реконструкция стадиона МБОУ СОШ № 15 (ул. Немировича-Данченко, 20/2) с установкой трибун для зрителей, с установкой спортивных тренажеров для старшего возраста, обустройством беговой дорожки по периметру спортивного поля, установкой спортивных форм для игр в волейбол, баскетбол, восстановлением футбольного поля	Реконструкция стадиона	5000,0	5000,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1533	24-110	Восстановление ограждения стадиона МБОУ СОШ № 15 (ул. Немировича-Данченко, 20/2) и освещения	Замена ограждения	2000,0	2000,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1534	24-111	Обустройство парковой, зеленой зоны с тротуарными дорожками, озеленением, установкой лавочек (с урнами для мусора) для отдыха пожилых людей вдоль забора стадиона МБОУ СОШ № 15 (ул. Немировича-Данченко, 20/2) со стороны школы и асфальтирование прилегающей к ней территории	Благоустройство (работы в пределах муниципальных территорий)	3000,0	3000,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1535	24-112	Выполнить капитальный ремонт дорожного покрытия от дома № 306 до дома № 431 по ул. Тульская, переулка к ул. Тролейной	Благоустройство внутриквартальной территории	3200,0	3200,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1536	24-113	Благоустройство дорожки от дома № 20 по ул. Немировича-Данченко к МБОУ СОШ № 15	Благоустройство внутриквартальной территории	300,0	300,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1537	24-114	Снос деревьев вдоль дошкольного отделения МБОУ СОШ № 15 (ул. Немировича-Данченко, № 20/1)	Снос деревьев	70,0	70,0	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1538	24-118	Организовать и обустроить место для выгула домашних питомцев (собак, кошек) на территории Станиславского жилмассива в количестве не менее трёх	Выделение территории для размещения площадки для выгула собак	600,0	–	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Обустройство площадки для выгула собак	–	600,0	–	2020	ДЭЖКХ	
1539	24-119	Организовать парковую зону на Станиславском жилмассиве вдоль МБОУ СОШ № 187 со стороны гаражей и прилегающей к ней проезжей дороги	Организация парковой зоны	7000,0	7000,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1540	24-121	Выполнить асфальтирование придомовой территории вокруг дома № 2/1 по ул. Немировича-Данченко с тротуарной дорожкой к проезжей части и к дому № 27/3 по ул. Ударная	Благоустройство внутриквартальной территории	2500,0	2500,0	–	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (3692,9 кв. м), обустройству парковок (уширений) (423,7 кв. м), ремонту тротуара (122,7 кв. м) (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 24-038)
1541	24-123	Установка спортивной площадки во дворе дома № 16 по ул. Станиславского	Установка спортивной площадки	200,0	200,0	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с отказом жителей от установки спортивной площадки
1542	24-126	Ремонт санузлов в здании МБОУ СОШ № 15 по адресу: ул. Немировича-Данченко, 20/2	Ремонт санузлов	1200,0	600,0	–	2017, 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1543	24-128	Ремонт учебных кабинетов и коридоров в здании МБОУ СОШ № 15 по адресу: ул. Немировича-Данченко, 20/2	Косметический ремонт коридоров	1200,0	1200,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1544	24-129	Ремонт и оборудование пищеблока и прачечной МБОУ СОШ № 15 по адресу: ул. Немировича-Данченко, 20/1	Ремонт и оборудование пищеблока, ремонт прачечной	2500,0	2500,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1545	24-130	Ремонт и оборудование музея боевой славы 278-й Сибирской истребительной авиационной в МБОУ СОШ № 15 (ул. Немировича-Данченко, 20/2)	Проведение косметического ремонта и приобретение оборудования	300,0	300,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1546	24-131	Оборудование актового зала (музыкальная аппаратура) МБОУ СОШ № 15 (ул. Немировича-Данченко, 20/2)	Приобретение оборудования	300,0	300,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1547	24-133	Асфальтирование территории МБОУ СОШ № 15 (ул. Немировича-Данченко, 20/1, 20/2)	Асфальтирование территории школы и детского сада (дошкольное отделение)	3000,0	3000,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1548	24-135	Ремонт санузлов в МБОУ СОШ № 15 по адресу: ул. Немировича-Данченко, 20/1	Ремонт санузлов	1000,0	1000,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1549	24-139	Асфальтирование территории МБОУ СОШ № 20 (ул. Станиславского, 30)	Асфальтирование территории	1500,0	1500,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1550	24-140	Капитальный ремонт библиотеки и книгохранилища МБОУ СОШ № 20 (ул. Станиславского, 30)	Капитальный ремонт библиотеки и книгохранилища	500,0	500,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1551	24-142	Капитальный ремонт овощехранилища МКДОУ д/с № 360 (2-й пер. Крашенинникова, 12/1)	Ремонт овощехранилища	250,0	250,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1552	24-144	Обрезка аварийных деревьев в количестве 19 штук на территории МКДОУ д/с № 360 (2-й пер. Крашенинникова, 12/1)	Обрезка деревьев	150,0	150,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1553	24-145	Установка 47 пластиковых окон в МКДОУ д/с № 360 (ул. Крашенинникова, 8/1)	Установка окон	1400,0	1400,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1554	24-146	Асфальтирование покрытия вокруг МКДОУ д/с № 360 (ул. Крашенинникова, 8/1)	Асфальтирование территории	1200,0	1200,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1555	24-147	Капитальный ремонт пищеблока МКДОУ д/с № 360 (ул. Крашенинникова, 8/1)	Ремонт пищеблока	2200,0	2200,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1556	24-148	Капитальный ремонт и современное оснащение актового зала МБОУ СОШ № 40 (ул. Крашенинникова, 6)	Проведение ремонтных работ, приобретение оборудования	1500,0	1500,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1557	24-149	Разработать проектно-сметную документацию для строительства пристройки к МБОУ СОШ № 40 (ул. Крашенинникова, 6)	Разработка проектно-сметной документации	8000,0	–	–	2020*	ДСиА	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1558	24-150	Сохранить социальный пакет работников образования в полном объеме	Сохранить социальный пакет работников образования в полном объеме	–	–	–	2016, 2018 – 2020	ДО	Не выполнен**. Социальный пакет работников образования сохранен
1559	24-151	Замена линолеума во всех групповых помещениях МКДОУ д/с № 95, ул. Степная, 58, площадью 1500 кв. м	Замена линолеума	1000,0	1000,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1560	24-152	Ремонт канализации, ремонт туалетных комнат с заменой детских унитазов, раковин для умывания, кафельной плитки во всех групповых помещениях МКДОУ д/с № 95, ул. Степная, 58	Выполнение ремонтных работ	1000,0	1000,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1561	24-153	Ремонт коридоров, ремонт стен на лестничных площадках и маршах здания, замена старых входных дверей (4 выхода) в МКДОУ д/с № 95, ул. Степная, 58	Косметический ремонт	400,0	400,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1562	24-154	Замена старой электропроводки во всех помещениях, замена светильников в соответствии с требованиями СанПиН в МКДОУ д/с № 95, ул. Степная, 58	Замена электропроводки, замена светильников	1500,0	1500,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1563	24-155	Ремонт фасада облицовочной плиткой с монтажом сливной системы (водоотводы) в МКДОУ д/с № 95, ул. Степная, 58	Косметический ремонт фасада, монтаж сливной системы	750,0	750,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1564	24-156	Выполнить асфальтирование территории МКДОУ д/с № 95, ул. Степная, 58, площадью 2700 кв. м	Частичный ремонт асфальтового покрытия	800,0	800,0	652,6	2020	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту асфальтового покрытия
1565	24-160	Замена старых окон на пластиковые (150 шт.) в помещении МКДОУ д/с № 432 (ул. Тульская, 270/5)	Замена окон	3900,0	3900,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1566	24-163	Ремонт отмостки (321 м), ремонт ворот (1 шт.) в МКДОУ д/с № 432 (ул. Тульская, 270/5)	Ремонт отмостки, ремонт ворот	400,0	400,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1567	24-171	Выполнить капитальный ремонт спортивного зала, душевых и раздевалок МБОУ СОШ № 187, ул. Ударная, 21	Ремонт спортивного зала	2200,0	2200,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1568	24-172	Установить открытую спортивную площадку для легкой атлетики на территории МБОУ СОШ № 187, ул. Ударная, 21	Установка открытой спортивной площадки для легкой атлетики	2000,0	2000,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1569	24-173	Выполнить отсыпку щебнем дорог по ул. Вертковская, 1-го, 2-го, 3-го пер. Вертковских, с ливневыми отводами	Отсыпка щебнем	2900,0	2900,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1570	24-175	Оградить детскую площадку со стороны сараев и дома № 123 по ул. Вертковская	Оградить детскую площадку	100,0	100,0	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1571	24-177	Выполнить отсыпку щебнем дорог с устройством ливневой канализации по ул. Гражданская, 2-я Гражданская	Отсыпка щебнем	1500,0	1500,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1572	24-180	Выполнить отсыпку щебнем дорог с установкой ливневой канализации по ул. Коммунальная, 2-я Коммунальная	Отсыпка щебнем	960,0	960,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1573	24-181	Провести канализацию по ул. Коммунальная, 2-я Коммунальная	Провести канализацию	5000,0	5000,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1574	24-183	Провести канализацию на ул. Красных Партизан, 2-я Красных Партизан	Провести канализацию	6000,0	6000,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1575	24-184	Выполнить отсыпку щебнем дорог по ул. Красных Партизан, 2-я Красных Партизан с установкой ливневой канализации	Отсыпка щебнем	960,0	960,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1576	24-187	Произвести замену водопроводных труб и запорной арматуры в колодцах по пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Тихвинские	Оказать содействие в замене водопроводных труб и запорной арматуры в колодцах	–	–	–	2019, 2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1577	24-188	Ремонт дорожного покрытия по пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Тихвинские	Ремонт дороги ШПС	2200,0	2200,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1578	24-192	Обустроить зеленую зону между домами №№ 2, 4, 10, 12, 16 по 2-му пер. Крашенинникова, домами №№ 36, 38, 40, 42, 44 по ул. Титова (снос погребов, асфальтирование пешеходных дорожек, установка детской площадки, установка лавочек)	Обустроить зеленую зону	1000,0	200,0	–	2018 – 2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1579	24-195	Выполнить благоустройство пешеходной дороги вдоль домов №№ 1, 3, 5а, 7, 9, 11 по ул. Петропавловская	Ремонт тротуара	2400,0	2400,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1580	24-196	Спилить аварийные деревья вдоль домов №№ 3, 5а по ул. Петропавловская	Снос и обрезка аварийных деревьев	100,0	–	–	2019, 2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1581	24-197	Выполнить благоустройство придомовой территории дома № 3 по ул. Петропавловская	Благоустройство придомовой территории	1000,0	1000,0	879,1	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (373,0 кв. м), обустройству парковок (уширений) (203,5 кв. м), ремонту тротуара (41,0 кв. м)
1582	24-201	Заасфальтировать площадку возле мусорных контейнеров с торца дома № 37 по ул. Стенная	Заасфальтировать площадку	500,0	500,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1583	24-202	Выполнить асфальтирование пешеходной дороги вдоль домов №№ 31, 33, 35, 37, 39 по ул. Стенная	Ремонт тротуара	650,0	650,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1584	24-203	Оборудовать зеленую, парковую зону с установкой детской и спортивной площадок, лавочек для отдыха, с тротуарными дорожками и обустройством газонов на территории между домами №№ 35, 37, 37/1 по ул. Титова, № 4 по ул. Тихвинская	Оборудование парковой зоны	700,0	700,0	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1585	24-204	Благоустройство придомовой территории дома № 6 по ул. Тихвинская с установкой парковочных карманов, с расширением асфальтовой территории дома № 6 по ул. Тихвинская	Благоустройство придомовой территории дома	2500,0	2500,0	2159,7	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (1110,9 кв. м), ремонту тротуара (155,9 кв. м), обустройству парковок
1586	24-206	Выполнить благоустройство пешеходного тротуара по ул. Стенная от дома № 39 по ул. Троллейная вдоль домов №№ 68, 66, 64, 62, 60, 54, 52 по ул. Стенная вдоль проезжей дороги с оформлением газонов с двух сторон от пешеходных дорожек и установкой лавочек для отдыха	Ремонт и благоустройство тротуара	2900,0	1732,7	–	2018 – 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1587	24-207	Посадка зеленой изгороди вдоль проезжей части дороги по ул. Троллейная, вдоль многоквартирного дома № 41 по ул. Троллейная, для создания безопасной зоны для детей, играющих на детской площадке	Установка изгороди	1000,0	1000,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1588	24-209	Выполнить благоустройство придомовой территории дома № 54 по ул. Степная, с расширением придомовой дороги	Благоустройство придомовой территории	3500,0	3500,0	1812,3	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (578,2 кв. м), обустройству парковок (уширений) (718,7 кв. м), ремонту тротуара (44,0 кв. м)
1589	24-210	Сделать с торца дома № 54 по ул. Степная асфальтированную парковку для автотранспорта	Сделать асфальтированную парковку	400,0	400,0	–	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (578,2 кв. м), обустройству парковок (уширений) (718,7 кв. м), ремонту тротуара (44,0 кв. м) (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 24-209)
1590	24-211	Добавить элементы малых форм на детскую площадку дома № 54 по ул. Степная	Установка дополнительных малых форм на детскую площадку	100,0	100,0	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1591	24-214	Выполнить благоустройство придомовой территории дома № 71 по ул. Степная с расширением асфальтового покрытия, оформлением парковой зоны с установкой детской площадки со спортивными тренажерами, пешеходными дорожками и лавочками для отдыха	Устройство зоны для отдыха и занятия спортом	600,0	450,0	–	2017, 2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1592	24-215	Установить детскую и спортивную площадки на придомовой территории дома № 9 по ул. Петропавловская	Установка детской и спортивной площадок	200,0	200,0	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1593	24-219	Установить спортивный комплекс на искусственном покрытии на территории детской площадки дома № 69 по ул. Степная	Установка спортивного комплекса	800,0	800,0	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1594	24-223	Сделать зеленую зону с установкой детской площадки и спортивных тренажеров между домами №№ 2, 4, 10, 12, 16 по 2-му пер. Крашенинникова и домами №№ 32, 34, 36, 40, 42 по ул. Титова	Сделать зеленую зону с установкой детской площадки и спортивных тренажеров между домами	500,0	–	–	2019, 2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1595	24-224	Установить дополнительные малые формы для детской площадки и спортивные тренажеры на придомовой территории дома № 43/1 по ул. Титова	Установка дополнительных малых форм для детской площадки	100,0	100,0	100,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлены дополнительные малые формы
1596	24-227	Заасфальтировать территорию вдоль дома № 55 по ул. Степная со стороны ул. Тихвинская	Благоустройство внутриквартальной территории	800,0	800,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1597	24-229	Благоустройство придомовой территории дома № 59 по ул. Пермская: обездная дорога за домом, установка «зебрах полицейских» у подъездов	Благоустройство придомовой территории	5000,0	5000,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1598	24-230	Благоустройство внутриквартальной дороги вдоль домов № 57/1 и № 59 по ул. Пермской	Благоустройство внутриквартальной дороги	2000,0	2000,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1599	24-231	Обустройство спуска (лестницы) от дома по ул. Пермская, 59 к ул. Немировича-Данченко с установкой знака «Пешеход» и «зебра» через ул. Немировича-Данченко	Обустройство спуска лестницы	980,0	980,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1600	24-233	Произвести санитарную вырубку деревьев на аллее между домами № 63 и № 63/1 по ул. Степная	Санитарная вырубку деревьев	200,0	200,0	50,0	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев
1601	24-234	Благоустройство придомовой территории дома № 63/1 по ул. Степная с обязательным выполнением работ по водоотведению	Благоустройство придомовой территории	3500,0	3500,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. Работы не производились, в связи с тем, что собственниками не предоставлен протокол общего собрания в включении дренажного колодца в состав общего имущества
1602	24-235	Выполнить благоустройство пешеходного тротуара по ул. Степная, 31 - 39 вдоль домов, с установкой поручней на спуске	Благоустройство тротуара	830,0	830,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1603	24-236	Сделать обрезку деревьев у дома № 35 по ул. Степная	Обрезка деревьев	70,0	70,0	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1604	24-239	Расширить проезжую часть с торца дома по ул. Титова, 39/1 до ул. Петропавловской	Расширить проезжую часть	100,0	100,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1605	24-240	Установить современную детскую площадку и спортивные тренажеры для подростков на придомовой территории дома № 54/1 по ул. Степная	Установка детской площадки и спортивных тренажеров	200,0	200,0	200,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена детская площадка и спортивные тренажеры
1606	24-241	Выполнить благоустройство дороги от ул. Петропавловской вдоль домов по ул. Петропавловская, 17, 17а и домов по ул. Титова, 39, 37/1 до дома № 4 по ул. Тихвинская	Благоустройство дороги	700,0	700,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1607	24-242	Отсыпка щебнем дорог: улицы 2-я Карпинского, 2-я Пермская, с обязательным водоотведением (сточные каналы)	Отсыпка щебнем	1300,0	1300,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1608	24-244	Выполнить благоустройство придомовой территории дома № 45 по ул. Степная с оформлением зеленой зоны, установкой современной детской площадки, спортивных тренажеров, пешеходных дорожек, освещения в вечернее и ночное время	Установка детской игровой и спортивной площадок	350,0	350,0	350,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлены детская и спортивная площадки
1609	24-246	Провести центральный водопровод от дома № 95 по ул. Ударная до дома № 115 по ул. Ударная	Провести центральный водопровод	2700,0	2700,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1610	24-247	Произвести отсыпку щебнем дороги по ул. Ударной от дома № 33 до дома № 115	Отсыпка щебнем	2300,0	2300,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1611	24-249	Выполнить капитальный ремонт помещений кухни и обеденного зала МБОУ СОШ № 175 (ул. Титова, 43/2)	Проведение работ по капитальному ремонту помещений	3500,0	3500,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1612	24-251	Благоустройство спортивной площадки (отсев для беговой дорожки, восстановление полосы препятствий, отсев ямы для прыжков в длину) МБОУ СОШ № 175 (ул. Титова, 43/2)	Благоустройство спортивной площадки	300,0	300,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1613	24-252	Выполнить ремонт канализации МБОУ СОШ № 175 (ул. Титова, 43/2)	Ремонт канализации	300,0	300,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1614	24-253	Выполнить ремонт покрытия пола в рекреациях 1-го этажа МБОУ СОШ № 175 (ул. Титова, 43/2)	Ремонт покрытия пола в рекреациях 1-го этажа	400,0	400,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1615	24-254	Установка видеонаблюдения внутри и вне помещения МБОУ СОШ № 175 (ул. Титова, 43/2)	Установка наружного наблюдения, установка внутреннего наблюдения	700,0	700,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1616	24-255	Выполнить асфальтирование придомовой территории дома № 12/2 по ул. Немировича-Данченко с парковочными карманами со стороны первого подъезда и с выходом на проезжую часть	Благоустройство внутриквартальных территорий	1000,0	1000,0	–	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (624,9 кв. м), обустройству парковок (уширений) (646,2 кв. м), ремонту тротуара (78,5 кв. м) (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 24-016)
1617	24-0002	Разработать проектно-сметную документацию для строительства спортивно-оздоровительного комплекса на земельном участке, прилегающем к МБОУ СОШ № 15, по ул. Немировича-Данченко, 20/2	Определение места размещения объекта, разработка проектно-сметной документации	–	–	–	2020	ДСиА, ДКСиМП	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1618	24-0104	Отремонтировать дорогу вдоль торца дома по ул. Бульварной	Благоустройство внутриквартальных территорий, выполнение работ по ремонту дороги в частном секторе напротив дома № 24 по ул. Бульварной	500,0	500,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
Ленинский район, избирательный округ № 25, депутат Зарубин Юрий Федорович									
1619	25-009	Ремонт светильников и линий электропередач по ул. Гризодубова, 39 - 100	Ремонт светильников и линий электропередач	690,0	300,0	–	2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1620	25-010	Ремонт светильников и линий электропередач по ул. Зенитная, 3 - 35	Ремонт светильников и линий электропередач	184,0	84,0	–	2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1621	25-011	Асфальтирование ул. Осипенко от ул. Связистов до ул. Троллейной	Отсыпка щебнем	3100,0	3100,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1622	25-013	Замена труб водопровода и устройство закольцовки по ул. Плахотного от дома № 111 до дома № 187	Замена труб водопровода и устройство закольцовки	3000,0	3000,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1623	25-014	Строительство канализации по ул. Плахотного от ул. Связистов до 3-го Пермского пер.	Строительство канализации	3000,0	-	-	2020*	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1624	25-017	Замена магистральной трубы водопровода по ул. Расковой	Замена магистральной трубы водопровода	2500,0	2500,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1625	25-021	Ремонт светильников и линий электропередач по ул. Хасановская, 36 - 116	Ремонт светильников и линий электропередач	460,0	260,0	-	2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1626	25-023	Ремонт светильников и линий электропередач по ул. Янтарная, 41 - 132	Ремонт светильников и линий электропередач	506,0	206,0	-	2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1627	25-024	Асфальтирование ул. Южная от дома № 41 до дома № 119	Отсыпка щебнем	3200,0	3200,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1628	25-025	Асфальтирование пер. Широкий	Отсыпка щебнем от ул. Титова до ул. Амурская; асфальтирование от ул. Пархоменко до ул. Титова	1900,0	1900,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1629	25-026	Ремонт светильников и линий электропередач по ул. Южная, 41 - 119	Ремонт светильников и линий электропередач	805,0	400,0	-	2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1630	25-027	Замена магистральной трубы водопровода по ул. Южная от дома № 41 до дома № 119	Замена магистральной трубы водопровода	3000,0	3000,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1631	25-029	Ремонт светильников и линий электропередач по ул. Новоалтайская, 3 - 36	Ремонт светильников и линий электропередач	230,0	100,0	-	2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1632	25-030	Асфальтирование ул. Степная вдоль домов №№ 70 - 202	Отсыпка щебнем	7000,0	7000,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1633	25-032	Ремонт светильников и линий электропередач по ул. Пилотов, 25 - 64	Ремонт светильников и линий электропередач	230,0	100,0	-	2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1634	25-033	Замена магистральной трубы водопровода по ул. Пилотов от дома № 25 до дома № 64	Замена магистральной трубы водопровода	2000,0	2000,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1635	25-034	Асфальтирование ул. Пушкирева от дома № 26 до дома № 63	Отсыпка щебнем	2400,0	2400,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1636	25-036	Замена магистральной трубы водопровода по ул. Пушкирева от дома № 26 до дома № 63 и закольцовка водопровода	Замена магистральной трубы водопровода и закольцовка водопровода	2000,0	2000,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1637	25-037	Ремонт светильников и линий электропередач по ул. Танкистов, 12 - 71/2	Ремонт светильников и линий электропередач	207,0	207,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1638	25-039	Строительство канализации по ул. Ташкентская	Строительство канализации	1900,0	1900,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1639	25-040	Ремонт и ревизия колодцев, задвижек и устройство закольцовки водопровода холодной воды по ул. Связистов от дома № 54 до дома № 88/2	Ремонт и ревизия колодцев, задвижек и устройство закольцовки водопровода холодной воды	3000,0	3000,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1640	25-041	Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 48	Обследование состояния фундаментов и их оснований. Составление графика поэтапного капитального ремонта здания	-	-	-	2019	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Капитальный ремонт здания	-	-	-	2019, 2020	ДО	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1641	25-042	Устройство футбольного поля с искусственным покрытием на уже имеющейся игровой зоне, расположенной на территории между домами № 7, № 15 и № 21 по ул. Танкистов	Установка спортивных элементов	400,0	400,0	-	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1642	25-043	Устройство пешеходных дорожек на территории зоны отдыха перед домом № 196 по ул. Титова	Строительство тротуара	1000,0	1000,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1643	25-044	Строительство детского сада на территории между домами №№ 3/1, 7, 11 по ул. Связистов	Строительство детского сада	345000,0	-	-	2020*	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1644	25-045	Устройство парковой зоны отдыха на территории между домами №№ 3/1, 7, 11 по ул. Связистов	Устройство парковой зоны при наличии свободного земельного участка	-	-	-	2020	ДКСиМП	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1645	25-047	Обрезка и снос ветхих и аварийных деревьев по ул. Амурская, 40/3, 40/4, 40/5; по ул. Расковой, 33/1, 33/2, 36/1, 36/2; по ул. Титова 93, 95, 97, 99	Обрезка и снос ветхих и аварийных деревьев	200,0	-	50,0	2017, 2018, 2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев
1646	25-052	Обустройство зоны отдыха по адресам: ул. Киевская, 20 и ул. Новосибирская, 7, с дальнейшим зонированием на карте города	Продление бульвара по ул. Киевская, 18, 20	4000,0	4000,0	-	2020	ДКСиМП	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1647	25-053	Асфальтирование дорожки от 7-го подъезда дома № 20 по ул. Киевская до ул. Киевской, 24	Асфальтирование дорожки	240,0	240,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1648	25-057	Благоустройство придомовой территории (парковочные карманы у 1-го, 2-го, 3-го подъездов и устройство пешеходного тротуара от ул. Новосибирской до арки дома № 32 по ул. Киевской)	Благоустройство придомовой территории	900,0	900,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1649	25-058	Устройство парковочных карманов и тротуара по ул. Широкая, 137	Устройство парковочных карманов и тротуара	750,0	750,0	179,4	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (12,0 кв. м), обустройству парковок (уширений) (102,8 кв. м)
1650	25-062	Установить уличные тренажеры на придомовой территории дома по ул. Новосибирская, 12	Установить уличные тренажеры	200,0	-	-	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Установлены уличные тренажеры. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1326,8 тыс. рублей
					200,0	200,0	2020	Администрация Ленинского района	
1651	25-063	Добавить новые элементы на детскую площадку по адресу: ул. Новосибирская, 12	Добавить элементы на детскую площадку	100,0	-	-	2019	ДЭЖКХ	Выполнен. Установлено дополнительное оборудование. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 100,0 тыс. рублей
					100,0	100,0	2020	Администрация Ленинского района	
1652	25-064	Формирование земельного участка и создание комплексной зоны отдыха с элементами спортивных и детских площадок, озеленением, скамейками, по адресам: ул. Киевская, 15 и ул. Киевская, 17	Создание комплексной зоны отдыха с элементами спортивных и детских площадок, озеленением, скамейками	-	-	-	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1653	25-065	Создание комплексной зоны отдыха для культурно-массового досуга, с элементами спортивных и детских площадок, озеленением, скамейками по адресам: ул. Киевская, 13 и ул. Пархоменко, 88	Установка детской игровой и спортивной площадки	1000,0	1000,0	-	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1654	25-070	Очистка территории, снос деревьев и кустарников, установка спортивной площадки между домами №№ 35/1 и 35/2 по ул. Хасановской	Очистка территории, снос деревьев и кустарников, установка спортивной площадки	300,0	300,0	200,0	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. Установлена детская площадка
1655	25-072	Комплексное благоустройство придомовых территорий (асфальтирование проезжей части дороги, парковочные карманы, пешеходные дорожки, тротуары) по ул. Плахотного, 107, 97/1, 50 и по ул. Хасановская, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2	Благоустройство придомовых территорий	8000,0	5945,9	1127,3	2019, 2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (454,5 кв. м), обустройству парковок (уширений) (131,8 кв. м), ремонту тротуара (330,8 кв. м). Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 3181,4 тыс. рублей

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1656	25-0013	Произвести строительство бассейна на территории округа	Определение места размещения объекта, разработка проектно-сметной документации	350000,0	-	-	2020*	ДСиА, ДКСиМП	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1657	25-0015	Обеспечение режима работы трамваев по маршруту № 8	Обеспечение режима работы трамваев	-	-	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен. Обеспечена работа трамваев по маршруту № 8
Ленинский район, избирательный округ № 26, депутат Анникин Андрей Геннадьевич									
1658	26-004	Замена труб холодного водоснабжения по переулкам: Порт-Артурский: 1-й (1 - 80), 2-й (1 - 82), 3-й (1 - 76), 4-й (1 - 77), 5-й (1 - 74), 6-й (1 - 73), 7-й (1 - 74), 8-й (1 - 63), 9-й (5 - 59), 10-й (13 - 32), 12-й; Каменогорский 1-й (2/2 - 56), 2-й (1 - 58); по ул. Каменогорской и ул. Порт-Артурской (2 - 76)	Замена труб холодного водоснабжения	20000,0	-	-	2020*	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1659	26-005	Асфальтировать дороги с устройством тротуаров: пер. Порт-Артурский: 1-й (1 - 80), 2-й (1 - 82), 3-й (1 - 76), 4-й (1 - 77), 5-й (1 - 74), 6-й (1 - 73), 7-й (1 - 74), 8-й (1 - 63), 9-й (5 - 59), 10-й (13 - 32), 12-й; пер. Каменогорский 1-й (1 - 58), 2-й (1 - 58); по ул. Каменогорской и ул. Порт-Артурской (2 - 76)	Отсыпка щебнем и ремонт асфальтового покрытия	26000,0	13000,0	-	2016, 2017, 2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1660	26-006	Реконструкция системы уличного освещения с заменой опор и светильников по переулкам: Порт-Артурский: 1-й (1 - 80), 2-й (1 - 82), 3-й (1 - 76), 4-й (1 - 77), 5-й (1 - 74), 6-й (1 - 73), 7-й (1 - 74), 8-й (1 - 63), 9-й (5 - 59), 10-й (13 - 32), 12-й; Каменогорский 1-й (2/2 - 56), 2-й (1 - 58); по ул. Каменогорской и ул. Порт-Артурской (2 - 76)	Реконструкция линии уличного освещения	7250,0	4950,3	-	2018, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1661	26-008	Заменить водопровод по ул. Пушкирева от дома № 26 до дома № 76	Замена водопровода	1500,0	1500,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1662	26-010	Оборудовать на территории МКОУ СОШ № 66 (ул. Хилокская, 4) спортивную площадку, отвечающую современным требованиям, душевые кабинки и вентиляцию в спортивном зале	Отсыпка площадки отсевом, установка тренажеров. Ремонт вентиляции в спортивном зале	950,0	950,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1663	26-012	Замена асфальтового покрытия на территории дошкольного отделения (детского сада), с заменой отмостки здания детского сада МКОУ СОШ № 66 по ул. Хилокская 2/1	Аварийный ремонт асфальтового покрытия, замена отмостки	700,0	400,0	-	2019, 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1664	26-013	Отремонтировать фасад здания школы, асфальтовое покрытие вокруг МКОУ СОШ № 66 по ул. Хилокская, 4	Косметический ремонт фасада, ремонт асфальтового покрытия	1300,0	1300,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1665	26-019	Отремонтировать отмостку здания МКОУ СОШ № 66 по ул. Хилокская, 4	Ремонт отмостки	600,0	600,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1666	26-021	Ремонт кабинетов физики и химии в МКОУ СОШ № 66 (ул. Хилокская, 4) в соответствии с требованиями и нормами СанПиН	Косметический ремонт кабинетов физики и химии	400,0	400,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1667	26-028	Обустройство парковочного кармана вдоль ул. Оборонная за территорией МАДОУ д/с № 369 по ул. Курганская, 20	Обустройство парковочного кармана	1300,0	1300,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1668	26-031	Демонтировать старые металлические игровые элементы площадки и установить большую детскую площадку на 4 дома (ул. Полтавская, 35, 37 и ул. Курганская, 20, 22) с ограждением от проезжей части дороги	Установить детскую площадку	400,0	400,0	400,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена детская площадка
1669	26-032	Благоустройство внутриквартальной территории вдоль жилых домов по ул. Толмачевская, 2, 4, 6а, 6б, 6, 10, 10а, 10б	Благоустройство внутриквартальной территории	6000,0	3622,8	-	2017, 2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1670	26-033	Ремонт внутриквартальной дороги по ул. Связистов от дома № 127 до дома № 111/1 (здание МБОУДОД ДШИ № 18)	Ремонт внутриквартальной дороги	2000,0	2000,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1671	26-034	Произвести благоустройство пешеходной дороги от дома № 132 по ул. Троллейная, мимо домов №№ 4, 5, 7 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии до городского отделения почтовой связи «Новосибирск 107» у дома № 15 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии	Благоустройство пешеходной дороги	400,0	400,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1672	26-038	Продлить тротуар от магазина «У Озера» по ул. Связистов, 113 до дома № 131 по ул. Связистов	Строительство тротуара	850,0	850,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1673	26-041	Благоустройство тротуаров от дома № 127 по ул. Связистов до МБОУДОД ДШИ № 18 по ул. Связистов, 111/1	Благоустройство тротуара	1500,0	1500,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1674	26-042	Ремонт асфальтового покрытия придомовой территории дома № 125 по ул. Связистов (заделка ям)	Ремонт асфальтового покрытия	1000,0	1000,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1675	26-043	Произвести восстановление тротуара между 5-м и 6-м подъездами дома № 113 по ул. Связистов до близлежащего тротуара	Произвести восстановление тротуара	250,0	250,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1676	26-044	Асфальтирование территории между домами №№ 154 и 160 по ул. Троллейная (горец здания ГБУЗ НСО Городская поликлиника № 28)	Асфальтирование территории	900,0	900,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1677	26-045	Озеленить территорию между домами по ул. Троллейная, 142, 144, 136, оборудовать зону отдыха и установить тренажеры для подростков	Благоустройство придомовой территории	1000,0	1000,0	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1678	26-046	Сделать пешеходный тротуар с торцов 1-го подъезда дома № 136 по ул. Троллейная и 1-го подъезда дома № 144 по ул. Троллейная до тротуара с внешней стороны дома № 144 по ул. Троллейная	Сделать пешеходный тротуар	500,0	500,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1679	26-048	Отремонтировать или приобрести новую покрывку для борцовского ковра размером 12 х 12 кв. м, приобрести форму и амуницию для хоккейной команды МБОУ ДОД ДООЦ «СПУТНИК» по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 10	Приобретение покрывки для ковра. Приобретение хоккейной формы	300,0	260,0	–	2018, 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1680	26-049	Устройство резинового покрытия на детской площадке перед домом по ул. Троллейная, 154	Устройство резинового покрытия на детской площадке	400,0	400,0	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1681	26-058	Произвести благоустройство дороги за домами в районе торцов 1-го подъезда дома по ул. Полтавская, 45, и 1-го подъезда дома по ул. Полтавская, 47	Благоустройство дороги	2100,0	2100,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1682	26-060	Асфальтировать ул. Тульскую и проулков, ведущих к остановке общественного транспорта «Ул. Хилокская»	Отсыпка щебнем	900,0	900,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1683	26-061	Произвести благоустройство дороги по ул. Полтавской, 37 возле мусорных ящиков; устройство пешеходных тротуаров вокруг дома с поребриками, устранить сток талых вод к торцу дома возле 8-го подъезда дома по ул. Полтавской, 37	Благоустройство проезда и устройство пешеходных дорожек	600,0	600,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1684	26-065	Установить на детской площадке игровой комплекс и ограждение по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 4	Установить на детской площадке игровой комплекс и ограждение	200,0	200,0	200,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена детская площадка
1685	26-068	Произвести капитальный ремонт дороги и тротуаров по ул. Степная (от ул. Связистов до ул. Новоалтайской), ул. Оборонной (от ул. Связистов до ул. Новоалтайской); отсыпка крупной фракцией щебня и асфальтирование с устройством системы стока талых и ливневых вод	Отсыпка щебнем	2300,0	1145,0	–	2018, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1686	26-070	Произвести ремонт дорожного покрытия дворовой территории дома № 33 по ул. Волховская	Ремонт дорожного покрытия	2500,0	2500,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1687	26-072	Сделать ремонт тротуара от пешеходного перехода в районе рынка «Волховский» до остановки общественного транспорта «Автокомбинат» по ул. 9-й Гвардейской Дивизии (от торца дома № 26 до дома № 1); у дома № 26 сделать парковочные карманы по обе стороны тротуара	Ремонт тротуара	960,0	960,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1688	26-074	Установка малых игровых форм (детский городок) во дворе домов №№ 6, 6а, 6б по ул. Толмачевская	Установка малых игровых форм	200,0	200,0	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1689	26-077	Благоустройство ул. Ачинская от дома № 1 до дома № 18	Отсыпка щебнем	480,0	480,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1690	26-078	Строительство канализации на ул. Ачинской от дома № 1 до дома № 18	Строительство канализации	2600,0	2600,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1691	26-080	Ремонт системы водоснабжения (замена труб) по ул. Челябинская от дома № 1 до дома № 18	Ремонт системы водоснабжения (замена труб)	2000,0	2000,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1692	26-081	Асфальтирование ул. Челябинская от пересечения с ул. Степной до пересечения с ул. Оборонная	Отсыпка щебнем	480,0	480,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1693	26-084	Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 188 (ул. Курганская, 36а): ремонт кровли, замена оконных и дверных блоков, вытяжной вентиляции при входе, замена сантехнического оборудования и труб, электропроводки, ремонт столовой с заменой оборудования, ремонт спортивного зала, асфальтирование территории с формированием площадки со спортивными элементами для учащихся младших классов	Капитальный ремонт здания: замена аварийных оконных блоков, капитальный ремонт столовой, ремонт кровли, асфальтирование территории, установка спортивных тренажеров на спортивной площадке	9500,0	–	–	2020*	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1694	26-085	Произвести монтаж и подключение водоотведения (канализации) к домам по ул. Челябинская №№ 6, 11, 15, 16	Монтаж и подключение водоотведения (канализации) к домам	2600,0	–	–	2020*	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1695	26-086	Произвести замену всех деревянных столбов, расположенных в частном секторе по ул. Танкистов от дома № 48 до дома № 62 и от дома № 73 до дома № 87, установить на них уличное освещение	Реконструкция линии уличного освещения	115,0	115,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1696	26-088	Произвести капитальный ремонт магистральной трубы водовода по ул. Оборонная от ул. Связистов до ул. Бийская	Произвести капитальный ремонт магистральной трубы водовода	5000,0	–	–	2020*	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1697	26-090	Провести ремонтные работы в помещении бассейна МБОУ СОШ № 129 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 6	Ремонт помещения бассейна, ремонт чаши бассейна	3000,0	3000,0	–	2017, 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1698	26-091	Замена системы вентиляции в помещении бассейна МБОУ СОШ № 129 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 6	Ремонт вентиляции бассейна	300,0	300,0	–	2017, 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1699	26-092	Заменить действующие светильники на светодиодные, экономичные лампы «кобра» по ул. Тверской с дома № 1 по дом № 18, от ул. Степной до ул. Оборонной	Реконструкция линии уличного освещения	500,0	500,0	25,0	2020	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительные-монтажные работы
1700	26-094	Отсыпать и заасфальтировать пешеходную дорожку вдоль ограды МКДОУ д/с № 443 на придомовой территории по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 17	Отсыпка и асфальтирование пешеходной дорожки	200,0	200,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1701	26-095	Ремонт фасада здания МБОУ СОШ № 188 по ул. Курганская, 36а	Косметический ремонт фасада	800,0	800,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1702	26-096	Ремонт запасных выходов (пожарных) в МБОУ СОШ № 188 по ул. Курганская, 36а	Ремонт запасных выходов	1000,0	1000,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1703	26-097	Снос аварийных деревьев на территории МБОУ СОШ № 188 по ул. Курганская, 36а	Снос деревьев	500,0	400,0	–	2016, 2018, 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1704	26-100	Благоустройство дороги по ул. Тульская с отсыпкой, асфальтированием и устройством дренажных стоков для талых вод, от дома № 414 до дома № 543	Отсыпка щебнем	3200,0	3200,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1705	26-101	Произвести благоустройство дорожки (пешеходного тротуара) от магазина «Полтава» по ул. Полтавская, 27 до микрорайона «Волховский» по ул. Курганская, 38	Ремонт тротуара	1200,0	1200,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1706	26-102	Благоустройство и асфальтирование внутриквартальной дороги с прилегающей территорией дома № 138 по ул. Троллейная	Благоустройство и асфальтирование внутриквартальной дороги	3000,0	3000,0	5142,3	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (3007,4 кв. м), обустройству парковок (уширений) (630,3 кв. м), ремонту тротуара (67,7 кв. м), озеленению
1707	26-104	Благоустройство (асфальтирование) внутриквартальной дороги с прилегающей территорией дома № 134 по ул. Троллейная	Благоустройство (асфальтирование) внутриквартальной дороги	3000,0	3000,0	–	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (3007,4 кв. м), обустройству парковок (уширений) (630,3 кв. м), ремонту тротуара (67,7 кв. м), озеленению (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 26-102)
1708	26-105	Установка детской игровой площадки на придомовой территории дома № 134 по ул. Троллейная	Установка детской игровой площадки	200,0	200,0	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1709	26-106	Произвести благоустройство придомовой территории на границе домов №№ 146 - 148 по ул. Троллейной, проложить пешеходный тротуар	Благоустройство придомовой территории	500,0	500,0	3861,5	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (1023,7 кв. м), обустройству парковок (уширений) (1273,6 кв. м), ремонту тротуара (807,8 кв. м)
1710	26-107	Произвести благоустройство дороги по ул. Троллейная, 146	Благоустройство дороги	3000,0	3000,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1711	26-108	Строительство многофункциональной спортивной площадки напротив дома по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 16	Строительство многофункциональной спортивной площадки	–	–	–	2020	ДКСИМП	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1712	26-109	Произвести замену старых оконных блоков на новые пластиковые блоки в МКДОУ д/с № 443 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 19	Замена аварийных окон	300,0	–	–	2019, 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1713	26-110	Благоустройство и отсыпка гравием дороги по ул. Степная от дома № 181 до дома № 201	Отсыпка дороги щебнем	1200,0	1200,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1714	26-113	Произвести благоустройство дороги по ул. Брянская от дома № 1 до дома № 18, с устройством пешеходных тротуаров и лотков для стока воды, произвести замену центрального водопровода, подвести канализацию к домам	Отсыпка щебнем	5480,0	480,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Проектирование водопровода по ул. Брянская от дома № 1 до дома № 18		5000,0	–	2020	ДЭЖКХ	
			Строительно-монтажные работы по замене центрального водопровода		–	–	2020	ДЭЖКХ	
			Включение работ по подведению канализации к домам по ул. Брянская в план мероприятий по улучшению тепло-, водо- и электроснабжения города Новосибирска на 2021 - 2023 годы		–	–	2020	ДЭЖКХ	
1715	26-114	Произвести благоустройство дороги от подъезда № 3 дома по ул. Полтавская, 27 до выезда на ул. Волховскую мимо магазина «Полтава»	Благоустройство дороги	1700,0	1700,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1716	26-116	Провести благоустройство территории МКДОУ д/с № 481 по ул. Связистов, 115	Асфальтирование территории	1200,0	1200,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1717	26-117	Провести капитальный ремонт бассейна МКДОУ д/с № 481 по ул. Связистов, 115	Ремонт бассейна	1200,0	1200,0	–	2017, 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1718	26-118	Произвести благоустройство дороги по ул. Киселевская от ул. Стенная до ул. Оборонная с устройством пешеходных тротуаров и лотков для стока воды	Отсыпка дороги щебнем	480,0	480,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1719	26-119	Произвести благоустройство дворовой территории и ремонт дороги у дома № 148 по ул. Троллейная	Произвести благоустройство дворовой территории и ремонт дороги	3000,0	3000,0	–	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (1023,7 кв. м), обустройству парковок (уширенный) (1273,6 кв. м), ремонту тротуара (807,8 кв. м) (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 26-106)
1720	26-120	Произвести грейдирование дороги по ул. Ялтинской от дома № 1 до дома № 18 с дальнейшей отсыпкой крупной фракцией щебня. При отсыпке дороги сделать ливневые стоки, на перекрестке ул. Ялтинская и ул. Оборонная установить дорожный знак «Пешеходный переход» или дорожный барьер («лежащий полицейский»), в начале улицы установить шлагбаум	Отсыпка щебнем	480,0	480,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1721	26-121	Заменить водопроводные трубы на пластиковые по ул. Ялтинской, от дома № 1 до дома № 18	Заменить водопроводные трубы	3000,0	3000,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1722	26-125	Произвести благоустройство тротуара по ул. Курганская, 38	Благоустройство тротуара	500,0	500,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1723	26-126	Произвести благоустройство дороги и парковочных карманов во дворе дома № 5 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 2	Благоустройство внутриквартальной территории	3500,0	3500,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1724	26-128	Произвести ремонт придомовой территории и пешеходной дорожки, проходящей через всю детскую площадку, по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 3	Ремонт придомовой территории и пешеходной дорожки	3500,0	3500,0	3652,9	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (705,2 кв. м), обустройству парковок (уширенный) (1650,3 кв. м), ремонту тротуара (14,0 кв. м)
1725	26-130	Произвести благоустройство дороги с парковочными карманами по ул. Троллейная, 130	Внутриквартальное благоустройство с обустройством парковочных карманов	3000,0	3000,0	2084,5	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (1826,8 кв. м), тротуара (21,3 кв. м)
1726	26-131	Произвести благоустройство дороги у дома по ул. Курганской, 26	Благоустройство внутриквартальной дороги	2000,0	2000,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1727	26-134	Произвести перекладку бетонных плит во дворе дома по ул. Связистов, 123, у 3-го и 4-го подъездов для ликвидации места сбора дождевой и талой воды	Благоустройство дворовой территории	3500,0	3500,0	2510,6	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (1369,1 кв. м), обустройству парковок (уширенный) (244,4 кв. м), ремонту тротуара (414,7 кв. м)
1728	26-135	Восстановить покрытие бульвара Победы на участке от остановки общественного транспорта «Волховская» до МБОУ СОШ № 50 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, поврежденное (продавленное) при вывозе бетонных плит старого покрытия. Сделать ограждение, установить скамьи	Благоустройство бульвара	5000,0	5000,0	100,0	2020	ДКСиМП	Выполнен. Произведены работы по восстановлению поврежденного мощения
1729	26-140	Реконструкция системы уличного освещения с заменой столбов и светильников по 1-му, 2-му, 3-му, 4-му, 5-му, 6-му пер. Танкистов (полностью)	Реконструкция линии уличного освещения	2277,0	2277,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1730	26-141	Благоустройство дороги, соединяющей ул. Оборонная и 1-й пер. Танкистов, по ул. Связистов, ул. Новоалтайская, ул. Пилотов	Отсыпка щебнем участков ул. Связистов и ул. Новоалтайской от ул. Оборонной до 1-го пер. Танкистов	780,0	780,0	–	2016, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1731	26-143	Сделать пешеходную дорожку вдоль дома № 109 между МКДОУ д/с № 481 (ул. Связистов, 115) и домом № 109 по ул. Связистов	Сделать пешеходную дорожку	600,0	600,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1732	26-144	Сделать тротуар от арки дома № 113 по ул. Связистов до остановки общественного транспорта «Школа № 174»	Сделать тротуар	600,0	600,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1733	26-145	Сделать тротуар вдоль дома № 113/1 от дома № 121 до дома № 109 по ул. Связистов	Сделать тротуар	700,0	700,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1734	26-146	Установить спортивные тренажеры на спортивной площадке у дома № 113 по ул. Связистов (напротив 6-го, 7-го подъездов)	Установить спортивные тренажеры на спортивной площадке	200,0	200,0	–	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен. В связи с отказом жителей от установки спортивных тренажеров
1735	26-147	Произвести благоустройство дороги у дома № 113 по ул. Связистов	Благоустройство дороги	5000,0	5000,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1736	26-151	Модернизация и оборудование современной спортивной площадки на территории МБОУ СОШ № 50 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 20	Модернизация и оборудование современной спортивной площадки	3460,0	3460,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1737	26-152	Оборудование современного ограждения на территории МБОУ СОШ № 50 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 20	Оборудование ограждения	1970,0	1970,0	–	2020	ДО	Выполнен. В 2018 году произведены работы по оборудованию ограждения
1738	26-153	Установка пластиковых окон в здании МБОУ СОШ № 50 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 20	Установка пластиковых окон	7800,0	3900,0	–	2019, 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1739	26-0001	Выполнить благоустройство внутриквартальных проездов по ул. Хилокской (ремонт дорог, замена люков)	Благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе внутриквартальных проездов по ул. Хилокской во дворах домов №№ 1/1, 1/2, 1/3, 3, 3/1, 3/2, 5, 7, 11, 11/1, 13, 15, 17	1000,0	1000,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1740	26-0004	Выполнить благоустройство территории по ул. Толмачевской	Благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе асфальтирование участка вдоль домов № 4, 4а, 6, 6б, 10а, 10б по ул. Толмачевской и основного проезда к ним от Толмачевского шоссе	Финансирование в рамках наказа № 26-032	–	–	2017, 2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1741	26-0010	Завершить реконструкцию бульвара Победы	Ремонт ограждения бульвара и установка скамеек	1600,0	1600,0	100,0	2020	ДКСиМП	Выполнен. Произведены работы по замене старых скамеек, урн и вазонов на новые на всей территории бульвара
Ленинский район, избирательный округ № 27, депутат Покровский Кирилл Евгеньевич									
1742	27-006	Отсыпка дорог, организация водопровода в частном секторе по ул. Смородиновая, ул. Облачная, ул. Клеверная, ул. Лучистая. Расширение ул. Титова	Отсыпка щебнем дорог	5700,0	2700,0	–	2017, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1743	27-010	Установка детской игровой площадки, скамеек, урн, ограждений, установка гимнастического оборудования по адресам: ул. Колхидская, 29, ул. Колхидская, 31	Установка детской, гимнастической площадки и малых архитектурных форм	400,0	400,0	200,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена детская площадка
1744	27-018	Установка спортивной и детской площадок, строительство ливневой канализации, ремонт системы канализации в доме по адресу: ул. Колхидская, 1	Установка спортивной детской площадки	350,0	350,0	350,0	2020	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена спортивная площадка
1745	27-020	Благоустройство территории парка при МБУК ДК «Сибтекстильмаш» по ул. Забалуева, 47	Благоустройство парка	3000,0	3000,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1746	27-022	Ремонт внутриквартальных дорог на территории многоквартирных жилых домов по ул. Фасадная, 2, 4, 8, 10, 17, 23, 24, 24а, 26, 26а, 28, 28а	Ремонт внутриквартальных дорог	8200,0	3000,0	–	2016, 2018 – 2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1747	27-024	Ремонт внутриквартальных дорог на территории многоквартирных жилых домов по ул. Невельского, 37, 35, 41, 43, 47, 49	Ремонт внутриквартальных дорог	4500,0	2496,5	1790,7	2019, 2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по благоустройству территории дома по ул. Невельского, 49. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 3794,2 тыс. рублей
1748	27-025	Ремонт внутриквартальных дорог на территории многоквартирных жилых домов по адресам: 3-й пер. Порядковый, 2, 3, 4, 5	Ремонт внутриквартальных дорог	2500,0	2500,0	1478,2	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (1000,0 кв. м)
1749	27-026	Устройство проезда между двумя зданиями МБОУ СОШ № 90 (ул. Невельского, 15 и ул. Забалуева, 10а)	Ремонт внутриквартальных дорог	2000,0	2000,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1750	27-027	Ремонт внутриквартальных дорог на территории многоквартирных жилых домов по ул. Халтурина, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 41/1, 39/1, 39/2, 37/2, 37/1, 35/1	Ремонт внутриквартальных дорог	10500,0	2100,0	-	2018, 2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1751	27-029	Ремонт внутриквартальной дороги на территории многоквартирного жилого дома по ул. Забалуева, 21/1	Ремонт внутриквартальных дорог	2000,0	2000,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1752	27-031	Ремонт внутриквартальных дорог на территории многоквартирных жилых домов по ул. Забалуева, 42, 46, 50	Ремонт внутриквартальных дорог	3000,0	3000,0	-	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (1000,0 кв. м) (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 27-025)
1753	27-033	Ремонт пожарного проезда с асфальтированием парковок по ул. Забалуева, 60	Ремонт внутриквартальных дорог	2500,0	2500,0	3767,8	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (642,3 кв. м), обустройству парковок (уширенных) (1105,4 кв. м), ремонту тротуара (15,0 кв. м)
1754	27-034	Благоустроить (продлить) дорогу по ул. Титова до микрорайона «Чистая Слобода»	Строительство дороги	150000,0	-	-	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1755	27-036	Отремонтировать пешеходный тротуар вдоль ул. Бийской со стороны ГБУЗ НСО Городская клиническая больница № 11	Ремонт тротуара	1020,0	1020,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1756	27-037	Устройство централизованной ливневой канализации по ул. Холмистой, ул. Колхидской, ул. Филатова, ул. Невельского, ул. Бийской, ул. Фасадной с выпусками с внутриквартальных территорий многоквартирных жилых домов по вышеуказанным улицам	Строительство ливневой канализации	20000,0	-	-	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1757	27-038	Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на территории МКДОУ д/с № 112 по ул. Невельского, 57 и ремонт крыльца детского сада	Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на территории детского сада	1500,0	1500,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1758	27-043	Организовать площадку для выгула собак на микрорайоне «Чистая Слобода»	Выделение территории для размещения площадки для выгула собак	600,0	-	-	2020	Администрация Ленинского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Обустройство площадки для выгула собак		600,0	-		2020	
1759	27-044	Ремонт внутриквартальных дорог на территории многоквартирных жилых домов по ул. Халтурина, 2, 4, 6, 8, 10, 12	Ремонт внутриквартальных дорог	4000,0	4000,0	-	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (1000,0 кв. м) (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 27-025)
1760	27-055	Ремонт фасада в МБОУ СОШ № 86	Ремонт фасада	14000,0	14000,0	18060,1	2020	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту фасада
1761	27-056	Установка спортивного и игрового оборудования на школьной спортивной площадке МБОУ СОШ № 86	Установка спортивного и игрового оборудования	500,0	500,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1762	27-057	Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 86	Ремонт спортивного зала	3500,0	3500,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1763	27-058	Ремонт внутриквартальных дорог по адресам: ул. Забалуева, 37, 39	Ремонт внутриквартальных дорог	2500,0	2500,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1764	27-0003	По 3-му пер. Порядковому, 2, 3, 4, 5; 2-му пер. Порядковому, 5 произвести ремонт внутриквартальной дороги, спливание и санитарную обрезку деревьев и кустов возле дома по 2-му пер. Порядковому, 5	Благоустройство внутриквартальных территорий, снос и обрезка деревьев	Финансирование в рамках наказа № 27-008 и 27-025	-	-	2017, 2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (1000,0 кв. м) (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 27-025)
1765	27-0005	Выполнить асфальтирование дороги вдоль дома по ул. Забалуева, 21/1, обустроить парковочные карманы, спилить кустарники и клены, благоустроить территорию	Благоустройство внутриквартальных территорий, снос кустарников и аварийных деревьев	Финансирование в рамках наказа № 27-029	-	-	2018, 2020	ДЭЖКХ, Администрация Ленинского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1766	28-009	Выполнить работы по освещению участка дороги, расположенного вдоль дома № 101/2 по ул. Выборная, ведущего к МАДОУ д/с № 70 по ул. Выборная, 113/2	Работы по освещению участка дороги к МАДОУ д/с № 70	907,0	853,0	292,8	2017, 2020	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 292,8 тыс. рублей
1767	28-014	Выполнить ремонт бассейна в МБОУ СОШ № 189	Ремонт бассейна	5000,0	5000,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1768	28-016	Выполнить работы по освещению проезжей части от ул. Ключ-Камышенского Плато, по ул. Выборная, до остановки общественного транспорта «Кленовая»	Работы по освещению проезжей части от ул. Ключ-Камышенского Плато по ул. Выборная, до остановки общественного транспорта «Кленовая»	6004,0	644,0	2824,7	2017 – 2020	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 6482,4 тыс. рублей
1769	28-017	Построить детский оздоровительный и спортивный многофункциональный комплекс на территории микрорайона Ключ-Камышенское плато	Строительство детского оздоровительного и спортивного многофункционального комплекса на территории микрорайона Ключ-Камышенское плато	1500000,0	–	–	2020*	ДСиА	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1770	28-020	Выполнить строительство новой школы на ул. Выборной	Выполнить проектирование и начать строительство новой школы на ул. Выборной	660000,0	–	–	2020*	ДСиА	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1771	28-026	Установка системы снегозадержания и системы сливных труб по периметру всей кровли МКДОУ д/с № 389 (ул. Большевикская, 159а)	Установка системы снегозадержания и системы сливных труб по периметру всей кровли МКДОУ д/с № 389 (322 кв. м)	1500,0	1500,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1772	28-031	Организация безопасного пешего подхода к МКДОУ д/с № 6 и МКДОУ д/с № 498 на участках дорог, соединяющих детские сады: от ул. Выборной между домом № 127 и домом № 129/1 до МКДОУ д/с № 6; от ул. Выборной между домами №№ 125/1 и 125/2, поворот к дому № 125 до МКДОУ д/с № 6	Ремонт внутридомового проезда и строительство тротуара с ограждением от проезжей части от ул. Выборной между домами №№ 127 и 129/1 до МКДОУ д/с № 6; от ул. Выборной между домами №№ 125/1 и 125/2, поворот к дому № 125 до МКДОУ д/с № 6	2415,0	–	100,0	2016	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 490,5 тыс. рублей
			Выполнение работ по освещению подходов к МКДОУ д/с № 6 и МКДОУ д/с № 498	495,0	–	–	2020	ДТиДБК	
1773	28-034	Организация пешеходного движения в районе ул. Обская, 2-я Обская	Строительство тротуаров в районе улиц Обская, 2-я Обская	5400,0	4446,4	–	2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1774	28-041	Организовать освещение тротуара, расположенного возле входа на территорию МБОУ СОШ № 189 со стороны дома № 24 по ул. Вилюйская и дома № 116 по ул. Выборная до остановки общественного транспорта «Жилмассив»	Строительно-монтажные работы	651,0	651,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1775	28-043	Оборудовать универсальную спортивную площадку в соответствии с требованиями ФГОС на территории МБОУ СОШ № 76, восстановить ограждение спортивной площадки	Ремонт действующей спортивной площадки (ограждение, освещение, закрепление склона во избежание осыпания земли, выравнивание рельефа площадки для занятий волейболом, баскетболом и футболом)	4000,0	4000,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1776	28-048	Выполнить строительство стадиона на территории МБОУ СОШ № 189	Строительство стадиона на территории МБОУ СОШ № 189	4500,0	4500,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1777	28-049	Запроектировать и выполнить строительство культурно-оздоровительного комплекса на ул. Большевикской	Строительство культурно-оздоровительного комплекса на ул. Большевикской	600000,0	–	–	2020*	ДСиА	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1778	28-050	Запроектировать и выполнить строительство культурно-оздоровительного комплекса на ул. Выборной	Строительство культурно-оздоровительного комплекса на ул. Выборной	600000,0	–	–	2020*	ДСиА	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1779	751	Строительство новой школы на Береговом жилмассиве	Строительство школы по ул. Большевикская. Согласно проекту застройки предусмотрено размещение двух школ	750000,0	–	–	2020*	ДСиА, ДО	Не выполнен. Строительство школы по ул. Большевикской в Октябрьском районе в рамках федерального проекта «Жилье» осуществляется силами ГКУ НСО «УКС»
1780	755	Открыть подростковые клубы на территории микрорайона Ключ-Камышенское плато	Размещение клубов при застройке территории Ключ-Камышенского плато	–	–	–	2020	ДСиА, ДКСиМП	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

Октябрьский район, избирательный округ № 29, депутат Джулай Алексей Юрьевич

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1781	29-016	Обустройство спортивной площадки по ул. Ленинградская, 139 (установка искусственного покрытия на спортивной площадке для мини-футбола (14 м x 26 кв. м))	Обустройство спортивной площадки по ул. Ленинградская, 139 (укладка искусственного покрытия из резиновой плитки, замена секций ограждения)	2000,0	2000,0	548,0	2020	ДКСиМП	Выполнен. Установлено покрытие из резиновой плитки, отремонтированы секции ограждения, покрашены, установлены новые футбольные ворота для игры в мини-футбол
1782	29-023	Благоустройство территории здания МКДОУ д/с № 449 по ул. Чехова, 200 (асфальтирование территории)	Асфальтирование 1714 кв. м территории МКДОУ д/с № 449	2057,0	2057,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1783	29-027	Приобретение и установка кухонного оборудования для МКДОУ д/с № 234 «Кроха» по ул. Кирова, 288 (приобретение пароконвектомата Abat (Абат) ПКА 6-1/1ПМ, подставки под пароконвектомат, гастробъемности, фильтра водоумягчителя для МКДОУ д/с № 234 «Кроха» по ул. Кирова, 288)	Приобретение пароконвектомата Abat (Абат) ПКА 6-1/1ПМ, подставки под пароконвектомат, гастробъемности, фильтра водоумягчителя для МКДОУ д/с № 234 «Кроха» по ул. Кирова, 288	200,0	200,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1784	29-032	Устройство системы стоков: ул. Коммунарская от дома № 123 до дома № 155	Устройство ливневой канализации	400,0	400,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1785	29-033	Освещение ул. Автогенная от ул. Кирова до ул. Пролетарская	Установка освещения улицы	1583,0	1073,3	-	2017, 2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1786	29-034	Устройство тротуара по ул. Автогенная от ул. Кирова до ул. Пролетарская	Устройство тротуара с двух сторон улицы	3100,0	1461,0	662,1	2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. Произведены работы по устройству тротуара
1787	29-036	Восстановление дорожного полотна по ул. Толстого от дома № 314 до дома № 350 и от дома № 375 до дома № 417	Восстановление дорожного полотна по ул. Толстого от дома № 314 до дома № 350 и от дома № 375 до дома № 417	900,0	900,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1788	29-037	Выполнить устройство водоотвода по ул. Чехова на пересечении с ул. 1-я Инская	Выполнить устройство водоотвода	100,0	100,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1789	29-038	Обустроить систему водоотвода по ул. Толстого (от ул. 1-я Инская до ул. Лобова)	Выполнить устройство водоотвода	400,0	400,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1790	29-040	Благоустройство ул. Лескова от ул. Бориса Богаткова до ул. Никитина от дома № 113 до дома № 203 (восстановление дорожного полотна по ул. Лескова между ул. Гурьевская и Никитина)	Восстановление дорожного полотна по ул. Лескова между улицами Гурьевская и Никитина	1500,0	1500,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1791	29-045	Восстановление дорожного полотна в щебневом покрытии по ул. Тургенева между ул. Автогенная и ул. Алтайская	Восстановление дорожного полотна в щебневом покрытии	1350,0	1350,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1792	29-046	Освещение ул. Тургенева (дома №№ 358 - 408)	Восстановление уличного освещения по ул. Тургенева, вдоль домов №№ 358 - 408	184,0	184,0	67,3	2020	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы
1793	29-047	Освещение ул. Белинского (дома №№ 357 - 381)	Восстановить уличное освещение по ул. Белинского, вдоль домов №№ 357 - 381	161,0	161,0	51,6	2020	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы
1794	29-051	Благоустройство ул. Карла Либкнехта от дома № 186/1 до дома № 218 (восстановление дорожного покрытия)	Восстановление дорожного полотна по ул. Карла Либкнехта от дома № 186/1 до дома № 218	1500,0	1500,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1795	29-054	Восстановление дорожного полотна по проезду Далидовича с устройством системы стоков	Восстановление дорожного полотна с устройством системы стоков по проезду Далидовича	750,0	750,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1796	29-055	Освещение проезда Курганский	Строительно-монтажные работы	240,0	240,0	136,3	2020	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы
1797	29-0001	Выполнить благоустройство зоны отдыха «Грибоедовская аллея» по ул. Лескова, 260	Проведение работ по благоустройству территории	900,0	900,0	-	2020	ДКСиМП	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1798	29-0007	Выполнить строительство актового и спортивного залов в МБОУ «Новосибирский городской педагогический лицей» (ул. Добролюбова, 100)	Строительство актового и спортивного залов	63500,0	-	-	2020*	ДСиА	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
Октябрьский район, избирательный округ № 30, депутат Титаренко Игорь Николаевич									
1799	30-002	Ремонт ограждения по периметру МБУДО ДШИ № 7 им. А. П. Новикова по адресу: ул. 3-го Интернационала, 148	Ремонт ограждения	200,0	200,0	-	2020	ДКСиМП	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1800	30-005	Выполнить работы по капитальному ремонту здания МБОУ Лицей № 185 по адресу: ул. Тургенева, 84	Капитальный ремонт здания	160000,0	-	-	2020*	ДСиА	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1801	30-006	Приобретение и монтаж искусственного синтетического покрытия хоккейной коробки по адресам: ул. Зыряновская, 125/1, ул. Якушева, 140 (МБУДО ДООЦ «Исток»)	Приобретение и монтаж искусственного синтетического покрытия хоккейной коробки по адресам: ул. Зыряновская, 125/1, ул. Якушева, 140	3150,0	3150,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1802	30-007	Проектирование и строительство спортивного модуля по адресу: ул. Якушева, 140 (МБУДО ДООЦ «Исток»)	Проектирование и строительство спортивного модуля с последующим принятием на балансе МБУДО ДООЦ «Исток»	40000,0	-	-	2020*	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1803	30-009	Выполнить работы по капитальному ремонту здания МБОУ СОШ № 52 по адресу: ул. Воинская, 3	Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 52	89000,0	-	-	2020*	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1804	30-011	Выполнить работы по замене 50 шт. окон в МКДОУ д/с № 391 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 25	Установка пластиковых окон (50 шт.)	1642,0	-	-	2017, 2018, 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1805	30-012	Выполнить работы по ремонту фасада в МКДОУ д/с № 391 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 25	Ремонт фасада здания	1750,0	1750,0	300,0	2020	ДО	Не выполнен**. Произведены работы по ремонту межплиточных швов
1806	30-013	Выполнить работы по замене системы электроснабжения в МКДОУ д/с № 391 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 25	Замена системы электроснабжения в МКДОУ д/с № 391	2000,0	500,0	474,3	2018 – 2020	ДО	Выполнен. Произведены работы по замене системы электроснабжения. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1974,3 тыс. рублей
1807	30-014	Выполнить работы по замене ограждения МКДОУ д/с № 391 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 25	Замена ограждения МКДОУ д/с № 391	1264,0	1264,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1808	30-015	Выполнить работы по замене 15 окон в группах МКДОУ д/с № 504 по адресу: ул. Белинского, 1а	Замена 15 окон	600,0	600,0	-	2020	ДО	Выполнен. В 2020 году заменены окна. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 296,5 тыс. рублей
1809	30-016	Установить 4 детские площадки в МКДОУ д/с № 303 по ул. Никитина, 12	Установка 4-х детских площадок в МКДОУ д/с № 303	300,0	100,0	200,0	2016, 2020	ДО	Выполнен. Установлено игровое оборудование. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 400,0 тыс. рублей
1810	30-018	Выполнить работы по освещению ул. Шевченко от дома № 29 до дома № 35	Организация уличного освещения	515,0	515,0	109,4	2020	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы
1811	30-028	Провести мероприятия по приданию зеленой зоне, расположенной по ул. Зыряновская напротив домов №№ 121 - 119, особого статуса (сквера) и выполнить работы по ее обустройству и озеленению	Выполнить работы по обустройству и озеленению сквера	4000,0	4000,0	-	2020	ДКСиМП	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1812	30-035	Выполнить работы по асфальтированию участка дороги, прилегающего к территории дома по адресу: ул. Гаранина, 5 (150 м)	Работы по асфальтированию участка дороги, прилегающего к территории дома по адресу: ул. Гаранина, 5 (150 м)	750,0	750,0	1047,8	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (712,8 кв. м)
1813	30-044	Выполнить ремонт тротуаров на территории парковой зоны по адресу: ул. Кирова, 44а	Ремонт тротуаров на территории парковой зоны по адресу: ул. Кирова, 44а	100,0	100,0	-	2020	ДКСиМП	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1814	30-050	Провести уличное освещение по ул. Декабристов на участке дороги от дома № 107 по ул. Декабристов до дома № 14 по ул. Добролюбова	Обустройство освещения по ул. Декабристов на участке дороги от дома № 107 по ул. Декабристов до дома № 14 по ул. Добролюбова	276,0	276,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1815	30-051	Восстановить асфальтовое покрытие тротуара по ул. Гурьевская (от ул. Зыряновская, 121 до ул. Гурьевская, 47)	Ремонт тротуара по ул. Гурьевская (от ул. Зыряновская, 121 до ул. Гурьевская, 47)	2200,0	2200,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
Октябрьский район, избирательный округ № 31, депутат Плотников Денис Васильевич									
1816	31-005	Включить в программу обустройства площадок малыми формами МКДОУ д/с № 490 по адресу: ул. Федосеева, 1а	Установка малых игровых форм на площадках в МКДОУ д/с № 490	500,0	500,0	300,0	2020	ДО	Выполнен. Установлены малые игровые формы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1817	31-006	Произвести текущий ремонт бассейна в МКДОУ д/с № 490 по адресу: ул. Федосеева, 1а	Ремонт бассейна в МКДОУ д/с № 490	300,0	–	–	2017, 2020	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1818	31-009	Заменить ограждения в МКДОУ д/с № 453 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 163/10	Замена 495 кв. м ограждения в МКДОУ д/с № 453	1584,0	1584,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1819	31-014	Произвести капитальный ремонт стадиона МАОУ Гимназия № 11 «Гармония»	Капитальный ремонт стадиона МАОУ Гимназия № 11 «Гармония»	5000,0	5000,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1820	31-015	Заменить ограждения в МКДОУ ЦРР д/с № 501 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 194/9	Ремонт ограждения и тентовых навесов на прогулочных площадках в МКДОУ ЦРР д/с № 501 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 194/9	800,0	800,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1821	31-017	Произвести замену окон на пластиковые в филиале МКДОУ ЦРР д/с № 501 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 194/1	Замена 120 кв. м окон на пластиковые в филиале МКДОУ ЦРР д/с № 501	1031,0	–	–	2018 – 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1822	31-021	Заменить ограждение в МКДОУ д/с № 440 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 220	Замена 120 кв. м ограждения в МКДОУ д/с № 440	384,0	384,0	–	2020	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1823	31-022	Произвести капитальный ремонт кровли в МКДОУ д/с № 440 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 220	Капитальный ремонт кровли 600 кв. м в МКДОУ д/с № 440	2880,0	1880,0	–	2018, 2020	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1824	31-023	Произвести замену окон на пластиковые в МКДОУ д/с № 440 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 220	Замена 445 кв. м окон на пластиковые в МКДОУ д/с № 440	3822,0	3322,0	–	2019, 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1825	31-026	Включить в программу ремонта дорог частного сектора ремонт дороги по ул. Военная горка 5-я линия, ул. Военная горка 6-я линия и по Ядринцевскому подъему	Ремонт дороги по улицам: Военная горка 5-я линия, Военная горка 6-я линия и Ядринцевский подъем	1500,0	558,0	–	2018, 2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1826	31-028	Подготовить проект, выполнить работы по обустройству автомобильной дороги, соединяющей ул. Федосеева и ул. Ипподромская	Подготовка проектно-сметной документации и строительство автомобильной дороги, соединяющей ул. Федосеева и ул. Ипподромская	100000,0	–	–	2020*	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1827	31-032	Выполнить ремонт бетонной лестницы с устройством пандуса для подъема детских колясок и маломобильных граждан на светофоре по ул. Федосеева и ул. Кирпичная горка 5-я, ремонт тротуара вдоль ул. Федосеева	Ремонт бетонной лестницы с устройством пандуса для подъема детских колясок и маломобильных граждан на светофоре по ул. Федосеева и ул. Кирпичная горка 5-я (между домами по ул. Федосеева, 12 и ул. Бориса Богаткова, 183 – лестница для подъема на тротуар вдоль ул. Федосеева)	2700,0	200,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Ремонт тротуара вдоль ул. Федосеева (от светофора по ул. Федосеева и ул. Кирпичная горка 5-я, до ступеней в сторону МБОУ СОШ № 186)	2500,0	–	–	2020	ДТиДБК	
1828	31-033	Выполнить ремонт семи лестничных спусков и пристенков к ним у домов по адресам: ул. Бориса Богаткова, 171/3, 171/4, 171/5, 171/6, 163/2, 163/8, 163/9 и ремонт прилегающих к спускам территорий	Ремонт семи лестничных спусков и пристенков к ним у домов по ул. Бориса Богаткова, 171/3, 171/4, 171/5, 171/6, 163/2, 163/8, 163/9 и ремонт прилегающих к спускам территорий	1750,0	–	–	2019, 2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1829	31-0005	Подключить к горячему водоснабжению дома по ул. Тополевой, 18 - 30	Выполнение проекта на подключение к горячему водоснабжению домов по ул. Тополевой, 19, 20, 22, 23, 28, 29, 30. Установка водонагревателей в муниципальных квартирах по адресу: ул. Тополевая, 18	18000,0	18000,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
Октябрьский район, избирательный округ № 32, депутат Черных Валерий Вячеславович									
1830	32-001	Капитальный ремонт здания МКДОУ д/с № 150 по адресу: ул. Воинская, 79а (разработка проектно-сметной документации, ремонт стен, перекрытий, помещений, замена пола, кровли, окон, дверей, инженерных коммуникаций)	Капитальный ремонт здания МКДОУ д/с № 150 по адресу: ул. Воинская, 79а – разработка проектно-сметной документации, ремонт стен, перекрытий, помещений, замена пола, кровли, окон, дверей, инженерных коммуникаций	81900,0	–	–	2020*	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1831	32-002	Капитальный ремонт здания МКДОУ д/с № 237 по адресу: ул. Панфиловцев, 10 (ремонт кровли, фасада, замена оконных блоков)	Капитальный ремонт здания МКДОУ д/с № 237 по адресу: ул. Панфиловцев, 10 – ремонт кровли, фасада, замена оконных блоков	9641,0	–	–	2020*	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1832	32-005	Ремонт бассейна в МБОУ СОШ № 194 по адресу: ул. Лазурная, 10/1 (разработка проектно-сметной документации, замена плитки на ванне, окон, дверей, светильников, ремонт стен, полов, потолков в помещении, замена инженерных коммуникаций, ремонт санузлов)	Ремонт бассейна в МБОУ СОШ № 194 по адресу: ул. Лазурная, 10/1	3000,0	3000,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1833	32-006	Ограждение территории МБОУ СОШ № 199 забором, ограждение футбольного поля по адресу: ул. Лазурная, 27	Ограждение территории школы забором, ограждение футбольного поля (МБОУ СОШ № 199)	3171,0	3171,0	1045,5	2020	ДО	Выполнен. Произведены работы по ограждению территории
1834	32-007	Ремонт дорог частного сектора с устройством асфальтобетонного покрытия по ул. Крамского (от ул. Автогенной до ул. Радиотехнической) и ул. Коммунарская	Ремонт дорог частного сектора с устройством асфальтобетонного покрытия по ул. Крамского (от ул. Автогенной до ул. Радиотехнической) и ул. Коммунарская	5500,0	2913,0	–	2016, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1835	32-008	Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 167 по адресу: ул. Панфиловцев, 41 (ремонт фасада, стен, крыши)	Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 167 по адресу: ул. Панфиловцев, 41	545000,0	–	–	2020*	ДСиА	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1836	32-009	Ремонт фасада здания МБОУ СОШ № 167 по адресу: ул. Добролюбова, 233	Ремонт фасада здания МБОУ СОШ № 167 по адресу: ул. Добролюбова, 233	4000,0	4000,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1837	32-010	Обустройство стадиона МБОУ СОШ № 167 по адресу: ул. Добролюбова, 233 (устройство искусственного покрытия футбольного поля, устройство беговых дорожек, гимнастического городка, прыжковых ям, устройство освещения, ограждения, полосы препятствий)	Обустройство стадиона МБОУ СОШ № 167: устройство искусственного покрытия футбольного поля, устройство беговых дорожек, гимнастического городка, прыжковых ям, устройство освещения, ограждения, полосы препятствий	5000,0	5000,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1838	32-011	Ремонт асфальтового покрытия на подъезде к МБОУ СОШ № 167 по адресу: ул. Добролюбова, 233	Ремонт асфальтового покрытия на подъезде к МБОУ СОШ № 167 по адресу: ул. Добролюбова, 233	350,0	350,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1839	32-017	Установка малых форм на территории МКДОУ д/с № 372 по адресу: ул. Радиотехническая, 57а	Установка малых форм на территории МКДОУ д/с № 372 по адресу: ул. Радиотехническая, 57а	532,0	400,0	168,0	2016, 2017, 2020	ДО	Выполнен. Установлены малые формы. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 300,0 тыс. рублей
1840	32-020	Ремонт дорог частного сектора с устройством щебенной основы по ул. Профсоюзная, Москвина, 40 лет Октября, пер. Прямой, пер. Инструментальный	Ремонт дорог частного сектора с устройством щебенной основы по ул. Профсоюзная, Москвина, 40 лет Октября, пер. Прямой, пер. Инструментальный	3700,0	3700,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1841	32-024	Ремонт дорог по ул. Дунайская, 2-я Воинская, Воинский 2-й проезд	Ремонт дорог по ул. Дунайская, 2-ая Воинская, Воинский 2-й проезд	12800,0	12800,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1842	32-027	Благоустройство и установка остановочного павильона на остановке общественного транспорта «Ул. Зеленодолинская» в сторону с. Раздольное	Благоустройство и установка остановочного павильона на остановке общественного транспорта «Ул. Зеленодолинская» в сторону с. Раздольное	230,0	230,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1843	32-032	Благоустройство придомовой территории жилого дома № 25 по Гусинобродскому тракту	Благоустройство придомовой территории жилого дома № 25 по Гусинобродскому тракту	720,0	239,3	–	2017, 2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1844	32-039	Благоустройство внутриквартального проезда от дома № 2 до дома № 6 по ул. Лазурная	Благоустройство межквартального проезда от ул. Лазурная, 2 до ул. Лазурная, 6	1080,0	1080,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1845	32-040	Провести освещение дорог к МБОУ СОШ № 194, МБОУ СОШ № 195	Провести освещение дорог к МБОУ СОШ № 194, 195	1293,0	1293,0	300,0	2020	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительные-монтажные работы
Первомайский район, избирательный округ № 33, депутат Родионов Александр Александрович									
1846	33-005	Установка детского городка по адресу: ул. Первомайская, 94	Установка детского городка	200,0	200,0	200,0	2020	Администрация Первомайского района	Выполнен. Установлена детская площадка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1847	33-006	Подключение многоквартирных жилых домов по ул. Стрелочная к централизованной системе канализации	Подключить многоквартирные жилые дома по ул. Стрелочная к централизованной системе канализации	600,0	600,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1848	33-026	Снос аварийного дома по адресу: ул. Красный Факел, 22	Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу	29815,0	-	-	2019	Администрация Первомайского района	Не выполнен**. Дом № 22 по ул. Красный Факел признан аварийным и подлежащим сносу
			Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством	29815,0	-	2020	ДСиА		
1849	33-027	Снос аварийного дома по адресу: ул. Красный Факел, 24	Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу	28821,0	-	-	2019	Администрация Первомайского района	Не выполнен**. Дом № 24 по ул. Красный Факел признан аварийным и подлежащим сносу
			Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством	-	-	2020*	ДСиА		
1850	33-037	Установить дополнительные элементы на детской площадке по адресу: ул. Героев Революции, 12/1	Установка дополнительных элементов детского городка	100,0	100,0	-	2020	Администрация Первомайского района	Не выполнен. Нет технической возможности установки дополнительного игрового оборудования
1851	33-038	Газификация многоквартирных домов №№ 109 - 125 по ул. Героев Революции	Газификация многоквартирных домов	20000,0	-	-	2020*	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1852	33-039	Переключение на централизованное теплоснабжение от ТЭЦ-5 жилых домов №№ 9, 11 по ул. Маяковского, домов №№ 4, 6 по ул. Физкультурная, дома № 5 по ул. Марии Ульяновой	Переключение жилых домов на централизованное теплоснабжение при условии 100% согласия собственников жилья	150000,0	-	-	2020*	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1853	33-040	Снос аварийного дома по ул. Марата, 5	Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу	30136,0	-	-	2019	Администрация Первомайского района	Не выполнен**. Дом № 5 по ул. Марата признан аварийным и подлежащим сносу
			Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством	-	-	2020*	ДСиА		
1854	33-041	Снос аварийного дома по ул. Марата, 7	Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу	30349,0	-	-	2020*	Администрация Первомайского района	Не выполнен**. Дом по ул. Марата, 7 признан аварийным и подлежащим сносу
			Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством	-	-	2020*	ДСиА		
1855	33-042	Снос аварийного дома по ул. Марата, 9	Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу	28052,0	-	-	2020*	Администрация Первомайского района	Не выполнен. Дом по ул. Марата, 9 признан аварийным и подлежащим сносу
			Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством	-	-	2020*	ДСиА		
1856	33-043	Снос аварийного дома по ул. Марата, 11	Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу	33182,0	-	-	2020*	Администрация Первомайского района	Не выполнен. Дом по ул. Марата, 11 признан аварийным и подлежащим сносу
			Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством	-	-	2020*	ДСиА		
1857	33-044	Снос аварийного дома по ул. Марата, 157	Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу	4482,0	-	-	2019	Администрация Первомайского района	Не выполнен**. Дом № 157 по ул. Марата признан аварийным и включен в Региональную адресную программу Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы
			Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством	-	-	2020*	ДСиА		
1858	33-045	Снос аварийного дома по ул. Ростовская, 4	Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу	8918,0	-	-	2019	Администрация Первомайского района	Не выполнен**. Дом № 4 по ул. Ростовской признан аварийным и подлежащим сносу. Расселение дома планируется осуществить в рамках муниципальной программы «Создание условий для осуществления гражданами права на жилище на территории города Новосибирска» на 2019 – 2023 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 02.10.2018 № 3633
			Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством	-	-	2020*	ДСиА		
1859	33-057	Выполнить ремонт дорог по ул. Молодогвардейская (от ул. Героев Революции до ул. Марата) с устройством водоотводной канавы	Ремонт дороги	2100,0	2100,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1860	33-058	Выполнить ремонт дорог по ул. Поленова с устройством водоотводной канавы	Ремонт дороги	1400,0	1400,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1861	33-062	Реконструкция ливневой канализации по ул. Героев Революции	Реконструкция ливневой канализации	12000,0	-	-	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1862	33-063	Строительство тротуара по ул. Марата	Строительство тротуара	2100,0	-	-	2018, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1863	33-066	Выполнить ремонт дороги по ул. 2-я Складская с обустройством пешеходного тротуара вдоль ул. 2-я Складская	Ремонт дороги с устройством тротуара (2000 кв. м)	2000,0	2000,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1864	33-068	Асфальтирование ул. Ласточкина от ул. Нахимова до ул. Подбельского с устройством тротуара	Асфальтирование с устройством тротуара	6600,0	6600,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1865	33-076	Обеспечение пропуска грунтовых и ливневых вод по ул. Лаврова и Кемеровская, в том числе с устройством железобетонных лотков	Устройство водоотведения	300,0	300,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1866	33-078	Реконструкция сквера в честь Победы в Великой Отечественной войне	Реконструкция сквера	4200,0	4200,0	6871,1	2020	ДКСиМП	Выполнен. Произведены работы: обновление мощения (асфальтовое покрытие, покрытие из плитки, отсев, плитняк), устройство новых фонарей освещения, установка новых урн и лавочек, ремонт ограждения, устройство детской площадки
1867	33-079	Расширить проезжую часть дороги от автомайки «СКИФ» по ул. Первомайская, 53а до пересечения ул. Первомайская и ул. Героев Революции	Расширение проезжей части	20000,0	-	-	2020, 2020*	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1868	33-081	Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 146	Капитальный ремонт с заменой перекрытий	150000,0	-	-	2020, 2020*	ДСиА	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1869	33-082	Выполнить реконструкцию МКДОУ д/с № 27 по ул. Победителей, 9	Подготовка проектно-сметной документации. Реконструкция детского сада	115000,0	-	-	2020, 2020*	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1870	33-083	Заменить окна на ПВХ в МКДОУ д/с № 11	Замена окон	3000,0	3000,0	847,8	2020	ДО	Не выполнен**. Заменены окна
1871	33-085	Асфальтирование территории МКДОУ д/с № 11	Асфальтирование территории	1400,0	1400,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1872	33-086	Выполнить ремонт фасада здания МБОУ Технический лицей-интернат № 128	Металлический сайдинг с утеплением	4000,0	3800,0	-	2017, 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1873	33-089	Реконструкция МКДОУ д/с № 35 (ул. Тельмана, 36)	Подготовка проектно-сметной документации	207500,0	-	112377,9	2020*	ДО	Выполнен. Произведена реконструкция здания детского сада
			Реконструкция МКДОУ д/с № 35		-		2020*		
1874	33-091	Строительство спорткомплекса на базе Клуба спортивных единоборств «Первомаец» (с ледовым дворцом, залом борьбы, бокса, гимнастики, парковками, гостиницей, с организацией массовых видов спорта (лыжи, ходьба, кросс), проката, современной легкоатлетической беговой дорожкой)	Строительство спорткомплекса на базе клуба «Первомаец»	720000,0	-	-	2020*	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1875	33-097	Выполнить ремонт основного помещения МБОУДОД ДШИ № 4, ул. Маяковского, 20	Проведение ремонта	300,0	-	-	2018, 2020	ДКСиМП	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1876	33-0001	Выполнить строительство Дома детского творчества на территории Детского парка (по ул. Героев Революции)	Текущее содержание территории Детского парка. Подготовка технического задания на строительство Дома детского творчества	-	-	-	2020	ДКСиМП, ДО	Не выполнен. Территория городских лесов, строительство капитальных объектов запрещено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1877	822	Снос ветхого жилья по адресам: ул. Аксенова, 13, 15, ул. Марии Ульяновой, 10, ул. Красный Факел, 24, ул. Первомайской, 92, ул. Тельмана, 3а, ул. Марии Ульяновой, 12, ул. Чапаева, 1, ул. Ростовская, 18а, ул. Чапаева, 1а, ул. Чапаева, 17б	Расселение граждан и снос жилых домов в соответствии с действующим законодательством	-	-	-	2016, 2018, 2020, 2020*	ДСиА	Не выполнен**. Расселены и снесены следующие дома: ул. Марии Ульяновой, 10, ул. Чапаева, 1, 1а, ул. Аксенова, 15, 13, ул. Тельмана, 3а, ул. Чапаева, 17б, ул. Марии Ульяновой, 12. Дом № 18а по ул. Ростовской признан аварийным и подлежащим сносу в 2017 году. Расселение дома планируется осуществить в рамках муниципальной программы «Создание условий для осуществления гражданами права на жилище на территории города Новосибирска» на 2019 – 2023 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 02.10.2018 № 3633/Дом № 24 по ул. Красный Факел признан аварийным в 2018 году. Расселение дома будет осуществляться в ходе реализации последующих программ по расселению аварийного жилищного фонда города Новосибирска. Дом № 92 по ул. Первомайской не признан аварийным и подлежащим сносу
Октябрьский район, Первомайский район, избирательный округ № 34, депутат Дамаев Дмитрий Владимирович									
Октябрьский район									
1878	34-003	Содействие в передаче центрального водопровода в муниципальную собственность МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» города Новосибирска	Выявление бесхозяйных водопроводных сетей по ул. Корчагина, 1-му - 5-му Иношенским пер. Подготовка постановления мэрии города Новосибирска об определении обслуживающей организации бесхозяйного имущества Проведение мероприятий по признанию права муниципальной собственности города Новосибирска на фактически бесхозяйные объекты	-	-	-	2017 2017 2020	Администрация Октябрьского района ДЭЖКХ ДЗиИО	Выполнен. На основании решений Октябрьского районного суда города Новосибирска на указанные объекты проведена государственная регистрация права муниципальной собственности города Новосибирска, объекты включены в реестр муниципального имущества города Новосибирска и закреплены на праве хозяйственного ведения за МУП г. Новосибирска «Горводоканал» для обслуживания и эксплуатации
1879	34-004	Провести ревизию и замену водопроводных труб по ул. Корчагина, 2-му, 3-му, 4-му Иношенским пер.	Провести ревизию и замену водопроводных труб (после передачи водопроводных сетей в муниципальную собственность)	-	-	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1880	34-005	Провести ремонт и замену водопроводных колодцев по центральной проезжей ул. Иношенская	Ремонт и замена водопроводных колодцев	-	-	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1881	34-011	Установить уличное освещение вдоль дороги от ул. Дубравы до ул. Родниковая по ул. 1-я Родниковая	Установить уличное освещение вдоль дороги от ул. Дубравы до ул. Родниковая, по ул. 1-я Родниковая	216,0	-	-	2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1882	34-012	Замена центральной водопроводной трубы (ул. Загородная), ревизия и замена запорной арматуры в колодцах, ремонт и восстановление колодцев, ремонт водоразборных колонок № 71 и № 91. Содействие в передаче центрального водопровода в муниципальную собственность	Выявление бесхозяйных водопроводных сетей по ул. Загородная Проведение мероприятий по признанию права муниципальной собственности города Новосибирска на фактически бесхозяйные объекты Содействие в проведении ремонта	-	-	-	2017 2020 2020	Администрация Октябрьского района ДЗиИО ДЭЖКХ	Не выполнен**. На основании решений Октябрьского районного суда города Новосибирска на указанные объекты проведена государственная регистрация права муниципальной собственности города Новосибирска, объекты включены в реестр муниципального имущества города Новосибирска и закреплены на праве хозяйственного ведения за МУП г. Новосибирска «Горводоканал» для обслуживания и эксплуатации
1883	34-013	Проведение технической экспертизы дамбы, соединяющей ул. Дубравы и ул. Родниковая. Организация на ней ограждения, освещения. Определение статуса дамбы как сооружения и ее технических возможностей	Провести техническую экспертизу дамбы, соединяющей ул. Дубравы и ул. Родниковая. Организация на ней ограждения, освещения. Определение статуса дамбы как сооружения и ее технических возможностей (допустимые нагрузки, прочность, устойчивость к разрушению)	1500,0	1500,0	-	2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1884	34-014	Спланировать и обустроить водоотвод по ул. Загородная (от ул. Родниковая до железной дороги)	Спроектировать и обустроить водоотвод по ул. Загородная (от ул. Родниковая до железной дороги)	1000,0	1000,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
Первомайский район									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1885	34-031	Установка уличного освещения сценической площадки по ул. Березовая, 3	Включение в придомовую территорию дома № 3 по ул. Березовая. Установка уличного освещения	100,0	100,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1886	34-034	Установка детской площадки во дворе дома по ул. Одоевского, 1/10	Установка детской площадки	100,0	100,0	–	2020	Администрация Первомайского района	Не выполнен. Нет технической возможности установки детской площадки
1887	34-035	Строительство хоккейной коробки между домами №№ 1/10, 1/11 по ул. Одоевского, с асфальтированием и освещением	Рассмотреть возможность установки хоккейной коробки	–	–	–	2020	ДКСиМП	Не выполнен. Нет технической возможности установки хоккейной коробки
1888	34-038	Снос аварийных деревьев по ул. 1-я Механическая, 9	Снос аварийных деревьев	100,0	100,0	–	2020	Администрация Первомайского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1889	34-039	Снос аварийных деревьев по ул. 1-я Механическая, 20	Снос аварийных деревьев	100,0	100,0	–	2020	Администрация Первомайского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1890	34-042	Заасфальтировать ул. Серебристая	Ремонт дороги ЦПС	500,0	500,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен. Нет технической возможности установки детской площадки
1891	34-043	Заасфальтировать ул. Зеркальная	Ремонт дороги ЦПС	2000,0	2000,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен. Нет технической возможности установки детской площадки
1892	34-044	Провести реконструкцию освещения по ул. Серебристая	Реконструкция освещения	140,0	140,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1893	34-047	Замена светильников на современные по ул. Юбилейная от дома № 1 до дома № 86	Замена светильников	600,0	300,0	–	2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1894	34-055	Установка уличного освещения от ул. Березовая, 11 до ул. Одоевского, 1/11 (вдоль дороги)	Реконструкция освещения	1200,0	1200,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1895	34-059	Разработка проекта и строительство ливневой канализации по ул. Одоевского	Строительство ливневой канализации □	60000,0	–	–	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1896	34-060	Разработка проекта и строительство ливневой канализации по ул. Твардовского	Строительство ливневой канализации	30000,0	–	–	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1897	34-062	Строительство тротуара по ул. Одоевского от МБОУ СОШ № 117 до ул. Одоевского, 1/11	Строительство тротуара	8000,0	6660,5	–	2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1898	34-063	Устройство искусственной неровности возле пешеходного перехода на пересечении улиц Нахимова и 4-й Пятилетки	Установка искусственной дорожной неровности	60,0	60,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1899	34-064	Обустройство парковочных мест у МКДОУ д/с № 171 по ул. Пихтовая, 26	Обустройство парковочных мест	1600,0	1600,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1900	34-068	Установка детской спортивной площадки (воркаут) на территории сквера «Белый сад»	Установка детской спортивной площадки (воркаут)	–	–	–	2020	ДКСиМП	Не выполнен. Установлена детская спортивная площадка за счет привлеченных средств
1901	34-078	Снос аварийных деревьев по ул. Тенистая	Снос аварийных деревьев	100,0	100,0	–	2020	Администрация Первомайского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1902	34-079	Снос аварийных деревьев по ул. Новоселов	Снос аварийных деревьев	100,0	100,0	–	2020	Администрация Первомайского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1903	34-080	Восстановление футбольного поля, баскетбольно-волейбольной площадки с прорезиненным покрытием, реконструкция беговой дорожки вокруг футбольного поля на территории МБОУ СОШ № 141, установка детской спортивной площадки (воркаут)	Восстановление футбольного поля, баскетбольно-волейбольной площадки с прорезиненным покрытием, реконструкция беговой дорожки, установка детской спортивной площадки (воркаут)	2000,0	2000,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1904	34-081	Ремонт фасада здания МКДОУ д/с № 447	Устройство металлического сайдинга с утеплением	3200,0	1531,2	–	2018, 2019, 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1905	34-082	Ремонт фасада здания МБОУ СОШ № 147	Восстановление фасада здания, ремонт отмостки и запасных выходов	3000,0	3000,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1906	34-083	Ремонт фасада здания МКДОУ д/с № 97	Ремонт межпанельных швов	1200,0	1200,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1907	34-084	Ремонт фасада здания МКДОУ д/с № 57	Устройство металлического сайдинга с утеплением	1600,0	1600,0	–	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1908	34-087	Восстановление асфальтового покрытия в МКДОУ д/с № 60	Восстановление асфальтового покрытия	1400,0	1400,0	1400,0	2020	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту асфальтового покрытия
1909	34-088	Восстановление ограждения МКДОУ д/с № 97	Замена ограждения	920,0	757,5	660,5	2019, 2020	ДО	Выполнен. Произведены работы по замене ограждения. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 823,0 тыс. рублей
1910	34-089	Замена деревянных оконных блоков на окна из ПВХ в МКДОУ д/с № 97	Замена окон	3000,0	2250,0	3000,0	2016, 2020	ДО	Не выполнен**. Заменены окна
1911	34-091	Строительство школы в микрорайоне «Березовый»	Проектирование. Строительство школы	600000,0	–	–	2020*	ДО	Выполнен. В 2017 году построена школа (МАОУ СОШ № 213 "Открытие")
1912	34-096	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории микрорайона КСМ	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса	250000,0	–	–	2020*	ДСиА	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1913	34-098	Установка освещения хоккейной коробки в микрорайоне «Весенний»	Установка освещения	50,0	50,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1914	34-0025	Выполнить газификацию частного сектора по улицам микрорайона ТОС «Прибрежный»	Содействие жителям по вопросам газификации частного сектора, предоставление субсидий в рамках действующего законодательства	10000,0	–	–	2020*	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
Советский район, избирательный округ № 35, депутат Пинус Наталья Ивановна									
1915	35-003	Устройство одной площадки для выгула собак на территории микрорайона Нижняя зона Академгородка	Выделение территории для размещения площадки для выгула собак на территории микрорайона Нижняя зона Академгородка	600,0	–	–	2020	Администрация Советского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Обустройство площадки для выгула собак		600,0	–		2020	
1916	35-004	Строительство дополнительной полосы движения по отрезку на ул. Российская (для минимизации ущерба для территории при строительстве Восточного объезда)	Разработка проектно-сметной документации. Выполнение строительно-монтажных работ	50000,0	–	–	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1917	35-005	Реконструкция МБУК ДК «Академия»	Корректировка проектно-сметной документации. Реконструкция здания по ул. Ильича, 4	750000,0	–	–	2020*	ДСиА	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1918	35-006	Реализация проекта велодорожек	Разработка и реализация проекта	6000,0	6000,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1919	35-007	Формирование стратегии развития транспортного комплекса Академгородка, в том числе оптимизация маршрутов общественного транспорта	Разработка стратегии развития транспортного комплекса Академгородка	–	–	–	2020	ДТиДБК	Выполнен. Мероприятия по развитию транспортного комплекса Академгородка и оптимизации маршрутной сети города Новосибирска отражены в комплексной схеме организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом города Новосибирска, разработанной в составе комплексной схемы организации дорожного движения города Новосибирска на 2020-2034 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 22.07.2020 № 2200, документе планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Новосибирска на 2020-2023 годы, утвержденном постановлением мэрии города Новосибирска от 24.07.2020 № 2240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1920	35-009	Завершить замену световых опор на пр. Лаврентьева	Строительно-монтажные работы	7431,0	7431,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1921	35-010	Отремонтировать пешеходную сеть по пр. Академика Копцова, ул. Николаева, ул. Академика Будкера, ул. Пирогова	Проведение ремонтных работ тротуаров	5000,0	3000,0	–	2018, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1922	35-011	Устройство тротуаров на улицах Демакова и Полевой	Устройство тротуаров	4000,0	4000,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1923	35-013	Установка дополнительного числа урн на территории округа в соответствии с нормативами	Установка и замена в 2016 году 50 урн, в 2017 -2020 годах по 30 урн ежегодно	340,0	60,0	66,0	2016 – 2020	Администрация Советского района	Выполнен. Установлены 20 урн. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 353,7 тыс. рублей
1924	35-015	Обустройство конечной остановки общественного транспорта «Цветной проезд» в соответствии с нормативными требованиями	Благоустройство конечной остановки общественного транспорта	1000,0	1000,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1925	35-019	Обустройство конечной остановки общественного транспорта «Общественный торговый центр» на ул. Демакова в соответствии с нормативными требованиями	Благоустройство конечной остановки общественного транспорта	1000,0	1000,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1926	35-022	Обустроить тротуар от площади Геологов вдоль ул. Боровая Партия у дома № 11	Устройство тротуара	600,0	600,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1927	35-023	Обустроить тротуар от Бердского шоссе, 548 вдоль улиц Васильковская, Теплая до дома № 13 по ул. Боровая Партия	Устройство тротуара	4000,0	4000,0	909,8	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. Произведены работы по устройству тротуара
1928	35-024	Обустроить тротуар от дома № 15 по ул. Солнечногогорской до дома № 9	Устройство тротуара	150,0	150,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1929	35-027	Формирование и реализация программы по строительству бесплатных общественных туалетов на территории города Новосибирска	Формирование концепции по размещению общественных туалетов на территории города Новосибирска	–	–	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1930	35-028	Устройство четырех общественных туалетов на территории округа: 2 туалета в микрорайоне Верхняя зона Академгородка и 2 туалета в микрорайоне Нижняя зона Академгородка	Рассмотреть возможность устройства общественных туалетов в Советском районе города Новосибирска	–	–	–	2020*	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1931	35-037	Произвести ремонт на внутриквартальных территориях ливневого слива у домов № 11 и № 15 по ул. Солнечногогорской	Произвести ремонт на внутриквартальных территориях ливневого слива у домов № 11 и № 15 по ул. Солнечногогорской	2500,0	2500,0	2148,5	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по устройству временной системы водоотведения
1932	35-038	Строительство МБОУДОД Детская музыкальная школа № 10 в микрорайоне Верхняя зона Академгородка	Строительство МБОУДОД ДМШ № 10 в Верхней зоне (при условии передачи земли в муниципальную собственность)	243195,7	–	7707,6	2020*	ДСиА	Не выполнен**. Осуществляется корректировка проектно-сметной документации по объекту «Музыкальная школа по ул. Терешковой в Советском районе»
1933	35-039	Строительство пристройки к МБОУ Гимназия № 3 по Детскому проезду, 10	Корректировка проектно-сметной документации, строительство здания	475000,0	–	159699,4	2020*	ДСиА	Не выполнен**. Строительство объекта включено в федеральную программу «Образование», планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2021-2022 годы
1934	35-040	Отремонтировать пешеходную сеть по пр. Строителей, ул. Кутателадзе, ул. Российской	Проведение ремонтных работ тротуаров	6000,0	1651,4	1492,6	2017, 2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. Произведены работы по устройству тротуара
1935	35-041	Строительство пристройки к МБОУ Лицей № 130 по ул. Ученых, 10	Подготовка проектно-сметной документации. Строительство пристройки	600000,0	–	530008,9	2019, 2020*	ДСиА	Выполнен. Корпус школы младших классов с бассейном и лабораториями для «Лицея № 130 им. академика М. А. Лаврентьева» на 525 мест введен в эксплуатацию 26.08.2020. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 605407,6 тыс. рублей
1936	35-042	Оборудовать комплексную (универсальную) спортивную площадку с искусственным покрытием на территории МБОУ Гимназия № 5	Выполнение работ по оборудованию площадки	4000,0	83,4	3701,8	2019, 2020	ДО	Не выполнен**. Произведены работы по устройству открытых плоскостных спортивных сооружений

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1937	35-044	Финансирование культурных мероприятий округа: Фестиваль им. Сергея Фалетенка, Михайлов День, Летняя Академия, Фестиваль Лоскутных одеял	Содействие в проведении культурных мероприятий округа	1000,0	1000,0	200,0	2020	ДКСиМП	Не выполнен**. Оказано содействие в проведении мероприятий
1938	35-0036	Строительство здания МБОУ «Музыкальная школа № 10»	Разработка проектно-сметной документации, выполнение строительных работ и оснащение оборудованием	Финансирование в рамках наказа № 35-038	-	-	2020*	ДКСиМП	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1939	907	Содействовать в организации освещения перехода от железнодорожной станции «Береговая» до остановки общественного транспорта «Поселок геологов» и улиц в поселке	Содействие в организации освещения перехода от железнодорожной станции «Береговая» до остановки общественного транспорта «Поселок геологов» и улиц в поселке	-	-	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
Советский район, избирательный округ № 35, депутат Пинус Наталья Ивановна; избирательный округ № 36, депутат Фельбуш Александр Владимирович									
1940	35-045	Строительство ледового комплекса на пр. Строителей (подготовка эскизного проекта и проектно-сметной документации, строительство здания)	Строительство ледового комплекса на проспекте Строителей, при условии передачи земли в муниципальную собственность	500000,0	-	-	2020*	ДСиА	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1941	35-046	Строительство многофункционального спортивного зала по ул. Демакова	Строительство многофункционального спортивного зала по ул. Демакова, при условии передачи земли в муниципальную собственность	200000,0	-	-	2020*	ДСиА	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
Советский район, избирательный округ № 36, депутат Фельбуш Александр Владимирович									
1942	36-001	Установить светофор с ручным режимом работы на пешеходном переходе по ул. Вахтангова (остановка общественного транспорта «Белоусова»)	Установка светофорного объекта	1500,0	1500,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1943	36-003	Увеличить количество автобусного парка муниципального транспорта на маршрутах №№ 7, 48, 36	Увеличение количества муниципальных автобусов на маршрутах №№ 7, 48, 36	-	-	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1944	36-008	Произвести благоустройство внутриквартальной территории по адресу: ул. Ветлужская, 16	Благоустройство внутриквартальной территории	1800,0	1800,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1945	36-009	Восстановление дорожного покрытия проезда от ул. Софийская до ул. Варшавская вдоль территории завода ООО НЭМЗ «Тайра»	Восстановление дорожного покрытия	3000,0	3000,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1946	36-010	Устройство щебнем обочины вдоль дороги по ул. Софийская. Закончить ремонт дороги по ул. Софийская до остановки общественного транспорта «Чемской бор»	Выполнение ремонтных работ	10000,0	5000,0	-	2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1947	36-013	Продлить время работы муниципального и коммерческого общественного транспорта до 23-00	Обеспечение работы муниципального и коммерческого общественного транспорта в вечернее время	-	-	-	2016 – 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. На маршрутах общественного пассажирского транспорта расписанием предусмотрены закрывающие выходы до 24.00
1948	36-017	Благоустройство ул. Летняя	Работы по благоустройству	1256,7	59,2	-	2017, 2018, 2020	ДТиДБК	Выполнен. В 2017 и 2018 годах произведены работы по благоустройству ул. Летняя. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1197,5 тыс. рублей
1949	36-018	Устройство парковочных карманов около МКДОУ д/с № 378 по ул. Гнесиных, 12	Устройство парковочных карманов	400,0	400,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1950	36-019	Разработать концепцию создания сквера напротив Храма (на территории, ограниченной улицами Приморской, Софийской, Новоморской)	Разработка проекта	-	-	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1951	36-020	Разработать и реализовать проект благоустройства от ул. Балтийская до Бердского шоссе: расширить проезжую часть с сохранением овощехранилищ, выполнить устройство линии наружного освещения	Выполнение работ по благоустройству	50000,0	-	-	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1952	36-021	Обустроить пешеходную дорожку на территории сквера от пересечения ул. Ветлужской и ул. Новоморской	Выполнение работ по обустройству пешеходной дорожки	200,0	200,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1953	36-026	Устройство пешеходной дорожки с твердым покрытием вдоль забора МКДОУ д/с № 442 от ул. Русской до ул. Тружеников со стороны МБОУ СОШ № 121	Устройство пешеходной дорожки	400,0	-	678,5	2019, 2020	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1348,3 тыс. рублей

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1954	36-027	Устройство пешеходной дорожки с твердым покрытием по ул. Сиреневая вдоль ГСК «Сирень» до начала ул. Сиреневая	Устройство пешеходной дорожки	1200,0	1200,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1955	36-031	Проектирование и реализация проекта сквера по ул. Русской	Выполнение проектных и благоустроительных работ	1700,0	1700,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1956	36-032	Выполнить поэтапный ремонт тротуара по ул. Софийская на участке от ул. Ветлужской до конечной остановки общественного транспорта «Чемской бор»	Выполнение работ по ремонту тротуара с установкой бордюрного камня на участках от ул. Ветлужской до конечного остановочного пункта общественного транспорта «Чемской бор» и от ул. Ветлужской до въезда к зданию № 5 по ул. Мухачева	3000,0	3000,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1957	36-033	Обустройство наземного нерегулируемого пешеходного перехода по ул. Софийская, 1а	Обустройство наземного нерегулируемого пешеходного перехода по ул. Софийская, 1а	40,0	40,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1958	36-034	Заменить остановочный павильон на остановке общественного транспорта «Ветлужская»	Демонтаж и вывоз существующих остановочных павильонов, установка остановочных павильонов (2 шт.)	160,0	160,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1959	36-035	Провести обустройство тротуара по ул. Балтийская; устранить разрывы полотна, отремонтировать покрытие	Обустроить тротуар	400,0	–	1672,0	2019, 2020	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 3011,5 тыс. рублей
1960	36-036	Разработать и реализовать проект благоустройства сквера «Аллея Памяти погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны» в микрорайоне «Правые Чёмы»	Проектирование, установка ограждения, посадка деревьев и кустарников, установка малых архитектурных форм	1500,0	500,0	–	2017, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1961	36-037	Обустройство остановочных пунктов общественного транспорта микрорайона «Правые Чёмы»: «НИИ Систем», «кинотеатр «Маяк», «Белосуова», «Шлюз», «Торговый Центр» по обеим сторонам движения	Выполнение работ по обустройству остановочных пунктов: устройство въездных карманов, замена остановочных павильонов, установка урн	900,0	900,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1962	36-038	Организовать движение маршрутного такси № 43 (1223) от остановки общественного транспорта «Ул. Демакова» до остановки общественного транспорта «Шлюзы» через Северный проезд	Рассмотреть возможность изменения схемы маршрута маршрутного такси № 43	–	–	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1963	36-042	Проработать вопрос строительства дублирующей дороги, соединяющей Советский и Первомайский районы города Новосибирска	Строительство дублирующей дороги, соединяющей Советский и Первомайский районы	100000,0	–	–	2020*	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1964	36-043	Выполнить устройство тротуара по ул. Истринская от дома № 15 по ул. Иванова до ул. Российской	Выполнить устройство тротуара	800,0	800,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1965	36-046	Провести благоустройство внутриквартальной территории домов по адресам: ул. Шлюзовая, 6, 12, 20, 22	Благоустройство внутриквартальной территории	6500,0	4579,4	–	2019, 2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1966	36-047	Произвести ремонт дороги по ул. Гидростроителей	Выполнить ремонт дороги	2000,0	2000,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1967	36-048	Провести благоустройство внутриквартальной территории домов по ул. Вахтангова, 3а, 5а	Благоустройство внутриквартальной территории домов по ул. Вахтангова, 3а, 5а	4500,0	4500,0	6830,5	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (3661,0 кв. м), обустройству парковок (уширений) (879,0 кв. м), ремонту тротуара (231,0 кв. м)
1968	36-049	Провести благоустройство внутриквартальной территории домов по ул. Сиреневая, 23, 19, 33, 35, 37, 41	Благоустройство внутриквартальной территории	9000,0	–	–	2016, 2017, 2019, 2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1969	36-050	Провести благоустройство внутриквартальной территории вдоль фасада домов по ул. Тружеников, 5, 7, 9	Благоустройство внутриквартальной территории	6000,0	3216,2	3151,8	2017, 2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (1479,0 кв. м), обустройству парковок (уширений) (638,0 кв. м), ремонту тротуара (141,0 кв. м). Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 5815,7 тыс. рублей

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1970	36-051	Устройство пешеходных дорожек с твердым покрытием от пересечения ул. Тружеников с ул. Добровольческой вдоль домов по ул. Тружеников, 9, 7	Устройство пешеходных дорожек с твердым покрытием	1500,0	1500,0	–	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (1479,0 кв. м), обустройству парковок (уширений) (638,0 кв. м), ремонту тротуара (141,0 кв. м) (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 36-050)
1971	36-052	Устройство пешеходной дорожки с твердым покрытием от 1-го подъезда дома по ул. Шлюзовая, 2 до 1-го подъезда дома по ул. Шлюзовая, 8	Устройство пешеходных дорожек с твердым покрытием	250,0	250,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1972	36-054	Устройство пешеходной дорожки с твердым покрытием вдоль дома по ул. Тружеников, 7	Устройство пешеходных дорожек с твердым покрытием	200,0	200,0	2663,9	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (2485,0 кв. м), обустройству уширения (152,9 кв. м)
1973	36-055	Произвести благоустройство внутриквартальной территории по адресам: ул. Ветлужская, 13, ул. Новоморская, 8	Благоустройство внутриквартальной территории	2500,0	1763,0	–	2016, 2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1974	36-057	Установить детские игровые площадки (заменить устаревшие) у домов по ул. Русская, 3, 5, 9, 11	Установка детских городков	767,6	–	–	2017	ДЭЖКХ	Выполнен. В 2018 и 2019 годах установлены детские игровые площадки по ул. Русская, 5, 9, 11. Жители дома по ул. Русская, 3 отказались от установки детской игровой площадки. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 595,7 тыс. рублей
					300,0		2020	Администрация Советского района	
1975	36-060	Установить детскую спортивную площадку на междомовой территории домов №№ 18, 20, 22 по ул. Шлюзовая	Установка детских и спортивных элементов	300,0	50,0	330,0	2018, 2020	Администрация Советского района	Выполнен. Произведены работы по устройству резинового покрытия на игровой площадке. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 580,0 тыс. рублей
1976	36-062	Провести благоустройство внутриквартальной территории по адресам: ул. Русская, 3, 5, 9, 11, 13, 21, 25, 31	Выполнить внутриквартальное благоустройство	12000,0	7663,9	–	2017, 2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1977	36-063	Произвести благоустройство внутриквартальных территорий по ул. Героев Труда, 1, 5, 11, 13, по ул. Российская, 14	Выполнить внутриквартальное благоустройство	8000,0	8000,0	8467,8	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (3291,0 кв. м), обустройству парковок (уширений) (1544,5 кв. м), ремонту тротуара (535,7 кв. м)
1978	36-064	Обустройство парковочных карманов по ул. Героев Труда, 11, 13, 21, 27б, 28, 29, 31, 33, по ул. Рубиновая, 5, по ул. Иванова, 27	Обустройство парковочных карманов	12000,0	12000,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1979	36-071	Обустройство пешеходной дорожки от ул. Иванова (со стороны дома по ул. Иванова, 29/3) до ул. Иванова, 27	Обустройство пешеходной дорожки	200,0	200,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1980	36-072	Благоустройство внутриквартальной территории по адресам: ул. Героев Труда, 3, 5, 9	Благоустройство внутриквартальной территории	4800,0	4226,9	3288,3	2019, 2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. Произведены работы по благоустройству придомовой территории по ул. Героев Труда, 9
1981	36-073	Благоустройство внутриквартальной территории по ул. Иванова, 13	Благоустройство внутриквартальной территории	1500,0	1500,0	1514,6	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по благоустройству территории (933 кв. м)
1982	36-074	Благоустройство внутриквартальной территории по адресам: ул. Героев Труда, 31, 29	Благоустройство внутриквартальной территории	2000,0	2000,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1983	36-075	Установить спортивные площадки между домами № 8 и № 18 по ул. Шлюзовой	Установить спортивные площадки	300,0	300,0	2000,0	2020	Администрация Советского района	Выполнен. Установлена спортивная площадка
1984	36-077	Выполнить благоустройство внутриквартальной территории (общий двор) домов №№ 19, 23, 25, 27 по ул. Сиреневая	Выполнить благоустройство внутриквартальной территории	3500,0	3500,0	–	2019, 2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1985	36-081	Строительство плавательного бассейна с многофункциональным спортивным залом по ул. Русской	Строительство плавательного бассейна с многофункциональным спортивным залом (при условии передачи земли в муниципальную собственность)	500000,0	–	–	2020*	ДСиА	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1986	36-082	Разработать и реализовать проект реконструкции МБУ ДМ «Маяк»	Капитальный ремонт	120000,0	-	-	2020*	ДСиА, ДКСиМП	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1987	36-083	Строительство парка культуры и отдыха с аттракционами в правобережной зоне Советского района	Благоустройство сквера у памятника А. Демакову в нижней зоне Академгородка (на пересечении улиц Демакова, Российской, Арбузова)	300000,0	-	-	2020*	ДТиДБК, ДКСиМП	Не выполнен**. Разработан дизайн-проект
1988	36-084	Благоустройство развязки на ул. Русская, 1 с элементами малых архитектурных форм	Благоустройство развязки	3000,0	3000,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1989	36-085	Установка многофункциональной плоскостной спортивной площадки по адресу: ул. Новоморская, 12а	Подготовка проектно-сметной документации. Установка площадки	2500,0	2500,0	53,0	2020	ДКСиМП	Не выполнен**. Подготовлена проектно-сметная документация
1990	36-086	Разработка и реализация проекта велодорожек на территории МАУК ПККиО «У моря Обского»	Разработка проекта по установке велодорожек. Реализация проекта	2000,0	2000,0	-	2020	ДКСиМП	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1991	36-088	Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 61	Капитальный ремонт спортивного зала	3225,0	1745,0	-	2019, 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
1992	36-090	Замена окон в здании МКДОУ д/с № 442	Замена окон в здании МКДОУ д/с № 442	1200,0	600,0	278,0	2019, 2020	ДО	Не выполнен**. Заменены окна.
1993	36-0052	Произвести реконструкцию стадиона МБОУ СОШ № 121 и прилегающей территории: трибун, спортивных комплексов, футбольного поля, гравийных площадок, ограждения, освещения	Завершение работ по оборудованию стадиона	700,0	700,0	-	2020	ДО	Выполнен. В 2019 году произведены работы по оборудованию стадиона
Первомайский район, Советский район, избирательный округ № 37, депутат Путинцева Ирина Германовна									
Первомайский район									
1994	37-001	Снос жилого дома по ул. Зональная, 5	Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу	21959,0	-	-	2020*	Администрация Первомайского района	Не выполнен**. Дом № 5 по ул. Зональной не признан аварийным и подлежащим сносу
			Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством		-	-	2020*	ДСиА	
1995	37-002	Снос жилого дома по ул. Зональная, 8	Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу	21654,0	-	-	2020*	Администрация Первомайского района	Не выполнен**. Дом № 8 по ул. Зональной не признан аварийным и подлежащим сносу
			Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством		-	-	2020*	ДСиА	
1996	37-003	Снос жилого дома по ул. Зональная, 10	Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу	3100,0	-	-	2020*	Администрация Первомайского района	Не выполнен**. Дом № 10 по ул. Зональной не признан аварийным и подлежащим сносу
			Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством		-	-	2020*	ДСиА	
1997	37-004	Снос жилого дома по адресу: Старое шоссе, 2	Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу	21692,0	-	-	2019	Администрация Первомайского района	Не выполнен**. Дом № 2 по ул. Старое шоссе признан аварийным и подлежащим сносу
			Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством		-	-	2020*	ДСиА	
1998	37-005	Снос жилого дома по адресу: Старое шоссе, 4	Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу	21852,0	-	-	2020*	Администрация Первомайского района	Не выполнен**. Дом № 4 по ул. Старое шоссе не признан аварийным и подлежащим сносу
			Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством		-	-	2020*	ДСиА	
1999	37-006	Снос жилого дома по адресу: Старое шоссе, 5	Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу	27410,0	-	-	2020*	Администрация Первомайского района	Не выполнен**. Дом № 5 по ул. Старое шоссе не признан аварийным и подлежащим сносу
			Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством		-	-	2020*	ДСиА	
2000	37-007	Снос жилого дома по адресу: Старое шоссе, 8	Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу	26822,0	-	-	2019	УЖВ	Не выполнен**. Дом № 8 по ул. Старое шоссе признан аварийным и подлежащим сносу
			Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством		-	-	2020*	ДСиА	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2001	37-008	Снос жилого дома ул. Инвентарная, 3	Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу	17736,0	-	-	2019	Администрация Первомайского района	Не выполнен**. Дом № 3 по ул. Интернациональной признан аварийным и подлежащим сносу
			Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством		-	-	2020*	ДСиА	
2002	37-009	Снос жилого дома по ул. Инвентарная, 13	Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу	18378,0	-	-	2020*	Администрация Первомайского района	Не выполнен**. Дом по адресу ул. Инвентарная, 13 признан аварийным и подлежащим сносу
			Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством		-	-	2020*	ДСиА	
2003	37-010	Строительство водопровода на ул. Прибрежная для водоснабжения домов с № 2 по № 50	Строительство водопровода	8700,0	-	-	2020*	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2004	37-012	Снос жилого дома № 12 по ул. Зональная	Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу	13194,0	-	-	2019	Администрация Первомайского района	Не выполнен**. Дом № 12 по ул. Зональной признан аварийным и подлежащим сносу
			Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством		-	-	2020*	ДСиА	
2005	37-013	Установить ограждение детской площадки от проезжей части дороги по ул. Узорная, 1/2	Установка ограждения (50 м)	80,0	80,0	80,0	2020	Администрация Первомайского района	Выполнен. Установлено ограждение
2006	37-015	Провести работы по освещению пер. Прибрежный от дома № 9 (МБОУ СОШ № 154) до дома № 40 по ул. Прибрежная и всей ул. Прибрежная: заменить деревянные опоры на бетонные столбы и фонари на лампы большей мощности	Ремонт освещения с заменой деревянных опор на бетонные столбы	440,0	255,0	-	2016, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2007	37-018	Ремонт помещения ТОС «Матвеевский» по ул. Узорная, 8: коридор 26 кв. м, замена входной двери, санузел (пол, стены, освещение)	Долевое участие в ремонте мест общего пользования	-	-	92,3	2020	УОС	Выполнен. Произведены работы по ремонту мест общего пользования и санузла, установке новой входной двери
2008	37-024	Ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 117 по ул. Узорная, 1	Ремонт спортивного зала с заменой пола	2100,0	2100,0	3990,6	2020	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту спортивного зала
Советский район									
2009	37-033	Установить кнопочный светофор у остановки общественного транспорта «Зеленая горка» (ул. Зеленая Горка, 10)	Установка светофорного объекта	1500,0	1500,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2010	37-034	В целях создания условий для бесперебойного электроснабжения частного сектора микрорайона Нижняя Ельцовка осуществить прокладку высоковольтного кабеля и установить трансформаторную подстанцию	Оказать содействие в обеспечении бесперебойного электроснабжения частного сектора микрорайона Нижняя Ельцовка	-	-	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2011	37-039	Восстановить водоотводный лоток по ул. Экваторной между домами № 16 и № 1	Восстановить водоотводный лоток	500,0	500,0	177,3	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по восстановлению водоотводного лотка
2012	37-040	Восстановление газона и тротуара по адресу: ул. Арбузова, 6	Восстановление газона и ремонт тротуара	550,0	550,0	347,1	2020	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара
2013	37-041	Строительство освещенной пешеходной дорожки с твердым покрытием от ул. Лесосечная до остановочной платформы электропоездов «Нижняя Ельцовка»	Строительство освещенной пешеходной дорожки	980,0	980,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2014	37-047	Строительство спортивной площадки для дошкольного отделения МБОУ СОШ № 190	Строительство спортивной площадки	1200,0	1200,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2015	37-048	Восстановление хоккейной коробки на территории МБОУ СОШ № 190 по ул. Иванова, 36	Восстановление хоккейной коробки	670,0	670,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2016	37-049	Строительство универсального спортивного зала с бассейном в микрорайоне Нижняя Ельцовка	Строительство универсального спортивного зала с бассейном	250000,0	-	-	2020*	ДСиА	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2017	37-051	Благоустройство внутриквартальной территории многоквартирного дома по адресу: ул. Экваторная, 12	Благоустройство внутриквартальной территории	1000,0	1000,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2018	37-0007	Выполнить строительство пешеходных дорог к железнодорожной остановочной платформе «Нижняя Ельцовка» со стороны частного сектора и со стороны жилого массива ул. Лесосечной	Разработка проектно-сметной документации и выполнение строительных работ	-	-	-	2020*	ДТиДБК, Администрация Советского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
Советский район, избирательный округ № 38, депутат Фоломкин Юрий Алексеевич									
2019	38-002	Обустройство внутриквартальной территории, вырубка аварийных деревьев, установка столбов освещения между МКДОУ д/с № 506 (ул. Барьерная, 9) и домом по ул. Динамовцев, 5 по направлению от ул. Смоленской к ул. Барьерной, 7	Выполнение работ по сносу деревьев, выполнение обустройства тротуара	3100,0	-	-	2019	Администрация Советского района	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Организация уличного освещения		600,0	-	2020	ДТиДБК	
2020	38-009	Разработка и реализация проекта по устройству ливневой канализации от дома по ул. Ивлева, 146а до ул. Январской по нечетной стороне	Устройство ливневой канализации	3000,0	-	-	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2021	38-010	Обустройство тротуара от дома ул. Ивлева, 40 до пересечения ул. Ивлева и ул. Снежной по четной стороне	Снос деревьев, устройство тротуара	2000,0	2000,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2022	38-014	Создание сквера между домами по ул. Печатников, 6, 9, 11, по ул. Бердышева, 2 и по ул. Печатников, 22 (пожарная часть № 24)	Обустройство территории - частичная вырубка кустарников, выравнивание ландшафта, проведение работ по устройству тротуарной дорожки для сообщения между улицами Печатников и Гидромонтажной с последующим освещением	1300,0	1300,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2023	38-019	Обустройство линии наружного освещения вдоль тротуара от ул. Бердышева до ул. Универсальной	Обустройство линии наружного освещения	600,0	600,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2024	38-022	Проведение работ по ремонту тротуара от остановки общественного транспорта «Ул. Бердышева», расположенной у забора ГАУЗ НСО «Стоматологическая поликлиника № 8», до перекрестка улиц Бердышева - Печатников	Проведение работ по ремонту тротуара	100,0	100,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2025	38-023	Разработка программы обустройства конечных остановок общественного транспорта (место питания, туалет)	Разработка программы обустройства конечных остановок общественного транспорта	-	-	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2026	38-026	Замена столбов освещения по ул. Смежной от дома № 6 до дома № 93	Замена столбов освещения	620,0	620,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2027	38-029	Установка многофункциональной спортивной площадки по адресу: ул. Молодости, 26	Установка спортивной площадки	250,0	250,0	250,0	2020	Администрация Советского района	Выполнен. Установлена спортивная площадка
2028	38-030	Устройство асфальтированного парковочного кармана между домом по ул. Молодости, 26 и автодорогой	Обустройство парковочного кармана	1921,0	1921,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2029	38-034	Строительство нового водовода от ул. Снежной до дома по Березовому проезду, 18	Строительство водовода	15870,0	-	-	2020*	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2030	38-035	Замена аварийного высоковольтного столба по адресу: ул. Самаркандская, 30	Оказать содействие в замене аварийного столба	-	-	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. Опора находится в работоспособном техническом состоянии
2031	38-036	Установка многофункциональной детской площадки во дворе домов по ул. Часовой, 7, 9, 11	Установка детского игрового комплекса	300,0	300,0	-	2020	Администрация Советского района	Выполнен. В 2019 году установлена детская игровая площадка
2032	38-037	Обустройство пешеходной тропинки от дома по ул. Энгельса, 8 до дома по ул. Гидромонтажная, 48	Обустройство пешеходной тропинки	150,0	150,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2033	38-043	Обустройство внутриквартального проезда по адресу: ул. Нагорная, 6	Обустройство внутриквартального проезда	800,0	800,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2034	38-044	Ремонт асфальтового покрытия на территории МБОУ СОШ № 80	Ремонт асфальтового покрытия	1500,0	1500,0	-	2020	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2035	38-045	Установка многофункциональной спортивной площадки на территории МБОУ СОШ № 80	Установка многофункциональной спортивной площадки	1000,0	1000,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2036	38-046	Ремонт школьных мастерских и актового зала МБОУ СОШ № 80	Ремонт школьных мастерских и актового зала	2800,0	1400,0	-	2018, 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2037	38-047	Строительство детского сада по ул. Энгельса	Подготовка проектно-сметной документации. Строительство детского сада	275000,0	-	-	2020*	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2038	38-049	Строительство третьей очереди спортивного комплекса «Энергия» (футбольное поле с искусственным газоном) МБОУДОД ДЮСШ «Энергия» (по ул. Часовая, 2)	Строительство третьей очереди спортивного комплекса «Энергия»	73000,0	-	-	2020*	ДСиА	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2039	38-050	Строительство четвертой очереди спортивного комплекса «Энергия» (плавательный бассейн) МБОУДОД ДЮСШ «Энергия» (по ул. Часовая, 2)	Подготовка проектно-сметной документации. Строительство объекта	150000,0	-	-	2020*	ДСиА	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2040	38-053	Ремонт кровли игрового зала спортивного комплекса «Энергия» МБОУДОД ДЮСШ «Энергия»	Ремонт кровли игрового зала. Утепление части фасадной стены под кровлей, установка организованного слива с дождеприемного лотка над лестничными маршами АБК (административно-бытового корпуса)	3400,0	3400,0	2625,6	2020	ДКСиМП	Выполнен. Произведены работы по ремонту кровли
2041	38-0038	Заменить ветхие столбы и восстановить освещение пос. Огурцово полностью	Содействие в замене ветхих столбов для восстановления освещения	-	-	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2042	1088	Капитальный ремонт жилых домов больничного городка	Ремонт кровли по ул. Ветлужская, 22, инженерных коммуникаций по ул. Ветлужская, 24	-	-	-	2020*	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
Октябрьский район, Центральный район, избирательный округ № 39, депутат Сулейманов Ренат Исмаилович									
Октябрьский район									
2043	39-001	Включить в программу капитального ремонта здание МБУДО ДТ «Октябрьский» по адресу: ул. Якушева, 21	Включить в программу капитального ремонта здание Дома детского творчества по ул. Якушева, 21	360000,0	-	-	2020*	ДО	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2044	39-002	Отремонтировать трамвайный путь от Автовокзала до ул. Восход	Отремонтировать трамвайный путь от Автовокзала до ул. Восход	450000,0	-	-	2020*	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2045	39-003	Восстановить работу водопроводной колонки на ул. Инской	Восстановить работу водопроводной колонки на ул. Инской	-	-	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2046	39-004	Организовать освещение путепровода через железную дорогу и освещение вдоль ул. Инской	Организовать освещение путепровода через железную дорогу и освещение вдоль ул. Инской	415,0	415,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2047	39-005	Поставить вопрос о сносе ветхих домов на ул. Инская	Рассмотреть возможность признания аварийными домов по ул. Инская	-	-	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
Центральный район									
2048	39-006	Отремонтировать тротуары по четной стороне ул. Гоголя от ул. Мичурина до ул. Каменской	Ремонт тротуара	-	-	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2049	39-007	Благоустройство придомовой территории по адресу: ул. Достоевского, 8	Благоустройство придомовой территории	900,0	900,0	618,7	2020	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по благоустройству территории
2050	39-015	Поставить новую трамвайную остановку «Ул. Писарева»	Поставить новую трамвайную остановку «Ул. Писарева»	150,0	150,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2051	39-018	Благоустройство дворовой территории во дворе дома по ул. Крылова, 7 (асфальтирование проезжей части дороги, установка лотков для слива воды)	Благоустройство дворовой территории	1300,0	1300,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2052	39-021	Провести реконструкцию сквера Героев Революции	Провести реконструкцию сквера Героев Революции	6500,0	2494,3	-	2018 – 2020	ДКСиМП	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2053	39-023	Построить пристройку к МБОУ СОШ № 4 с организацией столовой, спортивного зала и производственных мастерских	Построить пристройку к МБОУ СОШ № 4 с организацией столовой, спортивного зала и производственных мастерских	85000,0	-	-	2020*	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2054	39-024	Предоставить МАОУ СОШ «Диалог» отдельное здание для организации учебного процесса	Подбор помещения для МАОУ СОШ «Диалог»	-	-	-	2020	ДЖиО	Не выполнен**. Проведенный анализ помещений, находящихся в муниципальной собственности, показал, что свободные помещения отсутствуют
2055	39-027	Разработать проект на изготовление стелы на Красном проспекте в память о награждении города Новосибирска орденом Ленина	Разработать проект на изготовление стелы на Красном проспекте в память о награждении города Новосибирска орденом Ленина	-	-	-	2017, 2020	ДСиА	Не выполнен. В 2017 году проведены работы по косметическому ремонту существующей стелы «Орден Ленина городу Новосибирску», расположенной на площади Кондратюка, в 300 метрах от Красного проспекта. Установка новой стелы, посвященной награждению города Новосибирска орденом Ленина, на Красном проспекте не планируется
2056	39-029	Установить «лежачих полицейских» по ул. Некрасова и ул. Каменская для безопасного прохода детей в МБОУ СОШ № 4	Установка искусственной дорожной неровности по ул. Некрасова	60,0	60,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2057	39-031	Разработать проект благоустройства Нарымского сквера	Установка детского городка на территории Нарымского сквера	Финансирование в рамках наказа № 06-013	-	-	2020	ДКСиМП	Выполнен. Установлена детская площадка с оборудованием и устройством резинового покрытия (финансирование в рамках реализации наказа № 06-013)
2058	39-032	Нанесение пешеходной разметки через Красный проспект со стороны ул. Каинской до Храма Александра Невского и остановочного пункта электропоездов «Центр»	Нанесение пешеходной разметки	100,0	100,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2059	39-040	Отремонтировать внутриквартальный проезд по ул. Серебренниковская, 2/1 и по ул. Серебренниковская, 2	Отремонтировать внутриквартальный проезд по ул. Серебренниковская, 2/1 и 2	460,0	335,3	-	2017, 2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2060	39-046	Достроить здание Автовокзала	Достроить здание Автовокзала	-	-	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2061	39-047	Сделать ремонт часов в доме по Красному проспекту, 11	Рассмотреть возможность восстановления работы механизма часов	2500,0	-	-	2018	ДТиДБК	Не выполнен**. В 2018 году работа механизма часов восстановлена
			Оказать содействие в проведении ремонта крыши дома № 11 по Красному проспекту		-	-	2020	ДЭЖКХ	
2062	39-048	Восстановить асфальтовое покрытие внутридворовой территории по ул. Октябрьская, 45	Восстановить асфальтовое покрытие внутридворовой территории	450,0	450,0	890,4	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (786,3 кв. м)
2063	39-052	Восстановить водоклонку рядом с домом по ул. Романова, 49а	Восстановление водоклонки	100,0	100,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2064	39-054	Провести благоустройство во дворе дома по ул. Трудовая, 15	Провести благоустройство во дворе дома по ул. Трудовая, 15	2000,0	2000,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2065	39-055	Ремонт внутриквартального проезда от ул. Орджоникидзе до ул. Ядринцевской, между домами по ул. Орджоникидзе, 33, 35	Ремонт внутриквартального проезда	1430,0	1430,0	676,8	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (492,7 кв. м)
2066	39-056	Реконструкция сквера за театром оперы и балета (ФГБУК НГАТОиБ НОВАТ) вдоль ул. Каменской	Реконструкция сквера	20000,0	-	10033,0	2020*	ДКСиМП	Выполнен. Произведены работы по устройству нового покрытия дорожек и пешеходных переходов через трамвайные пути, замене водоотводных лотков, установке освещения, лавочек и урн
2067	39-057	Установить детскую площадку во дворе дома по ул. Орджоникидзе, 27	Установить детскую площадку	100,0	100,0	-	2020	Администрация Центрального округа	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2068	39-065	Завершить строительство здания для МБУК «Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева» по ул. Серебренниковской	Проведение реконструкции здания по адресу ул. М. Горького, 52 для размещения МБУК «Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева»	273000,0	273000,0	100000,0	2020	ДКСиМП	Не выполнен. Произведены работы по реконструкции здания
2069	39-0002	Выполнить капитальный ремонт МБОУ СОШ № 54	Капитальный ремонт	343057,2	343057,2	-	2020	ДСиА	Не выполнен. Выполнен снос основного здания школы и пристройки с переходом

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2070	1233	Провести капитальный ремонт МБОУ СОШ № 99 и построить для нее актовый зал	Строительство пристройки	80000,0	-	-	2020*	ДСиА	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
Центральный район, избирательный округ № 40, депутат Бондаренко Сергей Валентинович									
2071	40-009	Асфальтирование территории перед Центральным рынком	Асфальтирование территории	-	-	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2072	40-012	Установка тротуара по четной стороне ул. Ольги Жилиной от ул. Фрунзе до ул. Крылова	Установка тротуара по четной стороне от ул. Фрунзе до ул. Крылова	400,0	400,0	200,0	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. Произведены работы по переносу ограждения территории детского сада
			Выполнить перенос ограждения территории детского сада в соответствии с новыми границами	-	-	2020	ДО		
2073	40-016	Реконструкция МБОУ СОШ № 29	Реконструкция здания МБОУ СОШ № 29	145000,0	-	-	2020*	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2074	40-017	Установить со стороны Ипподромской магистрали звукоотражающие экраны	Установить со стороны Ипподромской магистрали звукоотражающие экраны	100000,0	-	-	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2075	40-018	Реконструкция МБОУ Гимназия № 13	Реконструкция МБОУ Гимназия № 13	147000,0	-	-	2020*	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2076	40-020	Установить «лежачих полицейских» в количестве 2 - 3 шт. вдоль ул. Ипподромская, 34/1	Установка искусственных дорожных неровностей	50,0	50,0	39,6	2020	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлена искусственная дорожная неровность
2077	40-024	Реконструкция МБОУ СОШ № 156	Реконструкция МБОУ СОШ № 156	235000,0	-	-	2020*	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2078	40-035	Установка памятников Солдлертинскому, Тихомирову	Рассмотреть вопрос об установке памятников	-	-	-	2020	ДКСиМП	Не выполнен**. Рассмотрен вопрос об установке памятника
2079	40-037	Приобретение офтальмологической аппаратуры для МКДОУ д/с № 451 (ул. Селезнева, 29)	Приобрести офтальмологическое оборудование	310,0	310,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2080	40-038	Организовать площадку для выгула собак (Депутатский жилмассив)	Выделение территории для размещения площадки для выгула собак на Депутатском жилмассиве	600,0	-	-	2020	Администрация Центрального округа	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Обустройство площадки для выгула собак	-	600,0	-	2020	ДЭЖКХ	
2081	40-040	Построить переход до остановочной платформы электропоездов «Плехановская»	Оказать содействие в строительстве перехода	-	-	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2082	40-042	По ул. Селезнева, 50 установить «лежачего полицейского» и «зебру» на пересечении с ул. Аллейская	Установка искусственной дорожной неровности и нанесение дорожной разметки	100,0	100,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2083	40-043	По ул. Селезнева, 37 установить «лежачего полицейского»	Установить искусственную дорожную неровность	60,0	60,0	-	2020	ДТиДБК	Выполнен. В 2019 году установлена искусственная дорожная неровность
2084	40-047	Оказать содействие в ремонте дороги по ул. Достоевского	Ремонт дороги	1980,0	1980,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2085	40-049	Оформить пешеходную дорожку по ул. Достоевского	Асфальтирование пешеходной дорожки	253,0	253,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2086	40-051	Произвести асфальтирование дороги от торца дома № 39 по ул. Селезнева до ул. Демьяна Бедного	Асфальтирование дороги от торца дома № 39 по ул. Селезнева до ул. Демьяна Бедного	550,0	550,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2087	40-055	По ул. Державина, 46 оказать содействие в устройстве зеленой зоны (поставить скамейки, к ним выложить плиткой дорожку, у скамеек поставить вазоны с цветами, посадить кустарник)	Оборудование тротуара по ул. Державина, 46	-	-	-	2017, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2088	40-056	По ул. Державина, 46 сделать дополнительные парковочные карманы (на месте гаражей)	Демонтаж металлических гаражей	400,0	150,0	-	2019, 2020	Администрация Центрального округа	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Оборудование тротуара	-	250,0	-	2020	ДТиДБК	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2089	40-057	Реконструкция ул. Державина (от ул. Семьи Шамшиных до ул. Ольги Жилиной)	Ремонт внутриквартальной территории по ул. Державина, 46 (от ул. Семьи Шамшиных до ул. Ольги Жилиной)	75,0	75,0	-	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2090	40-059	Оказать содействие в установке звуковых экранов от ул. Фрунзе до ул. Писарева	Оказать содействие в установке звуковых экранов от ул. Фрунзе до ул. Писарева	100000,0	-	-	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2091	40-073	Ликвидировать временные торговые киоски и павильоны около дома по ул. Гоголя, 39 (выход из метро)	Инициировать общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по принятию решения о демонтаже временных объектов. Ликвидировать временные торговые киоски и павильоны	100,0	100,0	-	2020	Администрация Центрального округа	Не выполнен**. Киоски расположены на земельных участках многоквартирных домов
2092	40-076	Обустроить площадку для выгула собак на территории ТОС «Виктория»	Решение собственников жилья ТОС «Виктория» о выделении площадки для выгула собак	600,0	-	-	2020	Администрация Центрального округа	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
			Обустройство площадки для выгула собак	600,0	-	-	2020	ДЭЖКХ	
2093	40-079	По ул. Некрасова, 61 установить на территории дома детский городок со спортивными элементами	Установить на территории дома детский городок со спортивными элементами	250,0	250,0	-	2020	Администрация Центрального округа	Не выполнен**. В связи с невозможностью предоставления субсидии ЖСК "Волна"
2094	40-082	По ул. Писарева, 82 качественно заасфальтировать муниципальную часть территории с организацией автопарковок	Внутриквартальное благоустройство с обустройством парковочных мест	825,0	825,0	1629,3	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (857,8 кв. м), обустройству парковок (уширенных) (244,4 кв. м)
2095	40-083	Выполнить работы по освещению территории между домами по ул. Гоголя, 37, 35, 33, 29	Организация освещения	150,0	150,0	100,0	2020	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы
2096	40-093	Реконструировать спорткомплекс «Радуга» МБОУДОД СДЮСШОР «Центр спортивной борьбы» (ул. Фрунзе, 96)	Реконструкция спорткомплекса «Радуга» (ул. Фрунзе, 96)	300000,0	-	-	2020*	ДСиА	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2097	40-094	Сделать пешеходный проход (тротуар) вдоль домов по ул. Ипподромская, 23, 21 по пути в детское поликлиническое отделение № 2 ГАУЗ НСО Городская клиническая поликлиника № 1 (ул. Фрунзе, 57а)	Сделать пешеходный проход (тротуар)	300,0	300,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2098	40-097	Устройство пешеходной дорожки с торца дома по ул. Демьяна Бедного, 70 до Ипподромской магистрали (со стороны 1-го и 4-го подъездов)	Устройство пешеходной дорожки	2400,0	2400,0	236,7	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (129,7 кв. м)
2099	40-098	Разработка и реализация проекта по организации сквера на муниципальной территории в рамках домов по ул. Демьяна Бедного, 60, 58, 58а	Разработка и реализация проекта по организации сквера	-	-	-	2020	Администрация Центрального округа, ДТиДБК	Не выполнен**. Земельный участок отнесен к зоне Р-4 (зона объектов спортивного назначения)
2100	40-101	Включить частный сектор по ул. Потанинская, ул. Романова, ул. Татарская в план газификации города	Включить частный сектор по улицам Потанинская, Романова, Татарская в план газификации города	30000,0	-	-	2020*	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2101	40-103	Обратиться к администрации МКДОУ д/с № 451 по вопросу упорядочения парковок для родителей посещающих детей для урегулирования напряженной ситуации с автотранспортом в утреннее и вечернее время	Упорядочить парковку у МКДОУ д/с № 451 для автотранспорта родителей детей, посещающих учреждение	-	-	-	2020	ДО	Выполнен. Вопрос упорядочения парковок для родителей посещающих детей урегулирован
2102	40-104	Решить вопрос водоотведения в МКДОУ д/с № 451 минуя придомовую территорию дома по ул. Ермака, 85	Организация водоотведения	3000,0	3000,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2103	40-105	Открыть проезд по проезжей части ул. Ермака (от ул. Ипподромской до ул. Селезнева)	Рассмотреть вопрос об открытии проезда по проезжей части улицы	-	-	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2104	40-109	Сделать ливневую канализацию до Ипподромской магистрали от дома по ул. Ипподромская, 32	Строительство ливневой канализации	2000,0	2000,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2105	40-118	Укрепить грунт на территории жилого дома № 12 по ул. Семьи Шамшиных	Укрепление грунта	500,0	500,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2106	40-119	Устройство безопасного покрытия, предназначенного для игр в баскетбол, волейбол, на двух спортивных площадках МБОУ СОШ № 29 (ул. Октябрьская, 89а)	Устройство безопасного покрытия на площадках для волейбола и баскетбола	1500,0	1500,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2107	40-121	Реконструкция здания, строительство пристройки для начальной школы МБОУ СОШ № 29 (ул. Октябрьская, 89а)	Реконструкция здания, строительство пристройки для начальной школы (ул. Октябрьская, 89а)	180000,0	-	-	2020*	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2108	40-122	Создание лыжной базы на территории МБОУ «Экономический лицей» (с формированием лыжной трассы)	Создание лыжной базы, формирование лыжной трассы	100,0	100,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2109	40-123	Реконструкция пристройки бассейна и учебных мастерских (3-й этаж) с увеличением дополнительных объектов учебных классов МБОУ «Экономический лицей»	Реконструкция пристройки бассейна и учебных мастерских с увеличением площадей учебных классов	91000,0	-	-	2020*	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2110	40-126	Капитальный ремонт бассейна МКДОУ д/с № 495 (ул. Депутатская, 58а)	Капитальный ремонт бассейна	1500,0	1500,0	-	2020	ДО	Выполнен. В 2019 году произведены работы по капитальному ремонту бассейна
2111	40-127	Замена забора на территории МКДОУ д/с № 495	Замена забора	1000,0	1000,0	1663,8	2020	ДО	Выполнен. Произведены работы по установке ограждения
2112	40-129	Асфальтирование и благоустройство внутренней территории МКДОУ д/с № 376 (ул. Чаплыгина, 101)	Асфальтирование и благоустройство внутренней территории	700,0	700,0	30,0	2020	ДО	Выполнен. Произведены работы по асфальтированию территории
2113	40-130	Устройство детской спортивной площадки с безопасным покрытием в МКДОУ д/с № 376	Установить детскую спортивную площадку с безопасным покрытием	200,0	200,0	209,4	2020	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту покрытия
2114	40-131	Провести капитальный ремонт бассейна, находящегося в аварийном состоянии, в МКДОУ д/с № 376	Капитальный ремонт бассейна	2500,0	2500,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2115	40-134	Спроектировать и построить переход из пищеблока в основное здание МКДОУ д/с № 376	Спроектировать и построить переход из пищеблока в основное здание	20000,0	-	-	2020*	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2116	40-135	Обеспечить безопасность входа, выхода, выезда из ворот МКДОУ д/с № 421 (ул. Державина, 51)	Обеспечить безопасность входа, выхода, выезда из ворот МКДОУ д/с № 421	-	-	-	2019, 2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2117	40-137	Провести реконструкцию МКДОУ д/с № 117 (ул. Крылова, 42)	Провести реконструкцию здания	109000,0	-	-	2020*	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2118	40-144	Установка камер видеонаблюдения на территории и в помещении МКДОУ д/с № 117	Установить камеры видеонаблюдения на территории и в помещении	240,0	240,0	-	2020	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2119	40-0015	Выполнить строительство детского сада в Центральном районе на 220 мест на земельном участке, расположенном по адресу: ул. Ломоносова, 59, ул. Державина, 59	Строительство детского сада	320000,0	-	-	2020*	ДО	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

Единый избирательный округ

Дзержинский район, единый избирательный округ, депутат Барсуک Владимир Евгеньевич

2120	41-004	Ремонт дороги ЩПС по ул. Геологическая и ул. Печерская	Ремонт дороги ЩПС	3300,0	2315,0	-	2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2121	41-005	Выполнить благоустройство придомовой территории дома № 23 по ул. Республиканская	Благоустройство придомовой территории	500,0	500,0	-	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. В 2017 году произведены работы по благоустройству территории
2122	41-008	Ремонт тротуара по ул. Республиканская вдоль дома № 23 по ул. Республиканская	Ремонт тротуара	1300,0	1300,0	-	2020	ДЭЖКХ	Выполнен. В 2017 году произведены работы по ремонту тротуара
2123	41-010	Устройство нерегулируемого пешеходного перехода на пр. Дзержинского с разметкой «зебра» на остановке общественного транспорта «Ул. Волочаевская» (между домами №№ 38, 73 по пр. Дзержинского)	Устройство пешеходного перехода с разметкой «зебра»	60,0	60,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2124	41-011	Устройство нерегулируемого пешеходного перехода с разметкой «зебра» между домами №№ 36 и 4 по ул. Ползунова	Устройство пешеходного перехода с разметкой «зебра»	10,0	-	-	2018, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2125	41-012	Установка шумозащитного экрана (шита) вдоль детской площадки со стороны пр. Дзержинского (вблизи дома № 159 по пр. Дзержинского)	Установка шумозащитного экрана □	3000,0	-	-	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2126	41-013	Ремонт дороги ЩПС по улицам: Почтовая, Ярослава Гашека, Каравасева, Черенкова, Почтовый лог; переулкам: Воронежский, Давыдовского, 4-ый, 5-ый, 6-ой, 7-ой, 8-ой, 9-ый Почтовый	Ремонт дорог ЩПС	24000,0	22528,5	–	2016, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2127	41-014	Ремонт асфальтового покрытия на ул. Коминтерна и ул. Техническая с устройством пешеходных тротуаров	Ремонт асфальтового покрытия с устройством пешеходных тротуаров	25000,0	5000,0	–	2016, 2017, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2128	41-016	Установка светофора на остановке общественного транспорта «Почтовая» по ул. Волочаевская	Установка светофора	2000,0	2000,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2129	41-019	Замена водопровода по улицам: Рылеева, Фурманова, Севастопольская, Давыдовского, Почтовая, Ярослава Гашека, Каравасева, Черенкова и переулку Давыдовского (от дома №1 до дома №19)	Замена водопровода	112701,0	–	–	2020*	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2130	41-020	Замена центрального трубопровода холодной воды по ул. Грекова	Замена центрального трубопровода холодной воды	5000,0	5000,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
Кировский район, единый избирательный округ, депутат Трубников Сергей Михайлович									
2131	42-001	Разработать проект объединения территорий: бульвар по ул. Петухова (от администрации района до АЗС «Газпромнефть»), сквер «Союз Кировчан», городок аттракционов «Затулинский», через формирование трех бульваров в составе живых скверов в частях: архитектурно-строительной, маркетинговой, озеленения и благоустройства	Разработка проекта	–	–	–	2020	ДКСиМП	Не выполнен. Проект разработан
Кировский район, Октябрьский район, единый избирательный округ, депутат Савельев Александр Геннадьевич									
Кировский район									
2132	43-001	Строительство линии наружного освещения от остановки общественного транспорта «Транспортная» до остановки общественного транспорта «Пл. Кирова»	Строительство линии наружного освещения от здания по адресу: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 62 до дома №12/3 по ул. Петухова	1718,0	1718,0	–	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2133	43-002	Прокладка тротуаров: от пл. Кирова до дома №14/6 по ул. Петухова, от остановки общественного транспорта «Транспортная» до дома №14/8 по ул. Петухова, от дома №14/8 по ул. Петухова до дома №64 по ул. Сибиряков-Гвардейцев	Строительство тротуаров	1500,0	1500,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2134	43-003	Строительство дороги от дома №12 по ул. Петухова до ул. Виктора Уса	Строительство дороги	100000,0	–	–	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2135	43-004	Продление и благоустройство бульвара по ул. Петухова до ул. Виктора Уса	Благоустройство бульвара	20000,0	–	–	2020*	ДКСиМП	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2136	43-005	Восстановление ограждения на хоккейной коробке, расположенной на придомовой территории домов №№14/8, 14/7, 14/6 по ул. Петухова	Ремонт ограждения	100,0	100,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2137	43-006	Продление ул. Петухова до проектируемой ул. Краснодарская	Строительство дороги	150000,0	–	–	2020*	ДТиДБК	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2138	43-007	Восстановление тротуара до магазина «Лента» по ул. Петухова от домов №№95 – 103	Строительство тротуара	1000,0	1000,0	–	2019, 2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2139	43-008	Восстановление ограждения на хоккейной коробке, расположенной на придомовой территории домов №№95, 95/1, 97 по ул. Петухова	Ремонт ограждения	800,0	800,0	–	2020	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2140	43-009	Ограждение спортивной площадки между домами №№101/3, 103/3 по ул. Петухова	Установка ограждения	600,0	600,0	–	2020	Администрация Кировского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2141	43-011	Проведение освещения на хоккейной коробке, расположенной на придомовой территории домов №№14/8, 14/7, 14/6 по ул. Петухова	Организация освещения хоккейной коробки	100,0	100,0	–	2020	ДЭЖКХ	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2142	43-012	Организовать автобусный маршрут на микрорайон «Акатуйский»	Организация маршрута общественного транспорта	-	-	-	2020	ДТиДБК	Выполнен. Транспортное обслуживание на микрорайоне организовано
Первомайский район, единый избирательный округ, депутат Панфёров Евгений Андреевич									
2143	44-001	Строительство кольцевой развязки на пересечении улиц Аксёнова и Баганская	Проектирование и строительство кольцевой развязки	50000,0	-	-	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2144	44-005	Увеличить количество элементов на детской площадке между ул. Одоевского, 1/8 и ул. Одоевского, 1/9	Установка дополнительных элементов	100,0	100,0	-	2020	Администрация Первомайского района	Не выполнен. Отсутствует территория для установки дополнительного оборудования на детской площадке
2145	44-006	Благоустройство дороги с нанесением асфальтового покрытия от железнодорожного переезда до дома № 11 по ул. Звёздная	Благоустройство дороги с нанесением асфальтового покрытия	10000,0	-	-	2020*	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2146	44-008	Установка искусственных дорожных неровностей по ул. Звёздная, 7а	Установка искусственной дорожной неровности	60,0	60,0	-	2020	ДТиДБК	Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились
2147	44-009	Облагородить и развить парковую зону за домом по адресу: ул. Одоевского, 1/11 (заасфальтировать тротуарные дорожки, огородить территорию зеленой зоны декоративным забором, установить скамейки, установить фонарные столбы, установить мусорные урны)	Развитие парковой зоны за домом по адресу: ул. Одоевского, 1/11: асфальтирование тротуарных дорожек, ограждение территории зеленой зоны декоративным забором, установка на территории зеленой зоны скамеек, фонарных столбов, мусорных урн	1000,0	1000,0	-	2020	Администрация Первомайского района	Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились

Примечания:

1. * - срок реализации наказа избирателей может превысить срок полномочий депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва;

** - в соответствии с Положением о наказах избирателей в городе Новосибирске, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2009 № 1490, наказ подлежит включению в план мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы

2. Используемые сокращения:

ДЭЖКХ - департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города;

ДТиДБК - департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска;

ДЗиИО - департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска;

ДСиА - департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска;

ДКСиМП - департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска;

ДО - департамент образования мэрии города Новосибирска;

ДППиП - департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска;

УОС - управление общественных связей мэрии города Новосибирска;

УЖВ - управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска;

Администрация Дзержинского района - администрация Дзержинского района города Новосибирска;

Администрация Калининского района - администрация Калининского района города Новосибирска;

Администрация Кировского района - администрация Кировского района города Новосибирска;

Администрация Ленинского района - администрация Ленинского района города Новосибирска;

Администрация Первомайского района - администрация Первомайского района города Новосибирска;

Администрация Советского района - администрация Советского района города Новосибирска;

Администрация Центрального округа - администрация Центрального округа по Железнодорожному, Засельцовскому и Центральному районам города Новосибирска;

МКДОУ д/с - муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад;

МАДОУ д/с - муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад;

МАУ - муниципальное автономное учреждение;

МБОУ СОШ - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа;

МБОУ ДОД - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей;

ДШИ - детская школа искусств;

ДДК - детский Дом Культуры;

ДК - Дом Культуры;

ТЦ - торговый центр;

МУП - муниципальное унитарное предприятие;

ГКУ НСО «УКС» - государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства»;

АО «РЭС» - акционерное общество «Региональные электрические сети»;

ЩПС - щебеночно-песчаная смесь;

ЦТП - центральный тепловой пункт.