

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.04.2024

№ 2909

Об отчете об исполнении муниципальной программы «Создание условий для осуществления гражданами права на жилище на территории города Новосибирска» на 2019 – 2023 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 02.10.2018 № 3633

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Создание условий для осуществления гражданами права на жилище на территории города Новосибирска» на 2019 – 2023 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 02.10.2018 № 3633 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 19.03.2019 № 953, от 04.09.2019 № 3323, от 30.12.2019 № 4775, от 18.03.2020 № 911, от 16.06.2020 № 1869, от 02.09.2020 № 2673, от 03.12.2020 № 3863, от 30.12.2020 № 4292, от 03.03.2021 № 638, от 21.06.2021 № 2048, от 30.08.2021 № 3114, от 28.12.2021 № 4760, от 30.12.2021 № 4808, от 14.03.2022 № 786, от 24.08.2022 № 2941, от 30.12.2022 № 4870, от 22.03.2023 № 1300, от 29.08.2023 № 4559, от 29.12.2023 № 7622) (приложение).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

О. П. Клемешов

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.04.2024 № 2909

ОТЧЕТ
об исполнении муниципальной программы «Создание условий
для осуществления гражданами права на жилище на территории
города Новосибирска» на 2019 – 2023 годы, утвержденной
постановлением мэрии города Новосибирска
от 02.10.2018 № 3633

Муниципальная программа «Создание условий для осуществления гражданами права на жилище на территории города Новосибирска» на 2019 – 2023 годы утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 02.10.2018 № 3633 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 19.03.2019 № 953, от 04.09.2019 № 3323, от 30.12.2019 № 4775, от 18.03.2020 № 911, от 16.06.2020 № 1869, от 02.09.2020 № 2673, от 03.12.2020 № 3863, от 30.12.2020 № 4292, от 03.03.2021 № 638, от 21.06.2021 № 2048, от 30.08.2021 № 3114, от 28.12.2021 № 4760, от 30.12.2021 № 4808, от 14.03.2022 № 786, от 24.08.2022 № 2941, от 30.12.2022 № 4870, от 22.03.2023 № 1300, от 29.08.2023 № 4559, от 29.12.2023 № 7622) (далее – Программа).

1. Достижение цели и выполнение задач Программы

Целью Программы являлось улучшение условий проживания граждан в городе Новосибирске.

Для достижения цели Программы были поставлены следующие задачи:
расселение граждан из аварийного жилищного фонда;
содействие в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан;
организация управления муниципальным жилищным фондом города Новосибирска.

Поставленные в Программе задачи выполнены не в полном объеме, цель Программы достигнута частично.

2. Реализация мероприятий Программы

Таблица 1

№ п/п	Цель, задача, мероприятие	Показатель	Единица измерения	Исполнение мероприятий Программы с разбивкой по годам (план/факт)					Всего по Программе (план/факт)	Результат выполнения мероприятий Программы
				2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Улучшение условий проживания граждан в городе Новосибирске										
1.1. Расселение граждан из аварийного жилищного фонда										
1.1.1	Строительство (приобретение) жилых помещений для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу*	Количество	кв. м	10271,1/ 11499,5	4252,6/ 5921,0	5755,4/ 6013,7	6407,4/ 8308,2	20891,2/ 13254,0	47577,7/ 44996,4	Выполнено частично
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	470437,6/ 563492,5	238145,6/ 331576,0	414388,8/ 414388,8	568040,7/ 553586,9	1035509,1/ 926898,1	2726521,8/ 2789942,3	
		областной бюджет, в том числе:	тыс. рублей	177074,2/ 177074,2	–	–	482836,6/ 472093,0	756556,8/ 647945,8	1416467,6/ 1297113,0	
		УЖВ	тыс. рублей	177074,2/ 177074,2	–	–	–	–	177074,2/ 177074,2	
		ДСА	тыс. рублей	–	–	–	482836,6/ 472093,0	756556,8/ 647945,8	1239393,4/ 1120038,8	
		средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в том числе:	тыс. рублей	177074,2/ 177074,2	–	–	452372,3/ 441628,6	535357,2/ 426746,2	1164803,7/ 1045449,0	
		УЖВ	тыс. рублей	177074,2/ 177074,2	–	–	–	–	177074,2/ 177074,2	
		ДСА	тыс. рублей	–	–	–	452372,3/ 441628,6	535357,2/ 426746,2	987729,5/ 868374,8	
		бюджет города,	тыс.	95434,4/	–	–	48101,6/	49120,5/	192656,5/	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в том числе:	рублей	83685,8			48101,6	49120,5	180907,9	
		УЖВ	тыс. рублей	95434,4/ 83685,8	–	–	–	–	95434,4/ 83685,8	
		ДСА	тыс. рублей	–	–	–	48101,6/ 48101,6	49120,5/ 49120,5	97222,1/ 97222,1	
		внебюджетные источники	тыс. рублей	197929,0/ 302732,5	238145,6/ 331576,0	414388,8/ 414388,8	37102,5/ 33392,3	229831,8/ 229831,8	1117397,7/ 1311921,4	
	Жилые дома по ул. Степной, 262а в Ленинском районе	Количество	кв. м	–	–	–	3476,6/ 3467,8	9520,7/ 9529,5	12997,3/ 12997,3	Выполнено
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	–	11345,0/ 11286,4	151956,8/ 52308,6	274985,5/ 233792,4	704670,2/ 692159,1	1142957,5/ 989546,5	
		областной бюджет, в том числе:	тыс. рублей	–	–	90001,5/ 0,0	205447,6/ 169716,3	650133,5/ 650133,5	945582,6/ 819849,8	
		средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	тыс. рублей	–	–	90001,5/ 0,0	155611,8/ 119880,6	546865,7/ 546865,7	792479,0/ 666746,3	
		бюджет города	тыс. рублей	–	11345,0/ 11286,4	61955,3/ 52308,6	69537,9/ 64076,1	54536,7/ 42025,6	197374,9/ 169696,7	
1.1.2	Изъятие жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу	Количество	кв. м	955,0/ 978,5	1134,7/ 1134,7	5655,2/ 2875,8	4301,1/ 4706,9	3120,0/ 5904,4	15166,0/ 15600,3	Выполнено
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	47808,6/ 52698,8	68670,5/ 64688,9	564439,9/ 324299,0	336043,2/ 315138,4	492644,6/ 448854,2	1509606,8/ 1205679,3	
		областной бюджет, в том числе:	тыс. рублей	–	26429,6/ 25901,6	331465,2/ 91324,3	318181,8/ 298364,3	204996,2/ 161205,8	881072,8/ 576796,0	
		средства государственной корпорации – Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства	тыс. рублей	–	26429,6/ 25901,6	331465,2/ 91324,3	318181,8/ 298364,3	163112,4/ 119322,0	839189,0/ 534912,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мированию жилищно-коммунального хозяйства								
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	18464,2/ 18463,3	19812,7/ 16359,1	18976,3/ 18976,3	15329,7/ 14495,6	20035,1/ 20035,1	92618,0/ 88329,4	
		УЖВ	тыс. рублей	18464,2/ 18463,3	–	–	–	–	18464,2/ 18463,3	
		ДСА	тыс. рублей	–	19812,7/ 16359,1	18976,3/ 18976,3	15329,7/ 14495,6	20035,1/ 20035,1	74153,8/ 69866,1	
		внебюджетные источники	тыс. рублей	29344,4/ 34235,5	22428,2/ 22428,2	213998,4/ 213998,4	2531,7/ 2278,5	267613,3/ 267613,3	535916,0/ 540553,9	
	Итого по подпункту 1.1:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	518246,2/ 616191,3	318161,1/ 407551,3	1130785,5/ 790996,4	1179069,4/ 1102517,7	2232823,9/ 2067911,4	5379086,1/ 4985168,1	
		областной бюджет, в том числе:	тыс. рублей	177074,2/ 177074,2	26429,6/ 25901,6	421466,7/ 91324,3	1006466,0/ 940173,6	1611686,5/ 1459285,1	3243123,0/ 2693758,8	
		средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	тыс. рублей	177074,2/ 177074,2	26429,6/ 25901,6	421466,7/ 91324,3	926165,9/ 859873,5	1245335,3/ 1092933,9	2796471,7/ 2247107,5	
		бюджет города	тыс. рублей	113898,6/ 102149,1	31157,7/ 27645,5	80931,6/ 71284,9	132969,2/ 126673,3	123692,3/ 111181,2	482649,4/ 438934,0	
		внебюджетные источники	тыс. рублей	227273,4/ 336968,0	260573,8/ 354004,2	628387,2/ 628387,2	39634,2/ 35670,8	497445,1/ 497445,1	1653313,7/ 1852475,3	
1.2. Содействие в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан										
1.2.1	Строительство (приобретение) жилых помещений для предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без по-	Количество	кв. м	1068,3/ 1096,4	1003,8/ 1003,8	3325,7/ 3325,6	4184,9/ 4217,4	6831,2/ 8035,0	16413,9/ 17678,2	Выполнено
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	51602,3/ 50985,3	46641,4/ 45533,3	247608,1/ 246469,2	359924,6/ 359660,7	848666,7/ 848658,6	1554443,1/ 1551307,1	
		федеральный бюджет, в том	тыс. рублей	24181,3/ 24072,1	21145,9/ 21145,9	44352,8/ 44352,7	82753,6/ 82753,6	186995,7/ 186995,7	359429,3/ 359320,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	печения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	числе:								
		УЖВ	тыс. рублей	24181,3/ 24072,1	–	–	–	–	–	24181,3/ 24072,1
		ДСП	тыс. рублей	–	21145,9/ 21145,9	44352,8/ 44352,7	82753,6/ 82753,6	186995,7/ 186995,7	335248,0/ 335247,9	
		областной бюджет, в том числе:	тыс. рублей	27421,0/ 26913,2	25495,5/ 24387,4	167555,3/ 167554,8	277171,0/ 276907,1	661671,0/ 661662,9	1159313,8/ 1157425,4	
		УЖВ	тыс. рублей	27421,0/ 26913,2	–	–	–	–	27421,0/ 26913,2	
		ДСП	тыс. рублей	–	25495,5/ 24387,4	167555,3/ 167554,8	277171,0/ 276907,1	661671,0/ 661662,9	1131892,8/ 1130512,2	
		бюджет города	тыс. рублей	–	–	35700,0/ 34561,7	–	–	35700,0/ 34561,7	
1.2.2	Предоставление в соответствии с законодательством Новосибирской области социальной выплаты на приобретение в собственность жилого помещения на территории Новосибирской области гражданам, которые ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Количество	выплат	–	–	159/ 159	41/ 41	300/ 303	500/ 503	Выполнено
Сумма затрат, в том числе:		тыс. рублей	–	–	253435,4/ 253435,4	129410,4/ 129389,6	1252925,6/ 1252925,6	1635771,4/ 1635750,6		
областной бюджет		тыс. рублей	–	–	253435,4/ 253435,4	129410,4/ 129389,6	1252925,6/ 1252925,6	1635771,4/ 1635750,6		
1.2.3	Строительство (приобретение) жилых помещений для предоставления многодетным малообеспеченным семьям, имеющим пятерых и	Количество	кв. м	150,0/ 151,8	–	–	–	–	150,0/ 151,8	Выполнено
Сумма затрат, в том числе:		тыс. рублей	6227,4/ 6227,4	–	–	–	–	6227,4/ 6227,4		
областной бюджет		тыс. рублей	4600,0/ 4600,0	–	–	–	–	4600,0/ 4600,0		
бюджет города		тыс.	1627,4/ 1627,4	–	–	–	–	1627,4/ 1627,4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	более несовершеннолетних детей		рублей	1627,4					1627,4	
1.2.4	Предоставление ветеранам и инвалидам боевых действий, членам семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, нуждающимся в улучшении жилищных условий и вставшим на учет до 01.01.2005, единовременной денежной выплаты на строительство (приобретение) жилого помещения	Количество	выплат	15/15	8/8	2/2	2/2	10/0**	37/27 **	Выполнено
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	13464,8/ 12366,5	9562,7/ 6955,3	1785,4/ 1785,4	23890,8/ 23890,8	0,0/ 0,0	48703,7/ 44998,0	
		федеральный бюджет, в том числе:	тыс. рублей	13464,8/ 12366,5	9562,7/ 6955,3	1785,4/ 1785,4	23890,8/ 23890,8	0,0/ 0,0	48703,7/ 44998,0	
		УЖВ	тыс. рублей	13464,8/ 12366,5	–	–	–	–	13464,8/ 12366,5	
		ДСП	тыс. рублей	–	9562,7/ 6955,3	1785,4/ 1785,4	23890,8/ 23890,8	0,0/ 0,0	35238,9/ 32631,5	
1.2.5	Предоставление инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в улучшении жилищных условий и вставшим на учет до 01.01.2005, единовременной денежной выплаты на строительство (приобретение) жилого помещения	Количество	выплат	19/19	14/14	13/13	12/13	7/1***	65/60***	Выполнено
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	16534,8/ 15663,8	12759,4/ 12171,9	11669,1/ 11669,1	16582,9/ 16397,3	2991,2/ 2991,2	60537,4/ 58893,3	
		федеральный бюджет, в том числе:	тыс. рублей	16534,8/ 15663,8	12759,4/ 12171,9	11669,1/ 11669,1	16582,9/ 16397,3	2991,2/ 2991,2	60537,4/ 58893,3	
		УЖВ	тыс. рублей	16534,8/ 15663,8	–	–	–	–	16534,8/ 15663,8	
		ДСП	тыс. рублей	–	12759,4/ 12171,9	11669,1/ 11669,1	16582,9/ 16397,3	2991,2/ 2991,2	44002,6/ 43229,5	
1.2.6	Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого по-	Количество	выплат	15/15	9/9	11/11	9/9	11/14	55/58	Выполнено
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	19141,5/ 19141,5	13997,8/ 13997,8	16948,6/ 16948,6	16337,8/ 16337,8	39040,9/ 39040,9	105466,6/ 105466,6	
		федеральный бюджет, в том	тыс. рублей	10664,8/ 10664,8	3957,7/ 3957,7	4878,1/ 4878,1	4517,8/ 4517,8	20024,7/ 20024,7	44043,1/ 44043,1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	мещения	числе:								
		УЖВ	тыс. рублей	10664,8/ 10664,8	–	–	–	–	–	10664,8/ 10664,8
		ДСП	тыс. рублей	–	3957,7/ 3957,7	4878,1/ 4878,1	4517,8/ 4517,8	20024,7/ 20024,7	33378,3/ 33378,3	
		областной бюджет, в том числе:	тыс. рублей	8476,7/ 8476,7	10040,1/ 10040,1	12070,5/ 12070,5	11820,0/ 11820,0	19016,2/ 19016,2	61423,5/ 61423,5	
		УЖВ	тыс. рублей	8476,7/ 8476,7	–	–	–	–	8476,7/ 8476,7	
		ДСП	тыс. рублей.	–	10040,1/ 10040,1	12070,5/ 12070,5	11820,0/ 11820,0	19016,2/ 19016,2	52946,8/ 52946,8	
Итого по подпункту 1.2:		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	106970,8/ 104384,5	82961,3/ 78658,3	531446,6/ 530307,7	546146,5/ 545676,2	2143624,4/ 2143616,3	3411149,6/ 3402643,0	
		федеральный бюджет	тыс. рублей	64845,7/ 62767,2	47425,7/ 44230,8	62685,4/ 62685,3	127745,1/ 127559,5	210011,6/ 210011,6	512713,5/ 507254,4	
		областной бюджет	тыс. рублей	40497,7/ 39989,9	35535,6/ 34427,5	433061,2/ 433060,7	418401,4/ 418116,7	1933612,8/ 1933604,7	2861108,7/ 2859199,5	
		бюджет города	тыс. рублей	1627,4/ 1627,4	–	35700,0/ 34561,7	–	–	37327,4/ 36189,1	
1.3. Организация управления муниципальным жилищным фондом города Новосибирска										
1.3.1	Снос расселенного аварийного жилищ- ного фонда	Количество	объек- тов	14/16	16/21	26/26	59/14	50/40	165/117	Выполнено ча- стично
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	13493,6/ 13743,6	9845,8/ 7787,0	14830,4/ 13553,8	13362,0/ 13362,0	28649,0/ 23593,9	80180,8/ 72040,3	
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	1143,6/ 1143,6	6136,7/ 4077,9	7230,4/ 5953,8	4562,0/ 4562,0	20069,0/ 15013,9	39141,7/ 30751,2	
		УЖВ	тыс. рублей	1143,6/ 1143,6	–	–	–	–	1143,6/ 1143,6	
		ДСА	тыс. рублей	–	6136,7/ 4077,9	7230,4/ 5953,8	4562,0/ 4562,0	20069,0/ 15013,9	37998,1/ 29607,6	
		внебюджетные источники	тыс. рублей	12350,0/ 12600,0	3709,1/ 3709,1	7600,0/ 7600,0	8800,0/ 8800,0	8580,0/ 8580,0	41039,1/ 41289,1	
1.3.2	Организация работы по оценке жилых по- мещений, подготовка	Количество	поме- щений	100/89	115/170	215/153	350/564	350/258	1130/1234	Выполнено
		Сумма затрат,	тыс.	769,0/	696,6/	1087,6/	1236,8/	1511,6/	5301,6/	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	документов для регистрации права муниципальной собственности на жилые помещения	в том числе:	рублей	459,3	541,8	764,3	1071,9	1125,8	3963,1	
бюджет города,		тыс.	769,0/	696,6/	1087,6/	1236,8/	1511,6/	5301,6/		
в том числе:		рублей	459,3	541,8	764,3	1071,9	1125,8	3963,1		
УЖВ		тыс.	769,0/	–	–	–	–	769,0/		
		ДСА	тыс.	–	696,6/	1087,6/	1236,8/	1511,6/	4532,6/	
			рублей	459,3	541,8	764,3	1071,9	1125,8	3503,8	
1.3.3	Организация содержания жилых помещений муниципального жилищного фонда, не обремененных правами третьих лиц	Количество	помещений	160/160	160/160	160/160	160/160	160/400	800/1040	Выполнено
		Сумма затрат, в том числе:	тыс.	6701,5/	5742,0/	6500,0/	10822,1/	13198,5/	42964,1/	
		бюджет города,	рублей	6701,1	5555,2	5739,2	10460,8	13197,8	41654,1	
		в том числе:	тыс.	6701,5/	5742,0/	6500,0/	10822,1/	13198,5/	42964,1/	
		УЖВ	рублей	6701,1	5555,2	5739,2	10460,8	13197,8	41654,1	
		ДСА	тыс.	–	5742,0/	6500,0/	10822,1/	13198,5/	36262,6/	
			рублей	6701,1	5555,2	5739,2	10460,8	13197,8	34953,0	
1.3.4	Организация ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда, не обремененных правами третьих лиц	Количество	кв. м	3656,3/	992,8/	2400,0/	2000,0/	2000,0/	11049,1/	Выполнено частично
				181,4	949,0	1605,0	2047,3	1580,3	6363,0	
		Сумма затрат, в том числе:	тыс.	4645,2/	6920,5/	24000,0/	23643,8/	20000,0/	79209,5/	
		бюджет города,	рублей	1529,2	6489,2	17596,2	23097,2	19996,6	68708,4	
		в том числе:	тыс.	4645,2/	6920,5/	24000,0/	23643,8/	20000,0/	79209,5/	
	УЖВ	рублей	1529,2	6489,2	17596,2	23097,2	19996,6	68708,4		
		ДСА	тыс.	–	6920,5/	24000,0/	23643,8/	20000,0/	74564,3/	
			рублей	1529,2	6489,2	17596,2	23097,2	19996,6	67179,2	
1.3.5	Финансовое обеспечение деятельности МКУ ГЖА	Количество	учреждений	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	Выполнено
		Сумма затрат, в том числе:	тыс.	33276,1/	33393,2/	34369,6/	38687,5/	43739,7/	183466,1/	
		областной бюджет	рублей	32823,5	33164,2	34050,4	38452,3	43548,7	182039,1	
		бюджет города,	тыс.	–	1148,8/	–	1615,1/	7028,9/	9792,8/	
		в том числе:	рублей	33276,1/	32244,4/	34369,6/	37072,4/	36710,8/	173673,3/	
	УЖВ	тыс.	32823,5	32015,4	34050,4	36837,2	36519,8	172246,3		
			рублей	33276,1/	–	–	–	–	33276,1/	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			рублей	32823,5					32823,5	
		ДСА	тыс. рублей	– 55256,7	32244,4/ 32015,4	34369,6/ 34050,4	37072,4/ 36837,2	36710,8/ 36519,8	140397,2/ 139422,8	
	Итого по подпункту 1.3:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	58885,4/ 55256,7	56598,1/ 53537,4	80787,6/ 71703,9	87752,2/ 86444,2	107098,8/ 101462,8	391122,1/ 368405,0	
		областной бюджет	тыс. рублей	– 1148,8	1148,8/ 1148,8	–	1615,1/ 1615,1	7028,9/ 7028,9	9792,8/ 9792,8	
		бюджет города	тыс. рублей	46535,4/ 42656,7	51740,2/ 48679,5	73187,6/ 64103,9	77337,1/ 76029,1	91489,9/ 85853,9	340290,2/ 317323,1	
		внебюджетные источники	тыс. рублей	12350,0/ 12600,0	3709,1/ 3709,1	7600,0/ 7600,0	8800,0/ 8800,0	8580,0/ 8580,0	41039,1/ 41289,1	
	Итого по пункту 1:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	684102,4/ 775832,5	457720,5/ 539747,0	1743019,7/ 1393008,0	1812968,1/ 1734638,1	4483547,1/ 4312990,5	9181357,8/ 8756216,1	
		федеральный бюджет	тыс. рублей	64845,7/ 62767,2	47425,7/ 44230,8	62685,4/ 62685,3	127745,1/ 127559,5	210011,6/ 210011,6	512713,5/ 507254,4	
		областной бюджет, в том числе:	тыс. рублей	217571,9/ 217064,1	63114,0/ 61477,9	854527,9/ 524385,0	1426482,5/ 1359905,4	3552328,2/ 3399918,7	6114024,5/ 5562751,1	
		средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	тыс. рублей	177074,2/ 177074,2	26429,6/ 25901,6	421466,7/ 91324,3	926165,9/ 859873,5	1245335,3/ 1092933,9	2796471,7/ 2247107,5	
		бюджет города	тыс. рублей	162061,4/ 146433,2	82897,9/ 76325,0	189819,2/ 169950,5	210306,3/ 202702,4	215182,2/ 197035,1	860267,0/ 792446,2	
		внебюджетные источники	тыс. рублей	239623,4/ 349568,0	264282,9/ 357713,3	635987,2/ 635987,2	48434,2/ 44470,8	506025,1/ 506025,1	1694352,8/ 1893764,4	
	Итого по Программе:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	684102,4/ 775832,5	457720,5/ 539747,0	1743019,7/ 1393008,0	1812968,1/ 1734638,1	4483547,1/ 4312990,5	9181357,8/ 8756216,1	
		федеральный бюджет	тыс. рублей	64845,7/ 62767,2	47425,7/ 44230,8	62685,4/ 62685,3	127745,1/ 127559,5	210011,6/ 210011,6	512713,5/ 507254,4	
		областной	тыс.	217571,9/ 217064,1	63114,0/ 61477,9	854527,9/ 524385,0	1426482,5/ 1359905,4	3552328,2/ 3399918,7	6114024,5/ 5562751,1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бюджет, в том числе:	рублей	217064,1	61477,9	524385,0	1359905,4	3399918,7	5562751,1	
		средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	тыс. рублей	177074,2/ 177074,2	26429,6/ 25901,6	421466,7/ 91324,3	926165,9/ 859873,5	1245335,3/ 1092933,9	2796471,7/ 2247107,5	
		бюджет города	тыс. рублей	162061,4/ 146433,2	82897,9/ 76325,0	189819,2/ 169950,5	210306,3/ 202702,4	215182,2/ 197035,1	860267,0/ 792446,2	
		внебюджетные источники	тыс. рублей	239623,4/ 349568,0	264282,9/ 357713,3	635987,2/ 635987,2	48434,2/ 44470,8	506025,1/ 506025,1	1694352,8/ 1893764,4	

Примечания:

- * – включая строительство (приобретение) жилых помещений для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, в случае принятия решения о развитии застроенной территории;
- ** – отказ получателей от единовременной денежной выплаты, объем которой не позволяет приобрести жилое помещение (бюджетные ассигнования возвращены в федеральный бюджет);
- *** – отказ шести получателей от единовременной денежной выплаты, объем которой не позволяет приобрести жилое помещение.

2. Используемые сокращения:

областной бюджет – областной бюджет Новосибирской области;

бюджет города – бюджет города Новосибирска;

УЖВ – управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска;

ДСА – департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска;

ДСП – департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска;

МКУ ГЖА – муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городское жилищное агентство».

3. Финансирование Программы

Таблица 2

№ п/п	Год	Федеральный бюджет			Областной бюджет Новосибирской области			Бюджет города Новосибирска			Внебюджетные источники			Всего по Программе		
		план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %	план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %	план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %	план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %	план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2019	64845,7	62767,2	96,8	217571,9	217064,1	99,8	162061,4	146433,2	90,4	239623,4	349568,0	145,9	684102,4	775832,5	113,4
2	2020	47425,7	44230,8	93,3	63114,0	61477,9	97,4	82897,9	76325,0	92,1	264282,9	357713,3	135,4	457720,5	539747,0	117,9
3	2021	62685,4	62685,3	99,9	854527,9	524385,0	61,4	189819,2	169950,5	89,5	635987,2	635987,2	100,0	1743019,7	1393008,0	79,9
4	2022	127745,1	127559,5	99,9	1426482,5	1359905,4	95,3	210306,3	202702,4	96,4	48434,2	44470,8	91,8	1812968,1	1734638,1	95,7
5	2023	210011,6	210011,6	100,0	3552328,2	3399918,7	95,7	215182,2	197035,1	91,6	506025,1	506025,1	100,0	4483547,1	4312990,5	96,2
Итого:		512713,5	507254,4	98,9	6114024,5	5562751,1	91,0	860267,0	792446,2	92,1	1694352,8	1893764,4	111,8	9181357,8	8756216,1	95,4

4. Эффективность реализации Программы

Таблица 3

№ п/п	Целевой индикатор	Единица измерения	Плановое значение целевого индикатора (П) за отчетный период	Фактически достигнутое значение целевого индикатора (Ф) за отчетный период	Оценка степени достижения ожидаемого результата реализации Программы (О)
1	2	3	4	5	6
1	Количество граждан, переселенных из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу, расположенного в границах застроенных территорий, в отношении которых принято решение о развитии	человек	2377	2453	1,0
2	Количество граждан, переселенных из жилищного фонда, признанного аварийным и подле-	человек	2537	2650	1,0

1	2	3	4	5	6
	жащим сносу, расположенного на иных территориях, в отношении которых решение о развитии не принималось				
3	Доля семей из числа отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия, от числа таких семей, состоящих на учете на 01.06.2018	%	31,6	73,3	1,0
4	Доля ликвидированного аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 31.12.2017	%	100,0	70,9	0,71
5	Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда, не обремененных правами третьих лиц	кв. м	11049,1	6363,0	0,58
Суммарное значение оценки степени достижения ожидаемых результатов реализации Программы за отчетный период (O1 + O2 + O3+O4+O5):		4,29			
Уровень достигнутых результатов Программы в целом (УО):		0,86			
ФО (коэффициент финансового обеспечения Программы)		0,95			
Оценка эффективности реализации Программы		0,71 – средняя эффективность			