



МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.04.2026

№ 3991

Об отчете об исполнении муниципальной программы «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5833

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5833 «О муниципальной программе «Формирование современной городской среды» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 19.03.2018 № 934, от 20.03.2018 № 977, от 29.03.2018 № 1128, от 21.12.2018 № 4558, от 29.12.2018 № 4774, от 21.05.2019 № 1801, от 04.09.2019 № 3321, от 30.12.2019 № 4805, от 23.03.2020 № 1004, от 15.06.2020 № 1858, от 02.09.2020 № 2670, от 09.12.2020 № 3886, от 30.12.2020 № 4295, от 15.03.2021 № 810, от 28.06.2021 № 2158, от 30.08.2021 № 3113, от 28.12.2021 № 4765, от 14.03.2022 № 795, от 06.09.2022 № 3126, от 27.12.2022 № 4753, от 27.03.2023 № 1360, от 29.08.2023 № 4555, от 25.12.2023 № 7343, от 20.03.2024 № 1806, от 01.08.2024 № 5887, от 18.12.2024 № 11035, от 10.03.2025 № 2447, от 06.08.2025 № 8801, от 26.12.2025 № 14046).

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

И. В. Кодалаев

Стищенко
2296551
ДКСМП

ОТЧЕТ
об исполнении муниципальной программы «Формирование современной
городской среды», утвержденной постановлением мэрии города
Новосибирска от 29.12.2017 № 5833

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5833 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 19.03.2018 № 934, от 20.03.2018 № 977, от 29.03.2018 № 1128, от 21.12.2018 № 4558, от 29.12.2018 № 4774, от 21.05.2019 № 1801, от 04.09.2019 № 3321, от 30.12.2019 № 4805, от 23.03.2020 № 1004, от 15.06.2020 № 1858, от 02.09.2020 № 2670, от 09.12.2020 № 3886, от 30.12.2020 № 4295, от 15.03.2021 № 810, от 28.06.2021 № 2158, от 30.08.2021 № 3113, от 28.12.2021 № 4765, от 14.03.2022 № 795, от 06.09.2022 № 3126, от 27.12.2022 № 4753, от 27.03.2023 № 1360, от 29.08.2023 № 4555, от 25.12.2023 № 7343, от 20.03.2024 № 1806, от 01.08.2024 № 5887, от 18.12.2024 № 11035, от 10.03.2025 № 2447, от 06.08.2025 № 8801, от 26.12.2025 № 14046) (далее – Программа).

1. Достижение целей и выполнение задач Программы

Целью Программы являлось повышение качества и комфорта городской среды на территории города Новосибирска.

Для достижения цели Программы были поставлены следующие задачи:

повышение уровня благоустройства совокупности территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (далее – дворовые территории), в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству;

повышение уровня благоустройства территорий города Новосибирска соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), предназначенных для организации отдыха горожан и проведения массовых мероприятий (далее – общественные территории);

формирование единого облика города Новосибирска;

повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Для решения задач Программы были запланированы двадцать мероприятий, из которых пять мероприятий таблицы раздела 4 «Перечень мероприятий Программы» выполнены не в полном объеме:

1.2.2.2.2 – в связи с нарушением сроков выполнения работ подрядчиком, предусмотренных планом-графиком;

1.3.2 – в связи с низким качеством проектных решений паспортов фасадов зданий, поступивших на согласование;

1.3.3 – в связи с отсутствием финансирования на проведение работ;

1.4.1, 1.4.2 – в связи с отсутствием кадровых ресурсов у администраций районов (округа по районам) города Новосибирска и финансирования на привлечение организаций на выполнение работ по мероприятию.

Итогом реализации мероприятий стало достижение плановых значений пяти целевых индикаторов Программы из восьми запланированных.

2. Реализация мероприятий Программы

Таблица 1

№ п/п	Цель, задача, мероприятия	Показатель	Единица измерения	Исполнение мероприятий Программы по годам (план/факт)								Всего по Программе (план/факт)	Результат выполнения мероприятий Программы
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Новосибирска													
1.1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству													
1.1.1.	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	Количество	единиц	106/106	46/46	37/37	37/37	24/24	41/41	30 ² /30	–	321 ² /321	Выполнено
		Сумма затрат ¹ , в том числе:	тыс. рублей	250990,91/249947,03	295250,73/280652,36	160752,53/160493,47	157686,06/157453,73	151817,20/131684,35	272280,17/272132,39	255317,41/226473,89	–	1544095,01/1478837,21	
		федеральный бюджет	тыс. рублей	100011,30/99373,80	218213,88/218060,36	129869,50/129869,09	121817,60/121817,60	66302,50/66302,49	213484,72/213484,72	197597,23/173230,18	–	1047296,73/1022138,24	
		областной бюджет Новосибирской области	тыс. рублей	128208,32/127893,42	11242,25/11235,85	5410,80/5411,21	5075,77/5075,77	59612,20/41352,37	8895,20/8895,20	8233,22/7217,92	–	226677,76/207081,74	
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	22771,29/22679,81	65794,60/51356,15	16470,57/16211,51	24472,42/24240,09	14996,54/13123,53	28368,73/28220,95	28709,04/27247,96	–	201583,19/183079,99	
		ДЭЖКХ	тыс. рублей	22771,29/22679,81	65033,91/51356,15	16470,57/16211,51	24472,42/24240,09	14996,54/13123,53	28368,73/28220,95	28709,04/27247,96	–	200822,50/183079,99	
		ДТиДБК	тыс. рублей	–	760,69/–	–	–	–	–	–	–	760,69/–	
		внебюджетные источники	тыс. рублей	–	–	9001,66/9001,66	6320,27/6320,27	10905,96/10905,96	21531,52/21531,52	20777,92/18777,83	–	68537,33/66537,24	
1.1.2	Разработка проектно-сметной документации (в том числе	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	15628,48/15593,62	11507,49/11507,49	18894,87/15208,58	16617,91/15131,79	5003,46/5000,00	691,13/549,36	7691,73/7093,73	–	76035,07/70084,57	Выполнено
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	15628,48/15593,62	11507,49/11507,49	18894,87/15208,58	16617,91/15131,79	5003,46/5000,00	691,13/549,36	7691,73/7093,73	–	76035,07/70084,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	дизайн-проектов), государственная экспертиза													
1.1.3	Инвентаризация благоустройства дворовых территорий	Количество	единиц	–	4402/4402	–	–	–	–	–	–	4402/4402	Выполнено	
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	–	2500,00/2500,00	–	–	–	–	–	–	2500,00/2500,00		
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	–	2500,00/2500,00	–	–	–	–	–	–	2500,00/2500,00		
Итого по подпункту 1.1:		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	266619,39/265540,65	309258,22/294659,85	179647,40/175702,05	174303,97/172585,52	156820,66/136684,35	272971,30/272681,75	263009,14/233567,62	–	1622630,08/1551421,78		
		федеральный бюджет	тыс. рублей	100011,30/99373,80	218213,88/218060,36	129869,50/129869,09	121817,60/121817,60	66302,50/66302,49	213484,72/213484,72	197597,23/173230,18	–	1047296,73/1022138,24		
		областной бюджет Новосибирской области	тыс. рублей	128208,32/127893,42	11242,25/11235,85	5410,80/5411,21	5075,77/5075,77	59612,20/41352,37	8895,20/8895,20	8233,22/7217,92	–	226677,76/207081,74		
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	38399,77/38273,43	79802,09/65363,64	35365,44/31420,09	41090,33/39371,88	20000,00/18123,53	29059,86/28770,31	36400,77/34341,69	–	280118,26/255664,56		
		ДЭЖКХ	тыс. рублей	38399,77/38273,43	79041,40/65363,64	35365,44/31420,09	41090,33/39371,88	20000,00/18123,53	29059,86/28770,31	36400,77/34341,69	–	279357,57/255664,56		
		ДТиДБК	тыс. рублей	–	760,69/0,00	–	–	–	–	–	–	–		760,69/0,00
		внебюджетные источники	тыс. рублей	–	–	9001,66/9001,66	6320,27/6320,27	10905,96/10905,96	21531,52/21531,52	20777,92/18777,83	–	68537,33/66537,24		
		1.2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий ³												
1.2.1	Благоустройство парка культуры и отдыха «Михайловская набережная» от парка	Количество	тыс. кв. м	39,0/39,0	–	–	–	–	–	–	–	39,0/39,0	Выполнено	
		Сумма затрат по мероприятию, в том числе:	тыс. рублей	148169,16/146046,27	–	–	–	–	–	–	–	–		148169,16/146046,27
		федеральный бюджет	тыс. рублей	104194,10/104194,10	–	–	–	–	–	–	–	–		104194,10/104194,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	«Городское Начало» до гостиницы River Park (вторая очередь 1 этапа)	областной бюджет Новосибирской области	тыс. рублей	29388,08/ 29388,08	–	–	–	–	–	–	–	29388,08/ 29388,08	
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	14586,98/ 12464,09	–	–	–	–	–	–	–	14586,98/ 12464,09	
1.2.2	Благоустройство иных общественных территорий в соответствии с адресным перечнем общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, включая разработку проектно-сметной документации, проведение благоустроительных работ, в том числе:	Количество	единиц/ тыс. кв. м	2/–/ 2/–	1/149,0/ 1/149,0	–/42,7/ –/42,7	1/401,6/ 1/401,6	1/70,0/ 1/70,0	–/60,0/ –/20,0	1/–/ 1/–	1/208,3/ 1/218,3	7/931,6/ 7/901,6	
		Сумма затрат по мероприятию, в том числе:	тыс. рублей	13385,50/ 13385,50	122734,88/ 122734,88	184973,96 ⁴ / 184676,08	157141,88 ⁴ / 155168,50	385620,32 ⁴ / 147920,39	209860,53 ⁴ / 146102,17	24289,94 ⁴ / 11155,74	210615,52 ⁴ / 210469,59	1308622,53 ⁴ / 991612,85	
		федеральный бюджет	тыс. рублей	–	103765,44/ 103765,44	96291,67/ 96291,67	120416,03/ 120416,03	161536,02/ 127567,77	86955,34/ 86955,33	19323,39/ 7345,00	–	588287,89/ 542341,24	
		областной бюджет Новосибирской области	тыс. рублей	–	4323,56/ 4323,56	54012,15/ 54012,15	5017,30/ 5017,30	197161,98/ 5315,33	93076,14/ 32610,09	805,14/ 306,04	129649,39/1 29649,39	484045,66/ 231233,86	
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	13385,50/ 13385,50	14645,88/ 14645,88	34670,14 ⁴ / 34372,26	31708,55 ⁴ / 29735,17	26922,32 ⁴ / 15037,29	29829,05 ⁴ / 26536,75	4161,41 ⁴ / 3504,70	80966,13 ⁴ / 80820,20	236288,98 ⁴ / 218037,75	
		ДКСиМП	тыс. рублей	–	3775,11/ 3775,11	32155,30 ⁴ / 31857,42	31708,55 ⁴ / 29735,17	26922,32 ⁴ / 15037,29	29829,05 ⁴ / 26536,75	4161,41 ⁴ / 3504,70	80966,13 ⁴ / 80820,20	209517,87 ⁴ / 191266,64	
		ДТиДБК	тыс. рублей	13385,50/ 13385,50	10870,77/ 10870,77	2514,84/ 2514,84	–	–	–	–	–	–	26771,11/ 26771,11
1.2.2.1	Благоустройство Монумента Славы (сквер Славы, ограничен ул.	Количество	единиц/ тыс. кв. м	2/–/ 2/–	–/149,0/ –/149,0	–/42,7/ –/42,7	–/11,6/ –/11,6	–	–	–	–	2/203,3/ 2/203,3	
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	13385,50/ 13385,50	118959,77/ 118959,77	184973,96 ⁴ / 184676,08	10336,22/ 8567,25	–	–	–	–	327655,45 ⁴ / 325588,60	
		федераль-	тыс.	–	103765,44/ 103765,44	96291,67/ 96291,67	–	–	–	–	–	200057,11/ 200057,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Плахотно-го, ул Пархоменко, ул. Станиславского и ул. Римского-Корсакова), Затунского дисперсного парка («Затунский городок аттракционов», сквер «Союз Кировчан»), в том числе:	ный бюджет	рублей		103765,44	96291,67						200057,11	
		областной бюджет Новосибирской области	тыс. рублей	–	4323,56/ 4323,56	54012,15/ 54012,15	–	–	–	–	–	58335,71/ 58335,71	
		бюджет города Новосибирска, в том числе:	тыс. рублей	13385,50/ 13385,50	10870,77/ 10870,77	34670,14 ⁴ / 34372,26	10336,22/ 8567,25	–	–	–	–	69262,63 ⁴ / 67195,78	
		ДКСиМП	тыс. рублей	–	–	32155,30 ⁴ / 31857,42	10336,22/ 8567,25	–	–	–	–	42491,52 ⁴ / 40424,67	
		ДТиДБК	тыс. рублей	13385,50/ 13385,50	10870,77/ 10870,77	2514,84/ 2514,84	–	–	–	–	–	26771,11/ 26771,11	
1.2.2.1.1	Разработка проектно-сметной документации	Количество	единиц	2/2	–	–	–	–	–	–	–	2/2	Выполнено
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	13385,50/ 13385,50	5181,87/ 5181,87	3210,27/ 3210,27	–	–	–	–	–	21777,64/ 21777,64	
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	13385,50/ 13385,50	5181,87/ 5181,87	3210,27/ 3210,27	–	–	–	–	–	21777,64/ 21777,64	
		ДКСиМП	тыс. рублей	–	–	695,43/ 695,43	–	–	–	–	–	695,43/ 695,43	
		ДТиДБК	тыс. рублей	13385,50/ 13385,50	5181,87/ 5181,87	2514,84/ 2514,84	–	–	–	–	–	21082,21/ 21082,21	
1.2.2.1.2	Проведение благоустроительных работ	Количество	тыс. кв. м.	–	149,0/149,0	42,7/42,7	11,6/11,6	–	–	–	–	203,3/ 203,3	Выполнено
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	–	113777,90/ 113777,90	181763,69 ⁴ / 181465,81	10336,22/ 8567,25	–	–	–	–	305877,81 ⁴ / 303810,96	
		федеральный бюджет	тыс. рублей	–	103765,44/ 103765,44	96291,67/ 96291,67	–	–	–	–	–	200057,11/ 200057,11	
		областной бюджет Новосибирской области	тыс. рублей	–	4323,56/ 4323,56	54012,15/ 54012,15	–	–	–	–	–	58335,71/ 58335,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	–	5688,90/ 5688,90	31459,87 ⁴ / 31161,99	10336,22/ 8567,25	–	–	–	–	47484,99 ⁴ / 45418,14	
		ДКСиМП	тыс. рублей	–	–	31459,87 ⁴ / 31161,99	10336,22/ 8567,25	–	–	–	–	41796,09 ⁴ / 39729,24	
		ДТиДБК	тыс. рублей	–	5688,90/ 5688,90	–	–	–	–	–	–	5688,90/ 5688,90	
1.2.2.2	Благоустройство парка культуры и отдыха «Заельцовский», парка «Каменка», в том числе:	Количество	единиц/ тыс. кв. м	–	1/–/ 1/–	–	1/390,0/ 1/390,0	–/70,0/ –/70,0	–/60,0 ⁵ / –/20,0	– ⁶	–/– ⁶ / –/10,0	2/520,0/ 2/490,0	
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	–	3775,11/ 3775,11	–	146805,66 ⁴ / 146601,25	384801,82 ⁴ / 147101,89	190352,12 ⁴ / 126593,76	21909,94 ⁴ / 8775,74	58929,88/ 58929,88	806574,53 ⁴ / 491777,63	
		федеральный бюджет	тыс. рублей	–	–	–	120416,03/ 120416,03	161536,02/ 127567,77	86955,34/ 86955,34	19323,39/ 7345,00	–	388230,78/ 342284,13	
		областной бюджет Новосибирской области	тыс. рублей	–	–	–	5017,30/ 5017,30	197161,98/ 5315,33	93076,14/ 32610,09	805,14/ 306,04	–	296060,56/ 43248,76	
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	–	3775,11/ 3775,11	–	21372,33 ⁴ / 21167,92	26103,82 ⁴ / 14218,79	10320,64 ⁴ / 7028,34	1781,41 ⁴ / 1124,70	58929,88/ 58929,88	122283,19 ⁴ / 106244,74	
1.2.2.2.1	Разработка проектно-сметной документации	Количество	единиц	–	1/1	–	1/1	–	–	–	–	2/2	Выполнено
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	–	3775,11/ 3775,11	–	12583,47/ 12379,06	404,50/ 404,50	262,30/ 262,30	–	64,40/64,40	17089,78/ 16885,37	
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	–	3775,11/ 3775,11	–	12583,47/ 12379,06	404,50/ 404,50	262,30/ 262,30	–	64,40/64,40	17089,78/ 16885,37	
1.2.2.2.2	Проведение благоустроительных работ	Количество	тыс. кв. м.	–	–	–	390,0/ 390,0	70,0/ 70,0	60,0 ⁵ /20,0	– ⁶	– ⁶ /10,0	520,0/ 490,0	Не выполнено
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	–	–	–	134222,19 ⁴ / 134222,19	384397,32 ⁴ / 146697,39	190089,82 ⁴ / 126331,46	21909,94 ⁴ / 8775,74	58865,48/ 58865,48	789484,75 ⁴ / 474892,26	
		федеральный бюджет	тыс. рублей	–	–	–	120416,03/ 120416,03	161536,02/ 127567,77	86955,34/ 86955,33	19323,39/ 7345,00	–	388230,78/ 342284,13	
		областной бюджет Новосибирской области	тыс. рублей	–	–	–	5017,30/ 5017,30	197161,98/ 5315,33	93076,14/ 32610,09	805,14/ 306,04	–	296060,56/ 43248,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	–	–	–	8788,86 ⁴ / 8788,86	25699,32 ⁴ / 13814,29	10058,34 ⁴ / 6766,04	1781,41 ⁴ / 1124,70	58865,48/ 58865,48	105193,41 ⁴ / 89359,37		
1.2.2.3	Благоустройство озелененной территории в пойме реки Ини (территория между рекой Иней и микрорайоном Весенним, вдоль домов по ул. Заречной, 3 – 9), Инюшенского бора, бульвара по Красному проспекту (от площади им. Ленина до площади Инженера Будагова), в том числе:	Количество	единиц/ тыс. кв. м	–	–	–	–	1/–/ 1/–	–	1/–/ 1/–	1/160,0/ 1/160,0	3/160,0/ 3/160,0		
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	–	–	–	–	818,50/ 818,50	19508,41/ 19508,41	2380,00/ 2380,00	15070,48/ 15066,67	37777,39/ 37773,58		
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	–	–	–	–	818,50/ 818,50	19508,41/ 19508,41	2380,00/ 2380,00	15070,48/ 15066,67	37777,39/ 37773,58		
1.2.2.3.1	Разработка проектно-сметной документации	Количество	единиц	–	–	–	–	1/1	–	1/1	1/1	3/3	Выполнено	
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	–	–	–	–	818,50/ 818,50	19508,41/ 19508,41	2380,00/ 2380,00	12000,00/ 12000,00	34706,91/ 34706,91		
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	–	–	–	–	818,50/ 818,50	19508,41/ 19508,41	2380,00/ 2380,00	12000,00/ 12000,00	34706,91/ 34706,91		
1.2.2.3.2	Проведение	Количество	тыс. кв. м	–	–	–	–	–	–	–	160,0/160,0	160,0/160,0	Выполнено	
		Сумма за-	тыс.	–	–	–	–	–	–	–	3070,48/ 3070,48/	3070,48/ 3070,48/		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	благоустроительных работ	трат, в том числе:	рублей								3066,67	3066,67	
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	–	–	–	–	–	–	–	3070,48/ 3066,67	3070,48/ 3066,67	
1.2.2.4	Благоустройство озера Мышкино, сквера у памятника А. Демакову в нижней зоне Академгородка (на пересечении ул. Демакова, ул. Российской, ул. Полевой), транзитно-рекреационной зоны по ул. Ленина (от площади им. Ленина до проспекта Димитрова, включая площадь им. Ленина), в том числе:	Количество	единиц/ тыс. кв. м	–	–	–	–	–	–	–	–/14,0/ –/14,0	–/14,0/ –/14,0	
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	–	–	–	–	–	–	–	26516,65 ⁴ / 26374,53	26516,65 ⁴ / 26374,53	
		областной бюджет Новосибирской области	тыс. рублей	–	–	–	–	–	–	–	25055,80/ 25055,80	25055,80/ 25055,80	
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	–	–	–	–	–	–	–	1460,85 ⁴ / 1318,73	1460,85 ⁴ / 1318,73	
1.2.2.4.1	Проведение благоустроитель	Количество	тыс. кв. м	–	–	–	–	–	–	–	14,0/14,0	14,0/14,0	Выполнено
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	–	–	–	–	–	–	–	26516,65 ⁴ / 26374,53	26516,65 ⁴ / 26374,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ных работ	числе:											
		областной бюджет Новосибирской области	тыс. рублей	–	–	–	–	–	–	–	25055,80/ 25055,80	25055,80/ 25055,80	
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	–	–	–	–	–	–	–	1460,85 ⁴ / 1318,73	1460,85 ⁴ / 1318,73	
1.2.2.5	Благоустройство территории по ул. Саввы Кожевникова	Количество	тыс. кв. м	–	–	–	–	–	–	–	34,3/34,3	34,3/34,3	Выполнено
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	–	–	–	–	–	–	–	110098,51 ⁴ / 110098,51	110098,51 ⁴ / 110098,51	
		областной бюджет Новосибирской области	тыс. рублей	–	–	–	–	–	–	–	104593,58/ 104593,58	104593,58/ 104593,58	
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	–	–	–	–	–	–	–	5504,93 ⁴ / 5504,93	5504,93 ⁴ / 5504,93	
1.2.3	Проведение инвентаризации общественных территорий с использованием цифровых приложений и формированием электронных паспортов благоустройства общественных территорий	Количество	актуализированных паспортов благоустройства общественных территорий	–	–	230/230	–	–	–/306	–	–	230/536	Выполнено
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	–	–	330,00/ 304,13	–	–	–	–	–	330,00/ 304,13	
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	–	–	330,00/ 304,13	–	–	–	–	–	330,00/ 304,13	
1.2.4	Заключе-	Количество	согла-	1/1	–	–	–	–	–	–	–	1/1	Выпол-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ние соглашений по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц		шений										нено
	Итого по подпункту 1.2:	Сумма затрат, в том числе	тыс. рублей	161554,66/ 159431,77	122734,88/ 122734,88	185303,96 ⁴ / 184980,21	157141,88 ⁴ / 155168,50	385620,32 ⁴ / 147920,39	209860,53 ⁴ / 146102,17	24289,94 ⁴ / 11155,74	210615,52 ⁴ / 210469,59	1457121,69 ⁴ / 1137963,25	
		федеральный бюджет	тыс. рублей	104194,10/ 104194,10	103765,44/ 103765,44	96291,67/ 96291,67	120416,03/ 120416,03	161536,02/ 127567,77	86955,34/ 86955,33	19323,39/ 7345,00	–	692481,99/ 646535,34	
		областной бюджет Новосибирской	тыс. рублей	29388,08/ 29388,08	4323,56/ 4323,56	54012,15/ 54012,15	5017,30/ 5017,30	197161,98/ 5315,33	93076,14/ 32610,09	805,14/ 306,04	129649,39/ 129649,39	513433,74/ 260621,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		области											
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	27972,48/ 25849,59	14645,88/ 14645,88	35000,14 ⁴ / 34676,39	31708,55 ⁴ / 29735,17	26922,32 ⁴ / 15037,29	29829,05 ⁴ / 26536,75	4161,41 ⁴ / 3504,70	80966,13 ⁴ / 80820,20	251205,96 ⁴ / 230805,97	
		ДКСиМП	тыс. рублей	10967,22/ 8844,33	3775,11/ 3775,11	32485,30 ⁴ / 32161,55	31708,55 ⁴ / 29735,17	26922,32 ⁴ / 15037,29	29829,05 ⁴ / 26536,75	4161,41 ⁴ / 3504,70	80966,13 ⁴ / 80820,20	220815,09 ⁴ / 200415,10	
		ДТиДБК	тыс. рублей	17005,26/ 17005,26	10870,77/ 10870,77	2514,84/ 2514,84	–	–	–	–	–	30390,87/ 30390,87	
1.3. Формирование единого облика города Новосибирска													
1.3.1	Организация открытых встреч с населением по вопросам оформления паспортов фасадов зданий, сооружений, нестационарных объектов	Количество	мероприятий	1/1	–	–	–	–	–	–	–	1/1	Выполнено
1.3.2	Оформление паспортов фасадов зданий, сооружений, нестационарных объектов в городе Новосибирске	Количество	паспортов	170/170	250/373	170/176	110/57	120/103	–	–	–	820/756	Не выполнено
1.3.3	Разработка концепции системы навигации и ориентирующей информации для	Количество	концепций	–	–	–	–	1/0	–	–	–	1/0	Не выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	населения города Новосибирска												
1.3.4	Размещение в районах города Новосибирска специализированных мест для торговли сельскохозяйственной продукцией	Количество	зон	6/10	–	–	–	–	–	–	–	6/10	Выполнено
1.4. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения													
1.4.1	Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения	Количество	тыс. единиц	–	–	–	–	23,5/0	–	–	–	23,5/0	Не выполнено
1.4.2	Формирование адресного перечня индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставл	Количество	адресных перечней	–	–	–	–	1/0	–	–	–	1/0	Не выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	енных для их размещения, которые подлежат благоустройству за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (земельных участков) в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления города Новосибирска												
	Итого по пункту 1:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	428174,05/ 424972,42	431993,10/ 417394,73	364951,36/ 360682,26	331445,85/ 327754,02	542440,98/ 284604,74	482831,83/ 418783,92	287299,08/ 244723,36	210615,52/ 210469,59	3079751,77/ 2689385,03	
		федеральный бюджет	тыс. рублей	204205,40/ 203567,90	321979,32/ 321825,80	226161,17/ 226160,76	242233,63/ 242233,63	227838,52/ 193870,26	300440,06/ 300440,05	216920,62/ 180575,18	–	1739778,72/ 1668673,58	
		областной бюджет Новосибирской области	тыс. рублей	157596,40/ 157281,50	15565,81/ 15559,41	59422,95/ 59423,36	10093,07/ 10093,07	256774,18/ 46667,70	101971,34/ 41505,29	9038,36/ 7523,96	129649,39/ 129649,39	740111,50/ 467703,68	
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	66372,25/ 64123,02	94447,97/ 80009,52	70365,58/ 66096,48	72798,88/ 69107,05	46922,32/ 33160,82	58888,91/ 55307,06	40562,18/ 37846,39	80966,13/ 80820,20	531324,22/ 486470,53	
		внебюджетные	тыс. рублей	–	–	9001,66/ 9001,66	6320,27/ 6320,27	10905,96/ 10905,96	21531,52/ 21531,52	20777,92/ 18777,83	–	68537,33/ 66537,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		источники											
Итого по Программе:		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	428174,05/ 424972,42	431993,10/ 417394,73	364951,36/ 360682,26	331445,85/ 327754,02	542440,98/ 284604,74	482831,83/ 418783,92	287299,08/ 244723,36	210615,52/ 210469,59	3079751,77/ 2689385,03	
		федеральный бюджет	тыс. рублей	204205,40/ 203567,90	321979,32/ 321825,80	226161,17/ 226160,76	242233,63/ 242233,63	227838,52/ 193870,26	300440,06/ 300440,05	216920,62/ 180575,18	–	1739778,72/ 1668673,58	
		областной бюджет Новосибирской области	тыс. рублей	157596,40/ 157281,50	15565,81/ 15559,41	59422,95/ 59423,36	10093,07/ 10093,07	256774,18/ 46667,70	101971,34/ 41505,29	9038,36/ 7523,96	129649,39/ 129649,39	740111,50/ 467703,68	
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	66372,25/ 64123,02	94447,97/ 80009,52	70365,58/ 66096,48	72798,88/ 69107,05	46922,32/ 33160,82	58888,91/ 55307,06	40562,18/ 37846,39	80966,13/ 80820,20	531324,22/ 486470,53	
		внебюджетные источники	тыс. рублей	–	–	9001,66/ 9001,66	6320,27/ 6320,27	10905,96/ 10905,96	21531,52/ 21531,52	20777,92/ 18777,83	–	68537,33/ 66537,24	

Примечания:

¹ – итоговые суммы затрат могли иметь расхождения за счет округления;

² – количество уточнялось, исходя из результатов ранжирования дворовых территорий на основании проведенной инвентаризации и предложений заинтересованных лиц и с учетом объема финансирования;

³ – перечень мероприятий Программы в части благоустройства общественных территорий подлежал уточнению в ходе реализации Программы с учетом условий и объема финансирования соответствующих мероприятий;

⁴ – мероприятие было реализовано за счет средств бюджета города Новосибирска, выделяемых на обеспечение софинансирования мероприятий Программы в целях получения субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п;

⁵ – фактическое исполнение мероприятия 20,0 тыс. кв. м, 40,0 тыс. кв. м было перенесено для исполнения на 2024 – 2025 годы;

⁶ – мероприятие планировалось к исполнению в количестве 40,0 тыс. кв. м, благоустройство которых было перенесено с 2023 года.

3. Финансирование Программы

Таблица 2

№ п/п	Год	Федеральный бюджет			Областной бюджет Новосибирской области			Бюджет города Новосибирска			Внебюджетные источники			Всего по Программе		
		План, тыс. рублей	Кассовые расходы, тыс. рублей	Исполнение, %	План, тыс. рублей	Кассовые расходы, тыс. рублей	Исполнение, %	План, тыс. рублей	Кассовые расходы, тыс. рублей	Исполнение, %	План, тыс. рублей	Кассовые расходы, тыс. рублей	Исполнение, %	План, тыс. рублей	Кассовые расходы, тыс. рублей	Исполнение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2018	204205,40	203567,90	99,7	157596,40	157281,50	99,8	66372,25	64123,02	96,6	–	–	–	428174,05	424972,42	99,3
2	2019	321979,32	321825,80	99,9	15565,81	15559,41	99,9	94447,97	80009,52	84,7	–	–	–	431993,10	417394,73	96,6
3	2020	226161,17	226160,76	99,9	59422,95	59423,36	100,0	70365,58	66096,48	93,9	9001,66	9001,66	100,0	364951,36	360682,26	98,8
4	2021	242233,63	242233,63	100,0	10093,07	10093,07	100,0	72798,88	69107,05	94,9	6320,27	6320,27	100,0	331445,85	327754,02	98,9
5	2022	227838,52	193870,26	85,1	256774,18	46667,70	18,2	46922,32	33160,82	70,7	10905,96	10905,96	100,0	542440,98	284604,74	52,5
6	2023	300440,06	300440,05	100,0	101971,34	41505,29	40,7	58888,91	55307,06	93,9	21531,52	21531,52	100,0	482831,83	418783,92	86,7
7	2024	216920,62	180575,18	83,2	9038,36	7523,96	83,2	40562,18	37846,39	93,3	20777,92	18777,83	90,4	287299,08	244723,36	85,2
8	2025	–	–	–	129649,39	129649,39	100,0	80966,13	80820,20	99,8	–	–	–	210615,52	210469,59	99,9
Итого:		1739778,72	1668673,58	95,9	740111,50	467703,68	63,2	531324,22	486470,53	91,6	68537,33	66537,24	97,1	3079751,77	2689385,03	87,3

4. Эффективность реализации Программы

Таблица 3

№ п/п	Целевой индикатор	Единица измерения	Плановое значение целевого индикатора (П) за отчетный период	Фактически достигнутое значение целевого индикатора (Ф) за отчетный период	Оценка степени достижения ожидаемого результата реализации Программы (О)
1	2	3	4	5	6
1	Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках Программы	единиц	321	321	1
2	Доля благоустроенных дворовых территорий в рамках Программы от общего количества дворовых территорий	%	7,29	7,29	1
3	Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий	%	50	90	1
4	Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий	%	100	107,9	1
5	Доля финансового участия собственников помещений многоквартирного дома в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий	%	20	20	1
6	Площадь благоустроенных общественных территорий	тыс. кв. м	970,6	940,6	0,97
7	Количество оформленных паспортов фасадов зданий, сооружений, нестационарных объектов в городе Новосибирске в рамках Программы	единиц	820	756	0,92
8	Доля индивидуальных	%	50	0	0

1	2	3	4	5	6
	жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в отношении которых проведена инвентаризация уровня благоустройства, в общем количестве индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в городе Новосибирске				
Суммарное значение оценки степени достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы за отчетный период (O1 + O2 + O3 + O4 + O5 + O6 + O7 + O8):				6,89	
Уровень достигнутых результатов реализации Программы в целом (УО)				0,86	
Степень реализации мероприятий Программы (СР)				0,75	
Уровень финансового обеспечения Программы (ФО)				0,87	
Уровень отклонения фактических расходов на реализацию мероприятий Программы от плановых в зависимости от степени реализации мероприятий Программы (ОР)				0,86	
Оценка эффективности реализации Программы (ЭП)				0,74 – средняя эффективность	