



МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.04.2026

№ 3991

Об отчете об исполнении муниципальной программы «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5833

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5833 «О муниципальной программе «Формирование современной городской среды» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 19.03.2018 № 934, от 20.03.2018 № 977, от 29.03.2018 № 1128, от 21.12.2018 № 4558, от 29.12.2018 № 4774, от 21.05.2019 № 1801, от 04.09.2019 № 3321, от 30.12.2019 № 4805, от 23.03.2020 № 1004, от 15.06.2020 № 1858, от 02.09.2020 № 2670, от 09.12.2020 № 3886, от 30.12.2020 № 4295, от 15.03.2021 № 810, от 28.06.2021 № 2158, от 30.08.2021 № 3113, от 28.12.2021 № 4765, от 14.03.2022 № 795, от 06.09.2022 № 3126, от 27.12.2022 № 4753, от 27.03.2023 № 1360, от 29.08.2023 № 4555, от 25.12.2023 № 7343, от 20.03.2024 № 1806, от 01.08.2024 № 5887, от 18.12.2024 № 11035, от 10.03.2025 № 2447, от 06.08.2025 № 8801, от 26.12.2025 № 14046).

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

И. В. Кодалаев



Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.04.2026 № 3991

ОТЧЕТ
об исполнении муниципальной программы «Формирование современной
городской среды», утвержденной постановлением мэрии города
Новосибирска от 29.12.2017 № 5833

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5833 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 19.03.2018 № 934, от 20.03.2018 № 977, от 29.03.2018 № 1128, от 21.12.2018 № 4558, от 29.12.2018 № 4774, от 21.05.2019 № 1801, от 04.09.2019 № 3321, от 30.12.2019 № 4805, от 23.03.2020 № 1004, от 15.06.2020 № 1858, от 02.09.2020 № 2670, от 09.12.2020 № 3886, от 30.12.2020 № 4295, от 15.03.2021 № 810, от 28.06.2021 № 2158, от 30.08.2021 № 3113, от 28.12.2021 № 4765, от 14.03.2022 № 795, от 06.09.2022 № 3126, от 27.12.2022 № 4753, от 27.03.2023 № 1360, от 29.08.2023 № 4555, от 25.12.2023 № 7343, от 20.03.2024 № 1806, от 01.08.2024 № 5887, от 18.12.2024 № 11035, от 10.03.2025 № 2447, от 06.08.2025 № 8801, от 26.12.2025 № 14046) (далее – Программа).

1. Достижение целей и выполнение задач Программы

Целью Программы являлось повышение качества и комфорта городской среды на территории города Новосибирска.

Для достижения цели Программы были поставлены следующие задачи:

повышение уровня благоустройства совокупности территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (далее – дворовые территории), в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству;

повышение уровня благоустройства территорий города Новосибирска соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), предназначенных для организации отдыха горожан и проведения массовых мероприятий (далее – общественные территории);

формирование единого облика города Новосибирска;

повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Для решения задач Программы были запланированы двадцать мероприятий, из которых пять мероприятий таблицы раздела 4 «Перечень мероприятий Программы» выполнены не в полном объеме:

1.2.2.2.2 – в связи с нарушением сроков выполнения работ подрядчиком, предусмотренных планом-графиком;

1.3.2 – в связи с низким качеством проектных решений паспортов фасадов зданий, поступивших на согласование;

1.3.3 – в связи с отсутствием финансирования на проведение работ;

1.4.1, 1.4.2 – в связи с отсутствием кадровых ресурсов у администраций районов (округа по районам) города Новосибирска и финансирования на привлечение организаций на выполнение работ по мероприятию.

Итогом реализации мероприятий стало достижение плановых значений пяти целевых индикаторов Программы из восьми запланированных.

2. Реализация мероприятий Программы

Таблица 1

№ п/п	Цель, задача, мероприятия	Показатель	Единица измерения	Исполнение мероприятий Программы по годам (план/факт)										Всего по Программе (план/факт)	Результат выполнения мероприятий Программы
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Новосибирска															
1.1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству															
1.1.1.	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	Количество сумм затрат, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет Новосибирской области бюджет города Новосибирска ДЭЖХ ДТДБК внебюджетные источники	единиц тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей	106/106 250990,91/ 249947,03	46/46 295250,73/ 280652,36	37/37 160752,53/ 160493,47	37/37 157686,06/ 157453,73	24/24 151817,20/ 131684,35	41/41 272280,17/ 272132,39	30/30 255317,41/ 226473,89	–	3212/321 1544095,01/ 1478837,21	Выполнено		
				100011,30/ 99373,80	218213,88/ 218060,36	129869,50/ 129869,09	121817,60/ 121817,60	66302,50/ 66302,49	213484,72/ 213484,72	197597,23/ 173230,18	–	1047296,73/ 1022138,24			
				128208,32/ 127893,42	11242,25/ 11235,85	5410,80/ 5411,21	5075,77/ 5075,77	59612,20/ 41352,37	8895,20/ 8895,20	8233,22/ 7217,92	–	226677,76/ 207081,74			
				22771,29/ 22679,81	65794,60/ 51356,15	16470,57/ 16211,51	24472,42/ 24240,09	14996,54/ 13123,53	28368,73/ 28220,95	28709,04/ 27247,96	–	201583,19/ 183079,99			
				22771,29/ 22679,81	65033,91/ 51356,15	16470,57/ 16211,51	24472,42/ 24240,09	14996,54/ 13123,53	28368,73/ 28220,95	28709,04/ 27247,96	–	200822,50/ 183079,99			
				–	760,69/–	–	–	–	–	–	–	760,69/–			
				–	–	9001,66/ 9001,66	6320,27/ 6320,27	10905,96/ 10905,96	21531,52/ 21531,52	20777,92/ 18777,83	–	68537,33/ 66537,24			
1.1.2	Разработка проектно-сметной документации (в том	Сумма затрат, в том числе: бюджет города Новосибирска	тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей	15628,48/ 15593,62	11507,49/ 11507,49	18894,87/ 15208,58	16617,91/ 15131,79	5003,46/ 5000,00	691,13/ 549,36	7691,73/ 7093,73	–	76035,07/ 70084,57	Выполнено		
				15628,48/ 15593,62	11507,49/ 11507,49	18894,87/ 15208,58	16617,91/ 15131,79	5003,46/ 5000,00	691,13/ 549,36	7691,73/ 7093,73	–	76035,07/ 70084,57			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	числе дей- зайн-проект- тов), госу- дарствен- ная экспер- тиза	Количество	единиц	-	4402/4402	-	-	-	-	-	-	4402/4402	Выпол- нено
1.1.3	Инвентари- зация бла- гоустрой- ства дворо- вых терри- торий	Сумма за- траг, в том числе:	тыс. рублей	-	2500,00/ 2500,00	-	-	-	-	-	-	2500,00/ 2500,00	
		бюджет го- рода Ново- сибирска	тыс. рублей	-	2500,00/ 2500,00	-	-	-	-	-	-	2500,00/ 2500,00	
	Итого по подпункту 1.1:	Сумма за- траг, в том числе:	тыс. рублей	266619,39/ 265540,65	309258,22/ 294659,85	179647,40/ 175702,05	174303,97/ 172585,52	156820,66/ 136684,35	272971,30/ 272681,75	263009,14/ 233567,62	-	1622630,08/ 1551421,78	
		федераль- ный бюд- жет	тыс. рублей	100011,30/ 99373,80	218213,88/ 218060,36	129869,50/ 129869,09	121817,60/ 121817,60	66302,50/ 66302,49	213484,72/ 213484,72	197597,23/ 173230,18	-	1047296,73/ 1022138,24	
		областной бюджет Но- восибир- ской обла- сти	тыс. рублей	128208,32/ 127893,42	11242,25/ 11235,85	5410,80/ 5411,21	5075,77/ 5075,77	59612,20/ 41352,37	8895,20/ 8895,20	8233,22/ 7217,92	-	226677,76/ 207081,74	
		бюджет го- рода Ново- сибирска	тыс. рублей	38399,77/ 38273,43	79802,09/ 65363,64	35365,44/ 31420,09	41090,33/ 39371,88	20000,00/ 18123,53	29059,86/ 28770,31	36400,77/ 34341,69	-	280118,26/ 255664,56	
		ДЭЖХ	тыс. рублей	38399,77/ 38273,43	79041,40/ 65363,64	35365,44/ 31420,09	41090,33/ 39371,88	20000,00/ 18123,53	29059,86/ 28770,31	36400,77/ 34341,69	-	279357,57/ 255664,56	
		ДТидБК	тыс. рублей	-	760,69/0,00	-	-	-	-	-	-	760,69/ 0,00	
		внебюджет- ные источ- ники	тыс. рублей	-	-	9001,66/ 9001,66	6320,27/ 6320,27	10905,96/ 10905,96	21531,52 / 21531,52	20777,92/ 18777,83	-	68537,33/ 66537,24	
1.2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий ³													
1.2.1	Благо- устройство парка куль- туры и от- дыха «Ми- хайловская набереж- ная» от	Количество	тыс. кв. м	39,0/39,0	-	-	-	-	-	-	-	39,0/39,0	Выпол- нено
		Сумма за- траг по ме- роприятию, в том числе: федераль- ный бюд- жет	тыс. рублей	148169,16/ 146046,27	-	-	-	-	-	-	-	148169,16/ 146046,27	
			тыс. рублей	104194,10/ 104194,10	-	-	-	-	-	-	-	104194,10/ 104194,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	парка «Городское Начало» до гостиницы River Park (вторая очередь 1 этапа)	областной бюджет Новосибирской области	тыс. рублей	29388,08/ 29388,08	-	-	-	-	-	-	-	29388,08/ 29388,08	
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	14586,98/ 12464,09	-	-	-	-	-	-	-	14586,98/ 12464,09	
1.2.2	Благоустройство общественных территорий в соответствии с адресным перечнем объектов существующих территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, включая разработку проектно-сметной документации, проведение благоустроительных работ, в том числе:	Количество	единиц/ тыс. кв. м	2/- 2/-	1/149,0/ 1/149,0	-42,7/ -42,7	1/401,6/ 1/401,6	1/70,0/ 1/70,0	-60,0/ -20,0	1/- 1/-	1/208,3/ 1/218,3	7/931,6/ 7/901,6	
		Сумма затрат по территории, в том числе:	тыс. рублей	13385,50/ 13385,50	122734,88/ 122734,88	184973,96/ 184676,08	157141,88/ 155168,50	385620,32/ 147920,39	209860,53/ 146102,17	24289,94/ 11155,74	210615,52/ 210469,59	1308622,53/ 991612,85	
		федеральный бюджет	тыс. рублей	-	103765,44/ 103765,44	96291,67/ 96291,67	120416,03/ 120416,03	161536,02/ 127567,77	86955,34/ 86955,33	19323,39/ 7345,00	-	588287,89/ 542341,24	
		областной бюджет Новосибирской области	тыс. рублей	-	4323,56/ 4323,56	54012,15/ 54012,15	5017,30/ 5017,30	197161,98/ 5315,33	93076,14/ 32610,09	805,14/ 306,04	129649,39/ 29649,39	484045,66/ 231233,86	
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	13385,50/ 13385,50	14645,88/ 14645,88	34670,14/ 34372,26	31708,55/ 29735,17	26922,32/ 15037,29	29829,05/ 26536,75	4161,41/ 3504,70	80966,13/ 80820,20	236288,98/ 218037,75	
		ДКСиМП	тыс. рублей	-	3775,11/ 10870,77	32155,30/ 31857,42	31708,55/ 29735,17	26922,32/ 15037,29	29829,05/ 26536,75	4161,41/ 3504,70	80966,13/ 80820,20	209517,87/ 191266,64	
		ДТиДБК	тыс. рублей	13385,50/ 13385,50	10870,77/ 10870,77	2514,84/ 2514,84	-	-	-	-	-	26771,11/ 26771,11	
1.2.2.1	Благоустройство Монумента Славы (сквер Славян,	Количество	единиц/ тыс. кв. м	2/- 2/-	-149,0/ -149,0	-42,7/ -42,7	-11,6/ -11,6	-	-	-	-	2/203,3/ 2/203,3	
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	13385,50/ 13385,50	118959,77/ 118959,77	184973,96/ 184676,08	10336,22/ 8567,25	-	-	-	-	327655,45/ 325588,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ограничен ул. Плахог- ного, ул Пархо- менко, ул. Стани- славского и ул. Рим- ского-Кор- сакова), За- тулинского дисперс- ного парка («Затулин- ский горо- док attrak- ционов», сквер «Союз Ки- ровчан»), в том числе:	федераль- ный бюд- жет	тыс. рублей	-	103765,44/ 103765,44	96291,67/ 96291,67	-	-	-	-	-	200057,11/ 200057,11	
		областной бюджет Но- восибир- ской обла- сти	тыс. рублей	-	4323,56/ 4323,56	54012,15/ 54012,15	-	-	-	-	-	58335,71/ 58335,71	
		бюджет го- рода Ново- сибирска, в том числе:	тыс. рублей	13385,50/ 13385,50	10870,77/ 10870,77	34670,14 ⁴ / 34372,26	10336,22/ 8567,25	-	-	-	-	69262,63 ⁴ / 67195,78	
		ДКСиМП	тыс. рублей	-	-	32155,30 ⁴ / 31857,42	10336,22/ 8567,25	-	-	-	-	42491,52 ⁴ / 40424,67	
		ДТидБК	тыс. рублей	13385,50/ 13385,50	10870,77/ 10870,77	2514,84/ 2514,84	-	-	-	-	-	26771,11/ 26771,11	
1.2.2.1.1	Разработка проектно- сметной до- кументации	Количество Сумма за- трат, в том числе: бюджет го- рода Ново- сибирска ДКСиМП	единиц тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей	2/2 13385,50/ 13385,50 13385,50/ 13385,50 -	- 5181,87/ 5181,87 -	3210,27/ 3210,27 3210,27/ 3210,27 695,43/ 695,43	- - - - -	-	-	-	-	2/2 21777,64/ 21777,64 21777,64/ 21777,64 695,43/ 695,43	Выпол- нено
1.2.2.1.2	Проведение благо- устрои- тельных ра- бот	Количество Сумма за- трат, в том числе: федераль- ный бюд- жет областной бюджет Но- восибир- ской обла- сти	тыс. кв. м. тыс. рублей тыс. рублей	- -	149,0/149,0 113777,90/ 113777,90	42,7/42,7 181763,69 ⁴ / 181465,81	11,6/11,6 10336,22/ 8567,25	-	-	-	-	203,3/ 203,3 305877,81 ⁴ / 303810,96	Выпол- нено
		федераль- ный бюд- жет	тыс. рублей	-	103765,44/ 103765,44	96291,67/ 96291,67	-	-	-	-	-	200057,11/ 200057,11	
		областной бюджет Но- восибир- ской обла- сти	тыс. рублей	-	4323,56/ 4323,56	54012,15/ 54012,15	-	-	-	-	-	58335,71/ 58335,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		бюджет го- рода Ново- сибирска	тыс. рублей	-	5688,90/ 5688,90	31459,87 ⁴ / 31161,99	10336,22/ 8567,25	-	-	-	-	47484,99 ⁴ / 45418,14	
		ДКСиМП	тыс. рублей	-	-	31459,87 ⁴ / 31161,99	10336,22/ 8567,25	-	-	-	-	41796,09 ⁴ / 39729,24	
		ДТиДБК	тыс. рублей	-	5688,90/ 5688,90	-	-	-	-	-	-	5688,90/ 5688,90	
1.2.2.2	Благо- устройство парка куль- туры и от- дыха «Заельцов- ский», в парка «Ка- менка», в том числе:	Количество единиц/ тыс. м кв. м	единиц/ тыс. м кв. м	-	1/-/ 1/-	-	1/390,0/ 1/390,0	-70,0/ -70,0	-60,0 ⁷ / -20,0	- ⁶	- ⁶ / -10,0	2/520,0/ 2/490,0	
		Сумма за- трат, в том числе:	тыс. рублей	-	3775,11/ 3775,11	-	146805,66 ⁴ / 146601,25	384801,82 ⁴ / 147101,89	190352,12 ⁴ / 126593,76	21909,94 ⁴ / 8775,74	58929,88/ 58929,88	806574,53 ⁴ / 491777,63	
		федераль- ный бюд- жет	тыс. рублей	-	-	-	120416,03/ 120416,03	161536,02/ 127567,77	86955,34/ 86955,34	19323,39/ 7345,00	-	388230,78/ 342284,13	
		областной бюджет Но- восибир- ской обла- сти	тыс. рублей	-	-	-	5017,30/ 5017,30	197161,98/ 5315,33	93076,14/ 32610,09	805,14/ 306,04	-	296060,56/ 43248,76	
		бюджет го- рода Ново- сибирска	тыс. рублей	-	3775,11/ 3775,11	-	21372,33 ⁴ / 21167,92	26103,82 ⁴ / 14218,79	10320,64 ⁴ / 7028,34	1781,41 ⁴ / 1124,70	58929,88/ 58929,88	122283,19 ⁴ / 106244,74	
1.2.2.2.1	Разработка проектно- сметной до- кумента- ции	Количество Сумма за- трат, в том числе:	единиц тыс. рублей	-	1/1 3775,11/ 3775,11	-	1/1 12583,47/ 12379,06	404,50/ 404,50	262,30/ 262,30	-	64,40/64,40	17089,78/ 16885,37	Выпол- нено
		бюджет го- рода Ново- сибирска	тыс. рублей	-	3775,11/ 3775,11	-	12583,47/ 12379,06	404,50/ 404,50	262,30/ 262,30	-	64,40/64,40	17089,78/ 16885,37	
1.2.2.2.2	Проведение благоу- строй- тельных ра- бот	Количество Сумма за- трат, в том числе:	тыс. кв. м. тыс. рублей	-	-	-	390,0/ 390,0	70,0/ 70,0	60,0 ⁷ /20,0	- ⁶	- ⁶ /10,0	520,0/ 490,0	Не выпол- нено
		федераль- ный бюд- жет	тыс. рублей	-	-	-	134222,19 ⁴ / 134222,19	384397,32 ⁴ / 146697,39	190089,82 ⁴ / 126331,46	21909,94 ⁴ / 8775,74	58865,48/ 58865,48	789484,75 ⁴ / 474892,26	
		областной бюджет Но- восибир- ской обла- сти	тыс. рублей	-	-	-	120416,03/ 120416,03	161536,02/ 127567,77	86955,34/ 86955,33	19323,39/ 7345,00	-	388230,78/ 342284,13	
		бюджет го- рода Ново- сибирска	тыс. рублей	-	-	-	5017,30/ 5017,30	197161,98/ 5315,33	93076,14/ 32610,09	805,14/ 306,04	-	296060,56/ 43248,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		бюджет го- рода Ново- сибирска	тыс. рублей	-	-	-	8788,86 ⁴ / 8788,86	25699,32 ⁴ / 13814,29	10058,34 ⁴ / 6766,04	1781,41 ⁴ / 1124,70	58865,48/ 58865,48	105193,41 ⁴ / 89359,37	
1.2.2.3	Благо- устройство озеленен- ной терри- тории в пойме реки Ини (тер- ритория между ре- кой Иней и микрорайо- ном Весен- ним, вдоль домов по ул. Зареч- ной, 3 – 9), Инношен- ского бора, бульвара по Красному проспекту (от пло- щади им. Ленина до площади Инженера Будагова), в том числе:	Количество Сумма за- трат, в том числе: бюджет го- рода Ново- сибирска	единиц/ тыс. кв. м тыс. рублей тыс. рублей	- - - -	- - -	- - -	- - -	1/-/ 1/-/ 818,50/ 818,50 818,50/ 818,50	- 19508,41/ 19508,41 19508,41/ 19508,41	1/-/ 1/-/ 2380,00/ 2380,00 2380,00/ 2380,00	1/160,0/ 1/160,0 15070,48/ 15066,67 15070,48/ 15066,67	3/160,0/ 3/160,0 37777,39/ 37773,58 37777,39/ 37773,58	
1.2.2.3.1	Разработка проектно- сметной до- кумента- ции	Количество Сумма за- трат, в том числе: бюджет го- рода Ново- сибирска	единиц тыс. рублей тыс. рублей	- - -	- - -	- - -	- - -	1/1/ 818,50/ 818,50 818,50/ 818,50	- 19508,41/ 19508,41 19508,41/ 19508,41	1/1/ 2380,00/ 2380,00 2380,00/ 2380,00	1/1/ 12000,00/ 12000,00 12000,00/ 12000,00	3/3/ 34706,91/ 34706,91 34706,91/ 34706,91	Выпол- нено
1.2.2.3.2		Количество	тыс. кв. м	-	-	-	-	-	-	-	160,0/160,0	160,0/160,0	Выпол- нено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Проведение благоустроительных работ	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-	-	3070,48/ 3066,67	3070,48/ 3066,67	
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-	-	3070,48/ 3066,67	3070,48/ 3066,67	
1.2.2.4	Благоустройство озера Мышкино, сквера у памятника А. Демкову в нижней зоне Академгородка (на пересечении ул. Демакова, ул. Российской, ул. Полевой), транзитно-рекреационной зоны по ул. Ленина (от площади им. Ленина до проспекта Дмитрова, включая площадь им. Ленина), в том числе:	Количество	единиц/ тыс. кв. м	-	-	-	-	-	-	-	-14,0/ -14,0	-14,0/ -14,0	
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-	-	26516,65 ⁴ / 26374,53	26516,65 ⁴ / 26374,53	
		областной бюджет Новосибирской области	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-	-	25055,80/ 25055,80	25055,80/ 25055,80	
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-	-	1460,85 ⁴ / 1318,73	1460,85 ⁴ / 1318,73	
1.2.2.4.1		Количество	тыс. кв. м	-	-	-	-	-	-	-	14,0/14,0	14,0/14,0	Выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.2.5	Проведение благоустройства территорий по ул. Саввы Кожевникова	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-	-	26516,65 ⁴ / 26374,53	26516,65 ⁴ / 26374,53	Выполнено
		областной бюджет Новосибирской области	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-	-	25055,80/ 25055,80	25055,80/ 25055,80	
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-	-	1460,85 ⁴ / 1318,73	1460,85 ⁴ / 1318,73	
		Количество	тыс. кв. м	-	-	-	-	-	-	-	34,3/34,3	34,3/34,3	
1.2.3	Проведение инвентаризации общественных территорий с использованием цифровых технологий и формированием электронных паспортов благоустройства общественных территорий	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-	-	110098,51 ⁴ / 110098,51	110098,51 ⁴ / 110098,51	Выполнено
		областной бюджет Новосибирской области	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-	-	104593,58/ 104593,58	104593,58/ 104593,58	
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-	-	5504,93 ⁴ / 5504,93	5504,93 ⁴ / 5504,93	
		Количество	актуализированных паспортов благоустройства общественных территорий	-	-	230/230	-	-	-	-306	-	230/536	
1.2.3	Проведение инвентаризации общественных территорий с использованием цифровых технологий и формированием электронных паспортов благоустройства общественных территорий	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	330,00/ 304,13	-	-	-	-	-	330,00/ 304,13	Выполнено
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-	-	330,00/ 304,13	-	-	-	-	-	330,00/ 304,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		восиби- ской обла- сти											
		бюджет го- рода Ново- сибирска	тыс. рублей	27972,48/ 25849,59	14645,88/ 14645,88	35000,14/ 34676,39	31708,55/ 29735,17	26922,32/ 15037,29	29829,05/ 26536,75	4161,41/ 3504,70	80966,13/ 80820,20	251205,96/ 230805,97	
		ДКСиМП	тыс. рублей	10967,22/ 8844,33	3775,11/ 3775,11	32485,30/ 32161,55	31708,55/ 29735,17	26922,32/ 15037,29	29829,05/ 26536,75	4161,41/ 3504,70	80966,13/ 80820,20	220815,09/ 200415,10	
		ДТиДБК	тыс. рублей	17005,26/ 17005,26	10870,77/ 10870,77	2514,84/ 2514,84	-	-	-	-	-	30390,87/ 30390,87	
1.3. Формирование единого облика города Новосибирска													
1.3.1	Организа- ция откры- тых встреч с населе- нием по во- просам оформле- ния паспор- тов фасадов зданий, со- оружений, нестацио- нарных объектов	Количество	меро- прия- тий	1/1	-	-	-	-	-	-	-	1/1	Выпол- нено
1.3.2	Оформле- ние паспор- тов фасадов зданий, со- оружений, нестацио- нарных объектов в городе Но- восибирске	Количество	паспор- тов	170/170	250/373	170/176	110/57	120/103	-	-	-	820/756	Не вы- пол- нено
1.3.3	Разработка концепции системы навигации и ориенти- рующей информа- ции для населения	Количество	концеп- ций	-	-	-	-	1/0	-	-	-	1/0	Не вы- пол- нено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	города Новосибирска												
1.3.4	Размещение в районах города Новосибирска специализированных мест для торговли сельскохозяйственной продукцией	Количество	зон	6/10	-	-	-	-	-	-	-	6/10	Выполнено
1.4. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения													
1.4.1	Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, участков, предоставленных для размещения	Количество	тыс. единиц	-	-	-	-	23,5/0	-	-	-	23,5/0	Не выполнено
1.4.2	Формирование адресного перечня индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для размещения, ко-	Количество	адресных перечней	-	-	-	-	1/0	-	-	-	1/0	Не выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	торые под- лежат бла- гоустрой- ству за счет средств собствен- ников (пользова- телей) ука- занных до- мов (зе- мельных участков) в соответ- ствии с за- ключен- ными со- глашени- ями с орга- нами мест- ного само- управления города Но- восибирска												
	Итого по пункту 1:	Сумма за- трат, в том числе:	тыс. рублей	428174,05/ 424972,42	431993,10/ 417394,73	364951,36/ 360682,26	331445,85/ 327754,02	542440,98/ 284604,74	482831,83/ 418783,92	287299,08/ 244723,36	210615,52/ 210469,59	3079751,77/ 2689385,03	
		федераль- ный бюд- жет	тыс. рублей	204205,40/ 203567,90	321979,32/ 321825,80	226161,17/ 226160,76	242233,63/ 242233,63	227838,52/ 193870,26	300440,06/ 300440,05	216920,62/ 180575,18	-	1739778,72/ 1668673,58	
		областной бюджет Но- восибир- ской обла- сти	тыс. рублей	157596,40/ 157281,50	15565,81/ 15559,41	59422,95/ 59423,36	10093,07/ 10093,07	256774,18/ 46667,70	101971,34/ 41505,29	9038,36/ 7523,96	129649,39/ 129649,39	740111,50/ 467703,68	
		бюджет го- рода Ново- сибирска	тыс. рублей	66372,25/ 64123,02	94447,97/ 80009,52	70365,58/ 66096,48	72798,88/ 69107,05	46922,32/ 33160,82	58888,91/ 55307,06	40562,18/ 37846,39	80966,13/ 80820,20	531324,22/ 486470,53	
		внебюджет- ные источ- ники	тыс. рублей	-	-	9001,66/ 9001,66	6320,27/ 6320,27	10905,96/ 10905,96	21531,52/ 21531,52	20777,92/ 18777,83	-	68537,33/ 66537,24	
	Итого по Програм- ме:	Сумма за- трат, в том числе:	тыс. рублей	428174,05/ 424972,42	431993,10/ 417394,73	364951,36/ 360682,26	331445,85/ 327754,02	542440,98/ 284604,74	482831,83/ 418783,92	287299,08/ 244723,36	210615,52/ 210469,59	3079751,77/ 2689385,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		федеральный бюджет	тыс. рублей	204205,40/ 203567,90	321979,32/ 321825,80	226161,17/ 226160,76	242233,63/ 242233,63	227838,52/ 193870,26	300440,06/ 300440,05	216920,62/ 180575,18	-	1739778,72/ 1668673,58	
		областной бюджет Новосибирской области	тыс. рублей	157596,40/ 157281,50	15565,81/ 15559,41	59422,95/ 59423,36	10093,07/ 10093,07	256774,18/ 46667,70	101971,34/ 41505,29	9038,36/ 7523,96	129649,39/ 129649,39	740111,50/ 467703,68	
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	66372,25/ 64123,02	94447,97/ 80009,52	70365,58/ 66096,48	72798,88/ 69107,05	46922,32/ 33160,82	58888,91/ 55307,06	40562,18/ 37846,39	80966,13/ 80820,20	531324,22/ 486470,53	
		внебюджетные источники	тыс. рублей	-	-	9001,66/ 9001,66	6320,27/ 6320,27	10905,96/ 10905,96	21531,52/ 21531,52	20777,92/ 18777,83	-	68537,33/ 66537,24	

Примечания:

- 1 – итоговые суммы затрат могли иметь расхождения за счет округления;
- 2 – количество уточнялось, исходя из результатов ранжирования дворовых территорий на основании проведенной инвентаризации и предложений заинтересованных лиц и с учетом объема финансирования;
- 3 – перечень мероприятий Программы в части благоустройства общественных территорий подлежал уточнению в ходе реализации Программы с учетом условий и объема финансирования соответствующих мероприятий;
- 4 – мероприятие было реализовано за счет средств бюджета города Новосибирска, выделяемых на обеспечение софинансирования мероприятий Программы в целях получения субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»; утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п;
- 5 – фактическое исполнение мероприятия 20,0 тыс. кв. м, 40,0 тыс. кв. м было перенесено для исполнения на 2024 – 2025 годы;
- 6 – мероприятие планировалось к исполнению в количестве 40,0 тыс. кв. м, благоустройство которых было перенесено с 2023 года.

3. Финансирование Программы

Таблица 2

№ п/п	Год	Федеральный бюджет			Областной бюджет Новосибирской области			Бюджет города Новосибирска			Внебюджетные источники			Всего по Программе		
		План, тыс. рублей	Кассовые расходы, тыс. рублей	Исполнение, %	План, тыс. рублей	Кассовые расходы, тыс. рублей	Исполнение, %	План, тыс. рублей	Кассовые расходы, тыс. рублей	Исполнение, %	План, тыс. рублей	Кассовые расходы, тыс. рублей	Исполнение, %	План, тыс. рублей	Кассовые расходы, тыс. рублей	Исполнение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2018	204205,40	203567,90	99,7	157596,40	157281,50	99,8	66372,25	64123,02	96,6	-	-	-	428174,05	424972,42	99,3
2	2019	321979,32	321825,80	99,9	15565,81	15559,41	99,9	94447,97	80009,52	84,7	-	-	-	431993,10	417394,73	96,6
3	2020	226161,17	226160,76	99,9	59422,95	59423,36	100,0	70365,58	66096,48	93,9	9001,66	9001,66	100,0	364951,36	360682,26	98,8
4	2021	242233,63	242233,63	100,0	10093,07	10093,07	100,0	72798,88	69107,05	94,9	6320,27	6320,27	100,0	331445,85	327754,02	98,9
5	2022	227838,52	193870,26	85,1	256774,18	46667,70	18,2	46922,32	33160,82	70,7	10905,96	10905,96	100,0	542440,98	284604,74	52,5
6	2023	300440,06	300440,05	100,0	101971,34	41505,29	40,7	58888,91	55307,06	93,9	21531,52	21531,52	100,0	482831,83	418783,92	86,7
7	2024	216920,62	180575,18	83,2	9038,36	7523,96	83,2	40562,18	37846,39	93,3	20777,92	18777,83	90,4	287299,08	244723,36	85,2
8	2025	-	-	-	129649,39	129649,39	100,0	80966,13	80820,20	99,8	-	-	-	210615,52	210469,59	99,9
	Итого:	1739778,72	1668673,58	95,9	740111,50	467703,68	63,2	531324,22	486470,53	91,6	68537,33	66537,24	97,1	3079751,77	2689385,03	87,3

4. Эффективность реализации Программы

Таблица 3

№ п/п	Целевой индикатор	Единица измерения	Плановое значение целевого индикатора (П) за отчетный период	Фактически достигнутое значение целевого индикатора (Ф) за отчетный период	Оценка степени достижения ожидаемого результата реализации Программы (О)
1	2	3	4	5	6
1	Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках Программы	единиц	321	321	1
2	Доля благоустроенных дворовых территорий в рамках Программы от общего количества дворовых территорий	%	7,29	7,29	1
3	Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий	%	50	90	1
4	Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий	%	100	107,9	1
5	Доля финансового участия собственников помещений многоквартирного дома в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий	%	20	20	1
6	Площадь благоустроенных общественных территорий	тыс. кв. м	970,6	940,6	0,97
7	Количество оформленных паспортов фасадов зданий, сооружений, нестационарных объектов в городе Новосибирске в рамках Программы	единиц	820	756	0,92
8	Доля индивидуальных	%	50	0	0

1	2	3	4	5	6
	жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в отношении которых проведена инвентаризация уровня благоустройства, в общем количестве индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в городе Новосибирске				
Суммарное значение оценки степени достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы за отчетный период (O1 + O2 + O3 + O4 + O5 + O6 + O7 + O8):				6,89	
Уровень достигнутых результатов реализации Программы в целом (УО)				0,86	
Степень реализации мероприятий Программы (СР)				0,75	
Уровень финансового обеспечения Программы (ФО)				0,87	
Уровень отклонения фактических расходов на реализацию мероприятий Программы от плановых в зависимости от степени реализации мероприятий Программы (ОР)				0,86	
Оценка эффективности реализации Программы (ЭП)				0,74 – средняя эффективность	